









IVX

1

8

an

gama

notki

an

an

not

notkoud

nots

not-

not

an

3.891.

an

not, 1

not

an

not

5 per

5.250.

not,

not.

XVI.

- 1942 -

- Lundi 8 Juin -

~~Bakoi~~ - A l'Est de la base de l'escalier S. il y a un fragment du côté O. du fronton inférieur S. et la majeure partie de celui de l'escalier. fronton, alors que sa moitié E. est à peu près complète. On va chercher à améliorer les gradins avec des blocs, mais de remplacement pour améliorer l'aspect, actuellement très défectueux.
- A la galerie de l'angle S.E., la vestige de l'encadrement en latérite mis au jour au milieu de la face N. faisait 5'30 x 4'50 largeur: une marche en accolade a été retrouvée dans l'axe, encore en place face à la tour voisine.

~~Vol de matériel de chantier~~ - Encore un vol de rails Pacanville (2 longueurs de 5'00) au chantier du Palais Royal, constaté probablement dans la nuit de samedi à dimanche. Perte plainte.

~~Trouvailles~~ - A Bakoi, région de l'Est de la base de l'escalier S.:

- CA 3891 - 1°) TSK de Gamca D'atoume, h: 0'25 - h: de Repér: 3.891.
- 2°) Petit Couga (?), h: 0'135, diam. de la base 0'035, au sommet 0'05. h: de Repér: 3.892.

CA 3892

- Mardi 9 Juin -

~~Vietky~~ - M. Willot, secrétaire d'ambassade à Bangkok, et M. Willot: accompagnés à Bantay Sred et Bantay Sred.

M. ~~Willot~~ Hisashi Mori, consulat japonais.

~~Bantay Sred~~ - Nous avons appris indirectement que Bantay Sred nous restait définitivement, près d'un an, allant vers l'est au N. du 15° grade, limité par la porte d'acier à l'E. et la Stang Sredvong à l'O. - Signales au Rétent que la passerelle sur le Stang, avant d'arriver au monument, était complètement pourvue.

— Mercredi 10 Juin —

X Bantay Samed — A la Colléctioⁿ H., les 3 poutres apaisées du fronton inférieur E. sont posées, ainsi que les 2 régies d'entente de son arête - fronton. Le lissage intérieur se fait en même temps.

— Au gopura 1. H., arête E. Du côté central, on débute maintenant dans les parties hautes, depuis la corniche comprise, beaucoup de joints d'étant ouverts. Repose en cours.

— Jeudi 11 Juin —

X Poh Khan — On commence à déblayer et déhanger la poche d'acier O. du gopura 3. O., jusqu'au dénivelé, et à rassembler les morceaux du fronton, dont certains paraissent assez bien conservés. Les 2 grands tours, & palas sont également brisés, mais paraissent à peu près complets. Il est vraisemblable que les yeux d'acier faits de pierres précieuses enlâchées, car les seuls fragments encastrés dans les carènes tout le tour a été brisé, sans doute par des pillards.

X Bayon — On a terminé le petit travail de reprise de la poutre O. du porche S. de la tour n° 27 et on déhange la tour d'angle S. O. n° 28 par anastylisme complète.

X Immables de O.E.F.E.O. — Quelques réparations à la toiture en paille de l'ancienne maison Commaⁿ du Bayon.

— Vendredi 12 Juin —

X Palais Royal — Nous avons fait une constatation intéressante: c'est que les 2 murs parallèles N.S. devant la face E. du Phnumakos et le plus éloigné de celui-ci, et que nous avions pris pour les fondations des deux parois d'une galerie,

étaient en effet des caniveaux.

CA 618

— Trouvé un collier-croquantine en fer pour porte à pivot,
diamètre 0,07. — N. de dépôt: 618 D.B.

— Samedi 13 Juin —

Bakou — On continue à chercher à établir dans l'axe la nature
du fossile la moitié S. de fronton S. et de son arrière-
fronton. — A la l'œuvre, en pénétrant 3 mètres ont été trouvés
en l'axe E. — Sur la moitié S. de la face O. du 1^{er} gradin,
1/3 environ du talloz a été refait.

CA 3893

On dégage actuellement le remblaiement de la tour au
côté S. de la face S. Trouvé seulement une pierre de
pierre sur roche et une mèche d'osse mèche de l'osse
venant la tête, la tête est presque grande nature. Rats
la mèche au dépôt dans la n. 3.893. longueur: 0,16.

— Pour remplacer la tête en planches, fort dégradées,
destinées à clore la tête descente, nous avons fait enlever
une petite dalle l'œuvre en béton armé reposant sur les 2
colonnettes sur les murs latéraux du bâtiment devant l'axe.

— Lundi 15 Juin —

Palais Royal — Le caniveau N.S. le plus proche de la face
E. du Phénix avait, 5 mètres plusieurs mètres, 0,60
de profondeur sur 0,40 de largeur, avec fond en béton
à environ 1,40 du sol actuel: le traversant les 2 colonnettes
de murs qui la bordaient, de direction E.O., et la
pente allait en descendant du N. vers le S.
En revanche la fosse creusée du côté plus S.E., qui
semblait être aussi un caniveau, avait la même
longueur et part de fond dalle; elle était de plus
entièrement couverte par du sable pur.

Bayan — Continuation de l'escalier de la tour
n. 28.

— Vendredi 16 Juin —

Bantay Samed — Boldolodpa N. : les 6 pendentifs au-dessus du fronton et du caranda - fronton E. rat poché, et 2 on rehausse l'orchestration pour permettre de passer la traversée. Le tympan est très corrodé : le tambour qui le représente, sur un registre d'adorateurs assis, voyant le même personnage dansant en présence d'un autre.

— Angopura 1. N., la corniche de l'arc E. du côté central est poché, ainsi que la niche d'angle N.E., la 1^{re} corniche du fronton E. est en cours. Il a fallu, 5 d'angle N.E. immédiatement sous la corniche supérieure, remplacer 2 blocs de grès très fragilisés par 2 blocs de latérite qui sont recouverts d'un gobelet en ciment.

CA 3887

Bayon — W. : C'est ce signal que la statue W. 3.887 (voir J.F. XV, p. 289, lundi 11 mai) n'est pas une statue de femme. C'est un Vishnou dans son avatar de tortue. La carapace est représentée comme un dais par une robe à plis qui cache les pieds. Cet attribut se retrouve également dans l'art du bronze. Il y a au 2^e étage d'Angkor Vat une statue de même type, longue jupe, pieds cachés, attributs de Vishnou dans ses avatars masculins.

— Vendredi 18 Juin —

Preah Khan — On réajuste toute la face O. du gopura 3.0. et de son porche, car la mur extérieure est rasée du côté du latérite par des fougères et devra être entièrement démontée et reconstruite.

— Vendredi 19 Juin —

Bakong — la refaçon du mur de latérite du 1^{er} gradin, face S. motif O. est terminée au sud de la motte 180.
— le dallage de la motte S. de la face O. est à moitié fait.

— La façade N. de l'édifice est presque terminée, avec garnissage des joints et vases au ciment, et la moitié O. Des façades S. est très avancée, avec beaucoup de blocs de remplissage, ciment et de multiples carreaux.
 A la salle longue, le dégagement extérieur le long de la façade N. est terminé.

— Samedi 20 juin —

— Bastion Sarras — A gopura 1. N., entre E. du corps central, les 2 vases et les 2 poutres ornières du fronton sont posés, 3^e en cours. On a posé en même temps la rang de poutres de lattes et la fin ornière de vases.

A la bibliothèque N., la façade E. est entièrement terminée, ainsi que les 2 vases de l'édifice. fronton. On pose la couche supérieure de la façade S. après avoir relevé l'édifice.

— Dimanche 21 juin —

— Page de l'édifice —

— Lundi 22 juin —

— Bayon — Echafaudage de la tour n° 28 terminé.

— Palais Royal — A 25 mètres N. du mur transversal E.O. autre s'élève maintenant au jour, nous avons trouvé un autre mur de même orientation : vers l'est nous trouvons encore une autre salle, mais qui se serait alors trouvée à l'ouest de 5^m 00 environ vers la N. par rapport à l'axe du Phnom Penh. — Les débris de vases ne se trouvent plus dans les débris au N. de ce nouveau mur.

— Mardi 23 juin —

— Palais Royal — On termine l'échafaudage de fait et de droit de l'avant-corps occidental du gopura 3. O. la façade O. de celui-ci s'étant avancée dans la salle, s'est détachée du corps du bâtiment, laissant les architraves s'élancer.

il faut tout reprendre, compris la voûte, et l'adhésion a été
fait à plateforme.

Sur la face E. du gopura, la $\frac{1}{2}$ façade S. représente un cortège
de rînges. — Portait dans le décor intérieur une multitude de
petits personnages se trouva incorporés dans la sculpture
ornementale, avec beaucoup de verve.

La mur de clôture N. entre l'axe du gopura et les bâtiments S.
a été fait après le gopura, venant buter en plein milieu
d'une fausse base sculptée.

X Après le Bayan — Ind. & l'about sous la maison de Comselle
le vestibule Hacamelle, fait le bayan, avec $\frac{3}{4}$
pourrait avoir plus de hauteur.

— Mercredi 24 juin —

— Record en regard le Sting Souda, depuis le pont près
de Ta Son jusqu'à la Casemate (une quinzaine de
kilomètres). La partie supérieure, de Ta Son à Ta Nét,
profondément encaissée, devait correspondre à la
zone de l'ancien barrage.

— Jeudi 25 juin —

X Bakong — A l'édicule S., projets très lents. Au mur de
contournement du 1^{er} étage, la partie nord est très avancée,
le bâtiment de commencement d'édifice remonte. Le dallage
est aux $\frac{3}{4}$ fait sur la moitié S. de la face O.

— Vendredi 26 juin —

X Bantay Souda — A l'axe E. du gopura 1. N., 4 axes de
fronçonnent en place, correspondant à 3 axes de voûte
également posés; on travaille à l'étage Takhya N.,
à remonter entièrement.

A la bibliothèque N., on pose les 2 corniches (mur latéral
N. et S.).

— Samedi 27 juin —

Bayon - Tour n° 28 : on a dégagé entièrement la face N. de la partie haute à vitrages, l'apex orné, tout beaucoup de motifs sculptés auvents. La partie médiane est remaniée dans toute sa hauteur, et l'on remarque les 2 angles.

Palais Royal - Il semble qu'il y ait plus rien au N. Du mur monumental E.O. déjà signalé. Faut faire un relevé de l'ensemble dégagé.

- Vendredi 29 Juin -

Prak Khan - Angkor 3.0., avant-cour, toute la moitié S. de la voûte est dégagée. La face O. du Courv. corp., qui s'enfonce dans le sol, sera elle fortement remaniée.

- Vendredi 30 Juin -

Bayon - Tour n° 28 : toute la moitié N. de la partie haute à vitrages est remaniée.

Palais Royal - Fondelle remaniée jusqu'au toit de l'ancienne grille marchale sur la face N. du Phnom Penh.

- Mercredi 1^{er} Juillet - 1942 -

Bartay Sand - A la Bibliothèque, les 2 corniches supérieures des murs N. et S. sont remaniées, et sont à poser avant la voûte le rang de statues de lotus formant fausses vitres d'abord.

Au gopura 1. N., on remanie l'édifice d'atténuation de base O. du corps central, face N., et la partie de mur supportant la face O.

Les habitants de Pradak continuent pour avoir stabilisé des chantiers dans la Parc d'Angkor, remettant en état le fragment de port d'abord avant à l'ouest et l'ouest E. de la chaussée orientale.

Région du Bayon - Nous avons obtenu du Président l'autorisation de démolir l'ancien bâtiment des Arts Cambodgiens, près du Bungalow construit en tuiles.

nos espérans y trouver les éléments d'un langage pour
remplacer celui du Bayan, complètement perdu, qui abolit
la matérialité Occidentale.

— Jeudi 2 Juillet —

X — Bakhai — Le fronton S. de l'édifice S. est assez terminé, avec beau-
coup de pierres de remplacement : il fait silhouette. On est
occupé à briser les vases.

Le mur de soutènement du 1^{er} gradin, moitié O. de la face S.,
est presque terminé, ainsi que le dallage de la moitié S. de
la face O.

En dégageant la portion de la tour en briques O. de la face
S., on a trouvé un fragment du dallage d'antiquité, ainsi
que la branche se terminant par un lion, tandis que chaque
feuille d'acanthus se termine par un végétal ^(figural) portant une figure.
Le socle même de la tour est devenu informe.

— Vendredi 3 Juillet —

X — Rédaction du rapport mensuel —

— Samedi 4 au lundi 7 Juillet —

X — Voyage à Phnom-Penh —

— Mercredi 8 Juillet —

X — Rédaction du rapport trimestriel —

X — Bantay Samud — A la bibliothèque N., on achève la
pose du rang de statues de Lotus et de Vases de base
correspondants des frontons supérieurs. Le vîga S. et O.
est N. du fronton O. et très brisé.

Angkor Wat S. N., on continue à remonter les murailles Bantay
N. et O. du corps central.

— Jeudi 9 Juillet —

X — Accompagné des touristes à Bantay Samud et Grand Couronné.

— Vendredi 10 Juillet —

X — Bayon — Tour n^o 28 : moitié S. presque terminée. Il ne

restes à faire que quelques pierres sur l'une anglaise.

Palais-Royal - On débarrasse la terrasse au S. de la dernière
fontaine de tous les blocs de pierre déposés par lui. Marcher
hors du défilé au point de l'alignement.
- Samedi 11 juillet -

Vendredi - Hôtelier - général Botheau - Rameau et M^{rs} -
Accompagné de Bantay Sied et Bantay Samed.
- Dimanche 12 juillet -

Pays du nord -

- Lundi 13 juillet -

Bantay Samed - Bibliothèque N. arrose au niveau du dépôt
de la vante. - Gopura 1. H. : toujours la muraille d'attache au
Nord au point de vue.

On a débarrassé l'axe de la gopura 2. G. vers le Bang.
Il semble que les bœufs ne commencent qu'à une assez
grande distance du temple, et qu'il existait un pont
en latérite sur un petit ruisseau.

Automobiles de la Consistoire - Plus d'autos! la Peugeot
est sous l'arbre de la porte (l'arbre à bras) et la
camionnette sous la porte (l'arbre à bras).

- Mardi 14 juillet -

Batong - Escale S. tournée: on reconnaît les 2 murs.
pédiculaires du fait et d'autre. - Au 1^{er} gradin, on
remarque l'angle S. O. et la dalle de l'alignement sur la
murs S. de la face O. - Alignement de la zone de
l'alignement S. entre les 2 bords au bord d'alignement? Nord
encore une main, probablement de l'alignement de la
coupe, murs S. de. K. reste très peu de chose du l'alignement
de la face O. de la face S. (l'alignement E.).

- Mercredi 15 juillet -

Bayon - Tour n. 28 - Partir l'alignement à l'alignement de l'alignement,

de haubantage enlevés : on les remonte autour de la porte bany
 les disloqués et maintenant par de nombreux centurages
 en fer plat.

Palais-Royal - Le sol était déformé des débris déposés du
 Vaj, de M. Marchal, on a repris la fouille vers le S.

- Jeudi 16 juillet -

Prak Khan - On achève de débayer la Vierge O. sous la
 gopura 3.0. et on a démolé toute la moitié N. de la
 face O., enfoncée dans le sol et craquelée ; on commence le
 remontage après collage au béton. La même Vierge a été
 fait dégrader au centre de porte.

- Vendredi 17 juillet -

Bantay Samre - A la bibliothèque N., la cloison est arasée sur
 tout le pourtour à hauteur de la naissance de la voûte.
 Au fronton supérieur E., les 2 premières arades sont en place.
 - Au gopura 1. N., la corniche supérieure est posée sur
 presque tout le pourtour, la dernière arade étant en cours.
 (cours central).

- Samedi 18 juillet -

Bayon - Tour n° 28 : on dépose la porte supérieure de
 la loggia N.

- Lundi 20 juillet -

Bayon - Tour n° 28 : on dépose la porte supérieure de la
 loggia d'angle S.O.

Palais-Royal - Continuation des fouilles vers le S.

- Mercredi 22 juillet -

Accompagné les membres du Conseil Fédéral de l'Indochine
 (Tarkin, Annan, Colbouchine, Cambodge, Laos) à Ta
 Prohm, Pie Rap, Bantay Samre, Neak Pean, Prak
 Khan. - Départ vers, furent guidés par Bayon et
 Angkor Vat.

X Panneau japonais à Kyōto Vat - Nos japonais (officiers et soldats)
 étant venus déposer au 1^{er} étage à Kyōto Vat, deux le
 premier portant l'inscription japonaise, un panneau de 1,50
 0,60 contenant l'autre de l'écriture japonaise, un japonais et
 un français, nous avons signalé le fait au Résident, qui s'est
 mis en rapport avec la Résidence Supérieure. Aucune
 autorisation n'avait été demandée.

— Vendredi 23 juillet —

X Barlay Samed - Bâle d'architecture N. : fronton E. supérieur, 3 poutres
 croisées et 2 vases posés; pose de la 1^{re} arcade de voûte sur
 les 2 faces en cours; fronton O., 2 poutres croisées, posés et les 2
 vases (celui du N. très mutilé). Remarqué que les 2^{es} de 2
 poutres croisées sont courbées au lieu d'être rectilignes.
 ouant.

Gopura 1. N. : pose de la 1^{re} arcade du fronton supérieur O. en
 cours, correspondant au rang de poutres de la base de
 voûtes, également en cours de pose.

— Vendredi 24 juillet —

X Pash Khan - Gopura 3. O., face O. : la moitié N. du mur
 est terminée.

— Samedi 25 juillet —

X Bayan - Tour n^o 28 : la partie supérieure de la loggia N.,
 de l'ouest-cour O. et de la loggia d'angle S. O. est
 complètement terminée.

X Palais Royal - Consolidation des fondations vers le S. : Voyage la
 même direction sur les quelques vestiges de fondations restants.

— Samedi 27 juillet —

X Accompagné à Barlay Samed les membres de la Commission
 de l'Administration sur la direction de leur président,
S. E. Yano.

- Mercredi 28 Juillet -

Batton - Étude de l'axe de l'escalier S. achard, la toiture est incomplète. On a recouvert les 2 versants. Protection de fait et d'autre de la porte, avec que la toiture, très fréquent. - On achève le dégagement du gopura S., enedform, et l'embrassement de la tour en l'édifice O. de la face S. - Angle S.O. Tu 10. goudon en voie d'achèvement, l'édifice nord S. de la face O. Ventes.

Vente - M. Tillard, chef du Service de l'Équipement en Annam.

- Mercredi 29 Juillet -

Prok Khan - Au gopura 3.O., façade O. de l'axe. corp. O., le côté N. est renoué, coupé en 1/2 face. Au centre la toiture est en place, malheureusement très corrodé : on y a mis une queue qui un petit passage sur le N. de Kila, avec 2 lours l'axe la branche. - Du côté S., la toiture atteint la hauteur de la corniche, après les colages et remises de planches usées. - Le dégagement de la tour enedform, protégeant le gopura est en voie d'achèvement, on y a l'axe des fragments de vigne. Balustrade 5 goudons.

Bayan - Tour n° 24 - On commence à remonter les parties basses de la face O., avec les colages et remaniement de joints, notamment des joints de bois et des plaques d'angle.

- Vendredi 31 Juillet -

Changement de Résident - M. Choler, résident par intérim depuis le départ de M. Panavade, a été remplacé par M. Ginouvié, venant de Tarkou.

Batton Sound - Bibliothèque N. : face N. E., 4 assises, poudre; face O., 3 assises poudre; voute, 2. assise en cours de pose de 2 côtés. La pose de la 1. assise a été très laborieuse,

Le remplacement des blocs de latérite trouvés ayant supplanté
l'autre repère sur la liti de for.

Gopura 1. H.: facteurs N. et O, 1^{re} arcade profonde, alignée par les régies:
la voûture est alignée sur les 2 faces N. et O. à l'extrémité de
la naissance de la voûte.

— Samedi 1^{er} août — (1942) —

— Bayon — La loggia N. et O. devant. corps O. sont réunis par une
rampe de jonction au niveau de la naissance de la voûte. A la
base de communication entre avant-corps et loggia d'angle,
la murure haute, complétant l'arcade, a dû être couverte
avec une dalle en latérite arqué.

— Hôtel du Bayon — Le nouveau hangar (10,00 x 5,00) a les
poutres, fermes et pannes montées.

— Palais Royal — Dans la partie adjacente vers le S., l'alignement
de simples vestiges de murs bas (blocs de latérite) sur
un conglomérat de brèches, tuiles et terre. — Il semble
que la murure N. S. la plus proche du Phénacanthos soit
parallèle à la face E. de celui-ci. L'alignement par les autres,
plus à O. E., seraient parallèles au mur d'enceinte et
gopura extérieures E. Ne faudrait-il pas y voir une orientation
sur la roche levant faite à 2 époques différentes?

— Dimanche 2 août —

— Page des cartes —

— Lundi 3 août —

— Prah Khan — Le Gouverneur Général ayant manifesté
la volonté de faire travailler les jeunes gens du Camp de
vacances à l'hygiène des ruines, nous leur avons
confié le défrichage de l'allée de Bouas O. de Prah
Khan: les travailleurs chaque jour par équipe de 30.
— Installés le 1^{er} équipe le matin, sous la surveillance
du caporal Saling et avec l'aide de 2 corlis.

X Retrait du rapport mensuel -

X Visite - M^r. Cochet, Agent général de Messageries
Indochines.

- Capitaine de vaisseau Robin, Marine Saigon.

- Vendredi 4 août -

X Retrait du rapport mensuel -

X Arrivée de M^r. G. Lott, Directeur de O.E.F.E.O., M^r.

- Mercredi 5 août -

X Visite - Général Montant, commandant supérieur des Troupes
de l'Indochine.

X Accompagné M^r. Lott au Bayon, Palais Royal, Pich Khan.

- Jeudi 6 août -

X Accompagné M^r. Lott à Bantay Samet et Bakon.

X Réunion de la Commission de développement des pères -

Adressés 86 messages et lettres de juin 15 autres doléances
les années précédentes.

- Vendredi 7 août -

X Arrivée de l'Amiral Becarra, Gouverneur général de
l'Indochine, accompagné de Madame Becarra, de M^r.
de Bodranget, Directeur du Service Diplomatique de
M^r. Haclawyn, Directeur du Cabinet et M^r. Haclawyn,
de l'Amiral Béranger, commandant de la Marine,
et de leur suite. - S.A.R. la princesse Montana, ministre de
l'Opéra-musée, visite du Phnom Khan. ^{l'Economie} nationale.

- Samedi 8 août -

X Le matin, visite du Bayon, Palais Royal, Pich Palong,
Roi Loprana, Porte H. 5 Angkor Thom, Pich Khan,
Nak Pan.

X Après-midi, Barai occidental.

- Dimanche 9 août -

X Le matin, Bantay Srei, Bantay Samet, Palais du Bayon,

X Visite - Groupe d'étudiants indochinois d'Hanoi : favoris guidés.
dans la direction de M^r. Pham-Ta.

Baphuon.

L'après-midi, Bakhin — et départ pour Saigon. Le
l'Amiral et de sa suite.

L'Amiral a été très satisfait des résultats obtenus
et a promis de substantielles augmentations de crédits,
recours insuffisants : on a parlé d'un supplément de
10 à 15.000 \$ pour cette année, et d'un crédit de 50.000
l'an prochain. La Marine Saigon pourra peut-être
voir passer quelques appareils de levage pour ses charbonniers.

Commissaire de la Conservation —

Les pères Brûlés ayant pu être vendus à Saigon, la
commission a été remise en service.

— Lundi 10 août —

Départ de M. et M. Caste pour ~~le~~ Saigon.

M. Gassard, ministre de France en Thaïlande.

M. Truc, Directeur des Affaires Indigènes du
Cauchage.

Bakhin — Tour en briques O. de la face S. : on dégage le
soubassement des faces S. et O. — Mur du 1^{er} gradin :
refectoire de la moitié S. de la face O. en cours. — On
commence à dégager la porte de l'édicule de l'escalier O.

— Mardi 11 août —

Sur la demande de M. Caste, envoyé la photographie à
Kouyang-Tham pour faire quelques clichés de pères en
orange bruns par M. Colin, colon à Christhamville.

— Mercredi 12 août —

Bantay Samud — Bibliothèque N. : 3 armoires de voute posées,
correspondant aux 4 armoires du fronton E. On fait le
blochage en latérite dans les 3 armoires du fronton O.
dégagé en place.

— Gopura (N.) — Fronton N. : 2 armoires posées, correspondant

à la 1^{re} arcade de voûte en cours. Fronton O. : 3 anses posées. —
On remonte le carossement de l'avant-corps N.

- ~~Balkai~~ — Transalles (au pied de l'angle S.O. du 1^{er} gradin,
CA 3953 — n^o. 3.953 — Tête de Giva, à tige et chignon cylindrique,
avec l'oeil frontal et le croissant. H^o. : 0,32. Montée
et indication de barbe. Très belle pièce, certainement de
l'époque du monument.
- CA 3954 — n^o. 3.954 — Petit linge sur pedestal à anastomose (h^o. : 0,145).
- 3955 — n^o. 3.955 — Ganega assis, complet mais assez corrodé (h^o. : 0,22).
- 3956 — n^o. 3.956 — Petite tête à chignon, fragment de l'oeil, assez
corrodé (h^o. : 0,20).
- 3957 — n^o. 3.957 — Petite tête d. (h^o. : 0,19).
- 3958 — n^o. 3.958 — Pierre cylindrique (h^o. : 0,175, diamètre 0,16) sculptée
sur tout le pourtour de figures de Vāman dans des niches. La
façade assez usée et corrodée.
- 3959 — n^o. 3.959 — Pierre sculptée 2 faces d'une figure de Vāman, les
bras levés, entre 2 armoiries (deuxièmes?) assis sur une base
de Taurine. (h^o. : 0,23).

— Vendredi 14 août —

~~Poh Khan~~ — Au gopura S.O., on continue à remonter la voûte de
l'avant-corps O. On a retravaillé complètement les 2 premiers
piliers du porche et remis les architraves, le tout avec calage
et ancrages nécessaires.

Les jeunes gens du camp de vacances ont assez fait pour
dégager les 2 contours de bornes de l'allee O. Ils semblent
à peu près complets, mais en mauvais état dans l'ensemble
qu'il y a.

~~Bayon~~ — Tour n^o. 28 : la loggia et l'avant-corps O. ont remonté,
et l'on termine l'avant-corps S.

— Samedi 15 août —

~~Bureau fermé~~ —

Lundi 17 août -

Balkon - On achève le dégagement du soubassement de la Van en laque 0. de la face S., la rampe en état de la plateforme en latérite de la Van F. D., et Bon a déjà dégagé une partie importante du soubassement de l'entrée de l'escalier 0. la rampe du mur de latérite, et 5. de la face 0. est en voie d'achèvement.

Mardi 18 août -

Bayon - Tan 1228 : continuation de la fosse de l'avant-cour S.

Palais Royal - Le dégagement atteint le bord de l'ancien fossé oriental du côté S. du Phnom Penh : vers l'ouest Bayon les vestiges de ce qui semble avoir été 2 murs parallèles de direction N.S., l'un au bord de l'ancien fossé, l'autre à peu près à moitié de la fouille, maintenant dégagée.

Prak Khan - Toujours la fosse de l'avant-cour S. du groupe 3.0. : la moitié N. est reprise. A l'ouest de l'enceinte, les jeunes campements semblent avoir abandonné momentanément le travail : il est vrai que l'équipe a chargé le 15.

Mercrès 19 août -

Bartay Samud - Boissier 1. N. : 4^e ordre de la voie en cours, côté N. et S. - fronde 0. : 4^e ordre fossé.

- Copure 1. N. - Fronde N. et S., 2^e ordre fossé, l'ouest en. - état de la 1^e ordre de voie.

Vendredi 21 août -

Prak Khan - la fronde 0. de l'avant-cour est fond, et est grossièrement ébranchée et sans intérêt : on commence la côté S. de la voie.

- les enfants du Camp de jeunesse reprennent le travail à l'ouest de l'enceinte.

X Bayon - Tour n° 28 : loggia d'angle et avant-corps S. entièrement défectueux.

X Bois du Bayon - Hangar terminé : on va reconstruire en tôle au lieu de paille la maison Comailla.

— Dimanche 23 août —

X Pays des colles —

— Lundi 24 août —

X Bayon - Tour n° 28 : avant-corps S. et loggia d'angle remaniés jusqu'au niveau des Goleaux, tous les piliers sont remis d'aplomb. On pourra supprimer tous les autres Goleaux en béton armé.

— Mardi 25 août —

X Prah Khan - Murs S. de la voûte de l'avant-corps O. remaniés aux 2/3.

— Environ moitié des cornes du côté S. sont retirées, avec seulement quelques marques. L'allée est moins large que du côté Est : 9,00 environ contre 11,50.

— Mercredi 26 août —

X Bantay Samet - Bibliothèque - N. : on pose la dernière arête des poutres de voûte, d'abord sur les 2 versants, et les poutres aux deux extrémités des frons.

Gopura 1. N. : on termine la pose de la 2^e arête de voûte du corps central et la 3^e arête correspondante du fronton O.

— Jeudi 27 août —

X Bakoi - La zone de l'édicule de l'escalier O. est entièrement dégagée : beaucoup de pierres défectueuses, mais presque partout la décoration est complètement effacée.

On a remis le mur de soutènement de la moitié S. de la face O. du 1^{er} gradin et la toiture de l'édicule S.O. : on termine la mur S. de l'avant-corps, resté très mal endommagé dans la hauteur du 1^{er} gradin.

Vendredi 28 août

X Bayan - Tour n° 28 - loggia d'angle et avant-corps S. : les loggias ont en place, soutenues aux parties E. et O. par des poutres en bois annelé remplaçant les poteaux de soutien. On continue la reprise des blocs au-dessus.

X Palais Royal - La façade attend la face N. du massif de la tour, tout les murs ne sont pas parallèles à la face E. du Phénix.

X Régis du Bayan - On recouvre en tuiles au bande partiel la maison de Comadelle, après l'achèvement des réparations continues : charpente déjà transformée.

Dimanche 30 août

X Catroux - A l'occasion du 2^e anniversaire de la légation et du dépôt de Gergonne de Vives provenant de l'Etat les parties de la France et de l'Empire, une cérémonie a eu lieu avec le concours de toutes les autorités pour présenter de la Vigne provenant des provinces perdues, déposée au fond de la loggia N. d'après l'Etat, et de la Vigne de Comadelle au Bayan : la Tour a placé à ses côtés une autre proposition.

Lundi 31 août

X Dantony Sarré - Bibliothèque N. : la façade E. est terminée, plus haut que celle de la Bibliothèque S. : il y manque un soubassement de base et une pierre d'encadrement du côté S., qui se font remplacer par du bois. - La voute est terminée, et l'on pose la pierre de base qui portait les arcs. - La façade O., se va rectifier pour que la façade au-dessus de la voute.

- Gopura 1.0. : les 3 premières années des façades N. et O., commencent à la 2^e année de voute du corps central, sont posées ; la 3^e année de voute est en cours.

Mardi 10 Septembre. - 1942.

Palais Khmer - Gopura 3. N.: la voûte de l'avant, corps 0. ^{0.1} est terminée.
Des 2 piliers extérieurs O. du pouda, on a redressé celui du S. et
l'on tente de remettre en place celui du N., dont la base est
complètement pourrie et incalculable et qu'il faut remplacer
par du béton armé de quelques fers (goujons); j'en ai déjà
posé de stabiliser la fronde. - On achève de dégager les fûts
latéraux de la terrasse circulaire, dont la dallage sera
à redresser entièrement.

- Les poutres compoies ont été posées et ont dû être à remettre
dehors la rangée N. et moitié de la rangée S.: elles étaient
écartées de 2^m,60 dans une anse, laissant un passage de 8^m,45,
et étaient au nombre de 41 de chaque côté. - A O.E., elles
étaient 42, écartées de 2^m,40 et laissant un passage de 10^m,35.

Palais Royal - Le massif du S.B.B. avait ~~été~~ sur la face N.
2 gradins, puis un cloaque souterrain en latérite comme fondation.
Les vestiges du mur méridional N.S. de la façade nord
étaient très bas vers la partie antérieure. - La façade a été murée
jusqu'à l'alignement S. de la façade latérale du Rhinocéros.

Bayon - la reconstruction de l'avant-corps S. et de la
loggia d'angle de la tour n° 28 atteint 1,50 environ
au-dessus des poutres.

Automobile - Le moteur de la Peugeot a été remis
après révision en état, la voiture a pu être remise en
marche.

Mercréd 12 Septembre

Bakon - Escalier de l'escalier O.: le mur S. de l'avant-
corps O. est ramonté, et la toiture de l'angle sud-est
N.O. est en cours de reprise après démontage. Le daga-
gant continue dans la zone endommagée.

- Travaux, toujours à l'angle S.O. de la pyramide, une

nouvelle très belle tête de Osyore du moment; proba-
blement féminine, à chignon cylindrique et denté.
H: 0,33. Elle paraît à la région s'ajouter comme échelle
au groupe d'Inzaganga-pakivara, mais la cassure du
cor ne correspond pas. — n. de 3962: 3.962. (S. au p. 1)

CA 3962

~~Réaction du rapport mensuel.~~ — semblable à la tête n. 3.802,
photo n. 5026 du rapport de juin (1939).

CA 3802

— Jeudi 3 Septembre —

~~Réaction du rapport mensuel.~~ —

— Vendredi 4 Septembre —

~~Proch Khan~~ — On a mis en place au balcon la poutre avant N.
du porche, et on fait tous les 2 poutres additionnels les
nécessaires à l'encastrement de la grande poutre
au balcon avant qui portera le fronton.

— Samedi 5 Septembre —

~~Bartay, Samedi~~ — Bibliothèque N. Vendredi, Vieux de para-
schèvement en cours, tout le para des op. — Copie 1. N.:
2. année de vote et 3. année correspondante du fronton, pour
la tout le fronton.

— Samedi 7 Septembre —

~~Rejet du Bayon~~ — Construction supérieure de la maison Comode
Vendredi (en l'absence); Vulture inférieure en cours, versant
E. posé.

— Mardi 8 Septembre —

~~Dakari~~ — A l'adresse O., redat N.O. Vendredi. On fait le
closoir intérieur du mur S. de l'avant-corps.
Travail encore à l'angle S.E. de la pyramide;

CA 3963

— n. 3.963 — Gamaga assis, bras droit marquant, bras
gauche baissé, posture médiane. H: 0,34.

CA 3964

— n. 3.964 — Posture assise de gamaga assis à 4 bras. H: 0,24.
Bras, commodité et médiane.

Mardi 9 Septembre -

X Palais Khan - Coffrage et ferrage de la porte (6 fers de l'axe)
terminés.

Jeu 10 Septembre -

X Palais Khan - Porte couverte.

Vendredi 11 Septembre -

X Darlag Samad - Boiserie de la N. terminée. - Angopura 1. H.,
la fenêtre E. a 6 anneaux joints, la fenêtre H. 5, la fenêtre
O. 4. Partout on pose la tendue au-dessus de la porte.

- Angopura 1. S., on a achevé l'axe E., l'axe N. et l'axe
de l'axe les parties hautes des colonnes.
On a commencé à débrancher la cour S. et les encadres
I. et II, et à couper les arbres.

Samedi 12 Septembre -

X Palais Royal - La fenêtre et le vide d'achèvement sur l'axe
en largeur jusqu'au bout de la fenêtre S. de la fenêtre
Mantel. Travail 2 colonnes, 2 croix de 6", 13 de l'axe. (n. 619 D.B.)

X Bayan - Travail n. 28 : terminée. On va essayer de remettre
à plat quelques poutres de la galerie de l'encadrement
contiguë sur la face S.

Dimanche 13 Septembre -

X Pays des calés -

Lundi 14 Septembre -

X Palais Khan - On a achevé en place l'achèvement de la porte S. du
porche, avec fers de l'axe en dessous d'un poutre d'axe.

Mardi 15 Septembre -

X Bayan - On achève quelques poutres devant l'axe S. la
partie des galeries II s'étend à l'E. de la voie n. 28.

Jeu 16 Septembre -

X Palais Khan - Achèvement N. porte, également avec charnières.
On a commencé la refonte de la voie du porche en attente.

Tout le fin du débris de pierre pour charger la porte.

— Vendredi 18 Septembre —

Prak Khan — Trouvé près de la porte une liste de brèches du
style du Bayan, très mutilée, à chignon brisé (h. 0,18) — n.
de l'objet : 3.965.

CA 3965

Enceinte de sculpture au Palais Royal de Phnom Penh — On installa
une voie d'accès pour transporter les pierres d'un
des villages de garde de l'enceinte est d'origine de Prak Khan,
passée par lui. C'est par S.M. Sihanouk : l'objet est 3.
après celui recouvert sur le côté O. de la porte N., soit 5
150 mètres environ ; il est à peu près intact quoique fort bel
clément démodé.

Objet du Bayan — Travaux de la maison Commune
Vannier.

— Samedi 19 Septembre —

Ville — Accompagné S.E. Tea Sam, ministre de l'Intérieur
et des Cultes, avec lui. Gémont, à Bantay Samud, Nôk
Pôn et Prak Khan.

— Lundi 21 Septembre —

Batôn — L'édifice de bon de l'ensemble O. et revêtu de
la hauteur du 1^{er} gradin, à l'exception de la porte,
dont on se propose de réparer la structure.

En dégageant au pied de la face N. de la tour en briques S.
de la face O., on a découvert à faible profondeur quelques
ossements humains, dont la boîte crânienne : Est-ce peut-être
le reste de ce pays à crâniologie ?

Le dégageant du gopura 1.0. est d'une autre
soubassement en latérite à grosse torche muraux carreaux
que sur les autres faces.

— Mercredi 23 Septembre —

Bantay Samud — Gopura 1.0. : corps central terminé, l'œuvre de

parachèvement en cours, compris pour 50 p. 100.

Gopura 1. S. : on repose la voûte de Carle E. après réduction des murs et de la corniche. — Entre gopuras 1 et 2. S., enlèvement de la terre provenant d'anciens débris vernissés.

— Jeudi 24 Septembre —

X Proh Khan — Trazant la refectoire de la voûte du porche S. et dégagement de la verrière enlaid sur la face N.

Les papiers du gardien distribués au Palais Royal de Phnom-Penh sont presque toutes sortis du monument et vont être remis devant l'entrée N. pour être photographiés et numérotés.

X Bayon — On termine la pose des poutres de la galerie II. Dans la moitié O. de sa face S. On s'achève à installer la tour n° 29 de la face O.

Il y a fait faire des marches en ciment sur une petite largeur de Dorelida Taccet à la verrière supérieure S. de la face E., la plus fréquentée par les touristes et ainsi rendre plus agréable.

X Dépot du Bayon — A la maison Comadelle, on fait les soldes Tanit de la vestiture au mortier.

X Palais Royal — Dégagement terminé sur la paroi de mur en l'air : les murs de Dorelida N. S. ne semblent pas continuer au-delà.

— Vendredi 25 au Lundi 28 Septembre —

X Voyage à Phnom-Penh — pour achat de la camionnette.

X Achat d'une camionnette — Une camionnette d'occasion (Khô) C. 40 g C. V. achetée au Garage Chavet pour 1.900 \$ et 500 d'immobilisation P. 1112.

— Mardi 29 Septembre —

X Proh Khan — Voûte du porche terminée : on va poser la fratrie, le toit de paille de la paroi en l'air et l'autre part exposé.

— On prépare les statues brisées de Suvarajalas pour remontage.
 — Le gardien d'entrée au Palais Royal de Phnom-Penh a été ramené devant la Porte Noire pour être photographié. Le directeur prend un croquis de face et le profil d'un mur en latbasta.

~~Mardi~~ Mercredi 30 Septembre —

X Prakoi — L'édicule 0. est ramené jusqu'à son état complet, sauf la porte, où l'on prépare la pose du linteau brisé en plusieurs morceaux. Les plaques sont remontées et vissées par des crampons, car très fragmentées; le décor est complètement disparu.

— Jeudi 1^{er} Octobre — 1942 —

X Bantay Samre — Angkorwa 1. N., on dépose les parties hautes de Chak E., la voûte ne présentant pas les qualités de stalactites désirées.
 — Angkorwa 1. S., on a remonté Chak E., principalement les parties hautes. — On commence à retirer de terre les blocs sculptés provenant de la chute de Chakama et frontons des gopuras 1. S. (face S.) et 1. S. (face N.). Les quelques morceaux récupérés jusqu'à présent semblent moins bien conservés que ceux des autres gopuras extérieures.

— Vendredi 2 Octobre —

X Bayon — Tour n. 19 occidentale: on commence à déposer les pierres de l'avant-corps 0. à la partie basse (voûte craquelée).
 X Palais Royal — On a déposé le murail de latbasta, et au-dessus vers le S. on retrouve 2 sémats de murs de dentelure E.O.

— Samedi 3 Octobre —

X Rédaction du rapport mensuel —

— Lundi 5 Octobre —

X Rédaction du rapport trimestriel —

— Mardi 6 Octobre —

X Prakoi — Fratrie posée sur la porte en latbasta ornée. —

On remet en place la *divanapala* du côté S. en en gazonnant les alentours.

X Bayon - Tou n° 29, on achève la plateforme supérieure de l'édifice pour démontage des parties hautes à dégrader.

— Mercredi 2 au Dimanche 11 Octobre —

X Le mercredi, travaux des coulis, puis arrêt des chantiers jusqu'au 12 pour la Fête des morts cambodgiens.

X — Bureau fermé les 8, 9 et 10 pour la même raison.

— Lundi 12 Octobre —

X Augmentation du nombre des coulis sur les chantiers de Bakong, Bakay Samed, Bayon et Preah Khan, grâce à l'augmentation des crédits.

X Bakay Samed - Gopura 1. H. : aide E. Kinnier - Gopura 1. S. : J. - Le linteau S. de la gopura représentait au centre un coulot de stûpe, avec branches capées aux quatre coins (ornementés). On a commencé à reconstruire au sol le grand fratrium au piliers du gopura 2 S. C'est encore du Rénouveau avec beaucoup de stûpe, et les reliefs sont extrêmement profonds : par endroits les personnages sont presque détachés du fond et formaient même plusieurs plans. — Le dégrèvement continue entre les 2 gopuras.

Une petite esplanade pavée à la disposition des *khmers* et *chakras* dans la cour intérieure.

X Preah Khan - Devant la porte, la *divanapala* S. est reconstruite, et l'on ramonte celui du H.

— On a une esplanade à la galerie antérieure S. du sanctuaire central, et une autre à faire la passerelle vers le S.

— Mardi 13 Octobre —

X Bakong - On pose la base supérieure du côté de l'est, brisée en multiples fragments, et colle les 2 colonnettes manquantes à l'est pour porter la base, tout on

prépare les volcans : Lue est devant D'ecor.

On termine la refectoire du couronnement du mur de l'extérieur
du 1^{er} gradin, côté S. de la face O., et achève la dégrader
du ponton de la tour en briques O. de la face S.

Au gopura D'atree E., ~~est~~ on reconstruit en vit. S. vit les deux
statues de personnages vascules et le bas, dont l'un ~~est~~ au
moyen est un Vishnou, de O'opora du Bayon. — A l'extrémité
de la tour en briques de côté N. de la face E., on reconstruit
sur son piedestal le groupe d'Umagangapatisvara.

— Mercredi 14 Octobre —

X Bayon — Tour n^o 29 : chofatage terminé.

X Palais Royal — La face S. du mur en latérale a été dégrader,
et on trouve dans cette zone deux murs parallèles E.S., dont le
plus au S. a 3 gradins sur la face S.

— Jeudi 15 Octobre —

X Bastion Saoud — Gopuras 1. N. et 1. S. : achevé O. au cours de
refectoire. — On continue la dégrader entre les gopuras
1 et 2 S. et les escaliers de escaliers au sol des frondes,
notamment vers escaliers et escaliers, et fait mettre
en sautoir de leurs profonds reliefs. On en trouve certains
sont décolorés et déformés. — On opère la réduction
des sautoirs de la base de l'édifice au commençant
par la zone du passage latéral N. de la face E.

— Vendredi 16 Octobre —

X Preah Khan — Le torapala N. est presque entièrement reconstruit.
à l'extrémité de l'édifice au pied du gopura.

— Dans l'axe S. du sanctuaire central on retrouve les piliers
et architraves du côté O. du passage axial, complètement
décolorés. — On débarrasse entre les gopuras III et IV
S.S.

— Samedi 17 Octobre —

X Bayon - Tour n° 29 : on commence à démolir le vestige O. - On approfondit la tour axiale O. n° 30.

X Château de la Tour - Sur la mur T. axiale N. de Bartay K. 50 la chute de 2 petits arbres plantés sur la crête du mur a provoqué une brèche peu importante dans celui-ci.

— Lundi 19 Octobre —

X Batoni - A l'extrémité de l'enclos O. on a creusé les 2 colonnettes en béton et préparé la pose du linteau brisé en gachonnant les mortiers. - On dégagent l'important de la tour O. de la face S. est terminée - la dégagement est terminé entre les 2 tours de la face O., et l'on dégage la face E. de la tour S. et O. de la tour N. - On commence le dégagement du linteau en creusant devant de l'angle S.O. de l'enclos. - Au 1^{er} quadrat on pose les dimensions pour le couronnement de la tour S. de la face O. et commence le dallage de la tour N. - Travail au pied de la face E. de la tour S. du côté S. :

CA 3966 - n° 3.966 - petit arête accroupi (très fin), h: 0^m, 23.

3967 - n° 3.967 - main gauche tenant un objet, terre cuite, long: 0^m, 22.

3968 - n° 3.968 - main droite tenant un objet, terre cuite, long: 0^m, 12.

333 - n° 333 P. - Poterie vernissée brune, col étroit, h: 0^m, 14

— Mardi 20 Octobre —

X Bayon - Tour n° 29 : vestige O. démolie. - Tour n° 30 : approfondissement en cours.

— Mercredi 21 Octobre —

X Bartay Sarras - Gopuras 1. N. et 1. S. : spectacle des vases de l'enclos O. en cours. - Cour intérieure : nettoyage de la terre du parterre N.E. - Entre gopuras 1 et 2 S., entre le dégagement et le mur de l'enclos, fosses au sol, mal drainées, sans fondement mortel.

— Jeudi 22 Octobre —

~~Prabha Kham~~ - Gopura 3.0.: Les 2 Dingyales sont presque vendues, et l'on commence la reprise du Talage de la Kham. Les ardeurs sont intenses.

Au S. de l'arche cathédrale: policiers et architectes du S.O. revus Doyl.

Gopura 4.5.: on a débarrassé l'arche des gopuras 3 et 4.5.: ce temple est assez bien conservé et présente une architecture. Il était précédé d'une allée de gopuras, sans bases, comme au N. La tour cathédrale est à 4 étages en retrait et couronné au fond d'un rang de potes de l'ordre et d'ornements; les 2 autres tours, 2 étages seulement et couronnées. Les fronses sont vides au sol. Poutres et poutres, basées. A la tour O., face S., la Kham est à personnages cathédraux liés sur garde et vâges; les croix descendant de charnières, formant branches, et les poutres flammées, symétriques par rapport à l'axe et convergentes, sont à figures.

Vendredi 23 Octobre

~~Bayon~~ - Voyage O. mène à la tour 29; on déboute le village S. Plateforme vendue à la tour no. 30.

Samedi 24 Octobre

~~Batay Soud~~ - Les fronses semblent être solidement montées et bien fraguées! Le grand son poutres représente plusieurs personnages, dont une femme, et un au centre dansant, parmi des édifices aux poutres très redoublées formant leurs bases. Dans l'angle droit est un étage à la base. - On a une fronses représentant un dieu et les 2 guerriers sur char, dont l'un à l'épée et l'autre multibras.

Au gopura 1.4. on débarrassé l'arche de l'axe N., qui est à reprise.

Dimanche 26 Octobre

~~Anisima Conservation~~ - Les deux lieutenants qui occupent.

spéciment d'immense Dat quitta le 25 Octobre.

X Balkin - Étude de base de l'ensemble S. de la pyramide: Côté
(côté effacé) vers en place, ainsi que la maison en face.
côté Côté. - 1^{re} grande: mur de la moitié S. de la
face O. l'ensemble; Dallage de la moitié N. fait à moitié. -
Dallage de la face O. moitié N. fait sur l'axe la moitié
S.; à celle de la moitié S., dallage l'ensemble et la face
E. et la pyramide, en cours sur 2,00 de largeur sur la
face S. - Dallage intérieur du gopura O. en cours -
Au bâtiment d'angle S.O. on a commencé le dallage de l'axe
et l'ensemble de l'ensemble sur la face E., où l'on a attisé les
pieds et l'ensemble de l'ensemble complètement corrodé de la
partie. Le Côté, également corrodé en l'ensemble, qui se voit.
- les 2 grandes statues de l'ensemble du style du Bayan ont
été recouvertes dans la gopura E., et dans la face
orientale N. de la face E. on remarque la gopura S. l'ensemble.
et gopura S. l'ensemble.

- Mercredi 28 Octobre -

X Bayan - Tour n° 29: village S. en majeure partie rematé; on
trouve l'angle S.E. - Tour n° 30: l'ensemble de l'ensemble!

X Palais Royal - La façade principale de la face S. de l'ensemble
a été effacée sur une quinzaine de mètres vers O. à partir
de l'angle S.E. du mur en l'ensemble; ce sont l'ensemble les 2
murs parallèles, l'ensemble le plus au S. formant grandes vers l'ensemble.
l'ensemble.

- Jeudi 29 Octobre -

X Proh Khan - Tenue devant gopura 30.: Dallage et l'ensemble.
en cours de redressement.

Devant l'ensemble catholique côté S., on enlève les statues de la
galerie par réflexion de la moitié E. complètement démolie
ou remaniée.

La porte S. sans la brouse et faite jusqu'à la tour N. S. long.
 et Kor Thom, et on abat quelques arbres pour faire une allée
 de jonction rectiligne entre les gopuras 3 et 4 S.

Au gopura 4 S. estampe une inscription de 4 lignes sur la
 face E. de la porte latérale O. de la face S. : envoyé et
 Hanoi (Indochine).

— Samedi 31 Octobre —

Batay Samed — Gopuras 1. N. et 1. S. vaine de l'axe O. en
 voie d'achèvement.

Leur destination : division du Kottan et du colossement
 achève sur la porte N. E. On va recastiller le plus
 possible de nâges - balustrades.

Rejoignant très avancé entre gopuras 1. et 2. S. les fusts en
 recastillant peu à peu, vont tout en pièces détachées. Ceux
 au-dessus du porte 2. et celui du porte 1, face S. ont
 particulièrement souffert.

— Dimanche 1^{er} novembre — 1942 —

Page des caillots.

— Lundi 2 novembre —

Bureau fermé le matin (fête des morts).

— Mercredi 4 novembre —

Batay — Bâtimen Sangha S. O. : face Est dégagée, avec qu'une
 portion de l'édifice. Le bâtiment, étendu (bâti) porte des
 traces de sculptures très corrodées, représentant plusieurs figures
 enrogees et dégradées.

— L'égout de la pyramide : une de l'édifice et de la porte N.
 de la face O. en cours de réduction. Ballage dans la partie presqu
 terminée.

— Étude de l'axe de l'escalier O. : on note la face O., qui
 n'a gardé aucune trace de décor : simple recastillage de
 masse.

— Tour S. de la face O. : reste à dégager environ moitié de la face O., la reste est terminée. — Tour N. : faces S. et O. dégagées, ainsi que moitié des faces N. et E.

— Gopura 1. O. — L'intérieur forme une grande salle en croix de 19^m,00 N. S. sur 11^m,00 E. O., et 2 salles latérales de 4^m,00 x 6^m,00 ; celle du S. a 58 Vierge. Le subossement en latérite s'étend à grande distance. Il y avait 2 porches E. et O. et 3 passages, dont la première marche en escalade en latérite sur la face E. de la moitié N.

— Les 2 statues de Balnou devant (gopura du Bayon) ont été remises dans le gopura 1. E., se faisant vis-à-vis. La gopura S'Ymagogipin Kivara s'élève dans la tour N. S. de la face E. sur son piedestal : au cours des manipulations, en soullevant par les épauls le corps de G. S., la base s'est brisée en deux par suite d'une fissure existante.

— Jeu 5 5 ~~Novembre~~ Novembre —

X Bayon — Tour n° 29 — On remonte la dernière face (N.) — Tour n° 30 : une travée pour la face O.

X Palais Royal — On installe la Decanille pour dresser les blocs de latérite après jusqu'à la grande place, d'où on les transporte à la porte N. S'Ymagogipin pour reconstruire la mur de subossement E. avec l'élévation des Vierge à l'hydraulique.

— Vendredi 6 Novembre —

X Barley Sand — Gopura 1. N. : on pose les dernières pierres de l'axe O. et démonte les parties hautes de l'avant-corps N. — Cour intérieure — Révision du subossement de l'avant-corps du gopura 1. N., on se trouvait comme aux autres orientations un autre subossement caché ultérieurement à l'élévation.

— Gopura 1. S. : axe O. en voie d'achèvement.

— Entre gopuras 1 et 2. S. le dégagement est presque terminé,

~~Prah Khan~~ — Terrasse devant gopura S.O. : resta à remonter les branches de la croix O. et N.

Galerie axiale S. du sanctuaire central : piliers E. remis en place avec leurs architraves et ancrages de voûte (ref et cor. côté). Trouvé dans cette zone une statue de Ganes assis, sans tête, et une curieuse tête féminine (h: 0,25) malheureusement mutilée (nez cassé), sautoirs fortament arqués, lèvres minces, yeux ouverts, cheveux lissés par études verticales, accolés à la base du gros disque sphérique traité en bouclottes. H: de Répér: 3.969.

CA 3969

On dégage l'intérieur du corps central du gopura 3.5. Les portées hautes sont démolies. Le Gopura S. a été retrouvé au sol intact : au centre est un personnage bûché sur tête de Kâla. La branche, coupée aux quatre, est l'ancienne de part et d'autre par des dômes. Couverture peu profonde et presque à l'état d'branche. — Celui du porche, encore en place, représente part. d'axe, au-dessus d'une tête de Kâla, une figure bûchée : le personnage supérieur est bûché, un autre est à la visage. Les éléments de la branche se chevauchent, avec coupure aux quatre. Figures malades au feuillage.

— Jeudi 19 Novembre —

~~Bartay Samet~~ — Gopura 1.4. : entièrement sur cour Kâla. Avant. corps N. remanié jusqu'à courbe coupée, repose de la voûte en cours.

Gopura 1.5. : axe O. l'ancienne. On s'élève le corps central. Le fronton supérieur O., recouvert d'un sol, est très mutilé.

Gopura 2.5. : on dégage l'intérieur pour voir et on retrouve les morceaux du grand fronton supérieur axiale, tout le marque encore beaucoup d'éléments. Le fronton au point N., à personnage central debout, est très mutilé ;

son amorce de base est restée en place, ainsi que la $\frac{1}{2}$ frappe
O. la $\frac{1}{2}$ frappe E. a été reconstruite au sol: il y a deux
des personnages dansant au volant, tout deux avec une
à fleurs; un autre est assis à plat-ventre, sous l'autel en
adoration devant une sorte de vase.

— Vendredi 20 Novembre —

Bakou — Mur de soutènement du 1^{er} gradin avec $\frac{3}{4}$ Vénus dans
sa main N. de la face O., Talloge refait. — Escalier de 2^{es}
escalier O.: frappe inférieure O. refait, presque sans trace
de décor, quelques pierres brutes de remplacement.

Tous en briques de la face O. dégagez, sur tout leur hauteur.

— Bâtiment devant l'angle S.O.: intérieur dégagez, rien
trouvé. Il forme une salle carrée de 4,50 de côté, sans
adoration. Talloge briques, percé au centre, mais sans porte
masonry: fond de l'infrastructure. — Extérieurement, la
face E est dégagez, celle du N. en cours.

Dans la tour derrière N. de la face E., la grappe d'Union
s'engagé à l'épave est en place, quelques de 5000 remplacés
par deux potelets de boston. — Renté au dépôt avec la

CA 3970

n^o. 3.970 une petite main gauche tenant une coque (long.
0,20) trouvée près de la tour S. de la face O.

— Samedi 21 Novembre —

Bayon — Tour n^o. 29: à la partie basse, petite pièce N. de
la face O. refait, porche O. démonté. — Tour n^o. 30: petite
haute, face O. remaniée, face S. avec $\frac{3}{4}$, face E. en cours
de démolition.

Palais Royal — On évacue les blocs de latérite et par
provenant des familles marchal et du dégoûtant
récent, qui en couvrant tout le terrain.

— Dimanche 22 Novembre —

Pays des coulis —

— made 24 November —

X Vietnam - Arrivée de l'Empereur et l'Impératrice d'Annam,
accompagnés de M. le Président supérieur en Annam et Madame
Grandjean, de leurs Excellences Pham Quynh, ministre de
l'Intérieur, Ung Uy, ministre des Rites et des Travaux, Tran
van Ky, Directeur du Cabinet civil de Sa Majesté, Chaioet,
Directeur des Affaires politiques au Gouvernement général,
Barrault, Directeur des Affaires administratives au Cabinet,
Jusua Motava, ministre de l'Économie nationale, Antral
Bonger. Apr. 1880, ministre de Ta Prohm, Srah Sang, Tenone Tu
Roi Kopra.

- December 25 November -

— Visit to the ruins of Angkor — Maiden; P. Ruy, Bentley
Sauvot, Nak Pao, Pich Khan, Balay, Apr. 1880, Phnom
Kram & promenade in the great tree. — Saïde de Tam,
Swat Angkor Vat.

— 253 26 November —

Vestibulo de sacramento de Ammon — mathe: provenance de l'Espagne
vulgar de l'Espagne Vale de la Bayon.

— Vind. 27 November —

Bayon - Tour n. 29 : parties basses, dépose de la petite
pierre S. sur la face O. - Tour n. 30 : parties hautes, vitrage
O., S. & E. rematé, dépose de la face N. en cours.

Palais Royal - On continue à donner les leçons de l'école
proposant à l'œuvre.

Prata Khom - Tenasse Head gopura 3.0.: on remade
la Grande H., intact et l'ensemble. On dit que le
Daire H. de gopura, sur la face O.

Gopura S.S. - construction du Dargahat Subbaray
on a mis au jour la partie inférieure (fig 25) la
construction d'une grande statue de Buddha debout et

Ostob T. Landa, first in parker birds.

Galvao S. Tu tuckuaria central: la 42 vasts **H.** est presque
entièrement remortée.

- Same to 28 November -

Ban Vay Samud - Gopura 1. N. : vestib. de l'ouvert. corp. N. en v. de
Pachoumar. - Gopura 1. S. : on dit que l'ouvert. corp. S., se
les bords de l'ouvert. de la porte obligent et s'opposent
à l'entrée. - Gopura 2. S. : s'opposent à l'entrée de la porte.

Le grand fraction supérieur arctique sur mer est ramené au sol
et reste S Ost et S. L'ensemble assez grande, cathédrale au
cathos. ~~Il ne comporte pas de personnages,~~
mais seulement quelques armoiries (lignes, tout de rien?) sur
fond de montagne et arbres peints S. Osseaux. Une S. (photo)
flamande de l'ère S. au cadremant est recouverte S. une Vierge
Kala, sans qu'il y ait son apogée.

Le fronton au-dessus de la porte H. Du gâble 2.5., tout le bras
est terminé en plan, à 10 remat au sol. Tout devant
est un mûle, et tout à l'arrière un mûle. Tout à l'arrière, qui
sont des mûles, un mûle, un mûle de la main, un mûle de la
main, tout le fronton, tout le bras. Autour, après.

— Dans la cour d'ordinaire on trouve la Botte de goud
N.O. et son mur de soutènement sculpté.

— Dimanche 29 novembre —

Notes - Mission de Ojibshutban Gardshepa japonais Higashi
Honganji (12 personnes dirigées par M^r. Sugimoto), et 2 ad-
restes 3 mois à Angkor et s'y livrer à des études archéologiques.
Fournir quêtes et carte d'identité permanente à Angkor Vat.

— Lunes 30 Noviembre —

Chute de pierres - Au gopura Est de la face N. du Palais Royal, les stades disposés en éventail pour soutenir la toiture et la fracture de la porte centrale (côté Sud) ayant été, une

Aboulant s'est produit, entraînant le bord de planches, blocs de pierre : toujours les mêmes malheurs (Dépense des fers) dans le bûche ardent...

Il ne restait que les blocs intérieurs que quelques vestiges de décor (voir la photo 18x18 n° 3.195.)

— Mardi 10. Décembre — (1942) —

X Batlong — École de l'axe de l'ensemble O. : on commence à poser les blocs de l'axe de l'ensemble O., très effacés. Une de l'ensemble du 1. : gradin : face O. Vernissée, à remonter la moitié O. de la face N., qui reste seule à faire et au pied de laquelle on dégage.

Batlong S. O. — la dégradation de la face O. est presque terminée. On a failli au centre de l'ensemble avec succès : la moitié, enroulant l'ensemble en l'axe général en l'axe de l'ensemble du 1. : dégradation. Dans l'ensemble, la forme des blocs est très petite : 25x12x4 cm.

— Mercredi 12 Décembre —

X Batlong S. O. — Gopura 1. S. : on ramène les murs de l'axe de l'ensemble S. après dégradation.

X Vatla — le maître Chabaley dirige de l'axe de l'ensemble.

— Jeudi 3 Décembre —

X Rodakou du rapport 5 Octobre — Novembre —

— Vendredi 4 Décembre —

X Rodakou du rapport 5 Octobre — Novembre —

— Samedi 5 Décembre —

X Bayon — Tour n° 29 Vernissée. — Tour n° 30 : partie haute en voie de dégradation (face E.)

— Lundi 6 Décembre —

X Batlong S. O. — Gopura 1. N. : l'ensemble de l'axe de l'ensemble, etc. : fondations enlaidies. — Gopura 1. S. : corps central, pose des blocs de l'axe de l'ensemble (en l'axe) ; avec corps S. : partie et

paroi E. ramantée jusqu'au sommet des bases, paroi S. défoncée.

Cour intérieure: on est arrivé à l'angle N.O. — On dégage l'arche de gopura 2.S., entre et avec N. et S. Vase enlevée.

— Mercredi 8 Décembre —

Prak Khan — Gopura 3.O.: Vase en voie d'achèvement par la branche N. 4.O., on a posé un très beau vase, mais on s'en rend compte. On dégage l'arche de façade O. de l'arche N. du gopura. Santhura central: pose de la voûte de la nef de la galerie S. en cours, avec force crampons.

Gopura 3.S., continuation du dégageant l'arche, beaucoup d'écroulis et de vase à enlever.

— Mercredi 9 Décembre —

Bakong — Esquisse de l'axe de direction O.: arrivée. façade de la face O. en voie d'achèvement. — Mur de soutènement du 1^{er} étage: murets O. de la face N. en cours. — Tar O. de la face N.: on débouche entre la face S. et la pyramide. — Bâtiment d'angle S.O.: dégageant de la face S. en voie d'achèvement. — Bâtiment d'angle N.O.: comme le dégageant par la face S. Les luges sont de faible forme: 24 x 12 x 4 cm.

— Vendredi 11 Décembre —

Bayon — Tour n^o 29: échafaudage enlevé: les bois servent à échafauder la tour n^o 31 de la face O., au N. du gopura, pour la réfection des parties hautes (dépose de 5 plates-formes). — Tour n^o 30: parties hautes terminées, on enlève l'échafaudage et se reporte à la partie basse, tout en commençant à déposer les blocs de voûte du vestibule et de la petite pièce N., sur la face O.

Palais Royal — Continuation du rangement des blocs, n^o 5 terminant du gros vase déposé devant l'entrée E. face au Phumdanakos, représentant au S. de l'axe.

— Samedi 12 Décembre —

Bantay Samed — Gopura 2.N.: commencement des travaux pour
révision du soubassement en latite. Du porche S. —
Gopura 1.S.: à l'avant. corp. S., la paroi N. est remblée
jusqu'à hauteur de corniche, la paroi S. jusqu'à la hauteur
haute de la fenêtre. — Gopura 2.S.: entièrement des terres
à l'intérieur, en centre et dans les branches N. et S. de la croix
terminée; on dégage à l'emplacement du porche S., où les
blocs sculptés déterrés ont été en bon mauvais état. —
Cour intérieure: révision du trottoir du ^{quart} N. S. en voie
d'achèvement.

— Dimanche 13 Décembre —

Pays des carles —

Viste — Père Leonard, de la congrégation de Jéru.

— Lundi 14 Décembre —

Proh Khan — Gopura 3.O.: terrasses terminées, on dégage sur
la face O. de l'axe N. du gopura.

Galérie axiale S. du sanctuaire central: refaçon de la
voûte de la partie médiane en cours.

Gopura 3.S.: entièrement dégage à l'intérieur dans
l'axe principal, ainsi que la gopura S. du petit ensemble "R"
à la suite. — Travaux sur la gopura 3.S.:

CA 3971 — n° 3.971 — petite tête de bodhisattva, h. 0,14.

CA 3972 — n° 3.972 — Tête bronzée en partie ~~de~~ brisée (h. 0,15): au
centre Bodhi assis en naga, à sa droite Lokeshvara debout, à sa
gauche Prajnaparamita debout (ne restant que les pieds). 2 morceaux.

— Mercredi 15 Décembre —

Bakong — Mur de soutènement du 1^{er} gradin de la pyramide: mod.
à l'axe O. de la face N. en voie d'achèvement, grosse poche
supprimée. — Hallage même partie en cours.
Bâtiement d'axe S.O.: dégagement terminé.

Prakhar Dangle H.O.: face S. Dégagé, on commence la face E., la plus en courbe d'après de l'ouest.

— Vendredi 18 Décembre —

Melton ouest Val — Les services de l'Hygiène agissent dans un but pas sur l'actuelle raison de la barrière ou la rivière qui nous sépare le plan de la Bay et nous nous sommes encore plus difficilement. D'après du Melton, nous avons décidé de faire quelques recherches dans le monument par l'ouest: nous avons ouvert un chantier le 14 décembre et cet effet.

Le Val de l'ouest et l'ouest central avec sa charnière d'accès ont été démontés. Il reste beaucoup de choses des constructions, composées de 3 tours en chaque face, les murs d'enceinte se trouvent sur la face Est. Nous faisons dégager les tours centrales et S. de la même face et essayerons, si possible, de nous reconstruire une. Celle du centre n'a plus que sa moitié E. debout, l'autre est presque détruite, mais l'autre sera restée debout.

— Samedi 19 Décembre —

Vat — M^r. North, représentant la Commission allemande d'archéologie en Indochine, et Madame Heumann, œuvre de son prédécesseur. — Accompagnés de Pie Ruep, B. Samard, Gustave Paon, Prah Khan. — Fourni qu'il y avait. — Nous pourrions aller à Angkor Vat.

Bavay Samard — Gop. 2 H.: rénovation du sanctuaire en latérite. — Gop. 1 S.: nous sommes à l'avant. côté S. sur l'axe la portion jusqu'à hauteur de corniche, l'autre fond. — Gop. 2 S.: dégagé, s'agissant de la face S., les pierres sculptées ont été brisées et en mauvais état de conservation.

Prah Khan — Gop. 3 O.: on commence la reprise de l'axe N. — Gop. 3 S.: continuation du dégagement axial N.S. de l'axe. s'appelle "R", on l'a atteint à peu près la moitié, avec un rang de blocs dans la cour de l'enceinte.

— Mercredi 20 Décembre —

X Accompagné m^r. Vorthe à Rod Long, Top Channay, Prah
Palsay, Palais-Royal, Bophan, Thannanay, Ta Prohm,
B. K. Sed, Sade Saang.

— Jeudi 21 Décembre —

X Bayon — Tour n^o. 30 : la partie basse de l'édifice de galerie N.
est rematé, la région du fronton est en cours. — Tour n^o. 31 :
schofange tendré, on dispose les angles S.O. et S.E. de la
partie haute à vitrages, à certains blocs, fait longs, souvent
parpaings.

X Palais-Royal — Continuation du rangement des blocs et de
la fouille vers O.B. (face S. du Phum Snotker) : on remonte
des débris de murs de destruction N. S.

— Vendredi 23 Décembre —

X Batay Samud — Gop. 2 N. : on a relevé l'angle S.O. de la galerie de
bas. L'édifice présente une cour et remonte en place le fronton.
On s'achève devant la face S. pour remonter au état du mur en
latérale en partie démolie et former fronton. — Gop. 2 S. :
on commence la pose des parties hautes du fronton. Les S. et de
première ordres du fronton ; 2 ou 3 blocs manquants sont remplacés
par de la latérale sur laquelle on fait passer de l'édifice. —
Gop. 2 S. : continuation du dégageant devant la face S. pour
recherche des blocs démolis et des frontons.

— Samedi 24 Décembre —

X Viettes — m^r. et m^r. Inguimberty, architecte-peintre et
professeur à l'École de Beaux-Arts d'Anvers.

— Samedi 25 Décembre —

X Bureau fermé (fête de Noël)

X Viettes — m^r. Tran Van Giap, assistant à l'École Française
d'Enseignement Oriental.

X Prah Khan — Gop. 3 O. : Travaux de reprise de l'édifice N., l'édifice

Télompe et fissures qui se font le d'après presque entièrement.
 Galerie S. du sanctuaire central: espaces pleins de vâtes de la
 nef. — Gop. 3. S. — Longue et large de 20 m, le corps est: un
 porche à 4 piliers au S., un vestibule à 4 fenêtres de 4,00 x 2,75 — un
 corps central cruciforme à branches inégales (partie centrale 2,90 carré,
 branche S. 4,65 x 2,90, N. 2,75 x 2,90, E. et O. 5,00 x 2,90 avec
 chacune 2 fenêtres ^{ouvrant sur} le bas. côté 5 piliers extérieurs. Corniche
 ornée — un vestibule N. de 2,75 x 2,80. Le vestibule vers corps central
 est à branches capées aux quatre, l'est au nord et au sud et aux côtés.
 sur les 3 Boudhas assis, mais sans visages au S. et au N., une croûte. A la
 porte N. du vestibule, pedestal E., inscription de 2 lignes en sanscrit
 Skt (pierre saffron): c'est le n. 22 ⁶⁸, très érodé, mais que l'on
 place jusqu'à la porte S. du gopura S. de l'ensemble "R".
 Rostang et un grand à Hanou. Le vestibule, l'est, est à Boudha
 central sur l'axe de Kâla.

Un petit vestibule non porté sur les piliers résumant le gopura 3. S.
 à "R": de 2,00 x 2,00, il est éclairé par 2 petites fenêtres. Le
 vestibule est en place, d'une forme typique des pedestals, avec Boudha
 central sur l'axe de Kâla accompagné d'un personnage debout; aux
 angles des quatre Boudha assis un côté et figurine debout de
 l'autre.

"R". — Gopura S. cruciforme, de 5,75 N. S. x 6,75 E. O. Tour à
 2 étages en retrait et couronnement de lotus, et 4 vâtes en l'air.
 Sur le pedestal O. de la porte N., inscription de 2 lignes de Skt
 connue (n. 22).

Un espace libre de 4,00 sépare le gop. du sanctuaire central for-
 mant l'axe: c'est d'abord un vestibule de 1,50 carré, puis le
 corps central cruciforme de 4,60 carré, et vestibule N. de 1,50; un
 pedestal central y a été trouvé. — Le dégrèvement attendu
 actuellement ce point.

Vers l'Est, le sanctuaire central était précédé d'une salle longue;

à l'OB., vestibule de jonction en pierres brutes. Les murs de la cour
intérieure ont une porte en gâbles, ornés aux gâbles et
sanctuaires; fenêtres aux balustrades intérieures brutes, après des
crêtes relevés par la base. — Une seule bibliothèque côté S.,
(partie E.).

— Samedi 26 Décembre —

X — Bureau fermé (Noël) — Accompagné Mr. Goup.

— Lundi 28 Décembre —

X — Bat Kong — Étude de l'ensemble O.: face O. Vénus. — 1^{re} grande
de la pyramide: pose des fondations pierres du bâtiment de couron-
nement de la moitié O. de la face N.; dallage fait à moitié.

— Bat Kong Soud Sangle N.O.: faces S. et O. Dégâts, E.
en partie, on commence la doublure de l'ensemble.

— Mardi 29 Décembre —

X — Maison occidentale — Sur la face E. les tours entre et S. sont
dégâts jusqu'au sol de base (face orientale). Repose sur
une assise de base en grès ~~de 0,15 h.~~ de 0,15 h. Il y avait
un subossement maillé de 0,55 h. non terminé, avec pied
person de 3 marches, tal 2 maillures, de 0,85 de largeur. —
La porte faisait 0,90 x 1,80 h., avec cadre uni à double
partie d'angle.

À la tour entre, les 2 entrées et 50 retravés et poutres d'angle
comme sculptées mais en 2 morceaux: à celui de la face O., et
branche continue et 50e finement terminée, reste l'autre,
celui de O.E., et 3 personnages enlaidant la branche au centre et
aux quarts, est finie de façon très délicate et très belle.
font des poutres habituels.

Nous avons trouvé quelques acrotères d'angle à vases, à vases
et acrotères en pierre, des statues de vases, et un édifice de
crête du mur d'enceinte d'angle, sculpté avec grandement
de détails sur leurs maillures: on y reconnaît notamment

CA 620

Givact sa sakikōn Nandōn, et dōra au lōphān Khōghāl.
 — Raktō au Bōjōt sous la n^o. 620 D.B. une jolie bague en bronze
 pour palarquēn (palarquēn de 0,04 de diamètre), très finement ciselée
 et fort bien traitée au point de vue décoratif, avec couronnement de
 lotus.

— Mercredi 30 Décembre —

— Arrivée de M^r. et Madame Parmentier —

— Bayon — Tour n^o. 30 Vindura, échafaudage ^{entrevu} ~~trouvé~~. — Tour n^o. 31:

cartonnage de la section de la partie haute 5 vitrages.

Les faces O. et S. sont remarquables adossées par la toiture inférieure de
 la face N.; l'angle N.O. est refait et les angles N.E. et S.E.
 déposés. — On commence à échafauder la tour assise O. n^o. 19

sur la terrasse supérieure.

— Palais Royal — Toute la face E. devant le Phisavān est déhar.
 s'écroule de ses tas de pierres provenant de fondations anciennes,
 et le monument est ainsi bien dégagé.

Sur la face S. le dégagement continue: à 10,00 O. de la face O.
 du petit ouvrage en latérite, on trouve un mur en latérite de
 0,75 d'épaisseur, de direction N.S., puis un dallage général
 en latérite.

— Jeudi 31 Décembre —

— Bantay Samud — Gopura 1.S.: pose du fronton S. de l'encadrement
 très avancée. — Gop. 2.S.: dégagement continue, travaux de
 nettoyage du grand fronton sur porche S., très abîmés: sont
 toujours du Rāmāyana, avec de nombreux stūpas. — Gop. 2.N.:
 Fronton S. au-dessus de la porte posée, on découvre l'angle
 S.E. de la galerie de l'encadrement sur cour, très déloguée.

- 1943 -

- Vendredi 1^{er} Janvier -

Bureau fermé - (Jan de l'An).

- Samedi 2 Janvier -

Phu Khan - Gop. 3.0. : a traversé l'île N. - Gelin assés S.

Du sanctuaire catholique : visite catholique en voir 5 achèvement,
on fait le rattachement avec la sanctuaire. - Gop. 3.5. : Bâtiment
"R", dégagement auval l'ennemi; la gop. N. était enfoncée
faissant 5,60 M. S. pour 7,20 E. O. L'espèce vide jusqu'à la
face catholique
~~gop. 3.5. : Bâtiment~~ est plus petit qu'avant, largeur que 3,30. - Dégagement
de 5 loges d'égale comme (n. 19) au la p. 3. 0. de la porte
N. du gop. N.

- Dimanche 3 Janvier -

Pays des conlits -

Arrivée de M. et M. Mercier, de O.E.F.E.O. - Accompagné
à Ta Phien et Saik Saang.

- Mardi 5 Janvier -

Batkar - Soudainement du 1^{er} g. du l'ennemi; Telle de la
m. 0. de la face N. au 2/3. - Étendu de l'ennemi O. :
face O. l'ennemi, face E. dégagement : elle était encore de l'ennemi,
voir d'égale. - Dégagement du l'ennemi d'égale N. O.
l'ennemi : rien trouvé à l'ennemi.

- Mercredi 6 Janvier -

Darby Saang - Gop. 1.5. : on refait la visite de l'ennemi corp S.

Gop. 2.5. : l'ennemi du dégagement du porte S. -

Gop. 2. N. : l'ennemi du mur de face S. du corp catholique, l'ennemi
d'égale, en l'ennemi.

- Jeudi 7 Janvier -

Phu Khan - A ^{S.} ~~gop. 2.5.~~, on commence à dégager l'ennemi
du gop. 2, l'ennemi l'ennemi d'égale. - Allons,
l'ennemi du mur l'ennemi.

Porte N. d'égale l'ennemi - Nous nous rends une d'égale à

est entretenu afin de rétablir la mur de latérite au
latérite de la chambre, complètement éboulé, avant remblai en
craie de terre (côté E.). Le chantier s'est ouvert le 4 janvier
et on a transporté sur le côté O. de la route les blocs de grès
provenant du cordon de terre pour former l'escalier et
l'avenue.

Vendredi 8 Janvier

Révision du rapport mensuel

Samedi 9 Janvier

Maison orientale - Tout d'abord 12 mètres de mur en latérite de
direction E.O. encadrant la gopura, correspondant à l'axe d'une
chambre qui devait occuper le subassement. On a abattu un
grand arbre planté à l'angle S.E. et on a commencé à tracer les blocs
latérites à l'axe par décalage de la face O. - Travail sur les
débordements des tables de poteries et fragments de plâtre moulés de
mortier.

Tour S.: façade dégagée, un petit mur N.S., sans parallèle, court
à faible distance. Après la photo de l'ensemble ("les Ruines
d'Angkor") la 2^e série de photos de l'ensemble du site de
l'ensemble est lancée depuis.

Vendredi - Madame Perriard, architecte-décorateur, chargée de
mission.

Dimanche 11 Janvier

Accompagne Madame Perriard sur la Grand Avenue.

Batiment Sannid - Gop. 2.N.: l'angle S.E. de la galerie de
l'axe est ramené, pose du fond. fraton en carré. On
visite le mur de face en latérite du corps de gopura.

Gop. 1.S.: avant-corps S. en voie d'achèvement (voûte).

Gop. 2.S.: construction du dégagement du porche S.

Palais Khan - Gop. 3.O., axe N.: on commence à remettre
en œuvre de la coupe réglée de murer la mur de la face E.

- Gleuse S. - Tu rattachée au tel : rattachement de la route au rattachement en cours, la brique est en place, marque une colonne, l'autre incomplète et ne plant de gazon.

- Gop. 2.5.10 : on commence la dégradation de l'édifice, jusqu'à l'édifice.

- Mardi 12 Janvier -

X Bayon - Tour n° 31 : partie haute à usage d'entrée, on élève la partie basse (face O.) - Tour n° 19 : plateforme de l'édifice. - façade d'entrée. - On a fait une reprise avec 2 portails de construction à l'angle S.O. de la grande plateforme du monument, et les pierres croulantes étaient contenues par des étais.

X Palais Royal - Terrasse d'entrée de la face S. du Phnom Penh dégrader jusqu'à l'axe N.S.

X Porte N. 5 Angkor Thom - On dégrade les blocs enlevant la muraille S. de la face E., et la muraille d'entrée et la construction s'écroule.

X Lion pour M. El-Bana Kunt - (Sur l'ordre de M. Gode) - Choix et rapporté à la Cameroun par emballage et expédition à Saigon d'un lion de 1,50 de haut, poids 600 kilos, provenant de la Terrasse bouddhique U qui se trouve sur la route S.E. d'Angkor Thom à une distance de mètres de la route, à l'extrémité de la zone Khe. - monnaie 3. - X n'y manque qu'un morceau de queue qui pourra être refait en pierre recatée. - N° de Rép. 3973.

CA 3973

- Vendredi 14 Janvier -

X Bakong - Dallage du 1er gazon en voie d'achèvement. - Édifice de l'escalier O. : face Est à l'extrémité. - On dégrade autour de la tour en briques O. de la face N.

- Vendredi 15 Janvier -

X Bantay Samré - Gopura 2 N. : angle S.E. de la galerie de bas. - côté remanié, avec un $\frac{1}{2}$ fronton, et reconstruction du mur

en l'absence du corps central en cours. — Gop. 1.5. : on reconstruit la
mur S. du corps central (partie haute) en raccordant avec
l'avant. corp. — Gop. 2.5. : continuation de la fouille, on
répère quelques morceaux de fronde en bon état.

— Phu Khan — Gop. 3.0., aile N. : mur E. remonté sur base réglée de
niveau jusqu'à hauteur du dessus des bases. — Galerie S. du
sanctuaire central : raccordant avec la voûte de l'avant. corp.
— Pense S. : on dégaze l'intérieur du gopura 2.5.

— Samedi 16 Janvier —

— Melon occidental — On a reconstruit au sol les 2 stades extérieurs
de la moitié O. derrière de la tour centrale de la face E.
et on prépare l'échafaudage pour démolir les parties restées
debat et dévies.

— Mardi 19 Janvier —

— Bayon — Tour n° 31 : à la partie basse, en très mauvais état, on a
déposé la partie de galerie S. qui avait reçu des consolidations précéd.
: sèches et procédé au remontage. — Tour n° 19 : les 2 angles N.O.
et S.O. ont été déposés, ainsi qu'une partie du vitrage O.

— Mercredi 20 Janvier —

— Palais Royal — Continuation du décapage de la grande esplanade
dallée de la face S.

— Porte N. d'Angkor Thom — On a commencé dans la moitié S. la fouille
pour construire la mur, ce qui sera fait à l'alignement de la
partie formant pont déjà construite par les Travaux Publics. On
se trouve en plein soleil, et on retrouve les traces de l'absence de ce
qui devait être les contreforts du mur ancien, aujourd'hui com-
plètement disparus.

Travaux une petite voûte de déviation pour un bras. relief
(sur l'axe la fronde de la porte), à chaque angle et gâches,
style du Bayon, h. 0,15. n° de Répér: 3.974. Sans intérêt
spécial.

— Vendredi 21 Janvier —

— Prak Khan — Gop. 3.0. : à l'ouest, le mur. pignon N. est ramonté et la mur O. déposé. On dégage tout l'étage S. du corps central (face O.). — Galerie axiale S. du sanctuaire central : on travaille à la jonction avec la gopura 1. S. — Versée S. : on dégage l'étage. — Versée du gop. 2. S., en latérale et qui est presque entièrement démolie. Son porche S. 2 piliers de grès encore debout et situés au pied du gop. N. de "R" qui par un espace de 1,75.

— Vendredi 22 Janvier —

— Bartay Soud — Gop. 2. N. : on a ramonté les 2 piliers engagés du porche S., dont celui de l'O. consistant en 3 morceaux. — Gop. 1. S. : on pose la corniche de l'étage d'attique du corps central ; la voûte de l'avant-corps est terminée, reste seulement à poser la porte des deux frontons superposés. — Gop. 2. S. : on débarrasse du défilé du porche S., et la face est terminée. — Gop. 2. N., porche S. : la base du pilier de l'O. est remise en place sur lit de béton réglé de niveau ; même travail en cours pour la base de pilier E.

— Samedi 23 Janvier —

— Melon occidental — Tour occidentale E. : éléphantoga terminée, on commence à déposer les blocs de la partie haute encore debout (face E.) et continue à rechercher ceux de la moitié O. démolie : les 2 étages supérieurs sont reconstitués au sol.

— Dimanche 24 Janvier —

— Pays des coulis —

— Lundi 25 Janvier —

— Bayan — Tour n° 31 : partie de galerie S. ramontée, on travaille à la partie centrale. — Tour n° 19 : étage O. et angle S.O. ramontés, angle N.O. en cours.

— Palais Royal — On débarrasse la moitié O. de la face S. tout

la Phindamakas; les pierres déposées en vase par le Marchal ont été retirées et mises en vase un peu plus à l'ouest pour permettre le décapage du sol.

Porte N. D'Angkor Thom — Continuation de la fouille par continuation du mur de la wall 5. du côté E. On retrouve les fondations d'un mur perpendiculaire au latéral, à gauche vers la route, et qui n'est pas d'alignement adopté par les Travaux Publics.

— Mardi 26 Janvier —

Porte Khan — Gop. 3.0.: à l'Est N., le mur est wall 5 gop. 5 haute du dessus des bases entre la figure et la porte, face O. — Galerie 5. du sanctuaire central: on a remis en place un très beau contour retrouvé non brisé dans les débris (porte N. du gop. 1.5.). Il est à forme branchée, avec éléments se chevauchant et capures aux quarts; petits lions au centre et aux extrémités; figures de contreforts vides aux feuillages; motif central des 2 reliefs traitant la statue du Buddha, avec colonnes (sur base de Kala) à 50 brisés. — Gop. 2.5.: continuation du décapage extérieur, dont un grand chaos d'éboulis entre murs cratérés.

— Mercredi 27 Janvier —

Bakong — 1^{re} grille: on pose les dernières pierres du dallage. — Est de l'enclos 0.: fronde E. ramène dans l'axe la norme du ponceau, c.àd. presque complet. On repère quelques éléments de la structure et 2 portes en pierre. — On dégage de sa couche de terre (0,40 m. ép.) au sud l'angle N.O. de la cour postérieure.

Vasak — M. Kuriyama, secrétaire général de la Mission japonaise en Indochine. — Fourni guide.

— Jardi 28 Janvier —

Accompagné S. E. Kuriyama à Pre Rup, Bakong Samud, Neak Pean, Porte Khan.

Bakong Samud — Gop. 2. N.: fût du pilier O. du ponceau 5. remis de l'ouest sur sa base; même travail en cours par pilier E.

Vendredi 29 Janvier -

Prak Khan - Photographed le beau Bouddha de la porte N. du gopura 1.5., en place. On commence à nettoyer les bouddhas enlevant complètement le gopura. - Photographed également le motif central du Bouddha de l'avant. corp. N. du gopura 3.5.: personnage assis (Bouddha paré?) au-dessus d'une base de Kila, avec personnage accroupi et oiseaux devant le pedestal. Le Bouddha du vestibule N. du même gopura est, lui aussi, recouvert du même motif des deux sculptures valant l'espace du Bouddha dans gopura 1.5., porte N. - Gopura 2.5., jointif avec le gopura 1.5., est délogé.

Samedi 30 Janvier -

Bartley Sand - Gop. 2. N.: les 2 piliers isolés du porche S. sont remontés sur base rectangulaire de niveau. - Gop. 1.5.: avant. corp. S. Kinnari, on pose la dernière assise de corniche du corps central. - Gop. 2.5.: on recouvre au sol la fratrie sur piliers du porche S. (Brahmâgana), où il y a de très beaux motifs, mais où il manque encore plusieurs morceaux.

Vendredi - Professeur Umehara, archéologue japonais, et sa suite.

Mercredi 31 Janvier -

Accompagné M^r. Umehara à Bayon, Rod Loprang, Tep Pranam, Prak Palsay, Palais Royal - L'après-midi, café à M^r. Pannentier.

Dimanche 1^{er} Février - 1948 -

Accompagné M^r. Umehara à Praset Kram, Pre Rup, Banteay Sarni, Neak Pean, Prak Khan. - L'après-midi, foudre grêle.

Mardi 2 Février -

Café M^r. Umehara à M^r. Pannentier.

Maison occidentale - Tour médiane de la face E. du Bouddha. - Toit: elle va être remontée sur assise de base rectangulaire.

De même.

— Mercredi 3 Février —

— Accompagné m. Umehara à Bakang et Prah Kō.

— Bakang — Étude de l'escalier O. en vade l'achèvement au rayon
haut ce qui est possible de remonter de la toiture en pierre
à 2 parts. — Continuation du dégagement du port N.O. de
la cour partante.

— Jeudi 4 Février —

— Bureau fermé (Tit absent) — Accompagné des Vauvies.

— Vendredi 5 Février —

— Bureau fermé (D.) —

— Prah Khan — On attaque par les Tana contre le dégagement int.
sieur du gopura 1.5., actuellement rempli d'objets. Le
contour de la porte S. est intéressant: au centre est un
Boudha niché sur pedestal porté par 3 orants, entre Vishnu et
Brahma debout. — Au gopura 3.0., côté N., face O. on a trouvé
complètement la mur traversé par la porte.
Tous les boudhas de l'angle S.O. du gopura 3.0. une arce
de tête de dévotion d'adieu, à mukuta couronné en
graines de pétales de lotus stylisés: parait du style de Bayan
par les boucliers des chevrons. H. 0,20. N. de Rep. 3.975.

CA 3975

— Samedi 6 Février —

— Bureau fermé (D.) —

— Bakang Samedi — Au porche S. du gopura 2.N., préparation du
lissage et du ferrailage du cadre de soutien en béton armé
et des chaînages latéraux; saignées dans la pierre pour
encastrement des fers.

— Lundi 8 Février —

— Bayan — Tour no. 31: partie médiane de la base remonte —

Tour no. 19: partie haute d'édifices boudhiques; il manque
de nombreux blocs d'angle N.E.

Porte N. Phaykor Thom - Fondelle terminée entre port et porte: on commence à reconstruire la mur de partement en latérite en raccordant avec la port et dans l'alignement de celui-ci, s'est à dire un peu en retrait des fondations de l'ancien mur.

Mardi 9 Février

Bantay Samud - Au porte S. du gop. 2 N., ferrailage et coffrage au vu de l'achèvement: la disposition au béton armé sera la même qu'au gop. 2. O.

Mardi 10 Février

Batko - Estable de l'escalier O. terminée - On commence la charpente de toiture des embrassements et pignons des tirons, tous au bois. - Construction du dégagement des vers de ^{quart} N.O. de la cour pontonnante.

Judi 11 Février

Preh Khan - Révisé et envoyé à Hanoi la 1^{re} description d'une loge:

- n° 18 - Gopura 1. S., pignon E. de la porte S. du vestibule S.

- n° 53 - " " " O. " " N. " " N.

Élargissement d'inscription du côté d'une loge, n° 56, du pignon O. de la porte N. du corps central du gopura 1. S.

Le vestibule S. du gopura 1. S. est débarrassé de débris qui l'encombrent.

Samedi 13 Février

Départ de M. Glaze pour Phnom Penh. - Pays des Cardes.

Du Samedi 13 Février au Jeudi 18 Mars

Voyage de M. Glaze au Laos (ordre mission).

Au cours de ce voyage, j'ai été appelé à visiter les pagodes de Luang-Prabang par la direction de S.E. Pong, ministre des Cultes, de S.E. Tiao Souvannaratth, ministre des Travaux Publics, et Tiao Souvanna Phomma, ingénieur des Travaux Publics, j'ai pu à l'occasion me arrêter sur les ruines de restes.

ont été indispensables devant la Commission consultative d'avis, siégeant de la Ville de Luang-Phabang (voir rapport spécial).

Durant mon absence, les Deux Chambres ont continué à fonctionner normalement, grâce à l'obligeance de M. H. Parmentier, qui en a assuré la surveillance.

Mutabation de sculptures dans les monuments

- 1^o) Le 26 Février, M. Parmentier a signalé à Ta Sam qu'une tête de Devata avait été enlevée au niveau de la face S. de l'encadrement O. du gopura 1.0, et une autre à la face O. du bras N. du même gopura.

- 2^o) Le 8 Mars, à Neak Pean, que 2 têtes, d'une importante et une petite enlevées au sol, ont été arrachées à la face N. de la Vase centrale — à la chapelle N., face S., un personnage reculé au bas et une petite tête — à la chapelle E., face S., une petite tête — à la chapelle S., face O., 4 petites têtes — à la chapelle O., faces N. et E. une petite tête.

- 3^o) Le 17 Mars, à Thommanon, autres déprédations.

Ces mutabations systématiques, effectuées à l'aide d'outils en fer, ont été signalées de suite au Résident, mais les enquêtes et recherches n'ont encore donné aucun résultat. Il est malheureusement évident que les nouvelles restrictions apportées à la circulation des automobiles rendent beaucoup moins fréquents les visites de contrôle effectuées dans les Deux monuments du groupe d'Angkor, et que les Carciers peuvent garder quelques jours à l'écart les signaux, ce qui complique la recherche des coupables.

Éboulements au Bayon — M. Parmentier a signalé le 26

Février que de nombreux mouvements et fissures se produisaient à la terrasse supérieure du Bayon, au Dargh S.E. reconnue à l'ascension : les éboulis se décollent et les pierres

s'effondrant; l'angle S.O. est en partie effondré.

Chevaux de la Conservation — Le dernier cheval restant (cheval blanc) est mort de vieillesse le 7 Mars; il était depuis longtemps déjà inutilisable.

Vendredi 19 Mars —

Retour de M^r. Glazie par Santocar.

Samedi 20 Mars —

Maison occidentale — Tour méridionale de la face E: anastylone terminée dans la hauteur du 2^e étage principal, jusqu'à corniche comprise: peu de blocs manquants, mais un assez grand nombre sont brisés; on met en place le linteau E. sur ses colonnettes et corniches.

Tour N. de la face E. Démolition: les murs n'en sont restés debout que jusqu'à 1 m. hauteur environ du 2^e étage principal, avec au-dessus du mur de clôture de fait et d'œuvre, celle du N. s'ouvrant à un pignon de bois mort. A signaler parmi les pierres sculptées mises au jour: le linteau de la face E., à l'extrémité de l'arche d'une niche et grand rideau (bord en S. noro-est) — la porte d'un fronton, avec motif méridien à hautes sautoires — le garde-corps en fer à l'entrée, à l'extrémité de la niche du mur de clôture (logement visible dans le bandeau de couronne, à l'extrémité) — un fragment important d'une corniche polychrome à l'extrémité, sculptée très finement une face d'un linteau encastré au-dessus de deux figures assises à l'extrémité dans des niches.

Tour E. de la face N.: Démolition en cours; trouvé seulement jusqu'à un fragment de linteau à rideau.

Dimanche 21 Mars —

Pays des coulis.

Lundi 22 Mars —

Bakou — Dans le quart N.E. de la 1^{re} encadrement, on enlève terres et arbres devant la porte N. de la face E. Le dégagement du quart N.O. est terminé à l'exception de la zone située entre la porte O. de la face N. et du bâtiment Tangle N.O., où l'enlèvement des terres ne s'impose pas.

Le long du mur d'encadrement N., vers l'E., des sondages ont été faits sans résultat pour voir s'il existait des traces de fondations. Elles sont d'une grande symétrie de celle du côté S.

La révision des arborescences et parois des terres en briques de la face O. est terminée. Même travail en voie d'achèvement avec 2 terres de la face N., où les encadrements de portes, briques et la partie supérieure, ont été consolidés et armés, avec repères au lathos: leur état pouvant entraîner à bref délai de graves déplacements.

On a commencé à repérer les emplacements des terres en briques, pour la plupart complètement démolies, gisant devant l'encadrement extérieure de façon assez fortuite: des saignées ont été pratiquées dans la brique, de l'une à l'autre et perpendiculaires à l'encadrement au mur d'encadrement, afin de les retrouver avec exactitude que possible. Elles se trouvent à l'intérieur d'un fossé large et peu profond, et paraissent de l'époque de la pyramide, à en juger par quelques briques, colonnettes, ronds et lathos déjà retrouvés.

— Mois 23 Mars —

Bantay Samud — Gopura 2. N.: le lathos armé ayant été coulé la veille 12 Février en une seule journée, on a commencé à charger après expiration des délais de prise. Les 3 architraves sont en place, et les 3 premières ardoises du fronton S. posées (Porela S.).

Gopura 1. S.: refaçon de la voûte du corps central, où la pose de la liasse est en cours: comme toujours pour les autres

inférieures, la charade est long et s'élève en raison de l'absence de repères précis dans les blocs non sculptés et la nécessité de remplacer les blocs de latérite fournis. Les 2 frontons latéraux et le fronton S. est s. sont remontés, celui du N. ayant été recasté depuis longtemps.

Gopura 2.S.: Déménagement terminé jusqu'au sol extérieur de base (face S.). On a retrouvé encore quelques fragments du grand fronton, mais il marque l'absence de blocs, complètement pulvérisés lors de leur chute. Une grande valeur de composition et de facture, il semble qu'il se rapporte à l'époque du Rāyāyana ou Karmam, ayant orné le sommet du Kālāta, l'appartenance Rāya et Lakshmana blanchis par l'usage et les ravages par la profusion des plantes magiques garnissant le mont sacré.

On a commencé le déménagement du porche N. du gopura 2.N. et procède à la réfection du vestibule de l'angle S.E. de la cour intérieure du temple.

— Mercredi 24 Mars —

Rah Khan — La grande percée axiale S. est terminée, après enlèvement des débris couchant complètement le gopura 1.S.: on procède au nettoyage de cette enfilade de galeries.

— La percée axiale N. est commencée, par la galerie de jonction entre l'archaie centrale et gopura 1.N. Les piliers, récemment débarrassés, ont été alignés de niveau, et on procède à la réfection de la voûte démolie.

— Au gopura 3.O., l'arche N., qui a fait l'objet d'une anastyle totale, est en voie d'achèvement, et une bonne partie de la voûte est déjà rétablie.

— Jeudi 25 Mars —

Bayon — Toutes les tours de la face O. sont révisées.

Tour n° 31: la réfection de la base est terminée, après avoir

envisagé l'apport des repaires à la partie N. ~~et de la~~ et de consolidation
: Bons provisions pour cette Bque ont été enlevés.

Tour n° 19 — Travaux achevés, échafaudage enlevé, état intérieur
complète de la partie basse.

On ramasse la galène s'effondrant sur corvette entre les tours n°

30 et 31, ainsi que l'osage de charbonnement de la partie tour
n° 50.

Sur la face N., on a échafaudé la grande tour axiale n° 34 au
Trot de l'escalier; les blocs de Chaux N.E. de la partie haute et
vitrages sont déposés.

~~Palais Royal — Travaux suspendus pendant mon absence, depuis
à été déposés à celle de la Porte N. d'Angkor Thom.~~

~~Porte N. d'Angkor Thom — Mur en latérite terminée, à l'extrémité
des amures de charbonnement, entre porte et port; on effectue
la fondelle au N. de ce ^{dernier} pour extension du même travail.~~

— Vendredi 26 Mars —

~~Andon occidental — A la tour médiane de la face E., les parties
N. et E. de l'osage fondamental ont été ramassés, celui du S. est en
cours; à 200, il marque encore des pannes, et le balcon avec
la charnière s'effondrant du côté de la porte n'a pas été ramassé
jusqu'ici.~~

Continuation du déchargement de la tour E. de la face N., encore
obstruée par une construction très fine à enlever.

— Ramené au dépôt:

CA 3976
— n° 3.976 — la petite stèle de Vajrasana ma Ananta signalée le
20 Mars. 2 morceaux, h. sans base 0,40.

CA 3977
— n° 3.977 — un motif de garde 2 faces formant des de la
closerie (S.). H. sans base: 0,22.

— Samedi 29 Mars —

~~Bakay — Continuation de la sudation des charbonnements de tour en
cours: tour E. de la face N. — et du déchargement du quart
N.E. de l'escalier.~~

Vinté - Colonne Tahara, de l'Est de l'Angkor
de l'ancien plan, au S. de l'Angkor. L'ancien guide.

Dans l'excavation est découverte au Centre-fond (3^e mètre), et une
25 Lit. y ait en 20 Vours, plus 4 Vours ou ouvrages entourés du
petit Centre-fond aux angles, ces 4 Vours plus que des Vours
de faible importance que la fausse voûte. A l'angle N.E. cependant
ce Vours est plus important, et il en sort des Lignes de forme.
porte au gîte sur les faces N. et O. — A l'angle N.O., on voit des
debris de pedestal et un fragment de Ange.

— Sur la face O., 4 Vases alignés, plus 2 en retour de part et d'autre de l'axe, avec léger décalage: total 6. — Au S. de l'axe, la Tour ^{orientale} ~~no 1~~ no 1 est S. tend du nord. Sur la face E., la Lintear (diversité avec un Vase de Kala, grande vaseuse par motifs divergents) est encore en place sur ces colonnettes octogonales du type Prole Kō; à l'extrémité S. sont deux ornementes. Sur la face N., forme-porte grise, colonnettes rondes, un Vase au style Prakhon avec Vase Kō de la face beaucoup plus vaine qu'à la pyramide. Face O. S., même Lintear (3 Vase) qu'à l'Est. Face S., ^(forme) porte et colonnettes rondes. — Tour occidentale no 2 légèrement décalée vers la S. Montée de l'axe et brisée, fragment de l'axe. porte en grise sur la face S. et corps de statue masculine brisée. — Tour S. de l'alignement oriental (no 3): Vase peu important, grand portail carré malin (d'axes opposés et l'axe médian) de 1 m 20 de côté.

— Face S. — Le Vase oblongue. La plus S.O. (n. 4) est un Vase
de portait avec pans de murs S. et O. restant debout, avec
fraises-pistes brues. Comme partout, les brues ont du
petit format (2.5 x 1.3 x 4). — Celle S.O. de l'axe N.S.
du Vase est encore à peu près debout, avec la majeure partie
de ses steges en restant (n. 5). Devant au N., cadre de porte
gros, colonnettes rondes, linteau très haut bordé au sol, etc.
ressortant: devant S. sur 1.5 m de Kila, branche Vase

- par motifs divergents; sous la branche, grande, volutes. Vase sur par
des vases chevrons par des biquinaires (style de la pyramide). Face
Torante. Face O., fausse porte grise très corrodée, linteau à ~~deux~~
branche linteau par des lions portant un personnage assis. Face S.
colonnettes rondes et linteau très brisé, fausse porte grise. Face E.,
fausse porte grise linteau à grande, branche linteau par vases
sans fosse Torante. Cella corrodée de 2,85 de côté avec niche
ogivale sur 3 faces, grand pedestal brisé. — Tour S.E. de
l'axe N.S. (n° 6) et la plus S.E. (n° 7): Ventes informes.
— Face E. — Tour extérieure S. Ventes important mais informes,
colonnettes rondes sur la face E. (n° 8). — Tour au S. de l'axe E.O.
du temple (n° 9): pans de murs N. et O. encore debout, avec fausses
portes brisées. — Tour au N. de l'axe (n° 10) et tour extérieure
N. (n° 11): Ventes importants mais informes.
— Face N. — A l'extrême E., alignement N.S. de 3 tours avant
S.E., celle du centre restait debout, avec celle corrodée de
2,85 de côté. Fausses portes brisées. Colonnettes octogonales,
~~linteau~~ linteau linteau sur grande, branche linteau
par des vases (intéressant, photo n° 3093); le fronton est à 3
personnages assis dans des niches, 2 extrêmes en basques, celui du
centre en grise encastrée. (nos 12-13-14). — Tour S.E. de
l'axe N.S. du temple, tour S.O. S. et tour extérieure O.
(nos 15, 16, 17): Ventes importants mais informes.
— Face O., n° 18 N. — Tour extérieure N. (n° 18) avant S.E.,
colonnettes rondes, beau linteau d'Inde au relief, dans
de faillages, haute frise avec lions alternant avec des
pendeloques décoratives. — Tour orientale au N. de l'axe E.O.
du temple (n° 19) et tour occidentale S. (n° 20): Ventes
informes, avec grand pedestal de grise modelé à la tour 20.
- Mars 30 Mars —

~~Bayon~~ — Tour ouïde N. n° 34: angle N.E. et n° 35 des vases N. et
E. renard, au temple d'angle N.O. Remarqué quelques longues pierres

— Mercredi 31 Mars —

~~Boutay Sued~~ — Rien à signaler. Nos murs de terre du Rostum
que l'on avait dressés en place la semaine précédente, notre
gardiens, entraînant au ordre gardiens supérieurs
les petits agglomérations, frictions.

— Jeudi 1^{er} Avril — 1943 —

~~Rostum Sued~~ — rapport annuel —

— Vendredi 2 Avril —

~~Bayan~~ — Tan n^o 34 : motif M. de la partie haute à usage mortel.

~~Rostum Sued~~ — rapport annuel —

— Samedi 3 Avril —

~~Boutay Sued~~ — Gp. 2. M. : 6 ans du front S. poudres, note la
poudre.

Gp. 1. S. : poudres de 3^e année voute et de la 4^e année compacité
du front.

Gp. 2. S. : réinstallation au sol du front sur poudres S., dans une
partie et encore en place.

~~Rostum Sued~~ — rapport annuel —

— Lundi 5 Avril —

~~Melon occidental~~ — Tan motif de la face E. : l'ensemble de
l'ordre O. est en place, avec un bûche et un collier; je fais
représenter celles-ci, poudres hors d'aplomb. — Le front M., note
en partie de l'Etat d'ensemble, est à l'usage d'ensemble
un motif décoratif à l'usage; celui de l'E. est à l'usage d'un
éléphant (vis motif) et fûts décoratifs; les 2 autres sont
en cours de repose. — Remarque que tous les fûts - parties
relatives à la base des fronts les autres d'ensemble sont vains
vers la hauteur non vers la base comme par la suite.

La dégradation de la face E. de la face M. est à peu près
terminée : on a trouvé comme éléments sculptés qu'un certain
personnage central avait une houppe (vis effacé) pour les

* comme au
Bayan.

feuillages, enroulé et branché très haut placés — plus un garnier
de crête de mur.

X Réaction du rapport mensuel —
— Mardi 6 Avril —

X Batkois — Trogas Oul-Soumat des Ventes du quartier N.E., Trogas
la Van N. de la face E. — Importantes réparations de bridage
à la Van E. de la face N. — On compte diverses brèches du
mur de clôture à l'extrémité de la 1^{re} enclosure.

L'ouvrage d'angle S.E. de la 3^e enclosure est défoncé :
on y voit 3 petits trous sans débord de bridage, à l'extrémité d'un
certain fossé : ce trou ne semble pas avoir été fait avec
un ouvrage d'angle N.E. et N.O. Il faut attendre le Troisième
pour le prononcer.

X Réaction du rapport trimestriel —
— Mercredi 7 Avril —

X Envoi de sculptures au Musée de Tokyo — 4 caissons en bois

C'est tout.
Pas une reliure
des n^{os} des
pièces envoyées

francs ont été envoyés charger les 23 caissons (poids approx.
mat 88 tonnes), prêtés depuis deux mois et exposés aux intem-
péries. Le chargement s'est bien passé, malgré le poids des
et le volume de certains caissons, difficiles à manœuvrer.

X Conservation - annexe — Diverses réparations de couverture
et plancher.

X Batkois — Ravard hier un beau vase enroulé de Ogope
du monument Khoud dans la fosse de l'enclosure. Probable.
surtout à la base, le rappelle de l'extrémité la base du
groupe d'Ungargajepollawara. Surtout et surtout une
beau trop en forme presque semblable. H. 0,65, N. de l'angle

CA 3979

3.929. — Le trop est exactement la même qu'à la station
n^o 3.105 du Pront Olok (Rokos), photo n^o 3.464 H.R.

— Jeudi 8 Avril —

X Bantay Samé — Gp. 2. N. : fraction du groupe S. Ventes : l'extrémité

pointe, brisée, Terra d'ha refaita en bâteaux pour un port d'arriver une
religieuse bonté.

— Gop. 1.5.: pour de la 3^e. œuvre de voûte très avancée.

— Gop. 2.5.: on commence la construction du bâtiment du porche
N. pour servir en place de niveau Top & base de piliers. — Le
fronton du porche S. est complété mais très irrégulier par endroits.

— Dégrèvement du porche N. du gop. 2. N. en cours: le pilier
E. est brisé en 3 morceaux, ce qui se fera par la suite.
— Vaga.

— Prah Thom — Continuation de la reprise de la banche N. du
gop. 3.0. — de la réparation de la voûte de la galerie N. du
sanctuaire central, et du nettoyage de la paroi S. — Au N. on
commence à attaquer par le N. le dégrèvement central du petit
ensemble "T", et s'est fait avant le dégrèvement Marchal.

— Chaussée de la Talle N. d'Angkor Thom — ^{Conti mouton} Continuation de la
faiblesse et de la construction du mur de soutènement au N. du
pont mouton.

^{midian} — Vendredi 9 Avril —

— Bayon — Tour n° 34: faces N. et E. ramantées, ainsi que la
moitié de la face O.; angles S.E. et S.O. déjoints. — Tour
n° 20: rafraîchissement en vue d'achèvement. — Travaux d'entretien
au mur de soutènement de la plateforme Tour d'angle S.O. du
monument et la cour. Bayon qui s'achève.

— Samedi 10 Avril —

— Bakon — 3^e. encadrement: on a commencé le dégrèvement de la tour
n° 1 (face O., la plus proche de la 2^e. encadrement au S. de l'axe E.O.)
par sa face E. Elle reposait sur un socle enrobement de
grès avec paroi de Talle d'ordre et l'axe d'achèvement. Le socle
de porche était irrégulier, la base paroi d'axe: sa partie
haute est brisée. Le pied est S. comportant une inscription pré-
sente Vassyl Logue, mais tout de même une trace d'axe de
l'axe, peut-être l'axe, la pierre s'est déformée. Elle

est certainement moine. — Les colonnettes sont orthogonales du style
Palaio.

— Sur la partie ouest O., 5 une vingtaine de mètres au N.E. du
fosse extérieur de 3: encastré, fait d'égaler en largeur S. du
chemin 2 groupes de 3 statues (longues 1 homme et 2 femmes)
ont été dégorgés et habillés dans un même bloc: ils ont
une vingtaine de mètres O. de l'autre. Cela fait donc 5
groupes de 3 statues dans ce monument! H. 2,40 sans base
(celles-ci sont importantes). Au pied du groupe le plus long
trouve une belle tête d'homme de l'époque du monument,
volontairement mutilée, et un fragment de son chignon
cylindrique: elle est tout à fait du même genre que celle
dégorgée d'ailleurs en divers endroits. H. sans chignon: 0,22 — H. de
base 13.980.

CA 3980

Au-delà de l'enceinte extérieure, dans la part S.E., on trouve
un niché à une tête du style du Boyan comparable à celle
des statues de l'autre placées dans la grotte I.E. Le nez,
mutilé a été refait en bois. Sans intérêt spécial, l'autre en
place.

— Dimanche 11 Avril —

— Page des cartes —

— Du Lundi 12 au Samedi 17 Avril —

— Cartes faites (nouvelles au carlostgen) —

— Lundi 19 Avril —

— Réouverture des chantiers —

— Entretien et surveillance des monuments — Mise en service de
la nouvelle organisation destinée à assurer la surveillance
plus efficace des monuments, et même le dimanche par
roulement. A cet effet le nombre des cartes d'entretien
a été porté de 22 530.

— Base — M. Gautier, nouveau Président supérieur au

Carlsbad (sans visite des ruines).

Proh Khom — A la période N., on dégage les stoules entre gopura N. et sanctuaire central du petit ensemble "T". On enlève la base N. du sanctuaire central à 50 m. après coup par une fausse porte à T. — Période S.: la nettoyage attend le vestibule S. du gopura S. de "R".

Bayon — Tour n° 34: Reste à faire la face S., en cours de dépose. — On est en place sur la terrasse supérieure quelques fragments de vases. Balustrade sur T. et, tout les motifs, Vénusien au nord de D. et de S., T. et S., motifs.

— Mardi 20 Avril —

Madon occidentale — Tour centre de la face E.: Stage en retrait à 3/4 remoulé. A l'étage principal, la façade S. a son arc d'encadrement très gauchement tracé; la façade O. est à T. et S. purement ornementale, d'adieu. — A l'étage en retrait, la façade E. est sculptée d'un petit lion nimbé aux vases; les motifs d'arc de la fausse porte sont vases tourmentés de bas en haut.

Le dégrèvement de la tour E. de la face N. n'a rien trouvé d'important que les 2 colonnes, brisées et sans gorges: la 1. a sa brèche très haut placée, feuillage en croix et 1/2 de Kila au centre.

On a commencé le dégrèvement de la tour méridionale de la face N. très lointain.

Visite — M. Yujiro Fukui, professeur à la Faculté de Droit de l'Université impériale de Tokyo. — Accompagné de Tan Prohm, Siak Sang, Angor Vat — D. M. O. Fukino, Directeur du Mainiti Shin-bun à Saigon.

— Lundi 26 Avril —

Bureau fermé (fête de Pâques) —

Conservation amère — Réparations à la Vostura.

Mardi 28 Avril

Boutang Saoud — Gop. 2 N. : on ramote le mur S. du corps central (porte haute) destinée à supporter la grande fronton de couronnement. — Dégageant de la porte au R.E. du porche N. jusqu'à l'entrée : aucun élément de fronton.

— Gop. 1. S. : refaiture de la voûte fermée, on ramote les parties du fronton O, S. et E.

— Gop. 2. S. : la reconstruction l'élément du porche N. a été redressé, avec remplacement de nombreux bois pourris. La base du pilier O. est mise en place et réglée de niveau, celle du pilier E. est en cours de reprise.

Jeu 29 Avril

Prin Khan — Gop. 3. O. : aide N. de la suite du corps central, voûte du bas, côté refaiture et intérieur dégagé ; le bâtiment sur corps central a été reposé sur ses colonnettes.

Prieure S. — Le nettoyage atteint le gop. 3. S., intérieur S. — Travaux dans les débords du vestibule N. de ce gopura :

CA 3981 — n. de dépôt : 3.981 — petite Vase de Goodharta, h. 0,15, 5 diamètres et chaque cylindrique, assez fine : les chevrons traités par lignes verticales et 12 lignes superposées la clouant dans la stèle du Bayon. Figueur de Vase, yeux ouverts.

CA 3982 — n. de dépôt : 3.982 — petite Vase S., h. 0,135, sans diamètre chevrons S., figueur de Vase, yeux clos. Assez fine, style Bayon.

CA 3983 — n. de dépôt : 3.983 — masque de Goodharta, h. 0,115, chaque manquant, style Bayon.

CA 3984 — n. de dépôt : 3.984 — petite Vase de bas-relief (Buddha?), h. 0,07.

Prieure N. — Voûte de la galerie N. du sanctuaire central en voie d'achèvement. — Espace entre gop. N. et sanctuaire central de "T" dégagé ; le bâtiment de la porte N. (Basse-porte) de ce sanctuaire a pour motif central un Vase à 4 bras tenant dans ses anneaux, par les chevrons, motif bien connu (existant dans

— n. 621 D.B. — Lame de coupe-corpe (?)
 long : 0,42, large : 0,025.

CA 621

méduse) au téta de Kala; grande coupe au quart. — Le
fratou S. du gp. N. représente au-dessus d'un registre d'opérations
un personnage assis qui paraît être Siva entre 2 autres Tat d'un
tableau ^{au gaché} ~~au gaché~~, le tout entouré de figures volantes. — On
commence à lever le boulot entre sanctuaire et kal de "T"
et gp. S.

Chambre de la Porte N. d'Angkor Thom — Partie de mur au N. du
part reconstruite à moitié.

Bayon — Tour n° 34 : reste à faire la moitié O. de la face S.,
entièrement détruite. — Tour n° 20 : reliefs de Vishnu, au
démonté d'angle S. E. A remarquer que cette tour est construite
en parpaings, sans autres interstices, ce qui rend le travail
de reconstruction plus difficile. — Sur la terrasse supérieure,
on a remonté sur des bûches 2 nâgas de Umayyur O. ainsi que
la plupart des éléments du nâga-balakrode du quart
S. O.

— Vendredi 30 Avril —

Batou — Entièrement des vases du quart N. E. de la 1^{re} marche
en voie d'achèvement. — On continue les travaux et
importants racords du Gidpataga de la face E. de la
face N., tout 2 importants figures verticales sur la face
O., et on commence la même travail à la face O. de la
Balak.

— 3^e entrée, face n° 1 : faces E. et N. d'Angkor, montrant
le rebassement du grès. Les colonnettes N. ont rendus.

— Samedi 1^{er} Mai — 1943 —

Bureau fermé (Fête du Travail) —

Vol de pierres — Nous avons signalé au Résident que 5 Japonais
en automobile avaient le matin, au Bayon, proposé 5,000
quatre pour qu'ils les laissent emporter le maximum de pierres,
à fragments détachés avec des outils, une boîte de Boudha en

naga, d'un morceau de balustrade de bronze). Devant le refus du gardien, les se sont vus jetés des pierres et lui en a jeté lui 5⁰⁰. Aussitôt dénoncé, les a-t-on, sur l'intervention d'un camarade de Polte, restitués les pierres, et nous avons comme les 5⁰⁰ pour les remettre comme preuve au gardien par son bandeau. — Le Président ne pas voulu parler plus loin l'affaire en raison de la rationalité des doléances (M^{rs}. Nakazima, Directeur de la maison Naito à Kani — M^{rs}. Hiramaki, professeur — M^{rs}. Sakai. Kenichi, fonctionnaire à Saitama — M^{rs}. Iwata, commerçant à Saitama — M^{rs}. S. Ogawa — auto n^o. P.P. 5274).

— Lundi 3 mai —

~~Mabou occidentale~~ — Tour centrale de la face E. : voyage humide, mais le travail présentait quelques irrégularités, je fais déposer le motif de couronnement à terre rang de poteaux de lattes (8) remués d'une partie Nord-Ouest à l'autre, incomplète. — On commence la pose du mur de clôture en rattachant à la face vers le N. : l'ordre de base était faite de 2 pierres accolées qui se sont partant de suite, dans la chute générale, les autres assises étant faites de parpaings.

On dégage la face médiane de la face N., presque complétée : sont démolies : jusqu'ici, les B. Kama Wat pas été relevés.

— Mardi 4 mai —

~~Bayan~~ — Tour n^o 34 : face S. de la porte hachée en voie d'achèvement. — Tour n^o 20 : quart S.E. remués.

— Chaussée de la Porte N. d'Angkor-Thom — Rive d'alignement.

~~Prah Khan~~ — Gof. S.O. : mur de l'attique de l'axe N. S.E. toute la coupe centrale en voie d'achèvement. — Partie S. : nettoyage S. — Partie N. : travaux de parachèvement de la

Bayon — Ton n. 34 : partie haute 5 vitages Vermine ; on trouve l'achèvement pour le reporter à la base. — Ton n. 40 : on remonte le grand H.E., partie par Tépou, partie 5 corps de l'édifice.

— Vendredi 2 mai —

Proh Khan — Gop. 3.0., abe H. 3 la suite du corps cathol : on commence la voûte. — Percée H. 1 on commence 5 débayer la structure cathol de "T", presque entièrement démolie, avec seulement quelques murs crénelés ; ce travail est de deux grandes poutrelles. L'espace qui la sépare du Gop. 5. est dégagé, on y a trouvé une petite V. 3 la suite de la structure passant d'un bout. relief (H: 0, 105) : n. de l'édifice : 3.985.

CA 3985

Chambre de la Porte H. 8 Angkor Thom — Ron 5 édifice.

— Samedi 3 mai —

Mélan occidental — Ton centre de la face E. : couronnement presque Vermine. — Ton centre de la face H. : dégagement en voute d'achèvement ; on a relevé un linteau, légèrement mutilé, présentant toujours les mêmes détails de sculpture dans la décor. Au centre, Kirtimukha entouré d'un serpent, qui se profile, branche très haut placée et ornée, finissant en croc, sur de V. 3 la suite de Kila, remplacée par un petit motif ornemental. Un fragment de pila d'angle montre dans les panneaux des personnages isolés au lieu d'androux.

— Dimanche 4 mai —

Page des carles —

— Lundi 10 mai —

Bantay Samud — Gop. 2. H. : on pose la pendente arête du grand fronton arête du porche S. — Contour du du dégagement du porche H.

Gop. 1. 5. : Voute de parachevement (branche des V. 3 la suite de l'édifice).

Gop. 2.5.: on reconstruit le mur N. Du côté ouest, on trouve
de blocs de latérite manquants on pourrais soit se renseigner
dans la partie E.

X Viste - Baron Fain, de l'ambassade de France à Tokyo,
et Baron Fain: accompagné à Angkor Vat.
— mardi 11 mai —

X Accompagné m. et m. Fain au Bayon, Angkor Thom,
Prah Khan et Nak Pao le matin — après-midi, Bayon
occidentale.

X Porte de Bartay Sud - Les travaux de la nouvelle porte sont
commencés. Large de 5 mètres, l'un des murs est déjà en place
l'ouvrage sera plus court. L'ouvrage à Klonthier et
partira de Prah Khan au même point, franchissant Sud. Nord
et passant par la Prah Khan, sans aucun ouvrage fort.
6 Klonthier enroulé sont déjà prêts.
— mercredi 12 mai —

X Accompagné m. et m. Fain à Bartay Sud, Bartay
Sud, Prah Rup (le matin) — Ta Prohm, Prah Khan Après-midi.

X Viste - m. Akimasa Watanabe, de la Mission japonaise
à Hanoi: fourni guide.

— jeudi 13 mai —

X Bakon - Accompagné m. et m. Fain repartit au Sud.

— Continuation du Bridgeton des 2 vers de la face N.

— 3. anecdote: Van n. 1 - Digression sur le foin, note
l'ouvrage, et l'ouvrage est rempli d'objets. — Van n. 2:
on verra que les murs de la porte en un tabouret de grès
et de la maçonnerie que quelques éléments à l'angle N.E.
Trouvé à l'ambassade:

CA 3986

— n. 3.986 - Corps de statuette masculine à 4 bras (manquant
cylindrique du côté gauche) sur 18 cm de haut. Sarcophage court et
plissé, ceinture à fleurs, chute en table avec sur la devant, dans
les pieds enroulés. Face honorable, paraît du style du

Bayon. H: 0^m, 42.

CA 3987

— n: 3.987 — Petite tête d'homme et moustache contre une
aplatie. H: 0^m, 105.

— Tour n: 3 : on trouve au dégageant une masse de laque
carrée de 6^m x 6^m, mais qu'on pense. S'il s'agit encore s'il
s'agit des vestiges d'une tour ou d'une aile plateforme
portant le gant protecteur.

— Remarqué au point 2 fragments de stèle provenant de la
réplique du groupe d'Anāgāyapattipāra de la tour E. de
la face N. :

CA 3988

— n: 3.988 — Fragment de cône masculine (h: 0^m, 38), avec
un bras droit et un bras de femme en applique.

CA 3989

— n: 3.989 — Fragment de buste féminin (h: 0^m, 45).

— Vendredi 14 Mars —

X — Prole Khan — Gop. 3.0. : on commence la visite de l'abri au N.

de la Grande N. du corps central, et dans celui-ci on se sent
partir dans la visite encore partiellement en place, qu'on
menace de s'effondrer et d'être elle remaniée.

Vestibule N. du sanctuaire central : on dégage les 2 vestiges
à la suite de la galerie ; remarqué 2 inscriptions d'une ligne
indécrites au pied d'E. de la base S. du vestibule antérieur
et de la base entre les 2 vestibules du Gop. 1. N.

On dégage l'autre part le sanctuaire central de "T", com-
plètement envahi par les débris ; son vestibule oriental,
à 2 faces faibles, est dégage : en façade, avec un beau
fronton, et couronné et d'une stèle corbelée d'urgence.

X — Chambre de la Porte N. d'Angkor Thom — Cabanon du
mur.

— Samedi 15 Mars —

X — Bayon — Tour n: 20 refaite (parties hautes), d'inspiration
de l'angle S.O., en cours de démolition. — Tour n: 34 :

on trouve la porte axial N. et la porte latérale S. au-dessus
de la porte axiale.

— Lundi 17 Mars —

Maison occidentale — Tour occidentale de la face E.: encore élevée
de laide refaite la 2^e étage de l'édifice de construction en
soubassement en pierre la ligne E.O., vers l'intérieur de la
vase O.O. — Une ancre de mur a été reconstruite vers la
N.; la hauteur totale est de 2,70 sur 2 mètres de haut et
suffisamment, l'épaisseur est de 0,43, avec une section de
dilatation de la base et dans le chapeau, de la coupe cylindrique
en direction de la porte de gauche. Le toit effleure au-
dessus du fronton de l'étage principal.

Tour orientale de la face N. (étage principal), rien trouvé
d'intéressant.

Tour S. de la face E.: a été faite par effraction d'après
la coupe.

— Mardi 18 Mars —

Bureau fermé (Visakhabya) —

Banque Samud — Gop. 1. N.: construction de la porte
du grand fronton S. du corps central, et du étage principal
devant porte N. (côté O. du porche).

Gop. 1. S.: charnière de parachevement très avancée.

Gop. 2. S.: construction du mur de face N. (côté S. E.) du
corps central et de l'étage de gauche de la porte. côté
attendant, on a commencé à couper les arbres qui
obstruaient les passages de leurs racines.

— Un carle, très bien d'un échafaudage en gopura
1. S., a été transporté à l'hôpital et ne semble
pas avoir de blessures graves.

Bakoi — L'inspection de la voie n. 1 de 3^e section ne
trouve dans la partie connue que des lieux d'habitation,
comme Pich Kō et Lohi.

— Mercredi 19 mai —

Prak Khan — Perce N. 1 au refait la voûte du vestibule, S. du gof. au 1. N. — Eclairci les 2 ouvertures d'une légèr, modeste.

— n. 57 — Porte du vestibule antérieur S., poutre E. (au mur du décor). Plaisir très bon.

— n. 58 — Porte avec 2 vestibules S., poutre E. (même par rapport au décor).

On continue à voir l'ouverture du aménagement autour de "T", où se trouvent de très gros blocs.

— Perce S. : quelques considérations urgentes au ~~vestibule~~ vestibule N. du gof. 3. S.

Bayon — Tour n. 20 : partie haute à vitrages humides, on va reprendre la partie basse.

Tour n. 34 : la paroi O. du porche est renversée, et on termine la paroi E.

— On fait quelques regards au mur de soutènement de la terrasse supérieure, angle N.O. de la plateforme.

— Jeudi 20 mai —

Bakoi — Travail de parachèvement : travaux en briques de la face N. (regards de bricolage) — part S.O. de la 1^{re} encadrement (murs, venant de l'ouest et venant de l'est, d'une même façon, provenant des fondations).

— Regardant des tours de la 3^e encadrement :

1^{re}) Tour n. 1 — on voit l'ouverture de ses fondations, et on se marque des briques de travaux d'entretien.

2^{de}) n. 2 — Celle complètement dégragée ; fondations en briques, rien trouver d'autre que des débris de grand pavé et matériaux. Murs restés debout au niveau 2,00 de h. par rapport au sol intérieur. Les cadres de base (au N.), qui devaient être en grès, ont disparu.

3.) n° 3 - Cet ouvrage a été détruit par une Vau, mais un blocage de briques formant un mur par lequel le grand perron et la statue: 4 carreaux circulaires creusés aux angles, de 0,65 de diamètre, servant d'appui au mur de logement avec le perron en bois d'un côté.

4.) n° 4 - Il ne reste debout que les pans de murs en briques S. + O., avec fausses portes S., le reste a été détruit. Les portes, 5 carreaux de grès (verriges), aident au N.

5.) n° 5 - Réagagement commencé sur la face N. (côté porte).
— Vendredi 21 mai —

Bayon - Tour n° 20: on détruit la porche S.

Tour n° 24: remaniement de la partie E.

Angle N.O. de la plateforme supérieure: reprise du mur de fortification et du dallage.

Chaudière de la Porte N. S. Angkor Thom - On approche de l'entrée sud N. du mur de fortification.

— Samedi 22 mai —

Bantay Samré - Gop. 2. N.: grand fronton remanié, entouré des escaliers en calcaire, dans la hauteur des végétaux détruits. — Porche N. dégagé sur ses 2 faces latérales.

Gop. 1. S.: travaux de fortification (barrage des trous) par les vermicelles. — On remanie le subassement du porche S.

Gop. 2. S.: on reprend le subassement de l'angle N.E. de la galerie de bas-côté pour repartir de la base et de son 4^e fronton, complètement détruits. Un grand arbre a été abattu 5 pieds N.

— Lundi 24 mai —

Melon occidental - Tours médianes de la face E.: enfouies vermicelles, avec motifs de commencement correct. On reconstruit l'encadrement du mur côté S. — Tour S. de la face E. approfondie, recherche des blocs enfouis dans les parages.

— mardi 25 mai —

Prak Khan - Prieuré N. : sanctuaire central de "T" Tibarwan
de nos Loulés. Le plan cruciforme, il avait la partie
centrale de plan carré de 2,80 de côté, ses branches E. et O.
de 1,20 x 2,00 largeur, N. et S. 0,80 x 2,00 largeur. Murs et
piedroits des bords non ouverts, ceux de la bords E. simplement
élevés. Couche ornée d'outils.

Bien que le sol ne soit pas encore nettoyé on a trouvé déjà :

- un gonguon orné de 0,75 de h.,
- un piedestal (buis) à grande gorge entre le haut et le bas, rappelant certains pieds de statue d'art primitif.
- un linga de 0,90 h. et 0,18 de diamètre,
- un autre linga (buis) plus petit, de 0,50 h. et 0,15 de diamètre.

On Tibarwan la verticale S. ; la verticale N., dans le
dallage et paré d'une croix, avait été transformé en
sanctuaire en murant sa porte N.

Le sanctuaire central était entouré d'un circuit.

— Mercredi 26 mai —

Bayon - Tour n. 20 : porte O. remaniée, on détruit la porte
S.

Tour n. 24 : aile E. remaniée, en conservant la cage en
bois ornée contenant la cage et qui n'était pas garnie pour
la vue.

Angle de la plateforme supérieure (N.O.) remaniée : on va
s'efforcer de retrouver la balustrade à vagues en bois.

Chute d'eau - Une grosse branche de gas a été mise en
piedroit de laide et quelques pierres dans sa chute à l'axe
N. du gopura E. extérieur du Bayon, sur le grand plan.

— Jeudi 27 mai —

Batou - Remarqué aux tours en briques que le substructure

moulure active en briques en recouvrant une première ogive
moulure, l'opération du recouvrement étant de 0,15 : cette
partie du recouvrement s'est déroulée en moulure moulure
déchaussant la base des voûtes. N'y a-t-il pas là une
raison réelle plutôt qu'un changement de plan?

— Tour de la 3^e arcade —

n^o 1 — Le dégageant intérieur se poursuit, dégageant la cellule
de 3,20 de côté ; on opère un potichon en gât.

n^o 2 — En creusant à la base, il semble qu'on se trouve en
présence d'un table solévement en gât, comme au n^o 1,
mais très démodé. Le solévement supérieur est visible à
l'angle S.O., et à très faible distance d'O. apparaissent
des vestiges d'un autre ouvrage en briques.

n^o 3 — Le potichon en gât, à l'angle opposé et basculé
moulure, a été remis en place (encadrement ou rebord) ;
il fait 1,25 de côté à la base par 0,90 de h^o. Sur le
dessus, 8 alvéoles creusées pour dépôt de terre. Dégageant ter-
miné.

n^o 4 — Après avoir creusé le moulure d'angle, on dégage
le solévement en briques sur la face dorsale N. et E.

n^o 5 — On creuse tout la face N. par dégageant le gât
solévement en briques d'angle, complétant jusqu'à
par les terres de remblai.

— Construction de l'encadrement des voûtes à l'angle
S.O. de la 1^{re} arcade.

— Vendredi 28 Mai —

Boutique Saut — Gop. 2.5. : on remarque la base latérale
E. sur la face N. (encadrement et potichon contigu).

Dans la cour intérieure, on creuse en place sur des ce qui
reste du viga. Calatrava.

Pour le reste, construction des mêmes travaux.

- Samedi 29 Mars -

Prak Khaw - Gop. 1. H. : continuation des vôtles sur vestibules S. Sanctuaire central de "T" : les 4 vestibules sont dégagés ; ils avaient pour dimensions 1^{er}, 25 x 1,50 largeur au S. et au N., 1,75 x 1,50 largeur S O E. et S O O. Les vestibules N. et S. avaient été transformés en sanctuaires, leurs portes antérieures ayant été bouchées par de fausses portes ouïes ; dans chacun d'eux existait une chambre à trésor formant une salle de gît, de 1,00 x 1,00 x 0,80 prof. : sous l'allage de 0,720 ; on n'y a rien trouvé qu'une petite pièce de métal cubique de 16 Khors au N.

Le bas-relief de la porte S. du corps central était sur branches, avec motifs centraux (au Vê de Kala) d'un personnage assis entre un autre et un édifice, les trois sur colonnes (Rama et Lakshmana rencontrant Hanuman ?) - Le bas-relief de la porte O. représentait sans doute l'enlèvement de Sita et l'épisode de la gazelle enchanteresse, que l'on voit entre deux archers. Les sculptures sont assez brutes.

On dégagé la salle de jonction, toutes les murs de gît sont restés bruts, calcaireux et subtilement, avec vôtles au calcaire décoloré, entre sanctuaires centraux et gopura O. de "T".

- Sotampé et envoyé à Hanoi l'inscription n° 34 2995 connue de 3 lignes, gravée en creux par rapport au décor (probablement N. de la porte E. du 1^{er} vestibule de "D.") - plus une marque de chant sur une ligne sur une pièce de vôtles de passage recordaire N., figure S., du gop. 3. 0.

- Dimanche 30 Mars -

- Page des caillots -

- Lundi 31 Mars -

- Maison occidentale - Tout autour de la face E. s'élève un mur, enlaid,

Kasama Kinniré.

Tour 3. De la face E. : on trouve les vestiges, encore debout en
vue de Danastylone.

— Mardi 1^{er} Juin — 1943 —

— Bakoi — Tour n^o 1 : Dégagement presque terminé ; trouvé un
pedestal en grès, usé (Touilles opposées et grandeur médiane),
à section carrée usée, dimensions 1,20 x 1,20 x 0,85 h. — et
un linga de 0,90 h. x 0,30 diamètre.

Tour n^o 2 : Il semble bien que l'ouvrage soit immédiatement
S.E.O. de la Tour n^o 2 soit une tour jumelle, à carbolement
de l'origine commun mais descendant vers les bas qu'à la première.
Tour n^o 4 : on voit l'édifice. Les colonnettes étaient cylindriques
et les 2 pedestals de la base (au N.) sont restés debout, sans
trace d'inscriptions.

Tour n^o 5 : le carbolement inférieur, en briques, est dégagé sur
la face N. et l'angle N.O. Colonnettes cylindriques. Trouvé des
éléments de pierres d'angle de corniche, tous forme de minces
dalles de grès. — Un fragment de section carrée du pedestal,
à carbolement orthogonale, montre que la construction
devait atteindre un linga.

— Mardi 2^e Juin —

— Proh Khan — Période N. — Sanctuaire central de "T" — Le vestibule
O. comportait, lui aussi, une forme particulière, mais sans dallage.
Trouvé dans la cour centrale une petite stèle (h. : 0,48) de 16 cm
debout à 4 bras, de facture assez fruste. N^o de dépôt : 3.990. —
Le dégagement de la salle de jonction O. est très avancé. —
Au gopura O., la fratrie orientale est bien conservée, montrant
un personnage tenant à 8 bras armés de glaives, en tenant
un autre par les cheveux, au-dessus de 2 alignements superposés
de personnages, dont l'un tenant lui-même le pedestal. —
La fratrie occidentale est intacte et de qualité : personnages

assis à l'Ordre dans un palais, venant un arc, entre un autre
et une femme, porté par 5 gaudas en attente flancés de
port et d'arche de 2 arcs en façade. — Sur le podium
N. de la porte E., sans décor, dans le plan n° 12 de 5 lignes,
déjà connue.

— Répond 4 marques de chantier sur des pannes de voûte
dans la voûture intérieure S. du gopura 1. N. : n° 1 — mur E.
face O. côté S. — n° 2 : S. côté N. — n° 3 : mur N. face S. —
n° 4 : mur O. face E.

X Bayon — Tour n° 34 : on remonte la porche N. axiale, et à la
galerie de jonction avec la tour n° 35, on a pu supprimer
3 poteaux de l'ordonnée très dégradée. Dans l'axe
de chaque travée, grâce à la pose de crochets dans les
architraves.

Tour n° 20 : porches O. et S. remontées, on remonte la porte
E.

Sur la terrasse supérieure, on repose la vigne-boulade
O. de l'escalier N., avec son motif terminal, 5 allées
brides.

X — Chambre de la Porte N. d'Angkor Thom — On attend l'écrit.
— m. N. du mur de soutènement.

— Jours 3 Juin —

X — Bureau fermé — (Kacavon).

— Rédaction du rapport mensuel —

— Vendredi 4 Juin —

X — Rédaction du rapport mensuel —

— Samedi 5 Juin —

X — Prob Khan — Gop. 3. O. et ~~gop. 3. O.~~ voûture S. du gop. 1. N. 1 con-
struction des voûtes.

Sankhade central de "T" : rien trouvé d'autre comme seul type.
Hogues de la salle de jonction avec gop. O. en voie d'achèvement.

— Lundi 7 Juin —

Bantay Samed — Gop. 2. N.: on pose la pointe du grand fronton au-dessus Sud et dégagé devant porche N.

Gop. 1. S.: subornement S. mottés O. refait, mottés E. en cours.

Gop. 2. S.: porte latérale E. remolde, avec pilastre calégué, tout le manque un état important, et avec un corps central en raccordement.

Cour intérieure: continuation de la reprise des vases - balustrades sur des.

— Mardi 8 Juin —

Batani — Tour n° 1: Déplacement subordonné Vénus, sans nouvelles nouvelles. Quelques conditions indispensables sont effectuées ultérieurement. Puits central avec le puits latéral.

— Tour n° 2: Le vestige en largeur O. est dégagé au plus de la mottés de son pointure; il semble bien qu'il s'agisse d'une tour.

— Tour n° 4: Dégagement subordonné Vénus, mottés une cellule de 2,80 de côté. Travail seulement les fragments d'une poutrelle brisée, de 1,00 x 1,00 x 0,70 h. (?) 5 tonnes opposées et continue mottés, mottés manquant. Tournes la caudé avec le puits latéral.

— Tour n° 5: Faces N. et O. du grand subornement supérieur en largeur dégagées, face S. et mottés.

— Transport du mottés Vénus du vâge rampant de la chaussée O., côté S. à la chaussée E., côté N.

— Continuation des reprises de l'escalier aux tours de la face N.

— Mercredi 9 Juin —

Melon occidental — Tour S. de la face E. et subornement démonté ou reconstruit au sol par branches horizontales. Le sol de base, qui s'est considérablement affaibli, devra être remanié pour correspondre à celui de la tour mottée.

X Bayon - Tour n° 34 terminée, élévation, enlevé. On commence à élever la n° 35, soit la suivante vers O.E.

Tour n° 20 : on remonte la Tour parache, côté N.

Repaires et consolidations de T. Hall dans la courbe entre tours n° 34 et 35.

Construction de la rogne des vases - balustrades sur la terrasse supérieure.

- Jeudi 10 Juin -

X Bantay Samud - Gop. 2. N. : pose de la partie du grand fronton arrière S. - Fonde la Tour parache N. : on commence à tracer les moellons de fronton.

- Gop. 1. S. : carbolement au vide d'achèvement.

- Gop. 2. S. : base E. de la face N. et façade extérieure arrière au niveau de la naissance du 1/2 fronton. La partie de plan marquée sera remplacée par du béton avec quelques fers d'armature.

X Prak Khan - "T" : on dégage la gopura S. et la partie qui separe de la galerie 2. N. - Dégageant de la salle de ponton et la rampe de l'escalier de "T" et gopura O. jusqu'à l'entrée. La rampe E. du sanctuaire central ne comportant pas de "chambre à l'horizon" sous la dalle.

- Vendredi 11 Juin -

X Bayon - On remonte la base de la partie Tour n° 51, soit la partie haute et vases avec 30 mètre d'élévation (partie courbe N.E.).

X Croisière de 25 personnes de l'officier du Taux de Sargen.

- Samedi 12 Juin -

X Bakoi - Tour n° 2 : Ouvrage en briques et en mortier d'élévation à O.E. suite de plus en plus d'une ancienne tour : elle est achevée, s'élève d'égale sur tout son fronton et d'un va-failler d'élévation. Travaux des moellons de colonnettes et vases.

Tu type Prah Kō, et un corps de statue masculine angulé comme une
 des statues (h. totale à la cheville 1,25). Elle paraît appartenir au
 style de l'art classique, avec la talle fine, la cadence et le
 sanglot unis, avec seulement la chute en ancre sur le front
 CA 3992 flangée de 2 plis très symétriques. N. de dépôt: 3.992.

Tour n. 4: on dégage la face O. du subassement.

Tour n. 5: reste à dégager la face E.

— A la chambre d'accès orientale, on remarque le naga (motif
 vénérable) du côté N.

— Lundi 14 Juin —

— Bureau fermé (Pentecôte) —

— Bantay Samed — Gop. 2. N.: grand fronton S. Vénéré — On commence
 à remonter au sol, après avoir Vénéré la façade, le grand
 fronton sur piliers du porche N., tout le bas et les nâges d'entrée.
 Le site est assez abîmé; il semble qu'il s'agit de la tombe
 de Pâra entre Pâra et Pâra sur leurs chars de guerre.

Gop. 1. S.: subassement Vénéré.

Gop. 2. S.: on remonte la plate-forme engagée de la moitié E. du porche
 N., brisée en plusieurs morceaux.

Chambre E.: l'accès au Vénéré; on reprend le dégagement, qui
 n'avait pas été Vénéré à O.E.

— Mardi 15 Juin —

— Prah Khan — Dégagement Vénéré à la salle de plancher entre
 sanctuaire central de T et son gopura O.: elle mesure
 4,00 x 3,00 de largeur.

L'espace libre séparant le sanctuaire central du gopura S.
 est de 3,80. Le gopura, de plan cruciforme et 5 faces
 unies avec corniche ondulée et fausses fenêtres (murs) avec 3
 branches E., S. et O. La partie méridionale forme un carré de
 2,35 de côté, l'autre S. mesure 2,00 x 2,00, N. 1,75 x 2,00,
 E. et O. 2,35 x 2,00. — Une description de 4 Bâges pour l'ensemble
 est gravée sur la plate-forme unie E. de la porte S. (n. 11, Dég.

connus).

Un petit espace libre de 1,00 repose la gopura S. Du côté à l'extérieur de la galerie II, profant l'end. v. de 2,40 et en majeure partie démolie.

Gopura S.O. et vestibules du gopura S.N.: cat. Dumat-Bon des vases Khawann.

— Mercredi 16 Juin —

X Archa occidentale — Tour S. de la face E. : on règle le niveau de la base, en nivelant avec de la latite fortant plomber pour retrouver le niveau de la tour déjà reconstruite. — En même temps on recarotte au sol la paroi par tranches.

— On commence à déblayer la tour E. de la face S., jusqu'à l'ancien dénivelé.

X Trouvaille — Reçu d'un indigène une statuette de Bouddha avec une robe (h. 0,27), datée du style Khmer est-bour. Elle a été trouvée dans l'eau vers le milieu du Baray occidental et a été prise au droit S. N. E. de la tour, dans la même zone que la statue trouvée en 1939. On se demande tout par hasard cette pièce, d'origine relativement récente par rapport aux trouvailles antérieures. — N. de Bepol: 3.991. C'est à la fois vêtue de la robe monastique et portant de jolis bijoux.

CA 3991

— Jeudi 12 Juin —

X Balkon — Tour n. 2 : S'agissant de l'ouvrage situé à O. N. E. C'est bien une tour, avec celle de 3,70 E. O. x 3,90 N. S., mais les murs mesurent 5,90 de sol intérieur au fait le pourtour ne donne aucune indication sur l'orientation de la porte. On a trouvé à l'intérieur les morceaux d'un grand pedestal à décoration molle, ainsi que la plaque des fragments de la statue réalisée le 12 Juin : ce travail

N. de Depot: Ste mil Gora, avec la 13^e de Dardou, un blé de Dardou, etc.

3.992.

CA 3992

Est frontal; pade de pade au Venon, le bras et le bras au
attribués la pade Varchant Dardou. Epave de monument.

- Tour n. 4 : on dégage la face S. du débarras.

- Tour n. 5 : reste à fouiller l'angle N. E. est Dardou.

- Tour n. 1 : on a retrouvé le linteau aux colonnettes et on a fouillé
pour les crampes; le linge a été déposé à nouveau avec son
protectoral.

- Charnière Dardou E. - Naga N. repart, avec des pades amorce
du corps rampant.

- Tours en l'égout de la face N. : des pades repart de l'égoutage
à la tour O.

- Vendredi 18 Juin -

- Bantay Samé - Gop. 2. N. : pade S., nouveau de pade.
ciment. - Pade N. : grand pade au pade et Dardou
ramonté au sol. Il est de belle facture et en excellent
état de conservation de la partie basse, tout en plus
complets, et toujours avec des reliefs très profonds. Il repart
et la face N. et Dardou sont en l'égoutage au linge
chaus de guerre.

Gop. 2. S. : continuation de la refaçon de la façade N., le
pade engagé E. et ramonté, on gageant les différents
morceaux.

Car Dardou, continuation de la refaçon des nages. Galus.
Vides - Charnière Dardou E., en l'égoutage de l'égoutage.

- Samedi 19 Juin -

- Proh Khan - Percée N. : l'égoutage N. de la galerie II est
dégage de ses débarras. - En "T", il y avait, en plus
du grand linge et du gage, 2 pades linge, mais aucun
des pades n'ont été retrouvés et il n'y a pas de sculptures.

- Redégaré les inscriptions n. 11 (4 lignes) et n. 12 (5 lignes)
aux gopuras S. et O.

X Bayon - Tour n° 20 : partie basse en voute d'achèvement.

Tour n° 51 : partie basse terminée.

On remonte la voute d'achèvement de la galerie entre Vans
n° 34 et 35.

X Chambre de la Porte H. S. Angkor Thom - Arrivé sur l'escalier
longueur des escaliers de couronnement.

- Dimanche 20 Juin -

X Purge des canalis -

- Mardi 22 Juin -

X Bakoi - Tour n° 2 : la porte devant la Vence sur la face N., S
en jeter par 2 Port dans la courtoise du couronnement
correspondant à la base des colonnettes. - Traversé dans la porte
central plusieurs piliers apparents soigneusement dressés
qui devaient constituer les parois d'une chambre d'égouttement.

Tour n° 4 : la chambre N., quatre très brèves, à peu s'en tenir
entièrement recouvertes au sol : le sol était recouvert d'une
bâche de Kala haut placée, avec branches terminées par
des nakaras, évergards, et grandes volutes fléchées. -
On s'égoutte la face S. du couronnement.

- Tour n° 5 : égoûtment terminé.

- Tour n° 6 (Vente inférieure) : égoûtment commencé sur la face
N., à quelques mètres au sud-est d'égouttement
longue au grés.

- Continuation de la mise en place des vases et corps rampants
de la chambre d'égouttement orientale, et des repères de l'égouttement
aux Vans de la face N.

- Mardi 23 Juin -

X Bantay Samud - Gop. 2. N. : face S. du corps central terminée ; on
a égoûté la bouche E. de l'égouttement ; photographié la grande
fracture au piliers du porche N. (4, 60 x 3, 00 li.).

- Gop. 2. S. : on débouche en vue de la continuation de la rampe.

- Truccion Talafan. Le corps central est le pilier engagé E. est
porté avec son chapiteau.
- Continuation de la réfection des vâges. Colonnades de la cour
intérieure, que je vais faire achever en vue de la visite
du Ganga, avancée vers le 20 juillet.
- Suite du dégagement de l'atrium S. orientale de la chambre
d'accès au Vâga, également à achever.

— Jeudi 24 Juin —

- Bayon - Tour n° 20 : Vâga Vâdud, schafantaga enlaid.
- Ravalement de la voûte de galerie entre tours n° 34-35.
- On schafante la 3^e Vâga n° 47.
- Continuation de la repou des vâges. Colonnades dans la part
N.O. de la terrasse supérieure.

- Prok Khan - Gp. 3.0. : voûte Ta ~~à~~ la partie n° 11. Tu
corps central en voie d'achèvement. — On fait la saignée dans
la forêt entre les gopuras 3 et 4.0.
- Gp. 1.14. : voûte des vestibules S. en voie d'achèvement. — Réga-
gement au cours au proche N.
- En "T", on a recouvert l'arcade au piedestal à grande gorge
la gâraça Nord bûché dans les débâis. — Sur la gopura S.,
on a remis en place le grand piedestal à 3 étages (celui-ci
non relevé) avec anâtroni fixe, sur socle également
à anâtroni avec trois par supports de Taït ; dimensions 1,95 x
1,75. Le piedestal, à grande gorge, fait 1,50 x 1,00.

— Vendredi 25 Juin —

- Bakon - Tour n° 2 (vestige S.O.) : on recouvre le grand piedestal
bûché.

Tour n° 4 : reste à dégager la face E. Travail sur la face N. un
corps de statue masculine sans 13^e, bras nus, pieds, même type
que celui Nord récemment dans la vestige O. de la tour n° 2.
H. du socle à la cheville : 1,00. N° de dépôt : 3.993.

Tour n° 5: Tégayant Vénus.

Tour n° 6: faibles sur la face N., on commence à apercevoir le soulèvement de brèches.

— Donner l'ordre de continuer seulement le dégagement de la Tour n° 6 et de mettre vite l'équipage au parachèvement et nettoyage de la 1^{re} enceinte en prévision de l'évacuation par la gorge vers la 2^e jumelle.

Fait couper quelques arbres en bordure S. de la chaudière Basse orientale pour dégager complètement la vue de la face E. de la pyramide.

— Samedi 25 Juin —

— Bantay Samed — Gp. 2. S.: on remonte la piste vers O. de la face N. et la tour du fort on surmonte la porte.

— On voit d'ici: Thavon de parachèvement (vignes, balustrades, colonnettes, etc.) et au-dessus de, rien non visible.

— Chaudière E.: rend quelques coups d'explosifs pour pouvoir attaquer par les Tours Basse la porte restant à dégager.

— Nouvelle piste Basse à Bantay Samed — Une quinzaine de kilomètres sont relevés, et on a l'argent, dépense Pluvin Khua. 253 kilomètres restant à faire jusqu'à Bantay Samed. la piste est relevée l'ordre que venait d'être tracée et malgré les pluies: aucun passage difficile.

— Lundi 28 Juin —

— Bayan — Visite de galerie entre les tours n° 34-35.

Petite tour n° 47 terminée.

On achève la Tour n° 48 sur courtes d'angle N. E.

Refection des vignes. Balustrades de la Veronne supérieure (angle N. O.).

— Chaudière de la Porte N. S. hykor Thom — On commence la foue

Des axes de couloir.

Mardi 29 Juin

Prékham — Gopura 30: travaux de parachèvement & clore

N. du corps central. — Saignée dans la fontaine.

Gopura 1. N.: reconstruction de la voûte des vestibules S. en voûte d'achèvement. — Epave et la face N. et galerie II. S. en grand de ses bords; on prépare l'observation de l'axe menant l'intérieur du gopura.

Mardi 30 Juin

Bakam — Tour n° 2 bis: la pedestal et reconstruction et fût

1,50 x 1,50 x 1,10 h: un long manatroun mobile et stat

5 touches opposées et bannière moudan.

Tour n° 4: on termine le dégagement par la face E. Retard les pieds (cris) au Venon de l'axe de statue adjoint le 25 juin.

Tour n° 6: l'angle N.E. du pavillon et entièrement dégagé.

Travaux de parachèvement et nettoyage dans l'axe S.

Vendredi 1^{er} Juillet 1943

Melon occidental — A la Van S. de la face E., le pavillon,

et les pavons dans l'axe S. de l'axe, est en place sur rotule en l'axe moudan et son. cache de l'axe pilonna par retirer le niveau de la Van moudan. On termine la pose des axes de l'axe de l'axe principal.

Dégagement de la Van orientale de la face S. en voûte d'achèvement: l'axe un seul l'axe, avec moudan et l'axe en 3 morceaux; le représentant un petit personnage assis en. S. de 3 l'axe S. de l'axe, l'axe de l'axe la branche.

Vendredi 2 Juillet

Banting Soud — Continuation des travaux de la charrette E. et de la cour intérieure.

Gopura 2. S.: 1/2 fronton E. de la face N. posé, fronton au. S. de la porte au cou.

Phu Khan — Gop. 3.0.: réduction de la corniche de la branche N. du corps central, formant frise. — Aménagement de l'allée arrière joignant les gop. 3 et 4.0.
Gop. 1.11.: les 2 vestibules E. sont vides de leur déboulé, le même travaux est en cours au vestibule N., tout le porche est dégagé.

— Samedi 3 Juillet —

Bayon — Voile de la galerie de jonction des Vases n. 34 et 35 terminée.

Rédaction du rapport mensuel —

— Dimanche 4 Juillet —

Rédaction du rapport mensuel —

— Lundi 5 Juillet —

Bokong — 1^{re} anecdote: travaux de parachèvement et nettoyage.
— Dégagement de la perspective N. (piste) par abattage de quelques arbres. — Nettoyage de la chambre E. terminée; on veut s'opérer les piliers du gopura 2. E., fortement déversé.

— Tan n. 6 de 3^e anecdote: dégagement de la face E. du subossement.

Rédaction du rapport trimestriel —

— Mardi 6 Juillet —

Phu Khan — Allée O. en cours. — Gop. 3.0.: corniche formant frise de la branche N. du corps central posée.
Gop. 1.11.: corps central 5 mètres vides de ses déboulés.

— Mercredi 7 Juillet —

Bantay Samre — Gop. 2.5.: maçonnerie du mur N. du corps central arasée au niveau de la poutre du fronton au-dessus de la porte.

Chambre E. et son déboulé: caténaire des mêmes travaux.

Tourisme — Croisière de 12 personnes de l'Office du Tourisme

de Saigon.

— Jeudi 8 Juillet —

~~Bayon~~ — Tour n° 35 : visite de la galerie de jonction avec le n° 36
terminée. On dépense le village E.

Tour n° 48 : chef-d'œuvre en vade Tachévent.

Continuation des vases - balustrades (quart N.O.).

— Vendredi 9 Juillet —

~~Bakong~~ — Tour n° 6 de 3^e encadrement : face E. Du carreau
dégagé. — Tour la route, continuation des opérations de
nettoyage et rangement.

— Samedi 10 Juillet —

~~Preah Khan~~ — Gop. 3.0. : on commence la visite de la chambre N. Du
cours central. — Allée axiale D. en vade Tachévent.

Parade axiale N. terminée en ce qui concerne l'encadrement du
boulevard ; on enlève les terres et débris. Réaménage la base N. Du
sanctuaire central de "T" pour dégager la perspective, en
adossant la façade. faite à la paroi du vestibule.

— Travail dans la chambre du quadrilat S.O. de Preah Khan, et
l'encadrement de la tour encadrée, une statue brisée, genre
nature, de l'architecture, sans bras. Le corps est assez corrodé, mais
la tête, du visage, est très belle, et les pieds sont érudits,
avec une figurine de Buddha au bout de chaque doigt. Ne s'agit-elle
pas de "Jayavarmanvara", image du père de Jayavarman VII,
dont porte la statue pour la sanctuaire central du temple ?

~~Bayon~~ — On termine la face D. de la tour n° 48.

~~Travaux~~ — Travail dans la chambre S.E. de Preah Khan,
au-delà de la route, un vase de Buddha fardé (statue
partiellement démolie), avec
et fragment de vase (li. n° 38), de facture honorable.

n° de bjet : 3.994.

— Dimanche 11 Juillet —

~~Page des copies.~~

n° de bjet :
3.995.

CA 3995 A

CA 3994

- Lundi 12 juillet -

Bantay Samud - Entretien des terres de la chambre E. Kennedy.

- Gop. 2.5.5 on met à place les fûts des piliers droits de porche N.

- Place la statue de paravoyage avec son lot dans le vestibule E. du sanctuaire central, et la cuve à poisson (macrophage?) dans la salle précédant le sanctuaire central du côté E.

- Mardi 13 juillet -

Preh Khan - la statue westbound le 10 est déposée dans la salle, et nous allons la remonter dans le sanctuaire central.

Surtout le travail est rongé; le dos, les bras, et maintenant (plusieurs boîtes au-dessus de la sculpture), les bouillottes de la chevelure sont également remplacées par de petits Buddhas. On a relevé les 2 épaves, l'autre de gauche avec 4 bras, et 3 autres devant l'autre la statue. L'autre la statue la 3^e un petit Buddha brisé.

Continuation du nettoyage de la porche N., largement de certaines parties de la porche S.

Gop. 3.0.1 on commence la refaite de la voûte de la porche N. du corps central.

Après midi du gop. 3 au gop. 4.0. Kennedy.

- Mercredi 14 juillet -

Bureau fermé (14 juillet) -

- Jeudi 15 juillet -

Bakong - Gop. 2. E.: piliers de l'autel redressés) on commence le dégagement des ailes, l'autel central diminue au niveau actuel par forage de la roche.

- Nettoyage de la 1^{re} enceinte en vue d'achèvement.

- Remplacement des terres en pierre, ^{supplément} dalle de ciment.

- 3^e enceinte - Tour n. 6: relevement de la voûte E.

n. 2. 12. 1951:
3.9.95.

dégagé. — Tour n° 7: Kitha informe, au dégagé le subreusement sur la face N., la dalle q'da en travers en présence d'une tour. — Tour n° 8 (face E.): Kitha informe, subreusement du quart N.O. dégagé, descendant peu profondément, la dalle q'da s'agrandit d'une simple plateforme comme 5 d'origine n° 3 synthétique du côté O.

— Vendredi 16 juillet —

— Bayon — Tour n° 35: faces N. & E. rematé, ardent que l'angle N.E.; face O. en cours.

Tour n° 48: on remonte la face O.

Remontage des vases. Calcuthades du quadrant S.O. — On cherche à rassembler les pierres éparses provenant des motifs d'angles et gardes brisées et vases des parties basses du monument, démolies ou incomplètes.

— Bantay Samet — Gop. 2.5.1 pierres molles du fond N. Kumbh, on creuse les sols qu'on trouve la pierre pour loger les fers formant parties de drainage en béton armé. Les fers des tours pilées, surtout celles de O.O., sont molles et leurs fers imparfaitement dressés.

Kithayaga gelée du Vigne et Kumbh de parachevement dans les can. débordement (vases, colonnettes, Calcuthades de fers, fenêtres).

— Croisière de 5 personnes de l'Office du Tourisme de Saigon —

— Samedi 17 juillet —

— Preh Khan — Les pierres molles (sont certaines en angles)

trouvées antérieurement dans le dégagement du sanctuaire catholique et constituant un motif circulaire ont pu être rassemblées! Ledit motif semble avoir été plutôt une base de stupa qu'un pedestal, et la partie à parachevement d'angles devant lui appartenant, mais la partie débordante manque.

En conséquence, nous allons réinstaller la Lokeshvara devant nous.

non point au centre, mais dans le vestibule E. Il est visible-
 s-ble, et est bien la statue d'origine par Jayavarman III
 dans le sanctuaire central, qu'elle a été remplacée par la
 statue par la statue.

- Lundi 19 Juillet -

Kelbon occidental - Tour S. de la face E.: on remarque les fron-
 tons de l'édifice principal.

Tour médiane de la face S.: T'ogajamat Nannud. Trouvé un
 Cédicou dans le vestibule central représentant un petit personnage
 entouré de deux serpents le support de la branche.

Tour O. de la face S.: T'ogajamat en cours.

- Mardi 20 Juillet -

Prak Khan - Le massif circulaire, de 1,80 m de diamètre et la
 base, qui semble être d'origine et être plutôt une base de
 statue qu'un couronnement de tour, a été reconstruit au
 centre du sanctuaire central, où il a été trouvé.

La statue de Lokajamat d'origine a été dirigée dans le
 vestibule E.. Haute de 2,00, elle est à colonne très court
 et large, avec chute en arc sur le devant, couronne décorée
 de fleurons décorés dans les coins et petits pendeloques.
 Les jambes sont massives, et les figures de Buddha apparentes
 en relief ou gravées, sur les têtes de pieds, les chevilles, les
 épaules, la poitrine, et 3 plus importantes dans le dos au-
 dessus de la ceinture.

Nous avons vu dans le vestibule N. la statue de personnage
 assis n° 3826 trouvée en 1940 dans le sanctuaire central
 et dans le vestibule S. une statue de Ganesha assis, sans visée.
 Le grand édifice trouvé sans pedestal dans le sanctuaire
 central de "T" a été placé dans la galerie O. du sanctuaire
 central du village, sur le grand pedestal trouvé en cet
 endroit et qui lui correspond comme dimensions.

no. de l'objet:
 3995.

CA 3995

CA 3826

- Mercredi 21 Juillet -

X Visite - M^r: Malleret, maître de O.F.F.E.O., à Banville.

Emmenés 5

X Bakong - Gop. 2.E.: on dégage l'édifice de la branche N. du
corps cathédral.

- 3^e encadrement - Tour n^o 6 : substructure de la face S. dégagée.

- Tour n^o 7 : quart N.O. dégagé. - Tour n^o 8 : cathédrale
à ce qu'il paraît, et bien que les fondations sont peu profondes,
il semble qu'il s'agisse d'une tour, car il existe une marche
en accolade sur la face E., en g^{ch}, et une colonnette ronde.
Faces E., N. et nord-est O. dégagées.

- Jeudi 22 Juillet -

X Bantay Samed - (Emmenés M^r: Malleret).

Gop. 2.S.: ferrailage commencé.

Travaux de poutrelles et nettoyage de la cour du bâtiment
et de la chaussée E. très avancés; on commence le nettoyage
de la cour porticoisée de 2^e encadrement.

- Vendredi 23 Juillet -

X Poch Khan - (Emmenés M^r: Malleret).

Nettoyage de la ~~face~~ porche N. achevé. Une équipe va faire
l'ossature de la face E. du porche oriental du sanctuaire
cathédral de "T", absolument crânel et continue par des
stucs. Une autre équipe va effectuer la réduction de la
poutre de voute, en équilibre instable, encore en place
sur le corps cathédral du gop. 3.O., où une 3^e équipe continue
la réduction de la voute de la branche N.

On finit 2 des 3 voutes retravaillées du tokagwara devant l'autel
(voute gauche devant d'origine et restaurée).

- Samedi 24 Juillet -

X Bantay Samed - Gop. 2.S.: continuation du ferrailage.

Ravit une équipe aux 2 autels sur cour du gop. 2.N. pour
dégageant et réduction de la maçonnerie.

Mardi 27 juillet

Prah Khan - Mis une 2^e. gopura au gopura 3.0. pour réparer la voûte du corps central et de la Branche E., ou du moins de ce qu'il en reste, venant même.

Nettoyage de la paroi N. l'intérieur. Le sol de la galerie II (avant corps N.) était au-dessus par rapport au niveau de "T" de 0,60 par 2 marches au-dessus; l'avant-corps faisait 2,15 x 2,35 larg. Sans œuvre, et la galerie 2,60 de largeur, avec un espace de 1,75 jusqu'au gopura I, était 5 br. côté sur la face S., avec pilastres, et une plaque en latite sur la face N. Les voûtes sont entièrement démolies.

La gopura I était cruciforme, avec parties centrales formant un carré de 3,25 de côté, et 4 branches de 2,40 x 0,70. Il était 54 vestibules (1,80 x 2,65 larg. au N., 2,30 x 2,30 à O.E. et S.O., 2,30 x 2,50 larg. au S.), plus un vestibule de jonction avec la galerie du côté S. — La partie centrale était

5 murs unis sans décor, courbe ondulée, protecteur lissé avec 4 vases dans la talonnage pour potence portant sans. Les vestibules (avant leur mur ondulé à la base d'un décor ^{N. et S.} "au Vajrasana" (Boudha sans l'arc de la ^{La statue (E. 40.) n'est pas} Bodhi). Dans la zone du côté, en partie lisse (n° 59) gravée et même le décor du fronton O. de la porte extérieure N. —

Le linteau du vestibule N. représentait au centre, au-dessus de Kila, la moitié de 2 sculptures représentant la statue du Boudha, avec branches coupées aux quarts. Celui du vestibule S. avait au centre un gardien volant; Boudha aux quarts, branches par-dessus se chevauchant.

A la statue de l'okawara du vestibule, les 2 statues supérieures gauche (déesse et rosière) ont pu être remises en place; la voûte du vestibule avait un Boudha brisé avec ses ailes, partie de bras.

(M^{rs} Maraji Noya et Asajiro-Tate, Directeur artistique de 101
la "Nanyo Kyokai, Association des Nansensu")

X Vol de pierre — 2 Japonais ont volé 5 Pich Khun, malgré
l'opposition du gardien, une petite 18% de la relief, 18% de
sans 18%. Interrogé par la Secrétaire de Sûreté, ils ont
prétendu ne pas savoir ce qu'ils ont fait, ce qui ne correspond pas
à l'affirmation du gardien : nous avons par conséquent
stim. de créer un incident grave en mettant leur parole
en doute... en raison du peu de valeur de l'objet du larcin.

— Mercredi 28 Juillet —

X Bakong — Fouille à l'extérieur du gopura 2.E., et quelques reprises
partielles du masonnade.

3^e anecdote — Tour n° 6 : en continuant le dégagement du couloir,
situé de la face S., on s'aperçoit qu'il se continue vers E.O., ce
qui correspondrait à une sorte de salle longue faisant suite à
la grande salle 19⁰⁰, l'on trouve également 9⁶⁰ N.S. x 8³⁰ E.O.

— Tour n° 7 : voir 30. Dégagé. — Tour n° 8 : Dégagé sur tout
la pourtour, à l'exception d'une petite partie de la face O.
Dimensions : 11⁵⁰ x 11⁵⁰. — Tour n° 9, on se trouve encore les
parties de murs N. et O. : on commence le dégagement par la
face E.

— Jeudi 29 Juillet —

X Bayan — Tour n° 35 : partie haute à vitres vernissées, on
soulève l'architrave pour la reporter à la base, où les 2
arcs flanquant le porche axial sont couronnés et surmontés
par des stades en béton armé.

Tour d'angle N.E. n° 48 : faces N. et O. remplies, on démonte
la face E. ; les 4 angles restent incomplets.

À la petite tour voisine de côté S., n° 49, on a relevé encore
quelques un des beaux motifs d'angle à garnir (angle S.E.), à
l'exception de l'architrave partiel.

— Vendredi 30 Juillet —

X Maison occidentale — Tour S. de la face E. : stage en retrait à 1/2

remonté. Tout le décor de cette tour est de nature purement
ornementale, sans figures, ni représentations d'êtres vivants.
Le seul relief bien conservé (500.) a son motif central à
lance, les figures N. et E. sont très corrodées. Les pilastres triangulaires
sont à doubleaux, les pilastres avec motifs ou 1/2 motifs à lance.
— Régiment de la Tour O. de la face S. très avancée (Tour entée,
s'élève écartée); le relief central montre au centre un
personnage descendant un marche à l'abri de Rahu.

— Samedi 31 Juillet —

~~Bakong - Gop. 2. E.: contenance des faces, les murs de la gopura
descendant partiellement bas.~~

— 3. encadrement — Tour n. 6: contenance de la face O. du
monde à l'origine d'égale.

Tour n. 7: restant à dégager la face E. et l'extrémité de la face N.

Tour n. 8: partiellement dégagé, on commence à débiter.

Tour n. 9: on a trouvé sur la face E. une très intéressante
pierre sculptée en bas-relief, formant l'ensemble d'un bas-relief.
On y voit des lions à l'abri de l'arc (2) en attente, de petits personnages
en robes à l'abri de l'arc et autres figures d'êtres vivants, qui semblent
des gardes faibles, des parquets et des motifs de décoration
ornementale. D'un style différent de la pyramide et par
surtout plus ancien.

— Dimanche 1^{er} Août 1943 —

~~Page des coulis —~~

— Lundi 2 août —

~~Redaction du rapport mensuel —~~

— Mardi 3 août —

~~Bantay Samré — Gopura 2. S., poche N.: l'extrémité, entée,
s'élève dans la pyramide. — Remise une église en gopura
2. N., face S., pour remonter en état des 2 ailes formant galerie
de bas-côté. — On dégager la branche O. du corps central~~

X Vientiane - Commandant Ducoroy, Commandaire général au S. 103

Togogona L.H.

X Vientiane - Général commandant supérieur des troupes d'Indochine (général commandant) - Accompagné de Bartay Sauv et Prah Khan.

*

- Mercredi 4 août -

X Prah Khan - Gén. 3.0. : contribution des vœux du corps central.

Vestibule E. du sanctuaire central de "T" : face E. avec fronton
Togogona en vue de sa reconstruction.

X Réaction du rapport mensuel -

- Jeudi 5 août -

X Batong - Gén. 2 E. : on continue le dégagement des arbres, tout le
fondation transcendant très bas.

Tour n° 6 de 3^e encense : on commence à dégager d'Indochine.

Tour n° 7 : route à dégager d'angle N.E.

Tour n° 8 : dégagement d'Indochine commencé ; se trouve bien
que la porte de l'encense d'E.

Tour n° 9 : on continue à dégager la face E. par de l'encense
surtout dégagée.

- Vendredi 6 août -

X Vientiane - Général - médicins Bothean-Roussel - Accompagné de
Bartay Sauv et Prah Khan.

X Prah Khan - Trouvé dans le vestibule oriental du sanctuaire central
de "T" une tête mutilée (h. 0,21), barbare et féroce, peut-être
un Géon ascète ? Pendant la tournée, cercle de parler à la base
de l'encense, qui est ornée d'une fleur de lotus, cheveux dressés
en petites nattes. N° de l'objet : 3.996.

CA 3996

- Samedi 7 août -

X Accompagné le médicins-général Bothean-Roussel à Bartay
Sauv par la nouvelle porte.

- Dimanche 8 Août -

X Accompagné M. Mallard et un groupe de Vientiane au
Phnom Bok. Les débris de la pagode ont été déposés

la zone comprise entre le monument et la plateforme du grand Linga, qui se trouve ainsi bien dégagée.

— Lundi 9 août —

X Phou Khan — Gop. 3.0.: visite du corps central (Linga, N. et E.) en voie d'achèvement ou de consolidation.

~~Sanctuaire~~ Sanctuaire central de "T": vestibule E. en cours de remontage.

X Ban Vang Samet — Gop. 2.5.: on s'achève pour poursuivre la reconstruction du mur de face N. du corps central.

Gop. 2.11.: refaçon des 2 ailes (façade au nord avec cor. côté S.).

X Départ de M. Malleret pour Phnom Penh.

— Mardi 10 août —

X Bakong — Organisé avec le Résident et la Chamratty la cérémonie d'inauguration pour la visite du Gargol, avec le concours des bouzes.

X Bayon — Tour n°. 35: à la base, on termine l'aile E. entièrement.

Tour n°. 48: vitrages N., O. et E. terminés, on termine la base S. Naga. Colonne en voie d'achèvement dans la moitié O., près de l'escalier S.

— Mercredi 11 août —

X 2 croisières de 4 et 11 personnes de l'Office du Tourisme de Saigon.

X Visite — M. La Bourgeois, Directeur de "Radio-Saigon".

— Jeudi 12 août —

X Accompagné M. La Bourgeois à Pre Rup, Ban Vang Samet, Meak Peam, Phou Khan.

X Phou Khan: gop. 3.0.: visite du centre et de la branche E. ramondée, s'achève l'ajout enlevé.

Sanctuaire central de "T": face orientale du vestibule E. en voie

~~Vendredi - 11 au 13 août - 24 étudiants Khmer ont été reçus par M.
Duong - van - Man et Bui - Tinh - Phan. - Fourni quittance 105~~

~~S'achèvement.~~

~~- Vendredi 13 août -~~

~~- Melon occidental - Tom 5. de la face E. jusqu'à l'entrée : on
pose la dernière rang de pierres du lotus de couronnement.
Les frons de l'édifice en retrait, à décor purement ornemental,
sont très effacés.~~

~~Tom 6. de la face S. : Décorant l'entrée, le 2. Bui - Tinh - Phan,
" S. " " " O. : encens. (corridor, montre un lieu~~

~~très bon et la branche comme un lotus central.~~

~~- Arrivée de M. Coste, Directeur de O.E.F.E.O., et Madame.~~

~~- Samedi 14 août -~~

~~- Accompagné M. Coste à Bayon, Porte N. d'Angkor Thom,
Proh Khan, Batiy Samud.~~

~~- Dimanche 15 août -~~

~~- Arrivée de l'Amiral P. Escadre Jean Macan, Gouverneur
Général de l'Indochine, accompagné de Madame Jean
Macan, de M. Gauthier, Résident Supérieur au Cambodge
et Madame Gauthier, de M. Aurillac, Directeur de l'Éducation
et Madame Aurillac.~~

~~- Lundi 16 août -~~

~~- Bureau fermé (fête de l'Assommoir) -~~

~~- Accompagné le cortège officiel à Bakong, où a eu lieu
une cérémonie religieuse pour inaugurer la fête de l'Assommoir
de restauration, avec qu'une messe de circonstance : -
au Bayon - à Proh Khan - à la Porte N. d'Angkor Thom -
à Ta Prohm. - L'après-midi, Batiy Samud,
Takes, Phnom Penh, Chan Say. - Le soir, fête de
musique au Sala Sraung.~~

~~L'Amiral, enchanté de sa visite, a fait un voyage sur
le fleuve et a décidé d'apporter un crédit de 100.000
pour l'Assommoir en 1944. Les travaux nouveaux porteront
surtout sur les Ports d'Angkor Thom et le Bayon.~~

X Ramée de décorations — M^r. Coët: grand-officier de l'Ordre Royal du Cambodge — M^r. Glady: médaillé d'or du règne — Ket Svay, chef de chantier: chancelier de l'Ordre Royal du Cambodge — Buth Sar, quide, kronien aphon.

— Mardi 17 août —

X Départ du Gouverneur Général et de sa suite, et de M^r. Coët.

X Bayon — Tour n^o 35: à la base, Porte E. et Ténacité, et l'on relève la porte centrale.

Tour n^o 48: petite haute et s'élève en voie d'achèvement, par la face S.

Kiga — Calendrier terminé Tour la moitié O.; on commence la part S. E.

X Maison occidentale — Sur Ténacité d'un subjet, la Sûreté a arrêté un coût de Wilson qui avait trouvé au cours de son travail et s'était approprié un anneau d'or roulé, du poids de 55 grammes, valant au cours actuel plus de 700 \$. Le Géom. a été retenu et trouvé chez un commerçant qui avait acheté 300 \$: il avait été coulé en 2 morceaux.

X Commissaire du Département de 1943 — La Commission, réunie le 15 août à la Conservation, a déclaré 36 pièces reliées pour la vente au public.

— Mercrès 18 août —

X Proh Khan — Gop. 3.0.: voite de la branche N. en voie d'achèvement. On commence à déposer et schafender les cois de batiments étrus au S. du cois central, et les vastes sont déroulés et les murs plus au moins délogés.

Vestibule E. du sanctuaire central de "T": face orientale couple. Stuc remonté, avec son beau fronton de base et la Vierge

et Brakma.

— Jeudi 19 août —

X Accapagné en groupe de Vaerster et Bantay Sued.

X Bantay Sued — Gop. 2.4.: aile E. et O. (Ces côtés au coin intérieur pour la mort) en vote d'admission, avec les 1/2 frictions, Tat Our (côté O.) représentant la lutte d'un personnage contre un dragon, est particulièrement bien traité. — A l'intérieur du corps central, Changé H.O. des murs en latérite, complètement recouvert par les racines d'une liane, avec 5 répétitions entières. sont.

Gop. 2.5.: on voit la mine en latérite H. du corps central au-dessus du grand fraton au moyen de blocs noirs, les autres étant peints.

X Vieux — M. Belenar, Directeur de l'Instruction publique au Cambodge.

M. Boyer, premier Président au Tribunal de Saigon, et famille.

— Vendredi 20 août —

X Bakong — Gop. 2.1.E.: fondations dégagées sur la face O., vers H., descendant à 1,25 m. au-dessous du remblai en latérite moulée (profil à Tondra). — Le corps central est entièrement recouvert d'un porche à 4 piliers de latérite à O.E. comme à O.O. Pôles en aile au N. et au S. Bâti à 5 balustrades et entièrement grès vers l'extérieur.

— 3^e enceinte — Tour n° 6: intérieur de la salle (2,80 m. environ de côté) dégagée; porte à O.E.; dans le talon au-dessus, aucune travée. La plateforme de la plateforme (?) est dégagée.

Tour n° 7: on dégage l'intérieur (salle de 3,60 m. environ de côté). Trouvé un pedestal moulé en grès, à base en médiane et ^{manifère visible} Tondra opposée. Statue de Vishnou debout à 4 bras, brisée, mais on ne voyant que les pieds. Belle pièce, de l'époque du

monument, à peu près gâché par nature. Tête d'éléphant, avec couronnement de prasat. Rongé en poche.

- Tour n° 8 : on dégage l'édifice (celle de 3,60 mètres de côté) ; la plateforme supérieure d'un portique à une statue apparaît.

Tour n° 9 : continuation du dégageant de la face E. Le bâtiment n'était pas simple mais les colonnes, octogonales, paraissent très belles et une grande fouille de terre, d'effacement de calcaire de Prah Khan.

- Continuation des travaux de la galerie aux Vaux N. de la 1^{re} enceinte.

- Samedi 21 août -

X Accompagné M^r Boyer et M. Lelann à Pre Rup, Bantay Sary, Neak Pean, Prah Khan.

X Prah Khan - Gop. 3.0.1 mètre H. Vénus, Vénus de parachever, sculpt. On nettoie devant la face O. - On dégage devant la face E. de la moitié S., tout on va entreprendre la reconstruction, principalement des voûtes, voûtes d'arcades. - On va entreprendre la refaçon de la base côté S. de la galerie centrale N. du sanctuaire central.

- Dimanche 22 août -

X - Poursuite des travaux -

- Lundi 23 août -

X - Bayon - Tour n° 35 : porche central entièrement démanté.

Tour n° 48 : partie haute à dégrader Vénus, on prépare l'édifice pour la base sur une base.

- Plateforme supérieure : on renoue l'angle S.E., d'effacement, on va de la reprise du nœud. Calcaire, commence dans ce quadrant.

- Mardi 24 août -

X - Bakai - Gop. 2.E. : on fouille la base de la face E. de la partie S.

Am N., face O., on fait un sondage pour voir jusqu'où descend le mur de 2^e encadrement, tout sur le chaperon d'asse du sol actuel.

— 3^e encadrement — Tour n^o 6 : la tour avait un double tambour, vient en briques ; on dégagera le dessus de la tour et de la plateforme.

Tour n^o 7 : le piédestal faisait $1,18 \times 1,12 \times 0,83$ h^o. Tanguy pas retrouvé les pieds de la statue signalée le 20 août. Revenu au dépôt sous le n^o 4.351 : h^o (pieds non compris) $1,40$. —

CA 4351. Trouvé également une curieuse potiche hindoue, de facture modifiée, larg^o $0,11 \times$ h^o $0,12$: au centre, personnage bedon assis à la japonaise sur un lion, ayant à sa gauche un autre également bedon sur un oiseau (oise sacré ?), et à sa droite un garsa monté sur un lionnet. N^o de dépôt : 4.352.

Tour n^o 8 : on continue le dégagement intérieur, le piédestal, de $1,23$ de côté, était du type habituel à Tondoum opposés et bandeau modifié.

Tour n^o 9 : il ne reste plus qu'un fragment de la belle face. La colonne S. de la base E. est complète, en 4 morceaux ; l'autre paraît détachée. On arrive au carrelage sur la face E.

— Jeudi 26 août —

~~Maison occidentale~~ — L'anneau d'or signalé le 12 août devant SVS trouvé sur la face S., entre les tours centre et O.

Tour S. de la face E. est terminée, beaucoup plus corrodée et moins intéressante que la tour centrale. On a remonté la mur de clôture vers le N. jusqu'à la 1^{re} base : fait disparaître le chaperon qui n'était pas pour de rien.

— Dégagement de la tour S. de la face O. : fait aller pour mettre les cordes au dégagement de la base du mur de clôture de la face E. entre la tour S. et l'angle S.E.

CA 334 — Revenu au dépôt sous le n^o 334 une potiche sphérique en terre vernissée brune, à col déformé, h^o $0,11$.
DP

- Vendredi 27 août -

Banlay Samad - Gop. 2.14. : galeries de bas-côtés sur cour Vermine, piliers, architraves, $\frac{1}{2}$ fronton thavereau et nâges Vermine. A l'extérieur, angle N.O. des murs (retrait) du corps central disposé intérieurement, remontage en cours.

Gop. 2.5. : le tîlas de pîda du Gôlon étant expiré, on pose les architraves, thavare effectués sur les faces O. et N. En même temps, on continue à remonter les blocs de l'estrade de remplacement sur le mur N. du corps central pour porter le grand fronton.

A l'extérieur, dégageant des terres du corps central (autres voir galeries).

- Samedi 28 août -

Pak Khan - Gop. 3.0. : on dégage le socle sur le long de la face O. de la partie N. On échafaud la face E. de l'axe S. du corps central et ramène la voûte croisée de cul-de-sac, avant reprise de la branche S. de la croix.

Sur le quai N.O. de la cour intérieure I, on échafaud autour du corps de l'édifice "G" par rampe en élé et refectum du bas-côté O. de la galerie N. - On va abattre l'arcade qui avait été respectée jusqu'à l'angle N.O. du sanctuaire central.

Chambre de la Porte N. S. Angkor Thom - Amise de commencement en gros pouds aux $\frac{2}{3}$ de la longueur à partir de la porte.

Bayon - Tour n° 35 : on remonte l'avant-corp axial N. avec porche.

Tour n° 48 : on termine l'avant-corp E. avec porche.

Plateforme supérieure : refectum du nâge. Colonnade dans le quadrant S.E., mur de soutènement Vermine.

- Lundi 30 août -

Bureau fumer - (3^e anniversaire de la "Légion").

- Mardi 31 août -

~~X~~ Hakong - Gop. 2.E. : on contourne les fondées de la face E., partie S. et revient debout un cadre de bois droit, avec balustrade, - les vestiges d'un mur de dike au N. du gop. a côté qd de l'air autour de 5,25 mètre par 2,00 de hauteur totale, soit 0,60 de largeur.

- Reprendre le Bridge de la 1^{re} enceinte : Tour E. de la face N. du mur, on commence la Tour N. de la face O.

- 3^{re} enceinte : Tour n° 6 - Togayant de la Van Kamsud; la cellule faisait 2,25 E.O. x 2,95 N.S. la porte était probablement au N., avec des vestiges de traverses bois de forme pointue sur la face E. On Togayant la cage, près de la route d'un autre, et, vers O., la fin du mur tournait sur une simple plateforme en briques.

Tour n° 7 - Togayant de l'ancien Kamsud; sur la Tour, en voie d'achèvement, il y avait table en briques. la porte était au N., et la statue de Vishnu, dont on a enfin retrouvé les pieds, était face à la porte, avec base du monodent à O., comme s'il s'agissait d'un usage.

Tour n° 8 - Togayant de l'ancien Kamsud, sur la Tour en voie d'achèvement. Rien trouvé. la plateforme faisait 0,90 h.

Tour n° 9 - la table en briques de la face E. et Togayant 5 mètres sur la face N. Une des colonnettes est absente, de 2,80 h. et 0,34 de côté au carré de base. Très bien conservée et fort belle.

- Mercredi 1^{er} Septembre 1943 -

~~X~~ Batay Savat - Gop. 2.N. : on remonte l'angle nord-est N.O. des murs du corps central.

On aborde les arbres et commence l'escalier de 5 marches dans le quadrant N.O. de la cour partant de la porte.

Gop. 2.S. : arches de bois pour l'air du vent par de la pousse au vent du fronton sur polder. - à l'extrémité, Togayant de la branche E. de la croix en voie d'achèvement, branche O. terminée.

— Jeudi 2 - Vendredi 3 Septembre —

— Retraction du rapport mensuel —

— Samedi 4 Septembre —

Bayon — Tour n° 35 : l'axe O., édifié de galeux à bas. relief, est ramassé, c'était la partie la plus saillante. On continue à remonter l'avant-corps antérieur avec porche.

Tour n° 48 : on commence à remonter l'avant-corps E. avec porche.

Plateforme supérieure : carbonisation de la face des vases. Car. orthographe du quadrat S. E.

— Dimanche 5 Septembre —

Batka — S. E. Ng Ky, ministre du Palais Royal, des Finances et des Cultes. — Beaucoup agité à Bayon, Tich Khan, Neak Peam, Bantay Samré.

— Lundi 6 Septembre —

Batong — Tour n° 6 : Végétation de la plateforme. On a sorti la longe du haut de la couche d'arbre et de la terre encastrée.

Tour n° 7 : dégagement terminé.

" n° 8 : dégagement en voie d'achèvement.

" n° 9 : on continue le dégagement de la face E.

Gop. 2. E. : on termine le dégagement de la loge de la face E. de l'axe S., et l'on a pu rétablir l'une des bases avec ses balustrades.

Reprise de l'escalier de la 1^{re} encadrement : à la face O. de la face H., d'importantes réparations sont faites à l'angle H. O. des stages supérieurs, très abîmés. — À la face H. de la face O., on travaille à la face H.

— Mardi 7 Septembre —

Bantay Samré — Gop. 2. H. : au corps central, on dépose la mur O. de la branche H. de la croix, dangereusement déversé; le remblaiage est commencé. — Dans la cour partiellement, autour des terres de la partie H., murs O., et abattage des

- Jeudi 16 Septembre -

~~- Bayeux Sands -~~ Gop. L.H.: murs d'angle entre H.O. & S. du corps central jusqu'à l'entrée. Abaissement d'un quart environ dans la galerie II., vers S.O. de la face H. Terrains enlevés dans la cour pour l'armement, vers S.O. de la face H., jusqu'au front de la galerie I.O.

Gop. L.S.: reste à pour la porte du fronton. On relève les traces de la muraille O. de la face S.

- Vendredi 17 Septembre -

~~- Bayeux -~~ Tour n° 35: avant. corps oval avec porte en face S. ab. s. venant.

Tour n° 48: avant. corps E. avec porte jusqu'à l'entrée et remants.

Terrains supérieurs: colonnade du quadrat S.E. très avancée.

~~- Elève-ment au Bayeux -~~ Le 16 et 18^h, 30, 5^h du matin de pluies d'été, ce qui est de l'angle H.E. et les murs de soutènement et galeries de la muraille E. de la face H. se sont dévalés dans l'axe la hauteur de la pyramide, mettant à nu le sable constituant le remblai intérieur. Cet angle paraissait pourtant en meilleur état qu'à l'angle S.E.

Tout le reste de l'édifice était dépourvu de terre de graviers, d'argiles en raison des pluies, je vais faire étayer d'urgence les deux quadrats sur la face E. pour éviter de la sauter: je vais mettre à cet effet les 30 hommes qui travaillent au Bayeux, plus 20 colons réquisitionnés, et les faire travailler 500 hommes. De nouveaux travaux sont en effet à exécuter en cas de fortes pluies.

Je fais entrevoir prochainement l'accès du monument. La pyramide sera elle-même remuée à son tour la sauter de la rue N. de la, ce qui nécessitera un travail considérable. Les constatations effectuées antérieurement, notamment de 1916 à 1918, se sont révélées insuffisantes.

— Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre —

Bayhuan — Pose des stat sur deux gradins inférieurs de la pyramide, moitié N. de la face E.

— Lundi 20 Septembre —

Arédon occidental — Obligé d'aller à pied à travers la Bary, les eaux ayant considérablement monté.

Calibration du mur entre les 2 tiers de la face E. remarques: les 2 bases près de la tour intérieure (sur S) sont remplies; fait poser des petites parties en béton armé pour protéger le chaperon, en remplacement de l'ancienne couverture en bois au-dessus de la bary supérieure.

Entre la Van S. et l'angle S.E., on règle de nouveau la sé de base du mur après déblaiement ce qui laisse un fort remblai par suite de affaissements du sol, gâché dans par couches successives.

Les progrès sont très lents en raison du peu de capacités du coporal et du manque de matériaux du chantier du au difficultés d'accès.

Vol de matériel — Dans la nuit de dimanche à lundi, des voleurs ont enlevé 2 longueurs de bois de charpente sur le chantier de Bantay Samud: forte plainte.

— Mardi 21 Septembre —

Bayhuan — Calibration de la face de stat sur la moitié N. de la face E. (gradins supérieurs). Pas d'écroulement nouveau malgré des chutes de pluie.

Chaussée de la Porte N. Thuy Khon Thom — On cherche à transporter à l'abri du vent la grosse boussole de la grue et la prendre dans la nuit: il manque plusieurs blocs. La nuit est très sombre, très vent.

Proch Khan — Gp. 3.0.: on remonte la voie de la bary O. du côté central, débarrasser de ses bords, l'axe S.

(intérieur) et redonne au l. 310 E., au point de vue.

Dans le quadrat N.O. de l'ensemble I., on remarque la mur de
façade O. du bâtiment G', décalé des murs latéraux et d'angle.
On poursuit l'abattage de l'angle d'angle du mur de
côté, opération très difficile.

Boulay Sand - Gop. 2. N. : angle rentrant N.O. du corps central
reconstitué.

Cour partementée : entièrement des vases faces N. et S., mur O.

Gop. 2. S. : faibles au p. des vases vides, on parvient par
la pose des remarquables fragments détachés des enduits.

Mardi 22 Septembre

Bakou - Gop. 2. E. : on continue la refaçon partielle du mur E.,
mur O. S., avec des glaces (2 dans la croisée de la croix, 1 dans
l'axe de la mur). On dégage la loge de la face E., au N., et
de la face O., au S., et les faibles sont vides 1, 2, 3
plus les que le bâtiment en œuvre.

Repères de l'abattage - Tour O. de la face N. : on travaille au
face N. et O., très abimés. - Tour N. de la face O. : face N.
travaille, face E. en cours.

Tour n. 9 : on commence à dégrader l'extérieur.

Tour n. 10 : on arrive au débarras de la face O., grande
partie de l'œuvre à enlever.

Tour n. 11 : on arrive au débarras de l'angle N.O. L'œuvre
paraît de plus en plus.

Tour n. 12 : débarras de l'angle S.E. dégrader, très dév.

Trouvé un fragment de colonne orthogonale du style Pash Ko.

Jeudi 23 Septembre

Bayham - Pour les vases achevés sur la mur O. de la
face E. - en cours d'angle S.E. de la pyramide.

Samedi 25 Septembre

Champs de la porte N. d'Angkor Thom - Préparation vases

pour le grage de la quene (vaquent les 150000 livres) et les 2
premieres Texas.

- Bayhoun - Pore des Stadt Kermine.

Prak Khan - Aug. 3.0., at 10 a.m. saw the water to the bank
0.5 m. deep, but recommenced the work at 11, and
went on, forming pools.

mine de fant O. Du Bâtiment G^e Verdun. — On pourait
l'abattage de Charles.

— Sept 22 —

Page des cartes - Charles Bernier juge au prés. du 30
Septembre (F. du Mont carlostienne).

— Mayo 28 Syden —

Barkley Sound - Quad H.O. low point north: 200 yds
5 mi 33 (peak H.) - quad S.O. at $\frac{1}{3}$ (peak S.) - Time
20 05 50 50 75 N. of same.

Gyp. 2.5: frata superba, Venus, pale fragrant and
pale & scaly.

V. V. K. — S.E. Cambesdun Yoshizawa, envoyé en 1850 à
du Japon en 1850, accompagné de S.E. le Comte général
Suzuki et du V. Comte Ono. — S.E. Cambesdun
Taibokami, envoyé du Japon en 1850, et le V.
Taibokami.

Wednesday 29 September -

Accompagné la mission japonaise à Bayon, Kien-tse, Szechouan,
et au Red Loxueu, Tché Kouang, Pouché Calvary, Palat.
Royal, Ta Proum (la mission) - Angkor Vat et Bani
ouest de la Capitale.

- Jando 30 September -

No. 5 hook Pearl & Paul Khan, la vrate Pake namat
ayak ad ratua xjomble par la namat Vaps.

Vendredi 1^{er} Octobre 1943

Bayon - Tour n^o 35: on termine l'avant-corps central avec poutre.

Tour n^o 48: on termine la loggia Terga N.E., dont on a fini.

Sur la plateforme supérieure, on remonte le mur de latéral au vestibule de l'escalier S. de la face E.

Phu Khan - On remonte la partie de voûte de la branche O. Du corps central du gop. 3.0., qui j'avais fait défoncer.

Au bout de ce, on commence à remonter la voûte du corps de l'édifice principal.

Construction de l'escalier de l'arbre par l'escalier, on utilise une plateforme latérale en bois encadrée sur la face, où on pose les poutres de l'escalier de l'arbre en bois.

Réaction du rapport mensuel

Samedi 2 Octobre

Bakong - Gop. 2. E.: construction des fondations, la long de la face O., partie S. N.E., partie N.

Reprise de l'escalier: faces O. et N. de la tour O. de la face N. - face E. de la tour N. de la face O.

Tour n^o 10: on dégage la face S.; l'avant une poutre d'angle de courbe.

Tour n^o 11: dégageant les faces N. et S.

Tour n^o 12: on achève le dégageant de la face E., l'avant voit la poutre à vaches de gîte; l'avant plusieurs morceaux de colonnettes.

Envoyé à nouveau à l'hôpital le jeune Song, qui est évidemment plus bon à rien.

Réaction du rapport mensuel

Dimanche 3 Octobre

Réaction du rapport trimestriel

Chula Banna: par suite des pluies, un gao devant la veranda des Elephants, moitié N. - Pas de dégâts.

— Samedi 4 Octobre —

X Bayon — Tour n° 35 : on remonte l'escalier E. en supprimant les anciens stucs.

Tour n° 45 : on remonte la loggia d'angle N.E.

Reprise complète du mur d'escalier S. de l'escalier S. de la face E. (murane sur base).

X Neak Pean — la base du temple de Neak Pean jusqu'à la base de l'escalier, ce qui ne s'était pas reproduit depuis la reconstruction.

— Samedi 5 Octobre —

X Bantay Samet — On commence à réparer le mur de face N. du côté central du gop. 2. N. et à reconstruire la partie haute avec fronde (la partie haute par la toiture) de celui du gop. 2. S. Dans la cour partournée, on colore les vases de la partie O. du quadrat N.O. et termine la partie S. du quadrat S.O.

— Mercredi 6 Octobre —

X Bakong — Gop. 2. E. : dégagement en vade d'achèvement sur mur S. de la face O. et N. de la face E.

Reprise de l'escalier : Voir O. face N., on termine par la face O. — Tour N. face O., faces N. et E. très avancées.

— Tour n° 9 — on dégage l'escalier et face S.

— n° 10 — on dégage l'angle S. O., on appuie un talon par l'escalier.

— n° 11 — dégagement des faces N. et S.

— n° 12 — on dégage l'escalier et les faces E. et S. la paroi comportait une marche en accolade à l'extérieur.

— Jeudi 7 Octobre —

X Bayon — Tour n° 35 : atle E. on 43 remonte.

Tour n° 48 : continuation de la division de la loggia d'angle N.E.

mur d'escalier S. de l'escalier S. de la face E. entièrement terminée.

X Ville - Musée - général Botreau - Roussel et Motere.

Vendredi 8 Octobre -

X Maison occidentale - Entre les 2 tours, une rampe fut posée la comédie, avec ses 5 fenêtres de 1,10 large. x 1,25 h., à 0,70 du sol. La longueur de cet édifice de mur est de 21,70 pour 5,00 de h. Votale, corps chaperon et pierre de faîte. On recherche les pierres arrondies du chaperon manquantes. Entre la tour S. et l'angle S.E. de la façade, rampe de l'escalier, porte de la 1^{re} entrée du mur en cours. Le chaperon n'est plus accessible qu'en sautant à rebrousse de la montée des eaux.

Samedi 9 Octobre -

X Accompagné le Musée - général Botreau - Roussel et Heats
Pear et Prieur Khan.

X Prieur Khan - Gp. 3.0. : vaille du corps central l'escalier, on vaille à la descente de la porte à la suite du côté S., ne s'ouvrant la cor. côté O.

Bâtiment G. : mur de face O. et 1/2 vaille S. du corps principal remonté; de la dalle terminée la mur N., l'escalier s'élève par les vailles d'un aloue qui s'élève s'élève dans les joints.

Abatage de l'angle d'angle N.O. du sanctuaire central en voie d'achèvement.

Dimanche 11 Octobre -

X Bâtiment Sarré - Gp. 2.11. : on remonte la face N. du corps central, avec porte et faîte, en remplaçant de vaille une cloison de l'ab. s'élève d'après au perron.

Gp. 2.5. : pour le mur de face N. du corps central, on arrive au niveau de la base du grand faîte.

Entre les 2 tours des quarts N.O. et S.O. de la cour fortifiée, mur de face avec le dégagement de l'ab. de la gale II, toutes les murs sont par vaille fortifiée d'après.

— Mardi 12 Octobre —

X Bayou — Tour n° 35 : amorce de galerie E. en voie d'achèvement.
 Tour n° 48 : loggia d'angle N.E. S.
 On renote la mur. d'édifice S. de l'escalier S. de la face E.

— Mercredi 13 Octobre —

X Bakou — Reprise de bûlage : Tour O. de la face N. terminée.
 Tour N. de la face O. : faces E. et N. terminées, on achève de la face S. — On achève de la face S. de la face O.
 Gop. 2. E. : en voie d'achèvement.
 Tour n° 9 : on dégager les faces S. et O., ainsi que l'édifice.
 Trouvé 2 piliers d'angle de corbe (talles de grès).
 Tour n° 10 : c'est une très grande tour, s'élève tout seul.
 La part S.O. est dégagée, montre une forme forte en briques sur la face O.
 Tour n° 11 : faces O. et N. dégagées, S. en cours.
 Tour n° 12 : faces E. et S. dégagées, l'édifice en cours : on note 2 touches d'arcs d'escalier sur les murs.
 Tour n° 13 : on commence à dégager l'édifice la face E., et on traverse la porte. Cette tour est restée debout, mais est absolument finie.

— Jeudi 14 Octobre —

X Ville — Colonel Kasuga, chef de la garnison japonaise en Indochine, et sa suite. — Accompagné au Bayou, Rod Léprieux et Gant Orest. L'après-midi, fourni guide pour Angkor Vat. et Ta Prohm.

— Vendredi 15 Octobre —

X Bontay Samet — Gop. 2. N., porte N. : 2 premières arêtes du petit fronton au-dessus de la porte posée, plaques d'ornement en cours.
 Gop. 2. S., face N. du corps central : pose de la 1^{re} arête du grand fronton.

Rejoignant de la cour par l'annexe de l'ouest dans le quadrat
N.O., avec abattage des terrasses arbores. - N° 5 Oublier de la
galerie II, partie O. de la face S.

- Aménagement de la piste - Ayant écrit au Résident pour
lui demander l'aménagement de la piste, il m'a répondu
que "l'aménagement partiel serait entrepris sur les crédits
du budget provincial en 1944" et qu'"il demandait en outre
à lui, le Résident Supérieur de prévoir la piste en charge
de cette piste par le budget local en 1945 en regard de
l'antériorité financière qu'elle présente."

- Samedi 16 Octobre -

X Phu Khan - Gop. 3.0. : on refait la voûte de la piste et la suite
de la branche S. du couloir central.

Bâtiment G' : mur N. en voûte partiellement au couloir principal
et voûte N. de la voûte en cours de pose.

Autre : note à abattre la Cour du Roue.

- Lundi 18 Octobre -

X Bayon - Tour n° 35 Vendôme, échafaudages enlevés : on les
reportera à la chapelle n° 21 sur la terrasse supérieure.
On remonte les quelques piliers restants de la galerie et les
reliefs entre tours 35 et 36.

Tour n° 48 : loggia d'angle N.E. Vendôme.

Mur d'abaissement S. de l'escalier S. de la face E. en voie d'achèvement,
surtout, avec réfection des marches.

X Porte N. d'Angkor Thom - Présentation des tours : 8 grands re-
constitués, plus ou moins complets, à partir du motif de
la queue.

- Mardi 19 Octobre -

X Bakong - Repères de bridage : Tour N. de la face O., face S. en
cours. - Tour S. de la face O., faces N. et E. en cours.

- Gop. 2.E. : partie S. Vendôme, N. en voie d'achèvement.

Tour n° 9 : Végétation de l'extérieur et de face S. 10.
 " n° 10 : faces S. et O. très ornées, trouvé un morceau de
 pierre d'angle de corniche.

Tour n° 11 - restant de l'édifice partie de la face E. et l'extérieur.

" n° 12 : l'édifice de la face O. ornée, trouvé plusieurs
 pierres d'angle de corniche et, à l'extérieur, un pilastre
 mouluré du type balustre.

Tour n° 13 : face E. en briques parties de l'édifice : il y avait
 un fût de marches de grès. Trouvé un morceau de pierre
 d'angle de corniche. À l'extérieur, cloison de briques sur
 une grille d'acier, avec carrelage central.

X Pays des calés -

X Actes des chartes - Mes approvisionnements en fer, cuivre
 et alliage pour 1944 ayant absorbé 6.000 \$ de mon crédit
 de 1943, je me trouve dans l'obligation de fermer mon
 établissement les chartes de Bakong et de l'union des
 états et de retourner à 12 calés les agents du Bayon,
 de Prakhon, Porte H. S. Kien Thon et Bantay Samet.
 Honneur que cela tombe sur les meilleurs mots de l'année,
 et la terre se trouve facilement...

- Mercredi 20 Octobre -

X Bantay Samet - Gp. 2. H., porte H. : planches adossées, avec
 leurs chapiteaux.

Gp. 2. S., porte H. : 2 arêtes du grand fronton arrondies.

- Enlèvement des terres provisoirement suspendu.

- Jeudi 21 Octobre -

X Bayon - Galerie 5 bis - relief jaugant les vases n° 35 et 36 :
 dévotion de pierres et d'objets à nouveau.

Escalier S. de la face E. : mur d'édification S. terminée, repose
 des marches réglées de nouveau.

- Vendredi 22 Octobre -

X - Porte N. d'Angkor Thom - Présentation des Tuas: 10: géant reconstruit.

X - Prak Khan - On achevait l'arc S. du gop. 3.0., compte entre secondaire, pour réfection des murs fissurés et refaçon des voutes démolies.

Bâtiment G: travaux maintenant suspendus.

X - Garde du Palais Royal de Phnom Penh - Sur la demande de l'É. de Bayon, aide de camp de Sa Majesté, envoyé à Phnom Penh un aide-corporal et un conseiller pour assister à la pose du garde.

- Lundi 25 Octobre -

X - Bantay Samré - Au gop. 2.11., on refait de niveau les bases de 2 piliers isolés du porche N., au ras de la base.

A l'abri du terrain, l'équipe de 12 coolies sera portée à 30, par suite d'une augmentation de crédits pour la fin de l'année.

X - Prak Khan et Bayon - Équipe portée de 12 à 15 coolies pour la même raison.

- Mardi 26 Octobre -

X - Prak Khan - Gop. 3.0.: refaçon de la voûte de l'arc S.

- Mercredi 27 Octobre -

X - Porte N. d'Angkor Thom - On présente la 12^e Tuas.

X - Bayon - Tour n^o 48: porche N. et loggia d'angle N.O. en voie d'achèvement.

Écarter S. de la face E.: réfection terminée.

- Jeudi 28 Octobre -

X - Bantay Samré - Au porche N. du gopura 2.11., la petite fratrie au-dessus de la base est remisée.

Cour parterrière, quadrant N.O., dallage avec 3/4 m. à mètre.

- Samedi 30 Octobre -

X - Melon occidental - Entre les 2 tours, une rampe à l'exception de quelques pierres du chaperon. Entre tour S. et angle, assise de base posée, soigneusement nivelée en cours. - Accès en barge.

— Lundi 1^{er} Novembre — 1943 —

X Bureau fermé (Toussaint) —

X Rédaction du rapport mensuel —

— Mardi 2 Novembre —

X Bureau fermé la veille (Fête des morts) —

X Cérémonies halothélées au cimetière français et à Val
Dammak, avec dépôt de gerbes par nos soins aux tombes
de Trouad et de Comnoble et à la stèle Carpeaux.

X Rédaction du rapport mensuel —

— Mercredi 3 Novembre —

X Bayon — Tour n^o 48 : Bureau fermé) échafaudages élevés.
On approfondit la chapelle n^o 21 (quadrant N.E.) sur
la plateforme supérieure incomplète et en très mauvais état
par endroits.

X Preh Khan — Gop. 3.0.1 angle des murs S.E. de la salle macle
du côté S. Tournants près recouvert, 1/2 voûte du bas. côté
oriental fermée. même travail en cours du côté O. et
entourant du bloc de la voûte opposée à l'extérieur.

— Jeudi 4 Novembre —

X Bar Vay Samé — Tranche N. du gopura 2.11. : on commence à
détruire les piliers sur leurs bases ; celui de O.O. est travaillé
et 5 piliers autour de l'apex, celui de O.E. en 3 morceaux
(l'un).

Gop. 2.5., forcé N. : 3^e œuvre du grand fronton arrière posée.
Le travail est ralenti par la pluie de blocs de calcaire
à la demande, sans de remplacement.

Régagement de l'angle N.O. de la cour pour l'ouverture en
voûte d'achèvement, capot bas. côté de la galerie, et un
certain nombre de piliers, couchés sur le sol, devant
être dressés à nouveau.

— Vendredi 5 Novembre —

Proh Khan - Gp. 3.2. : on continue à voter l'oubli de la salle
maître, et commence à reconstituer la salle E. de la voûte
principale qui achèvement du bas. etc.

- Samedi 6 novembre -

Bartay Soud - Gp. 2.4., poche H. : poche E., 2 morceaux remakés
et gorgonnés, on prépare le 3^e qui doit le compléter.
Rejoignant de la galeuse II, côté O., en cours sur la face N.

- Dimanche 7 novembre -

Veste - Général Turquin, commandant les troupes d'Annam -
Lao. - Accompagné au Bayan et sur la Pétite Cédant.

- Lundi 8 novembre -

Accompagné le Général Turquin à Bartay Soud, Gent
Cédant, Angkor Vat et Bayan occidental.

- Mardi 9 novembre -

Paye des coles -

Bureaux fermés (pour les Carabogians) du samedi 6 au
dimanche 14 pour Tang Tor et Fête des Eaux. - Chantiers
fermés du 9 au 14.

- Mercredi 10 au dimanche 14 novembre -

Voyage à Phnom-Penh - Vu les travaux de pose de
garde de Proh Khan dans les jardins du Palais Royal.
La reconstruction est très avancée en ce qui concerne la
gite, commencée par la latérite. Fast pour quelques
craignons de fer de l'Annam.

Veste - S.E. Tashiro, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire du Japon à Indochine. - Fourni quide.

- Lundi 15 novembre -

Bayan - Chapelle n^o 21 : face S., tout la base était entièrement
déchirée et s'effondrait par les stat, démantée; remontage en
voûte d'achèvement. - Face O. : démantèlement en cours.

Eléphant - Le grand Buddha debout (sur vitrage) remonte en

1918 500. De Butte vers de Top Pranam, est tendu en avant, par suite de la décomposition d'une partie du blocage en l'air. Il sera reconstitué à nouveau.

X Chute d'eau - Par suite des pluies persistantes qui font du ton. est une véritable éponge, un grand gas est tendu à proximité immédiate du gopura E. de la face N. du Palais Royal, écoulant dans sa chute la mer en l'air formant du côté E. la cascade d'eau à l'ouest de l'entrée.

- Mardi 16 Novembre -

X Chambre de la Porte N. d'Angkor Thom - Construction des murs de reconstitution avant repas des Khmers de gâches (côté d'eau): travail très ingrat et un travail qui un résultat médiocre.

X Prak Khan - Remet la 15 une seconde étape de 15 cols.

- Gop. 3.0.5 on termine la mur de refort S. de la salle en air, complétant d'abord les façades, et continue la refort de la moitié E. de la voûte.

- Bâtiment C: repas du travail de refort de la voûte du corps principal après avoir monté (mobilier).

- Mercredi 17 Novembre -

X Bantay Samre - Port de nouveau à cinquante la hauteur des cols pour accélérer l'élévation des tours.

Gop. 2.11: fondre N., polders en place et scellés, on prépare les saignées dans la pierre par logement de fers de l'œuvre en l'air armé.

Gop. 2.5: grand frêne arête du fondre N. remède jusqu'à hauteur du haut des vagues extrêmes.

L'élévation des tours se poursuit dans le quat N.O. (mobilier N. de la face O.), car pour l'œuvre, l'œuvre et gâches II, avec élèvement des tours, arbres.

Jeudi 18 novembre -

Bayon - Chapelle n° 21 : on remonte la face O.

Charles Durbos - Dans un coin de forte dalle, se trouvent des débris de l'entablement du Bayon, angles N.E., par suite de l'abatage de la Vierge. Pas de dégâts.

Inondations - Au nombre des jours du Parc d'Angkor sont inondées par suite des pluies paraissant, au vu de l'état des affaissements du sol qui entraînent la chute de quelques éléments d'architecture, notamment de balustrades. - Fast Stager les deux jets de l'éléphant placés par Trouvé à la Vierge du Bouddha du Bayon, et qui sont inclinés dangereusement.

Vendredi 19 novembre -

Bayon, Sams - Portes les matériaux nécessaires au ferrage et au coffrage du cadre de la porte en béton armé du porche N. du gop. 2. N.

Porte N. du gop. 2. S. : Gavage en latruche traversant la porte de l'axe remonte du grand fronton arctique.

Samedi 20 novembre -

Bayon - Chapelle n° 21 : remontage des faces S. et O., départ de la face E.

Lundi 22 novembre -

Poh Khan - Gop. 3. O. : mur de refend entre salle en aile et entrée latérale S. en cours de remontage. Il a fallu déposer la mur de face O. de la salle vers son caténaire, parce que partie s'étant effondrée et devenue vers l'extérieur. Il faut en partie part d'installer complètement les murs de l'entrée latérale, vers l'extérieur et l'intérieur.

Bâtiment G' : voute du corps principal en voute d'arches. L'espace entre G' et D' a été débarrassé de ses débris, l'ayant apparence de fait et l'autre des murs en bon état.

X Chambre de la Porte N. 7 Angkor Thom - Actuellement rasée.
 et Vies pour préparation au sol une dizaine de Tuiles et
 peu près complètes et une dizaine de Trançons.

X Éboulis - Par suite des pluies persistantes, la moitié du
 cloage de terre contenant les gradins en latérite dans
 accès du Palais. Royal au Baylon s'est éboulé.

X Bayon - Tour n. 21 : trouvés dans les caisses de pierres de la partie
 supérieure des vitrages, une à O.E. et une au N., des corniches de
 terre contenant de petits fragments de quartz et deux pierres
 vert foncé non transparentes. N. 92 Dépôt : 622 D.B.

CA 622
DB

— Mardi 23 novembre —

X Bantay Samed - Porte N. du gop. 2. N. 1 : préparation des fers.
 Porte N. du gop. 2. S. 1 : rectifier pour la partie haute sculptée du
 grand fronton.

Dégageant du gradient N.O. en vue d'achèvement. Partie
 E. de la face N. encours, avec élargissement de arbor.

— Mercredi 24 novembre —

X Vietnam - M. S. Miki, du Thai-Japanese Cultural Research
 Institute, 5 Bangkok.

M. Toshio Kawada, assistant of Faculty of Law and
 Letters, Tohoku Imperial University.

— Jeudi 25 novembre —

X Prak Khan - Gop. 3. O. : on ramasse Changé S.O. de la zone de la
 salle au ab. S.

Bâtiment C' : on ramasse la face. Stage d'attente formant
 la base de la voûte au arc de droite sur corps principal.

X Bayon - Chapelle n. 21 : on ramasse ce qui subsiste des
 vitrages E. et N. - Trouvés finalement 4 corniches de terre,
 2 à O.E. et 2 au N., deux des caisses de pierres sculptées à peu
 près à hauteur des yeux. Les tablettes de pierre qu'ils contiennent
 étaient recouvertes de stuc.

- Samedi 27 novembre -

- Bayon - Chapelle n° 21 : partie haute & vitrages terminés, reste du plafond, principalement sur la face S. - Reste à remonter la base d'avant-corps O.

- Lundi 29 novembre -

- Bantay Samud - Gop. 2.11., poche N. : finissage presque terminé, coffrage en cours.

Rezagament du quart N.O. terminés. En cours : parties E. de la face N. et partie S. de la face O.

- Mardi 30 novembre -

- Proh Khan - Gop. 3.0. : côté S., on remonte la partie S. Tu mur de face O., en jonction avec la mur de refend.

Bâtiment C : motif N. Tu face - étage d'attente Tu corps principal remonté.

- Mercredi 1^{er} décembre 1943 -

- Bantay Samud - Gop. 2.11., poche N. : finissage & coffrage en voie d'achèvement, on calera la toiture terminée.

Gop. 2.5., poche N. : 1^{er} étage de la partie du quart finit au-dessus (tout en grès) posée.

Continuation de l'achèvement des terres faces N. et O.

- Jeudi 2 décembre -

- Bayon - On remonte après dépose d'avant-corps O. de la chapelle n° 21 et 5 cap de l'édifice d'avant-corps E.

- Vendredi 3 décembre -

- Bantay Samud - Carlage du béton de l'ossature du poche N. du gop. 2.11.

- Samedi 4 décembre -

- Rédaction du rapport mensuel -

- Dimanche 5 décembre -

- Page des courbes -

- Lundi 6 Décembre -

X Prah Khan - Gop. 3.0.: murs et vâtes de Ess. côté Kinnoué, on
reprend la reconstruction de la ville. - Bitouat G.: on continue
la muraille portant la ville de l'encourantement formant abri de l'air.
- mais une petite église au déjagement de l'aller de l'air
O. du Vâle (abandonné de l'air).

- Mercredi 8 Décembre -

X Bantay Samud - Gop. 2.11.: on attend la prise du l'air, on
reconstruit la partie supérieure du mur abandonné de l'air.
- déjagement de l'air 3.0. en carré; effectué en la muraille
E. de la face N. jusqu'à l'air de l'air de l'air I, en
carré dans la partie correspondante de l'air II. - On attaque
le déjagement de l'air de l'air de l'air II au S. E., avec
abandon de l'air.

- Jeudi 9 Décembre -

X Bakong - Remonté la charbon de 6 X.
Tour n° 9: reste à déjager la part 3.0. et 5 Kinnoué d'air.
" n° 10: face O. Kinnoué, face S. en carré d'air. Partiel
Table abandonnée, et l'air. partiel en l'air au S. et à O.
Tour n° 11: déjagement intérieur Kinnoué. la partiel et à O. E.,
en carré: elle est l'air au carré, l'air. Tour abandonnée de l'air
partiel au carré, l'air, l'air. On commence le déjagement
intérieur. Trouvé un fragment de colonnette ronde.
Tour n° 12: face S. E. déjager, on commence la face O. l'air
déjager, celle de 2, 60 de côté, l'air l'air, partiel
de 0,85 x 0,85 x 0,60 h. (rien au-dessus).

X Vol de l'air - Dans la nuit du 8 au 9, des volants de l'air
carré de 2 l'air de l'air de l'air au l'air de l'air
Bayon: la garde de l'air l'air... Partiel l'air et
l'air l'air au l'air.

- Vendredi 10 Décembre -

sculptés: On (Touat) représente un éléphant avec son cornac,
Dautre (Touat) la Terre Verdant sa chevalerie. La Bonette
attache la terre. - Trois Tern photos d'été Touat, et
Moukham agat Touat d'offrir cette sculpture à la page
du Phnom Krom.

- Mercredi 15 Décembre -

X Prak Khan - Gap. 3.0.: route de Oute S. en cours, passage souterrain
S. Tégayg souterrainement de ses localités.

Bât. G': on revu la route du dachetou sur plan carré.
Aller de l'ancien O. : on Tégayg entre Oute S. et la route
du Grand Oute pour supprimer la course en route, qui
unissait beaucoup à la perspective.

X Bayon - Échafaudage des tours n° 37 et 22.

X Chambre de la Porte N. d'Angkor Thom - 16 1/2 de Touat
sont en place sur leurs corps profonds, très décomposés
pour la plupart.

X Bayon - M. le capitaine Pol, Sogay était retourné malade
de nouveau à l'hôpital.

- Jeudi 16 Décembre -

X Bantay Samré - Continuation des mêmes travaux. L'escalier de
l'angle S.E. de galeries II qui, à la mur sur cour paraît avoir
disparu sur la face E., la Tégayg de la galerie se poursuit
sans interruption.

- Samedi 18 Décembre -

X Bayon - Continuation du déblaiement et des travaux de plan.

X Bayon - Plateforme des échafaudages terminés aux tours
n° 37 et 22.

- Lundi 20 Décembre -

X Prak Khan - Gap. 3.0.: Travaux sur les localités, au cours du nettoyage
intérieur du passage souterrain S.:

CA 4353 1) n° 4.353 - corps ébranché de statuette sur 16 bras, à:

(sans canon) 0,50.

CA 4354 2.) n° 4.354 — Joli coq de statuette fondue aux 18^e, bras et pieds, h. 0,40. Longue jupe plissée au coq, remuant par derrière et dégageant la sautoir comme dans les sculptures du X^e - XI^e siècles, avec de petites fleurettes; caducée à fleurons et pendeloques, gaine supérieure, double par sur le devant. Sans armes. Presque du style de Bayon.

CA 4355 3.) n° 4.355 — Buste de personnage masculin avec pendants d'oreille et collier, chaque coque à godrons, en portant un autre sur ses épaules, tout le va subsiste quel fût. Style de Bayon. H. 0,22.

CA 4356 4.) n° 4.356 — Tête de Brahmā (?) à 4 visages multiples, à diadème et pendants d'oreille, chaque manquant. H. 0,11.

CA 4357 5.) n° 4.357 — Petite tête très effacée, à diadème et chaque coque, h. 0,05.

La tout au long moderne.

— Bâtiment G: vôte du clocher au sud d'achèvement.

— Allée de l'ouest O: partie entre l'achèvement O. et route presque terminée.

— Mardi 21 Décembre —

~~Bakong~~ — Tour n° 9: angle S.O. au sud d'achèvement.

Tour n° 10: face E. à l'ouest d'achèvement.

" " 11: dégageant subordonné très arqué.

" " 12: face O. terminée, on dégage entre les tours n° 12 et 13.

— Jeudi 23 Décembre —

~~Bakong~~ Sauré — Porche H. Tu gop. 2. H.: on constate la pose des architraves, la tête de la porte s'est effacée.

Porche H. Tu gop. 2. S.: grand fronton arrondi terminé, très soigné parachevant en carré (bordage des trous).

Continuation du dégageant: angle S.O. presque terminée (pour parachever). — À l'angle S.E. la galerie II, s'élève bien que la mur subordonné de la galerie E. est très démolie ou non construite.

— Lundi 27 Décembre —

X Preh Khan — Gop. 3.0. : continuation de la voûte de la salle au
aide et soutènement des murs du passage recouvert S.

Bât. à : clocheton Vermine.

X Chambre de la Porte N. d'Angkor Thom — Bâti Corp. de Tour, avec
l'été (encadrement) plus en bois incomplet.

X Bayon — Tour n. 37 : échafaudage Vermine, on commence à démolir
l'angle N. E. de la porte haute à visages.

Tour n. 22 : échafaudage en voie d'achèvement.

— Mardi 28 Décembre —

X Bantay Samré — Gop. 2.11. : porte N., pierres d'architrave posées.
Gop. 2.5. : on commence à échafauder la porte S. pour avoir
satisfait.

Continuation de l'œuvre de dégagement : angle N. E., angle
S. E. (galeries II), angle S. O. (une porte tournante Vermine, nettoyage
de la galerie de l'oss. 6.10 en cours.

X Phnom Krom — Départ des mardis, la base du Phnom Krom
étant supprimée.

X Croisière de l'Officier du Tourisme de Saigon (25 personnes).

— Mercredi 29 Décembre —

X Bakor — Reparas de bridage : Tour N. de la face O., face S.,
et Tour S.; face N., en voie d'achèvement.

3^e encadrement — Tour n. 9, intérieur Vermine, intérieur en cours
de dégagement.

Tour n. 10 : face E. dégagée plus 5.5 mètres; on met au jour
les marches en grès du pavon, avec ^{table} (marche de départ en accolade,
et la base d'une colonnette octogonale richement ornée qui
paraît du même type que celles trouvées à la Tour n. 9.

Tour n. 11 : Karak Vermine par dégagement intérieur. La
salle faisant 3,00 x 5,00; Karak les stèles surmontées d'un
piédestal bas, un linga de 0,90 m. x 0,28 d'assise, et une

pièce et d'été culatira à 16 alvéoles sur le pourtour, tout celles
des angles disposées selon les diagonales.

— Tour n° 12 — On a dégagé la moitié S. de l'ogive super entre les
tours 12 et 13. Remarqué que le premier carénement en briques
moulurées forme une plateforme est bien conservé dans sa moitié
inférieure (plâtre, brique et carénement) et était recouvert d'un
enduit au nord de chaux de faible épaisseur couvrant la
moitié des profils.

— Jeudi 30 Décembre —

X Bayon — Tour n° 37 : face N. remarqué, on top on la face E.

Tour n° 22 : échafaudage terminé, on commence la démolition
par l'angle N. E.

X Bayon — Continuation du déblaiement avec vue des motifs

— Vendredi 31 Décembre —

X Chambre de la Porte N. S. Angkor Thom — 20 corps avec vitre
et une dizaine de traverses plus ou moins complètes : il ne reste
plus que quelques vitres en très mauvais état de conservation.

X Prah Khan — Gop. 3. O. : visite de la salle en ass. S. très avancée,
mur O. du passage recouvert S. en partie rematé au sol stable
de niveau.

Bât. 61 : clocheton terminé, on échafauda pour reconstruction
du vestibule intérieur E., en voûte partie S. O.

Allée de Gones O. : on commence l'entretien des terres de
la chaussée progressant vite.

X Conservation - annexe — Remplacement de nombreux piliers
de bois pourris.

— 1944 —

— Dimanche 2 Janvier —

X Pays des coulis —

— Mardi 3 Janvier —

X Croisière japonaise (16 personnes) -

X Bantay Samad - Porche N. du gap. 2. N. : 1^{re} assise du front sur piliers porche.

Porche S. du gap. 2. S. : on remonte entièrement le mur d'infant avec porte, remontage de l'encadrement de bois et des piliers d'ornement en cours.

Dégagement - Toiture enlevée sur la borne de la voirie S. de la face O. - Actifs nouveaux dans la voirie E. de la cour partiellement par l'augmentation du volume de l'édifice, tout dans le quart N.E., où tous les arçes sont abattus, que dans le quart S.E.

— Mercredi 4 Janvier —

X Prak Khan - Gap. 3. O. : continuation de la voirie de la salle en aile S. et de la reconstruction après dépose du mur O. du passage recouvert S.

Bâtiment 4' : on commence la dépose du vestibule E. enlève-ment délogué et coulant.

Cour intérieure de 1^{re} enceinte, quart S.E. : on dégage de la localité le pied de la tour "K" en vue de son avastylage.

Allée de l'ornement O. : l'assise de base voulue formant toute par les bornes de rebroussement à l'extrémité O., formant tout avec marche en accolade dans l'axe ; la sol au-delà était donc plus haut que la chaussée proprement dite dallée en latbrick.

— Mercredi 5 Janvier —

X Bakoi - Tour n° 10 : face E. (1^{er} roulement) en voie d'achèvement.

Tour n° 11 : elle était, elle aussi, à l'œuvre roulement, et on dégage la base de la tour proprement dite.

Entre tours n° 12 et 13, enlèvement de dallage en voie d'achèvement ; la fausse porte S. de la tour n° 13 comportait une

marche en accolade à l'emparement reposant sur la pierre
soubassement.

Retraction du rapport mensuel

Week Pean - Mis une petite équipe pour reprendre les gradins du
bassin central, où les termites plus ont provoqué de nombreux
effondrements.

Jeu 6 Janvier

Bantay Samud - Porche N. du gopura 2. N. : 2 piliers en bois, du
fratton sur piliers poudes.

Porche S. du gopura 2. S. : suite de la réfection du mur du fait,
avec piliers adossés, planches et fratton.

Régagement de la borne du quadrat S.O. (Côté de galerie
N.) terminée.

Régagement de la face E. de la cour partoumant le bâtiment
poudes. Continuation de l'escalage des arbres dans North la
vestibule E.

Bayon - Tour n° 37 : vitrage N. et E. terminés, face S. en cours de
remontage.

Tour n° 22 : vitrage E. complètement terminé; la borne d'axe
terminée du corps vime de la tour, on dispose de suite la paroi
inférieure jusqu'au sol.

Vendredi 7 Janvier

Retraction des rapports mensuel et trimestriel

Phak Khan - Envoi à Hanoi les estampages de 2 inscriptions
indochinoises :

- n° 60 - Gop. 1. E., corps N., vestibule E., face N. (text effacé).

- n° 61 - " " " " " " S. (illisible).

Samedi 8 Janvier

Bayon - Rœ et signaler.

Bayon - Tour n° 37 - On termine la tour du vitrage (O.), les 3
autres sont terminés. - Tour n° 22 : paroi supérieure terminée.
- Ici, on commence à reposer au-dessus les bois du vitrage.

— Lundi 10 Janvier —

X Bayon — Transport d'un pied de Bouddha qu'on trouvait dans la chapelle n° 21 du Bayon, à Vat Damnak (autorisé par M. Costa sur demande de M. Aug. Kom-Khoan, de Soudy).
Cortège à FSK.

— Mardi 11 Janvier —

X Bantay Samed — Poché N. du gop. 2.4. : face de la 4^e arcade du fronton sur piliers en cours.
Poché S. du gop. 2.5. : mur de front en latérite en voie d'achèvement, pilastres avec 3/4 pied, fronton au-dessus de la base à 1/2, entablement et colonnettes en place.
Dégageant de la partie E. de la corniche monumentale en pierre achèvement, tout un important Kavadh de Tirochaga dans l'angle N.E. — Dégageant l'édifice de la galerie II, moitié N. de la face O.

X Néak Pdam — Révision des gradins du corridor central vers l'ouest. Le style volute de l'encadrement au Palais Royal reprend l'escalier d'accès au Baphuon, seuls les deux terminus pleins.

— Mercredi 12 Janvier —

X Bakon — Les faces S. de la tour N. du 1^{er} O. et N. de la tour S. sont terminées, on commence les reprises de l'encadrement de la face O. de la première et E. de la seconde.
3^e en cadence — Tour n° 9 : dégageant l'édifice presque terminé.
Tour n° 10 : dans la partie du 1^{er} encadrement, face E. finie, N. en voie d'achèvement, reste à faire l'angle N.O.
Tour n° 11 : reste à dégrader la moitié S. de la tour presque finie.
Entre les tours n° 12 et 13, Kavadh terminé, on dégage la face E. du n° 13.

— Jeudi 13 Janvier —

X Pah Khan — Gop. 3.0. : voûte de l'arc S. en voie d'achèvement, reste

que la façade S. - Passage au Nord S. : reconstruction du mur de face O. après débris.

Bâtiment G' : toiture de laide et murs du vestibule orienté remaniés avec 3/4 après remaniement ; la paroi intérieure N. était recouverte de 2 assises de briques et fustiges, celle du S. était peinte d'une fresque qui a été murée.

Tour "K" : petit édifice des fondés, au Centre d'acheminement à plateforme au sud de son aménagement.

Construction du déjeunier du Collège de la Cour, O. et abritée de quelques arbres.

X Bayon - Tour n° 37 : on remonte la Tour du face (O.), mais restait encore 5 mètres d'angle N.O. de l'ornement, tout les joints sont bouchés avec des mortiers par des racines.

Tour n° 22 : face E. en grande partie remaniée, au-dessus d'angle S.E., les débris.

Sur la plateforme, par des vases. Colonnades l'ensemble des angles S.E., et réduction de l'ensemble N. de la face E. en cours : même travail qu'à celui du S.

X Chambre de la porte N. d'Hykon Thon : on sera identifié à l'entrée : ensemble N. par la présentation des Hongrois de l'œuvre.

X Bayon - Rénovés réguliers.

Créer l'accès vers le Palais Royal en cours de refectoire, on en profite pour élargir.

— Vendredi 14 Janvier —

X Boutay Soud - Porche N. du gp. 2. N. : resté à faire la partie haute du fronton.

Porche S. du gp. 2. S. : plaques posées, on remonte les piliers adossés, cristallin en plusieurs morceaux, et complète la façade au-dessus de la base.

Trouvé dans le déjeunier de la cour pour l'ornement, qu'on a N.E. face E. une statue de Buddha sans fragments de vases, h. : 0,32. Armes fines, yeux enroulés, à chaque coin et d'édifice

ne paraissant pas avoir été exécuté d'un bloc, mais du type d'acier, elle peut être du style d'Angkor Vat ou un peu antérieure. n° de l'objet 14.358. Très simplement traitée, très utile également.

— Samedi 15 janvier — Lundi 12 janvier —

X Retrait du rapport annuel —

— Mardi 18 janvier —

X Visite — S.E. Matayuki Yokoyama, conseiller auprès du S.E. L'ambassadeur du Japon en Indochine, et famille. — Accompagné à Bantay Samud et Grand Grevet, puis farnés quita.

X Top Phnom — M. Ojima volait à la réflexion du Boudha debout dévot, terminée la grande Boudha de Top Phnom.

— Mercredi 19 janvier —

X Wat Koi — Tour n° 9 : la face du dévot subside à permis de mettre au jour une belle statue de Giva dévot, brisée mais conservant les bras, à ses frontales et terminées sur la chignon cylindrique, terminée. Re Ojima du monument.

— Tour n° 10 — Dévot de la base terminée, on commence le dévot de la base des murs sur la face E.

— Tour n° 11 — Re reste plus à dévot que Ojima S.E. de la base des murs.

— Tour n° 13 — face E. dévot. — Tour n° 14 : on attaque la face E., devant des pierres d'angle de corbeille et la corbeille, conservé seulement dans la partie supérieure avec fûts et lotus blancs formant pendentifs et Vela de Kila très développée mais mutilée venant la branche. Re Ojima de la pyramide.

X — Accompagné la famille Yokoyama au Phnom Krom.

— Jeudi 20 janvier —

X Bayon — Tour n° 37 : partie haute à dévot terminée, en bas on termine l'arc de l'arc N.

Tour n° 22 : faces E. et S. remantées, mais l'angle d'angle restant très incertain.
 s'élèvent aux angles, surtout la face E. On remante la face O. — Continu.
 — s'élève de la route au sud de l'enclosure N. de la face E., avec son
 mur d'enceinte.

Bayhuan — Rien à signaler.

Bay Pranan — Buddha debout en grande posture remantée, avec un
 blocage de latérite.

— Vendredi 21 Janvier —

Bantay Samud — Porte N. du gop. 2. N. : face du fronton sur piliers
 remantée, travail de parachevement.

Porte S. du gop. 2. S. : face du fronton sur base remantée (voir Tarsus ?)
 on s'achève pour diriger les piliers de latérite.

Dépayement : reste une petite partie de l'angle N.E. de la cour pour
 remante (angle des galeries) et partie E. de la face S. Tous les angles sont
 abattus. — On dégage également l'extérieur de la galerie II, mur de
 S. de la face O.

CA 4358 Trouvé le corps, très mutilé et corrodé, correspondant à la tèle n° 4.358.
 C'est un Buddha assis sur les replis du vêtement, face de la méditation,
 Vase au. H. totale : 0,87 sans vase.

Prah Khan — Gop. 3. O. : passage remantée S., mur O. remanté
 Taylamb et de niveau.

Bât. 6' : mur de latérite remanté.

Tour K : s'achève en voie d'achèvement.

— Samedi 22 Janvier —

Bakoi — La statue de la tour n° 9 est une fort belle pièce, en grès
 dur, tête et pieds détachés du corps, ainsi que ^{le buste} les bras, ~~et les~~
 les 2 bras sont posés retournés. Légèrement branchée, elle a le
 Vase au, les épaules droites, ventre légèrement proéminent.
 Sangle gracieuse genoux, pied en avant sur le devant, entre des
 plis symétriques, drapé en poche sur la cuisse gauche, attitude
 unie. Jambes médianes.

La figure est relevée, avec air frontal, arcade sourcilière
légèrement ondulée, indiquée par un courclet continu. Yeux
ouverts avec indication de la paupière, à fleur de tête. Nez
légèrement busqué, lèvres à liseré, moustache et barbe for-
ment projetée au menton avec indication (assez rare) du
système pileux, rejoignant la coiffure qui forme pointe sur
les tempes. Oreilles percées pour recevoir des pendants. Denture
carrée, chaque cylindrique à rangées de boudettes supérieures,
croisant. — H. totale: 1^m 87, non compris Venon.

CA 4359

N° de Dépôt: 4.359.

— Lundi 24 Janvier —

X — Bureau fermé (Tét amanté) — Chantiers fonctionnent.

X — Bayon — Tour n° 37 : avant-coups H. remontés jusqu'à la corniche
voûte en cours.

Tour n° 22 : face O. remontée après dépose capote.

Enlever H. de la face E. 5 marches intérieures, on remonte le mur
à l'effort H.

X — Equipe volante — Buddha d'abord dans le Tey Pravan Khmud.

On rétablit quelques vases. Colonne de l'arbre à l'ère aux
environs du pavillon d'honneur de la Tour du Elephant.

X — Croisière japonaise du Tét (Offre de l'Armée de Saigon):

20 personnes.

— Mardi 25 Janvier —

X — Accompagné de Vouttes et Bantay Samet et Grand Gremet.

X — Bureau fermé (Tét).

— Mercredi 26 Janvier —

X — Bureau fermé (Tét).

X — Bakong — Tours n° 9 et 11 : Tégagement Khmud.

Tour n° 10 : continuation du Tégagement de la face E.

Tour n° 14 : on Tège l'extérieur.

Tour n° 15 : on commence le Tégagement de la voûte, qui se

présente sous l'aspect d'un important Vatha infonne, par sa face S.
— On reprend les travaux de parachevement du gopura Q.E., tout
l'angle N. n'étant pas tout à fait terminé.

— Jeudi 27 Janvier —

X — Près Khon — Gop. 3.D.: vâtes lisses S. corps cubique, brèche en vâtes
parachevement; vâtes vâtes en vâtes S. S. vâtes parachevement
S. vâtes lisses T. vâtes.

Bâtiment G.: vâtes vâtes E. en cours de remontage. On débarrasse
l'angle vâtes du sommet cubique (N.O.) de son Vâtes S. vâtes et
de la saute de l'angle vâtes.

Tour K: on dépose les pierres de la partie haute.

Allée de l'ouest O.: continuation de l'angle vâtes de l'ouest et
vâtes vâtes.

X — Équipe volante — Éléphants de la Cour du Buddha T. vâtes
vâtes. — Mêmes travaux au paron d'honneur du Palais Royal
(travaux des éléphants).

X — Cheminée de la Porte N. d'Angkor Thom — Continuation des
parachevements de corps de tour.

X — Bureau fermé — (Tôt).

— Vendredi 28 Janvier —

X — Boutique Soud — Porte S. du gop. 2.S.: mise en place des 2
bâtes de pierres vâtes au vâtes de l'angle vâtes de vâtes,
la latrète s'étant enfoncée.

On débarrasse l'angle N.E. des galeries I pour remettre en état
du vâtes en latrète.

Rejoignant de l'angle N.E. de la cour parachevement presque
terminé, continuation du quadrilatère S.E., tout la partie E.
de la face S. reste à débarrasser. — Rejoignant intérieur de
la galerie II, face O., atteint presque les deux extrémités.

— Samedi 29 Janvier —

X — Bayon — Rien à signaler.

X Bayon - Tour n° 37 : avant-corps N. terminé, avant-corps E. en cours de pose.

Tour n° 22 : face N. démontée, les 3 autres refaites.

Escalier N. de la face E. terminé, on repose les vases-balustres au voisinage immédiat.

X Épave volante : menus travaux du pavon d'honneur du Palais. Royal terminé. On commence à déblayer la fosse au N. du grand bassin du Palais. Royal pour y étaler les terres provenant du déblaiement dudit bassin, qui va être commencé.

- Dimanche 30 janvier -

X Vietnam - M^r. Bagge, ministre de Suède à Tokyo. - Accompagné à Ta Prohm, B. Kiet, Srah Sang.

- Lundi 31 janvier -

X Vietnam - Général Noël, commandant les troupes du Cambodge, et Madame Noël. - Accompagné, ainsi que M^r. Bagge, à Pr. Kravan, Pre Rup, B. Samsat, Neak Pean. - Faut quitter à M^r. Bagge pour Angkor Vat.

X Dau Vay Samsat - Tranche S. du gop. 2. S. : pignon O. finit dressé sur la base, pignon E. en cours d'ajoutement avec pontournants, face E. entièrement déblayée, reste moitié E. de la face S.

- Mardi 1^{er} Février - 1944 -

X - Accompagné M^r. Bagge, au Bayon et à Preah Khan.

X Bayon - Tour n° 37 : avant-corps E. en cours de montage.

Tour n° 22 : face N. S.

X Preah Khan - Gop. 3. O. : passage souterrain S., d'après de la paroi E. Travail de finissage aux vases de la branche S. du corps central et de la salle au sud S.

Bâtiment Cⁱ : vestibule oriental terminé, on recense au bas. S. O. de la galerie.

Tour K: porte haute déposée.

— Mercredi 2 Février —

~~Bakong~~ — Tour à l'ouest de la face O.: repère de l'escalier à peu près
terminé sur les faces de la tour N. et les faces N. et E. de la
tour S.

Tour n° 10: les murs dégageés sur les faces S. et O., dégagement
intérieur en cours.

Tour n° 11: photographié 2 fragments de colonnettes rondes, avec
grande une entièrement décaisée (diamètre du fût 0,18).

Tour n° 14: la paroi E. avait une marche en accolade à l'extrémité
s'étendant sur le sautoir. L'intérieur a été dégagé sans rien
trouver; la colle, entourée de vestiges de murs de 1,50 de li., avait
2,50 x 2,50. Les colonnettes, octogonales, étaient 5 grande une avec une
grande feuille par pan. Les murs intérieurs étaient recroisés,
comme aux tours 12 et 13, l'une même couche d'enduit.

Tour n° 15: continuation du dégagement de la face S.; on trouve
que la porte se trouvait de la côté et que le couloir n'était pas
sculpté.

— Jeudi 3 Février —

~~Accompagné M. Bagge à Bakong, Prach Kô, Phnom Bakheng.~~

~~Rédaction du rapport mensuel.~~

— Vendredi 4 Février —

~~Bantay Samud~~ — Porche S. du gopura 2.5.: piliers isolés dégagés
avec leurs chapiteaux: on fait les saignées dans la pierre
pour encastrer des fers de consolidation en béton armé.

Porche N.: plusieurs fragments de sculpture ont pu être gagnés
sur la fronde au-dessus de la porte et la 1/2 fronde O.

Dégagement de la corniche partant de la: nettoyage des angles N.E.
et S.E. des galeries II et de la berme. — Galerie II, face O.: on
dégage les 2 extrémités.

~~Rédaction du rapport mensuel.~~

- Samedi 5 Février -

X Bantay Samud - On remonte la rive N.E. de la gallerie I en l'attente, très délogée et fort délaissée de nous.

X Ville de moulins - Encore un vol de rats, beaucoup, la nuit du 3 au 4, sur le chantier du Palais Royal, malgré la présence de 4 chiens gardiens. Signale à la Société.

- Lundi 7 Février -

X Prole Khan - Gp. 3.0. : on achève de remonter la mur E. du passage souterrain S.; le mur est de plan le mur-pignon S. et rejoint la voûte. Travaux de parachevement à la voûte de la salle à côté S.

Bâtiment G' : racordant au mur-est achevé sur la voûte, et sur le mur-est au long de l'effacement. Le V. S. S. du Dangle rentrait H.O. du sanctuaire central est presque enlevé.

Tour K : on remonte entièrement l'avant-corps N. avant de repasser les cloches de la partie haute.

Construction de l'aller de l'ouest O.

X Palais Royal - On commence la fondation du grand Bantay N. par la gros V. S. de l'édifice provenant du aloué du Phénix, suaires et assés au droit de la brèche du mur d'enceinte, dans la partie O., avec destruction des traces dans le fond N. de l'enceinte par beaucoup.

X Batong - Tour H. S. S. O. : reprise de l'édifice K. S. S. S.

- 3^e enceinte - Tour n° 10 : on continue à édifier l'édifice.

Tours n° 13-14 : on s'élève entre les tours. Le cadre de base de la tour n° 14 était monolithe, mais la travée haute s'est brisée.

Tour n° 15 : la partie s'est élevée au S., l'édifice dans un monolithe de grès; le cadre est très délaissé. Travaux de fragments de colonnettes octogonales, moulurées, mais non achevées.

- Mardi 8 Février -

X Boutay Sarré - Pouté S. du gap. 2. S. : au contour d'acier les angles
dans la pierre. Pouté N. : la 1/2 fraction d. est complet, une queue
CA 3423 l'homme antérieur et une provisionnement au projet sur le n. 3423
ayant pu être rendue en place.

Construction du démontage des blocs du volé Pouté N. E. du gap
surtout I.

Entretien des terres dans la volée E. de la face N. de la cour pour
s'ouvrir et sur la cour de l'angle N. E. ; D. aux extrémités
de la galerie II, face D. (d'acier).

Mars 10 Fournier

X Bureau fermé pour les Cambodgiens (F. S. du Maghazir).

X Bayon - Tour n. 22 : partie haute d'origines Khmers ; à la base, avec
jus de la tour n. 31, d'importants remaniements, ont été jugés utiles.
statues sur la face E., abondamment fournies et ne venant plus
que grâce à de nouvelles statues en l'honneur de tout le département
pour être ainsi supprimées, du moins adossées, avec remaniement
des joints des parties défectueuses.

X Bayon - L'annulation d'ouvrages de la base comme à
l'insérer évidemment.

X Bassin N. du Palais Royal - Outre la base de doléris pourvue
des abords du Phindanakas, on attache la dégradation propre
à tout dit par l'angle S. O. du bassin.

CA 623 DB Trouvé un fragment de couronne d'acier, en alliage d'acier
d'or. n. de projet : 623 D. B. - Poids : 2^{gr} 150.

Juin 10 Fournier

X Chambre de la Porte N. d'Angkor Thom - Présentation Khmers,
restant d'ailleurs très incomplète. On va commencer à mettre
en place en commençant par la queue. On va ainsi par ailleurs,
s'arrêter à l'acier assemblé pour la moitié de la V. E.

X Pied Khan - H. de bases d. : une quarantaine de mètres faits
sur 100 m. de longueur totale.

Gop. 3.0. : on refait la voûte du passage secondaire S. et nettoie devant la face O. de l'axe S. (côté cave).

Bât. G. : O. démont de jonction du vestibule avec le cor. côté N. avant que 0,75 de longueur et a été rajouté; on a fait d'un fronton à l'extérieur devant l'axe d'une voute voûtant la pender, surplomb d'une voute latérale au-dessus d'un corps de voute et d'un porche en briques (photo n. 5884 du rapport d'avril. voir 1943) : cette disposition doit être de Jayasamman VII. La voute du cor. côté, comme celle de O. démont de jonction, est en voute d'achèvement.

Tour K : avant-corps N. renoué, on renoué celui de O.E. ; tout le vestibule extérieur ne sera redressé que plus tard.

L'angle rentrant N.O. extérieur du sanctuaire central est presque entièrement déblayé.

— Samedi 12 Février —

X Banyu Samedi — Poche S. du gop. 2. S. : bousillage terminé pour les portes, refait les poteaux.

Angle N.E. des galeries I : la présence d'une voute de briques la maçonnerie oblige à démolir entièrement les murs.

Remarqué sur la mur d'enceinte II. E. que la disposition des assises de l'édifice change brusquement au-dessus d'une série de joints verticaux superposés situés à 18,50 environ de l'angle N.E. et 19,50 de l'angle S.E. : c'est là sans doute le point de départ des remaniements.

Reste à dégager partiellement de la voute E. de la face S. de la cour partant du ^{vestibule de la galerie II correspondante} de l'extérieur de la galerie II, E. de la face N. Galerie O. terminée.

— Dimanche 13 Février —

X Page des couloirs —

— Lundi 14 Février —

X Bayon — Continuation des travaux de reprise à la galerie E.

au pied des tours n° 22 et 37, notamment dans la partie s'élévant
la "Légende du Roi Jayvarm", avec suppression de la plupart des
potlans en béton armé. — Sur la terrasse supérieure, achèvement
de la pose des rîges. Galvathodes par le gradient N.E., qui
reste très dérangé, les travaux n'ayant pas été terminés.

X Porte S. S' Angkor Thom — Mise une équipe pour faire l'achèvement
d'après un plan de l'architecte de cette porte, l'achèvement
d'après le plan fréquenté : le passage sera laissé libre.

X Mur occidental — Réviser une équipe pour achever le mur de
clôture précédemment commencé sur la face E., de la tour S.
S' Angkor S.E.

— Mars 15 Fvrier —

X Batoni — Réviser de l'achèvement : Tour S. de la face S. — Réviser de
l'achèvement S.E. — Tour O. de la face S., on commence par la face N.

— Tour n° 10 : reste à dégager la face E. de la tour proprement
dite ; à l'achèvement, on a dégagé l'achèvement des pots, le corps du bâtiment,
et un fragment de mur de l'achèvement d'une grande statue de Vishnu,
de l'époque du monument ; l'achèvement. — On la verra et les
bras ?

Tours n° 13-14 : Dégagement achèvement entre les 2 tours ; la 1^{re}
achèvement de la tour n° 14 était de faible importance.

Tour n° 15 — On achève le dégagement d'achèvement. Les colon-
nades de la porte sont restées intactes en fait qu'achèvement.
d'achèvement. Le bâtiment, dont la surface s'est d'achèvement, ne montre plus
que quelques éléments de finitions en creux de la partie
d'achèvement, avec potlans, à l'achèvement, et un des rîges terminés
sur la branche.

X Proch Kô — Mise quelques cols à l'achèvement pour voir s'il
y avait, l'achèvement de la tour, d'achèvement vestiges de construction
dans l'achèvement du bâtiment. fossé (425 x 500 environ) et
notamment au centre du rectangle.

- Mercredi 16 Février -

X - Bantay Samud - Porte S. du gop. II. S. : ferrailage (vitré), coffrage en cours.

- Jeudi 17 Février -

X - Melon occidental - On complète les paves de chaperon de mur entre les tours méridienne et S. de la face E. et repart la mise en place des blocs de la corniche moulurée et arrondie qui avait été commencée entre la tour S. et l'angle S. E.

X - Porte S. d'Angkor Thom - On déshabille la face S.

- Vendredi 18 Février -

X - Proch Khan - Allée de Coings O. : continuation de l'entretien des verges ; à la suite, on retire du fond S. les blocs provenant du lordon d'arcades portant la viga, complètement démolis.

Gop. S. O. : au passage secondaire S., la mur pignon intérieur S. est déposé, et l'on commence la reconstruction.

Bât. G. : raccordement à la galerie antichambre en vue d'achèvement, afin que le dézagement de l'angle retenant N. O. du sanctuaire central. On abat les arbres (par tronçonnage) qui avaient poussé sur les 3 petites chapelles de la galerie I. O. du quadrant N. O. et les avaient démolies.

Tour K. : on repare l'étage en retrait de la face N. et E. qui servaient des jardins et verger.

X - Chambre de la Porte N. d'Angkor Thom - On remarque à son emplacement des vestiges de la toiture de la queue, et les vestiges des piliers ont malheureusement disparu.

- Samedi 19 Février -

X - Proch Krawan - Fast maçonnerie quelques marches en briques pour accéder aux 2 tours dont l'intérieur est garni de sculptures en briques.

X - Bayon - Tours n. 22 et 37, déshabillage externe ; travaux de la base à peu près terminés, presque tous les stucs au lèst.

arrivé est par l'axe supérieurs.

On échafauda la Tour d'Angkor N.E. n° 35 et on ramassa les vestiges restants des Tours d'Angkor n° 23 et 24 (notamment de la galerie III.) ainsi que la galerie qui les joint, en très mauvais état, principalement la voûte.

X Porte S. d'Angkor Thom — On échafauda la face N.

X Bakong — Tour n° 10 : bien que le Tégagament du dôme soit presque achevé, on n'a pas encore trouvé la tête de la statue, mais seulement des fragments de bras. Le pedestal semble intact et en place.

X Pleu Kô — Le Tiloronnallant ouïl O.E. n'a rien fait rencontrer au centre. Un rectangle formé par la Cassin - fossé, mais un mandalon assez important d'environ 150 — Tu fossé O., Tour d'Angkor près symétrique Tu Vierge de Pleu Kô par rapport à l'axe N.S. Nous allons faire quelques sondages pour voir si on rencontre quelque vestige.

— Dimanche 20 Février —

X Bantay Samré — Tour S. Tu gop. 2.5. : bien entièrement coulé dans la jungle.

— Lundi 21 Février —

X Viet — M^r. Paul. Max Weber, de la Commission allemande d'archéologie en Indochine. Fourni guide.

— Mardi 22 Février —

X Accompagné M^r. Weber à Bantay Sred et Bantay Samré.

— Mercredi 23 Février —

X Porte S. d'Angkor Thom — On établit la plateforme de l'échafaudage de la Tour O.

X Bayon — On échafauda la Tour d'Angkor 36 et entre Tours n° 22 et 23, et supprimé quelques consolidations provisoires aux vestiges de galerie entre Tours n° 36 et 37.

X Chaussée de la Porte N. d'Angkor Thom — On nettoie la voûte de la queue et la joint à la suite.

~~Phu Khan~~ — Aller de l'ouest O. à l'est du Palais : 5°. précédemment :
On a relevé 2 belles Villes d'Annam, mais la seule qui se en
un seul pas mal.

Gop. 3.0. : on avait la mur S. du passage accoté S.
Bât. 6' : précédemment à la galerie presque achèvement, angle N.O.
Du sanctuaire central nettoyé, coupe des vases de la galerie II.O.
à l'emplacement des chapelles.

Tour K : 2 Stages en retrait recouvert sur les faces N. et E.,
on détruit la face O.

~~Banien du Palais Royal~~ — Gros Vase de Villains de Van Turenne
presque entier. On dit que au-dessus de la face O. les
blocs de pierres sculptés qui se trouvaient déposés dans cette
partie du terrain. On continue la fouille de l'angle S.O. —
Trouvée à proximité une nouvelle cuve en pierre sans couvercle,
basse et moulurée (profil à deux faces opposées), haut 0,83 m.
surtout à la base d'une grande face. Dimensions extérieures :
1,06 x 0,68 x 0,48 h. — Intérieures : 0,83 x 0,48 x 0,37 prof.

~~Baphuon~~ — L'angle de base du 1^{er} gradin, tournée en place,
est dégagée à l'angle N.E.

— Jeudi 24 Février —

~~Bakori~~ — Repères de bridage : Vase S. de la face O., angle S.E. —
Vase O. de la face S., face N.

3^o accident — Tour n^o 10 : reste à dégager entièrement l'angle
S.E. de la tour proprement dite qui, sur la face E., comportait
une belle marche en accolade sculptée, puis 5 marches, une
autre marche en accolade adossée à l'angle S.E. correspondant
au premier carrement, enfin 3 marches et la suite. La tour
intérieure était en contreforts de 0,80 et la celle, carrez finis
4,40 de côté. Un grand pedestal (1,50 x 1,50 x 1,10 h.) à
deux faces opposées et l'autre en vis-à-vis avec une statue mobile
a été retrouvé intact en place : il portait la grande statue

de Bohmon (h: 1^{er}, 70 136 et 140 non compris), Tat la 136 wa
 pas 513 retrouvée, un des maîtres de l'occupation de la zone inférieure.
 Troisième qui portait peut-être un joyau en grande bourse, car
 elle est vide et les doigts sont brisés. Le devant de la main
 posée, faisant pendant au bras de la main n. 9 (n. 4.359).
 Elle est nettement ventrée, avec coleson joint au genou, enfilée
 une, par et pléonysus sur la devant, Tard un poche
 sur la coudée gauche. Trouvé un fragment de vase, Tat un
 retrouvé la déport sur la robe.

Tour n. 13-14: Tégagement de la Tour n. 14 (Vendredi) velle à
 Vendredi la face O. de 13. Trouvé encore des pierres d'angle de
 corniche.

Tour n. 15: Voyages le Tégagement du Dénier.

CA 4360 — Retrouvé au Dépôt sous le n. 4.360 les 2 colonnettes reboge-
 suales de la Tour n. 9. (h: 2^{er}, 80), Tat une en 4 morceaux.

X — Prah Kō — Le mamelon, couvrant une surface d'environ 900 m²
 (30,00 x 30,00) pour une hauteur maximum de 1,50, ne recouvrait
 aucune pierre, à en juger par les sondages effectués en de
 nombreux points. Trouvé le chantier et transporté d'après
 à Ties monts (1. K. 582) pour le Tégagement des vestiges
 de 3 Vans en briques, d'ordres qui s'y trouvent, avant à
 SE.

— Vendredi 25 Février —

X — Bantay Samé — Gp. 2.5.: on fait quelques reprises au mur de lat
 du porche S.

Galerie I: Tégagement intérieur effectué sur tout le pourtour
 N.E. On commence à remonter la motte d'angle N.E., face E.

Tégagement de la cour pourtourante au vide d'achèvement,
 restes seulement une petite partie sur la face S., motte E.

CA 335 DP — Retrouvé au Dépôt sous le n. 335 P. un fragment d'opis de Vannerie
 en terre cuite, moulée, provenant des galeries II.

Samedi 26 Février

X Chaussée de la Porte N. d'Angkor Thom - WOK de la queue et
2 poutres géantes remises en place.

X Prak Khan - On continue le Tôgagant de l'aller de l'ouest
et recherche les éléments du contour d'anciens Kalés dans
le fossé : trouvé seulement 2 Véto jusqu'ici.

Gop. 3.0.5 mure de fait S. du passage secondaire S. rematé, on
va reconstruire la voûte.

Travaux de parachèvement au lat. G. et à la jonction
avec la galerie; angle N.O. du sanctuaire central nettoyé.

Tour K: faces N. et E. rematé jusqu'au 2^e étage - et rest
compris; on dépose les faces S. et O.

X Basin N. du Palais Royal - Tas de doléat jusqu'en l'air, on
continue la fouille à l'angle S.O. et range les pierres saignées
trouvées sur la dalle tournant la face S. Trouvé volum.
sont quelques morceaux d'un grès d'extrême finesse et
d'abord un l'ophrant.

Lundi 28 Février

X Balkin - Bridgeway: Tour S. de la face O., face S. - Tour O. de
la face S., face N.

Tour n° 10: rien trouvé sans le protector, qui a été relevé.
Négagant terminé.

Tours n° 12 et 14: Tôgagant presque terminé.

Tour n° 15: 5 l'ophrant, apparaît un protector terminé et
compris; dimensions de la dalle: 3^m 00 x 3^m 00.

CA 4361 Ranté au dépôt sur la n° 4.361 le bandeau sculpté
trouvé devant la Tour n° 9, et où se range un morceau.
Nombre de morceaux retrouvés: 5. Longueur sculptée du bandeau
complet: 2^m 35 environ.

X Prak Khan - Commence le Tôgagant par la Nar centrale,
la seule qui paraît avoir un l'ophrant sculpté, sur sa face E.

Les autres sont une ou à peine touchés.

Ce bas-relief, qui paraît évidemment de la même époque que les
des Vains en bas-relief de Bakhong, a sa partie basse, qui était
entendue, une cassure que la partie haute. Il est composé
d'une figure assise non sculptée. Au centre, petit personnage
assis, sur un lotus et une seule tête. Tout les parties de Vains.
s'ouvrent en motifs ouverts Vains; de part et d'autre des Vains.
Venant la branche qui, non sculptée, se termine par des nœuds
reportant sur des courbes ondulées avec des reliefs et ondes
d'une figure en attente. Autres figures dans les feuilles
flamantes de la partie supérieure, et pentagones et lotus
blanc pour les bases de la base. Dimensions de la partie
sculptée: 1,96 x 0,65.

Commencé à dégager la grande ange en gît sculptée par
Lajongkue, et qui se trouve à O.E. de la Vain 17. Elle était
une merveille, mais est brisée en nombreux fragments que
nous cherchons à raccorder. Intérieurement, elle était ondulée
et sculptée de lotus à la base, d'une sculpture fine et
pentagones et figures au bord supérieur, du style Bakhong: la plus
forte dimension est de 2,10. — Intérieurement, elle était
à grande comme les parois d'un bassin, chacun de 0,22 de
haut et 0,34 de largeur; la face faisait 2,05 x 1,28.
Pâte unique très intéressante. Quel que soient les fragments
se trouvant sur certains fragments paraissent appartenir
à la face orientale.

— Mont 29 Fénier —

X Porte S. d'Angkor Thom — Echauffage en bois d'achèvement et
la Vain D. sur les 2 faces.

X Bayon — Echauffage en bois d'achèvement et la Vain d'Angkor
n° 36. Travaux de réparation et consolidation en cours à la galerie
II entre Vains n° 36 et 37 et 22-23, avec suppression de la porte.
Vains des Vains en lotus-arrond, pour de courbes et d'édifices de
parties et poteries.

X Bassin du Palais Royal - L'élément de l'eau de l'embellie se fait sur environ 2,700 de hauteur, jusqu'au niveau actuel de l'eau: ceci représente 2925 plus de 11.000 mètres cubes de terre à enlever.

X Chemin de la Porte N. d'Angkor Thom - Môle de la porte et 3 premiers gâtes à la suite suivants, dat 2 avec l'été. Par le môle de la porte, on n'a pu retrouver que l'élément supérieur des Vêles Stages.

X Prole Khan - Hère de l'eau: environ 2/3 de la longueur de l'élément. L'ordonnement: rétrogradé jusqu'à 4 Vêles et parties de 186. Stages du môle antérieur. - Trouvé dans les Stages, une petite Vêle (h. 0, 23) de l'élément aux yeux des, du style du Bayon, de facture honorable mais d'une qualité de goût médiocre; la figure du dieu d'après l'élément est, ce qui paraît avoir été l'élément. h. de l'élément: 4.362.

Voir par exemple
p. 203-26.

CA 4362

Gop. 3.0.: on reconnaît la voie de l'élément à l'élément S. A signaler les éléments à l'élément des portes, avec leur Vêles et l'élément l'élément l'élément: S.O.E., Kishna relevant le mot Govindhara - S.O.E., l'élément de Rima et de Lakshmana avec Hanuman ou Sugriva. Dât. G.: l'élément de l'élément, avec qu'à la gauche de l'élément à 1/2 voie.

Tour K: face O. môle jusqu'à la console, rétrogradé à l'élément la porte haute O. et la face S.

- Mercredi 1^{er} Mars - 1944 -

X Mur occidental - Mur entre 2 Vêles l'élément. On construit la porte entre l'élément S. de la face E. et angle S.E. - Une des baies a pu être garnie de ses l'élément.

- Jeudi 2 Mars -

X Banque Sand - Reprise du mur du fond du porche S. du gop. 2.5. - Les nouvelles fouilles ont permis de retrouver un l'élément de

personage du grand fronton, pièce importante.

- Angle N.E. des galeries I: Fenêtr. porte en gât de la face E. ouverte.
- Bozagement de la moitié E. de la galerie II.S.
- On trouve aussi une bande de 10 mètres sur tout le fronton du monument: Vase fait sur la face N.

- Vase de 3 mètres -

Maison orientale - Reconstitution du chevron de mur entre deux maisons de S. de la face E. Vase de, ainsi que la pose des balustrades, brisées en menus fragments, dans la bande au N. de la Vase S. - Reconstitution du mur entre Vase S. et angle S.E. à peu près au quart, sur un support en briques fort bien posées en raison des anciens affaissements de Vase.

- Sarcophage de Vase -

Bakong - Tour n° 12. 514: Tégayant Vase, fait un des 20 Sarcophages, un de motif d'arche de 13, et un de l'extérieur de 14 (longueur 17,38).

Tour n° 15: la probable Vase d'Entrée, renversé et très corrodé, largeur 1,20 x 1,20 x 0,86 h.

Tour n° 16: Tégayant commencé sur la face S.

Tour n° 17: S., la vestige n'est plus qu'un bûche informe d'osier, comme au n° 16.

Pied Mont - Bozagement commencé sur la face E. de la Vase médiane, montrant un sautoir de gât travaillé et d'entrée opposé à l'entrée médiane (R: 17,10) qui se trouve au S Vase; paroi à colonnes d'osier, marche de départ en arête sautoir d'osier et 5 marches, entrées dans la h. du sautoir.

On cherche à reconstituer la muraille, brisée en multiples fragments. Dimensions actuelles: 2,98 x 2,10 x 1,50. Le bloc fait tout une Tégayant de motifs cubiques et d'entrée par 20 à 25 Vases!

L'édifice se présente au front $2,05 \times 1,28$ et en haut $2,60 \times 1,70$, figurant un bonnet et 5 gradins de $0,22 \times 0,07$, hauteur totale $1,10$. Tran s'étendant à la base de la plate-forme orientale, accusé extérieurement par un motif cornéennes corrodé.

Extérieurement, à la base, plinthe, dorure, bande de lotus avec stamens et un rang de boutons de lotus. En haut, frise à parolages de lotus bleu alternant avec des arêtes polylobes renversées, contenant une figure. Il semble que ce soit une femme assise sur un lotus et tenant un enfant (?). Stèle Prah Kô. Banteay régnant à l'orange.

Il semble que les parois verticales extérieures étaient entièrement décorées (malheureusement très effacées). Comme à prendre les estampages des parties recouvertes.

Trouvaille — Remise par un cauld trouvée aux restes des constructions de la section orientale, à Samsat (au début de la route de Phnom-Penh) un gros bracelet ouvert en alliage de cuivre, or, probablement pour plaques, du poids de $3^k 200$. Dimensions extérieures $0,14 \times 0,11$, arête intérieure $0,075 \times 0,065$. Décor bien composé en 180° dans. Valon de folioles par spirales attachées par des cordons. Parait ancien. N° de Répét : 624 D.B.

CA 624
DB

— Dimanche 5 Mars —

Page des cauld —

— Lundi 6 Mars —

Prah Khan — Tour K : face O. rematé jusqu'au deuxième étage en retrait incliné.

Rédaction du rapport mensuel —

— Mardi 7 Mars —

Banteay Samre — Gp. II.5., phase 5 : on prépare l'achèvement

pour remonter la fraction.

Rédaction du rapport mensuel -

- Mercredi 8 Mars -

- Porte S. S. Angkor Thom - Plateforme terminée, on installe l'échafaud.
Taga détend et supporte la poutre (V. O.).

- Bayon - Tour D'angle N.E. n° 36 : quart S.E. de la porte haute
à visages d'amaris. - On achève les reprises très enduites de
la base de la tour n° 37 (angle N.E.) et échafaud de la tour
Vauquien n° 23 après achèvement du pied de la tour axiale
n° 22.

- Bayon - Rien à signaler.

- Bande N. du Palais Royal - D.

- Jeudi 9 Mars -

- Bakong - Tour n° 10 : on remonte sur son piedestal le corps de
la statue de Vishnou sous Vâh.

Tour n° 16 : on dégage les faces S. et E. du soubassement.

Tour n° 12 : dans le dégagement de la face S., trouvé un support
fragile de colonnette cylindrique et, couché sur le côté,
un fragment de base qui devait être entièrement surmonté : 23,
seul reste visible, sauf à une extrémité (haut).

- Pres inuits - Sur la base en pierre, près les escaliers de la
qui reste des inscriptions des faces E., N. et O. : la face S. a
presque entièrement disparu. On va faire la reconstruction
au ciment, en bandant les crâches avec des briques.

- Le soubassement mouluré en grès était bien connu avec
3 tours. Les colonnettes du sanctuaire intérieur étaient en terre.

égales, avec bagues composées de 3 éléments (petit bandeau 5
bleuâtre entre 2 rangs de cartons de terre), les uns, de grande
taille, copiés par une bague peu importante, 1 brique par face.

- Travaux 3 faces de l'enceinte ou paroi, tout le fronton d'orifice (long.
0,23, 0,245, 0,31). N° de Bâton : 625 D.B.

type
holer?

— Vendredi 10 Mars —

Prah Khan — Gop. 3.0. : suite du passage de contour S. en voie d'achèvement.

Bâtiment 12' et jonction à la galerie Vermorel : on va repérer quelques parties de N' (angles N.O. et S.O.) récemment jugées. On continue à abattre les arbres qui avaient poussé sur les petites chapelles démolies de la galerie O.

Tour K : avant-coups S. Vermorel, on remonte les steges sapérides des faces O. et S.

— Samedi 11 Mars —

Bantay Samud — Porche S. du gopura 2.5. : pierres d'achèvement posées sur tout le pourtour.

Môle 8 Dangle N.E. de galerie I : on remonte la fronton E., en remplaçant quelques blocs de latérite manquants.

Dégagement de galerie II : en voie d'achèvement par la partie E. de la face S. — Dans la tour, toutes les souches sont arrachées. A l'extérieur, la bande de 10 mètres est débarrassée sur toute la moitié N.

— Lundi 13 Mars —

Bat Kong — Repères de bridage : voyons les faces S. de la Tour S. (face O.) et N. de la Tour O. (face S.).

Tour n° 16 : pourtour dégagé sur la moitié S.

" n° 15 : dégagement extérieur angle S.O. — A quelques mètres O. de la tour, devant la moitié supérieure d'un perron et d'ornements opposés et contournés autour qui faisaient autrefois 5, 30 x 1, 30 x 0, 90 h. : Un perronnel complet ayant 23 marches à l'extérieur de la tour, on ne peut marcher d'un pas sûr et autre fréquent.

Tour n° 12 : quart S.E. extérieur dégagé. La colonne ronde était à l'origine modifiée supportant 2 grands vases à l'origine soutenus, avec festons et l'arbre bleu alternant avec des

motifs de feuillage 3 arcs polylobés renversés.

Pres Works - A la tour médiane, l'arche se faisait par un petit porche de 4 marches 5 toiles d'échelle succédant à un palier de 2.35.

- A la tour N., même porche d'accès à la plateforme commune qu'à la tour médiane.

- On masure les fragments de parois de la cuve pour passer la photographie et sauver les détails épars.

Mardi 14 Mars -

- Faire le parcours (Baphon - Corridor N. du Palais Royal - Prah Khan) que doit suivre l'armée S. M. le Roi du Cambodge.

Mercredi 15 Mars -

Porte S. d'Angkor-Thom - On avait commencé à déposer la face S. de la tour O., mais devant la cube de pierres à déposer, j'ai fait agrandir l'escalier et la plateforme et, en raison de la difficulté du travail, charge le corporal Suon de s'occuper de la chambre en même temps que de Bantay Samud et conjointement avec Krom, chargé spécialement du Bayon.

Bayon - Tour n° 36, ^{quadrant} S. E. Vindes pour la partie haute et basse; on démonte le quadrant S. O.

On ramasse la porte de la tour Krom n° 23 (Krom d'op. o. Vauts).

Viste de Sa Majesté Sihanouk, Roi du Cambodge - Le programme ne laissant que 45 minutes à la disposition de Sa Majesté pour la visite des monuments, nous nous sommes contentés de lui montrer l'escalier du Baphon, la chambre du Corridor du Palais Royal, et de lui faire visiter Prah Khan en entrant par l'O. et sortant par le N. - Sa Majesté a remis au corporal Savy les insignes du Monivong.

Jeudi 16 Mars -

Bantay Samud - Porte S. du gop. 2. S. : commencement de la face du fronton.

Dégager les jalons II. Vindus.

On dégage le pied du motif Tangle S.E. du jalon I; face E. du motif Tangle N.E. en voie d'achèvement.

J'ai fait débroussailler jusqu'à la porte de Pradak une voie de 8 mètres dans l'axe du gop. II. N. - Débroussailler en cours sur 10 mètres à l'extérieur de l'enclos dans le quadrant S.O.

Vendredi 17 Mars -

Melon occidentale - Face E., mur entre l'axe S. et angle S.E. reconstruit avec ses 5 bases jusqu'à hauteur de la Vierge supérieure de celles-ci. L'une de ces dernières semble avoir été faite d'une pierre de réemploi, car elle supporte un fragment d'inscription, que nous avons estampé: une ligne est copiée par la mortaise.

Fait démonter les kalachas, mal reconstruits, et par lesquels chaque avant relâché au nombre de 6 au lieu de 7 par base. Du type Baghmon, ils étaient très serrés, réduisant les vides au minimum comme on le trouve normalement.

Lundi 20 Mars -

Bakong - Tour n° 10: copie de la statue de Vishnu sur son piédestal; on finit ce qui reste des bases.

Tour n° 15: on dégage le quart S.O. extérieur, sur tout le pourtour c'est un fort relief d'abaissement à enlever. Tracé une pierre d'angle de corniche.

Tour n° 16: subitement dégage sur tout le pourtour, sauf face N. en cours.

Tour n° 17: quart S.E. dégage (subitement et inverse), on continue par le quart N.E.

CA 4363

Résumé au Répertoire n° 4.363 un fragment (5 pers. suages) d'une pierre de g d'admission (0,72 x 0,43 x 0,12), inscrite en 2 morceaux; on est en alternance avec des lettres bleues. Cette

Prés World - Remontage de la cuve en bronze vide, refait quelques morceaux; les vides sont bouchés avec de la cire rouge de Chine.

On dégage le subroscement commun devant la face E. de la Tour H. et abat quelques arbres. A l'extrémité de la Van sud-est, (dégageant un cours), trouve une Vêl en grès, d'un bon grain, plus pectolite que nature et plus fine que jade; paraît du IX^e-X^e siècle. H. 0^m, 26. Arcade canaliculée en suite longitudinale saillante, yeux ouverts et peu enfoncés, cheveux rampant en pointe sur les tempes. Denture doublement cédée, makhla en opère sur arcade.

CA 4364

N^o de Répét : 4.364.

— Mandé 21 Mars —

Port S. d'Angkor-Thom — Tour O. en partie détruite : elle était construite en parpaings.

Bayon — Tour n^o 36 : partie haute à vider, moitié S. remonter, on détruit les angles N.E. et N.O.

On ramasse la base de la Van Vagner n^o 23.

Chambre Port S. d'Angkor-Thom — 10 gants en place, tout à vider.

Prék Khan — Remontage de l'aller de l'aller de l'aller O. en vide d'achèvement, remontage des cornes, refaites presque au complet, en cours. — Continuation de la recherche des divers éléments.

Gop. S.O. Remonté, Kuvana de parachèvement.

Bât. N^o : on échafaudé pour quelques repères restant et faire à la face O. et à la voute principale.

Tour K : on pose la couronne de lotus.

Banc N. du Palais Royal — Trouvé dans le soléat, d'ancien 2^e, 3^e de la surface, 2 fragments de poterie vernissée brune représentant des Vêl et lotus (h. 0^m, 13 et 0^m, 06) et 2 soléat de dents d'éléphants. N^o de Répét : 336 P. - 337 P. - 626 D.B.

CA 336, 337
DP

CA 626 DB

Bayham - Rm 5 signaler.

— March 22 Mars —

Maison occidentale - Entre Vaux S. et angle S.E. (face E.), face
de la courbe du mur S encadrate. - Escal de raccord 13 marches
au sol des balustrades d'une balustrade.

— Feb 23 Mar —

Bartley Sound - Fraktion der porphy. S. Tu. gop. 2. S.: 2, primäre, amite,
porphy.

Wobly S. angle N.E. gch. I: on v. D. Ashdown on face E. —
angle S.E.: on D. on the face E.

Car fourneau: nettoyage général et rangement de
matériau.

En passant de la butte de l'ère Tertiaire au gyp. II. M. on se trouve
de l'autre côté.

— Ventro 24 hours —

- Prach Khan - Bogazant & Dooz & Gower Vamsud.

On relève un grand nombre de Galium N.

Tour K: corps principal terminé, on remonte l'avant-corps
E. pour le débiter.

- Vestib. - M^r. Jones, Thos de O'Leary de Beau. Arts
St. Honoré, & Madame.

- Samed 25 May -

— Port S. P. A. Thom — Tour 5 villages O. and 2/3 D. woods.

Bayon - Tar n° 36! vantage H. en cours de démolition.

Base de la Tour Hongroise n° 22 : Tomate sur la face E.

— Bassin N. Du Palais Royal — Les Vases qui en résultent,
les rochers au Tiliat de Vases, même à grande profondeur
paraissent provenir de Tiliat.

— Dimanche 26 Mars —

- Page Ten could -

- Luntz 22 May -

Bakong - Tour n° 15 : murs du quart S.O. dégagé; la face - porte de la face O. était entièrement en creux.

Tour n° 16 : subitement dégagé au N. et la porte : on commence à déblayer sur la Tour.

Tour n° 17 : murs dégagés sur la face E. et les $\frac{1}{2}$ faces N. et S.

Pres muret - Cuvée : parois reconstruites dans l'axe la mesure du possible, reste à finir les gradins intérieurs. Le motif du N. ou S. ou l'autre, complètement rouge, pourait être une Vase de Rahu, et en jeter par la mer.

Tour muret : dégagé entièrement en vue d'achèvement, l'œuvre des débris de poteries. La cellule, carrée, faisait 3,40 de côté. Brûles de grand format, 26x18x5 et 26x15x5. Espace tout l'extérieur de la Tour N. dégagé.

- Muret 18 Mars -

Pres Khan - Gop. 4.0. : on commence à retirer les blocs de pierre encastrés la paroi principale en vue d'achèvement la Tour, qui ne voit plus que par un muracle d'achèvement.

- Gop. 3.5. : l'œuvre de parachèvement et de finition d'une tour de brèche et la voûte du passage principal, vers son extrémité E.

Porte N° 1 : on ramasse la mur O., décollé à son extrémité.

Tour K : révision de l'avant. corps E. formant porche.

- Mercredi 29 Mars -

Bakong Sauré - Porche S. du gop. 2.5. : 3^e partie du fronton posée (marque une pierre).

Galerie I. : angle N.E., face E. remblayé au dessus la face N.

- angle S.E. : face E. déposé, on voit l'intérieur.

Compartment : l'œuvre de parachèvement jusqu'à l'achèvement dans le quadrant N.O.

Après N. : on retire la suite de l'œuvre jusqu'à la base du gop. 2. N.

- Du Jeudi 30 Mars

au mercredi 19 Avril -

- Arrivée de M^r Glaz, en congé à Phnom Penh.

X - Chambres funéraires à l'occasion du Nouvel An Cambodgien
du 9 au 16 avril.

X - Visite - S. E. H. Coeur, ambassadeur de France à Tokyo.
Professeur Tachibana, chef de la Mission budhique
japonaise, accompagné de M^r P. Dupont, secrétaire
général de l'Institut budhique à Phnom Penh.

- Codex de Pages - 16 personnes.

- Jeudi 20 Avril - Vendredi 21 Avril -

X - Porte N. du Palais Royal - 17 corps de Tuos remontés, tout-à-fait
avec l'été.

X - Basin N. du Palais Royal - Continuation du dégrèvement,
rien à signaler.

X - Bayon - Continuation du déblaiement à la boussole, rien
à signaler.

X - Prah Khan - Portes de l'enceinte formant l'axe N. E.
de l'enceinte de l'enceinte occidentale dégragée (ballage gris).
Suite de la réupération des ossements dans la fosse.

- On déshante la gopura II. O. : la porche centrale,
absolument croulant et ne tenant plus que par miracle,
a pu être débarrassée de ses colonnes et d'éléments intérieurs
sans accident ; on dressa le déshantage extérieur
pour permettre la dépose des blocs au sud de l'enceinte.

- Gop. 3. O. terminée.

- Bâtiment N'1 : mur O. et ses angles remontés après
dépose des entassements, déblaiement des fondations E. O. On relève
la voûte du corps principal (en arc de cloître).

- On déshante la Tour I, au sud de K, pour révision
complète.

X Bayon - Tour Sangle n: 36: petite haute à visages terminée, on redonne la poche N. à la base.

Tour Khongda n: 33: vestibule à la base et dénivelé de galerie remontée jusqu'à la tour axiale E. - Vestibule S. en cours de démolition.

X Porte S. d'Angkor Thom - Après démolition de la petite haute à visages O., on a pu remonter la face S. pour terminer les motifs Sangle à l'ouest.

— Samedi 22 Avril —

X Pras-Mout - Tour médiane: dégagement subordonnée terminée.

CA 4365 Trouvé les débris d'un pedestal à deux faces opposées et l'autre médiane, avec grande pierre à dépôt cubique de 0,55 de côté à 16 centimètres au-dessus (pourtour) - Stèle de (oua) brisée mais complète, du style Bakong (n: de Rajah 4.365), h: 1,74 compris socle: tête subordonnée, à dénivelé et chapeau cylindrique à croissant - face plane, yeux à fleur de tête, nez frontal, montantes très acérées, à subordonnée relevées, collier de garbe se relevant en pointe au-dessus du menton, oreilles pendantes.

— Tour m, de facture honorable, jolies moulures à l'ouest de renforcement, sculpture unie, trapèze du socle à face cubique et plus en poche quadrangulaire sur chaque angle.

Sous le pedestal, caillots séparés de l'autre de 0,80 x 0,80 x 2,00 de prof? (trouvé petit grès à base sous débris). - Ballon de la calle au grès, en carreaux de 0,65.

— Tour N: subordonnée dégagée, alla de 3,10 de côté, dénivelé grès en carreaux de 0,55. Trouvé les débris d'un pedestal et un petit corps de statue sans tête, jolies moulures, moulures, sculpture unie, socle plané remontant sur la base jusqu'au corps (8: socle?). H: 0,68. n: de Rajah 4.370.

— Du dégagement entre les 2 tours et commence devant la tour S.

— Pour aller de la plateforme aux sanctuaires, parois de 4

mondes, entre autres D'Archeffe, en partie n'est, l'autre. — Pour la tour n° 15, nous avons et avons dans le Dullagen (encastrement de potence en bois?).

— D'après M. Cocton, l'inscription de la tour est en sanskrit et de l'époque de Bakong, mais cela paraît douteux.

Bakong — Reprise de l'édifice : Tour S. de la face O., n° 15 face la face O. — Tour O. de la face S. : face N. en voie d'achèvement, à l'égard de laquelle nous n'avons rien de sûr. — Tour n° 15 : Dégagement de face S. et O. Vient, face N. et E. en cours.

— Tour n° 16 : Vient Vient, coupe d'édifice. Cette coupe de 3,80 de côté, avec décalage de 1/2. Trouvé un petit décalage de 1/2, type hiéroglyphique de l'édifice opposé à l'édifice n° 15, dimensions 1,25 x 1,25 x 0,95 h., inscription indécryptable. Intérieur de l'édifice de l'édifice de 54 bras, l'autre et l'autre (jaune), h. : 1,84 coupe seule, même l'édifice en couronnement de l'édifice que la l'édifice de la tour n° 2 n°.

CA 4351

4351 (rapport de l'édifice 1943).

Tour n° 17 : tour la face S., on a retrouvé l'édifice la l'édifice l'édifice l'édifice (n° 17 de la face O.); cette inscription est très incertaine et élogieuse, mais certains caractères sont très nets. — Les faces S., O. et E. sont dégagées, la face N. en cours. Tour n° 18 (n° 18 de la face O.) : on commence à dégager la face E., on a ouvert de colonnettes rondes, la l'édifice l'édifice l'édifice (n° 5876 du rapport de l'édifice 1943).

— Dimanche 23 Avril —

Pays des carles

Journal de la conservation — Bâtiments anciens et nouveaux, sur la l'édifice l'édifice.

— Lundi 24 Avril —

Bantay Samud — Porte S. du gopura 2. S. : pour un grand fût de
Vendredi en fait que gros œuvre, il n'y a pas de sculpture
et deux entrelacs qui sont sur les pilastres.

Galeries I : angle N.E., face N. montée 5 m. hauteur. — Angle
S.E., face E. montée avec 2/3.

Cour pour l'annexe : escalier général. Au bout de monter
les pilastres de la - côté du gopura S.O. et on voit les
portes des gopura 2. O. et 2. S. — Gopura N.O. Vénus.

— Avant gop. 2. N., porte N., continuation de l'escalier
de la porte de Verre.

— Mardi 25 Avril —

Madon occidental — Restant seulement 5 pour quelques heures
de l'annexe et l'entrée du mur, à l'angle S.E. ; les
pièces de l'édifice sont pour être rénovées. — On commence les
travaux pour rétablir au pied de toute la paroi
rénovée.

Trouvé un fragment d'inscription en bronze doré (feuille d'or)
n° de Rép. 627 D.B.

CA 627
DB

— Mercredi 26 Avril —

N° 627. C'est, l'inscription en bronze doré p. 164 (17
lignes) est un fragment de l'acte padingkorsan, probablement
du VIII^e siècle : elle fait mention d'un roi défunt et du lieu
Compasara, un des grands lieux du Carlodge ancien qui se
trouve sur les descriptions du Prast Kék Pô dans cette même
région du Bantay occidental.

Prast Khan — Bâtiment N° Vénus, on va entreprendre la rénovation
de D' par sa partie Ouest, la moins malade.

— Jeudi 27 Avril —

Batang — Entrepris l'inscription (en 2 parties et incomplète) du
gopura S. de la porte de la Vénus n° 17. Invoque à Hanoi.

CA 4366

Ranté au dépôt sous le n° 4.366 la statue de Vishnu de la
 Van n° 16. Manque une partie supérieure de la jambe droite;
 mêmes caractéristiques pour la tête que les autres statues trouvées
 récemment; sculpté avec finesse en poche sur la cuisse gauche;
 oreilles non percées; seul attribut de l'aspect corporel (bras droits
 cuisse gauche).

— Vendredi 28 Avril —

Travaille — Ranté au dépôt sous le n° 4.367 une petite statue
 de 1,20 de h. : socle carré (à décor de lotus), à queue, queue
 et tresses brisées. Trouvé dans la brousse du quart S.E.
 d'Angkor Thom, au coin de la Porte des Vents et à une
 certaine distance de la route.

Porte S. d'Angkor Thom — Reconstruction de Carte D. parvenue
 à 1,50 m. — Dessins de personnages en prison; on débouffarde
 Carte E.

Bazar — Tour d'angle n° 36 : poche N. Vénus, on débouffarde
 la loggia voisine du côté O. et celle d'angle.

Tour Vénus n° 23 : on remarque la sculpture S., et on a
 retrouvé quelques éléments dans les Vas d'Orléans de la cour.

Chemin de la Porte N. d'Angkor Thom — 19 Dessins remarqués, dans
 g avec tête.

Prole Khan — Ranté au dépôt 2 petites têtes multiples et face
 multiples :

CA 4368

— n° 4.368 — petite tête à 3 visages et 3 visages (h. :
 0,115) trouvé au pied du gop. S.O., face O.

CA 4369

— n° 4.369 — petite tête de Lokeshvara (h. : 0,16) trouvé
 dans la décharge du codan d'Angkor portant le vâra (côté O.).

— Samedi 29 Avril —

Redaction du rapport trimestriel.

— Lundi 1^{er} Mai — 1944 —

Dureau formet (Fête du Travail).

— Mardi 2 Mars —

Bantay Samed — Gop. 2.5.: poche S. Kimmis; sur la face N., Kimmis
de runde en stat des cos. cōts de 2 adrs.

Gale E.: angle N.E., avant-corp N., et angle S.E., avant-corp E. en
vue d'achèvement.

Cour pour l'achèvement, quadrant N.E.: pile formant la fin de la ligne
de piliers de galeuse conservée, et recouvrant avec la galeuse
en veldrime l'egre (?) a SLD recouvrés. D. en cours quadrant S.E.

— l'achèvement de Kimmis.

— Mercredi 3 Mars —

Pied Monts — On dégage l'édifice de la face S. et la zone comprise entre
les vers occidentaux et N.

Les fausses. porte en gât était seulement dégruée, ainsi que les
côtés, et l'achèvement des murs parois à 4 marches, tout une
en accolade, et toutes d'achèvement que les vers, porte. Celles de la
face occidentale étaient plus hautes que les autres (2.7. de la face E., 2.2.),
toutes étaient construites par ossature, assises de poutres en charpente.
Les colonnettes, octogonales, étaient en briques, ornées d'un rang de briques
de l'avis, une brique, 1 feuille par pour avec, comme à l'ordr, une dalle
poutre feuille pour sur l'avis.

Bakong — Tour n° 15: on Kimmis la dégageant par la face E.

Tour n° 17: dégageant l'édifice en vue d'achèvement.

" n° 18: vers S.E. cadavre (5 Table d'achèvement) dégageant.

— Jeudi 4 Mars —

Viettes — M. Talonnet, Directeur de l'Université en Cochinchine

M. Delamar, " " " " en Cambodge.

Accompagné de Bantay Samed, Kimmis, Pout Kham.

— Vendredi 5 Mars —

Part 2.5. d'achèvement — Tour O.: revêtement à md. l'achèvement. —

Tour E.: d'achèvement en vue d'achèvement.

Bayon — Tour d'achèvement n° 35: on revête la loggia O. de la face sur
la face N.

X Bayon — Sur la plateforme supérieure, j'ai fait déposer une partie du déblaiement pour boucher d'abord la partie de la partie de cette dernière avec le tondou des paves et dater les réservoirs profonds.

X Basin N. du Palais Royal — Il y avait 6 gradins inclinés, 5 m de hauteur horizontale varquée par un biseau moyen, de 0,40 à 0,45 de h. pour 0,45 à 0,50 de largeur. Au-dessus, un chat correspondant au niveau de l'eau d'été la même échelle, gradins unis.

X Chaussée de la Porte N. d'Angkor Thom — 21 traverses espacées de 10 m. 18 m : on en est à peu près aux 2/5 de la longueur totale.
— Saute 6 m —

X Mur ou occidental — On a déblayé la base de la face E. reconstruite et nettoyé les gradins sur le bassin à une distance de 10 m. 0,40 h. sur 0,30 à 0,35 de largeur, en grad.
— Lait 8 m —

X Bureau fermé le matin pour les Cambodgiens —

X Stage — Depuis le 20 Avril, M. Kâm. Boun et Ky. Kimio, membres de l'Institut Indochinois, chargés spécialement de l'inspection des monuments historiques du Cambodge, ont eu stage à la Conservation. Le guide Sîn leur fait connaître les monuments, ils s'installent à la machine à chaudière et aux divers travaux, notamment de fouille, et ont appris à faire les estampages.

X Prak Khan — Gop. II. O. : on a construit les défilés, à plat, s'élevant, depuis Viet avoués, sur les faces E. et O. Bassin D' : derrière du mur O. Kinnara (angle des escaliers des autres murs); on reprend la voûte, d'ordinaire, du corps de l'édifice O.

Tour I : face S. remortée, on démonte la face E. Les tours, en

parpaings, etant très mal construits, avec certaines parties très
indécises, notamment aux angles.

— Mardi 9 mai —

Bantay Sauré — En plus des travaux en cours, on débarrasse la
motte d'angle N.O. Des galeries I et, au S.O., on nettoie dans
la hauteur du remblaiement, délogé par des tranchées d'écoulement.

— Mercredi 10 mai —

Pres Monté — L'intérieur de la tour S. fait la salle formée 3^e 10
de 10^m, est aux 3/4 dégagée. Elle contient les débris d'un
premier pedestal, puis un second intact, et une troisième forme,
de 0^m,73x0^m,73x0^m,65 h., et un corps de statuette d'une grande forme
d'induction et de belle matière (h: 0^m,80) sans base ni pied. L'épave
et le bras gauche manquant, ainsi que la main droite.

Vérification faite, il s'agit du corps correspondant à la 15^e n.
4.364 trouvée dans la tour occidentale (p. 165-20): la hauteur
totale, sans pied, est de 1^m,05. Joli vase, sans plat, large
gros pied avec cavité au centre 5 pentelopes, ^{quand on pousse} par enfoncement
le devant, ~~est~~ bord rebattu sur tout le pourtour au point de faire
beaucoup plus accusé sur le devant. Parait d'âge 18^e s.

On dégage la face O. de la tour N. et la partie entre la
tour occidentale et la tour S.

Trouvé dans le puits dans les débris ~~un~~ une
petite main droite bien dessinée, la forme d'archaïsme, pied
d'âge brisé: il est probable qu'elle appartenait au ~~corps~~ corps

CA 4373

masculin n. 4.372 (p. 165-20). — Hauteur: 0^m,14 - h. 2. Régis
122-16

CA 4371

4.371.

Bakong — Tour n. 15 — Dégagement terminé. A signaler que pour les
colonnettes (octogonales) la décoration (arabesques flamantes et pentelopes
(1 par pan)
à l'extérieur sur les arêtes) couvre toute la surface de ces petites
boîtes.

Tour n. 12: Pour un dégagé, on voit le dôme, l'ardoise face contre
venir un peu en avant. Reste à fouiller l'intérieur.

Tour n° 18 — Sur la ponton d'ordre subordonné de l'ordre
moult, le d'origine atteint un peu plus que la moitié E.

Tour n° 20 — Tour de forme peu importante, que l'on connait
à d'origine par sa face E. à quelques mètres du côté N. il
sur la sol un pedestal du type balustre de 1,25x1,20x0,8x1.

— Jeudi 11 mai —

— Bureau fermé le matin (Fête du Soleil sacré).

— Vendredi 12 mai —

Porte S. d'Angkor Thom — Tour O. remonte jusqu'à hauteur du
front — Tour E. en cours de démontage.

Bayon — Tour Bayon N.E. n° 36 : loggia O. avec arcade de
galerie terminée sur la face N.

Tour Bayon n° 23 : vestiges remontés sur la face E., en remonte
l'angle tournant sur couronne subordonnée.

Devant la tour orientale E., repose des fûts de pilons du porche
rétrécies.

Bayon — Fait faire un sondage au pied du subordonné
carré du sanctuaire central, à l'angle N.E. : le sondage
pas d'utiles fondations qu'une arcade en latérite reposant
sur la solle.

CA 4372 — Bas-relief N. du Palais Royal — Représenté au Palais royal, le n° 4372
une assez curieuse branche en grès (rode. bone) de l'ordre
d'origine (h: 0,36), à hauteur mètres cylindrique et de figure
quelque peu fournie. Tronc d'env. 2,00 de prof.

Proh Khan — Bât. D' : voûte du corps de bâtiment O. en voie
d'achèvement.

Tour I : face E. remontée, face N. en cours de dépose.

Angkor. II. N., accolée au vestige de façon insuffisante, un
boulevard s'est produit à la voûte du porche N. de la
tour E. : nous allons intervenir d'urgence pour limiter les
dégâts.

- Same to 13 Mar -

~~→ Bantay Samud - Mouth of the N.E. de galore I. Vennid, &
Description du roublement. - Mouth S.E.: face E. Vennid -
mouth. N.O. de galore.~~

- Remembrance 14th Nov -

Page 72 counts.

— Lund 3 15 Nov —

Bayhnan - Contrôlé par un sondage à l'angle N.E. du socle.
a une croix encastrée dans la structure centrale que, les autres
les fondations se réduisant à une anse de latite reposant
sur la couche de sable.

Barré H. Du Palais Royal - Remarque que lorsqu'on s'écarte
Du bord la Vierge casse. Elle fonde de l'éclat de Vierge,
Johannes, etc., tournant plutôt l'attention de Vierge
naturelle que de couleur: c'est à se demander si l'on n'a
pas également creusé pour construire les gradins sur
tout le pourtour sans que l'on ait eu la Vierge de position
à l'élévation des Vierge, du bassin proprement dit, qui
n'aurait jamais été achevé?

- March 16 Wed -

Pres Monts - Dans le défilé de la Vau S., en v. de l'achèvement.
ciment, trouvé des fragments de roche avec puits de la petite
statue féminine n.º. 4.364 - une pierre à dépôt cubique
de 0,42 de l. et 0,16 de h. sur la pouture, correspondant
au grand pedestal brisé à minuscule volute, tout le
h. d'ait de 0,82. Le dallage de la cella était en grès, avec
pistes cubiques non usées: on voyait un trou. - un corps
de statue masculine sans tête, ^{à 2} bras, ^{bras} regard de son socle
avec puits (h. sans tête: 1,30): de l'époque du monument et
de facture honorable, il est à carature solennement ronde, court
simplifié avec pan S. double avec sur le devant, trois à
poche sur la croupe gauche. N.º de dépôt: 4.373.



Ramargés dans les débris plusieurs pierres d'angle de corniche assez particulières, avec queue en losange très allongé et remant parfaitement profondément à l'intérieur du mur en briques.



Bakong — Tour n° 17 : la corniche a été rebâtie, en 3 morceaux, mais à peu près détachée comme sculpture : elle est effleurée ramassée du gâble de la tour venant la branche pite terminée par des fustelages en croix. — On dégage l'axe et l'édifice.

Tour n° 18 : on dégage la moitié O. entière.

Tour n° 19 : trouve la petite corniche, l'arche, l'arche au 16^e de Kala un petit personnage venant d'une vaine en l'arche, de l'arche un monstre à tête humaine. Branche terminée par des makaras divergents. — On dégage la face E. — Trouve un petit pot à éminations fixe et du type hindou, détaché : dimensions 0,53 x 0,53 x 0,45 h.

— Mercredi 17 mai —



Bayon — Tour d'angle n° 36 : on découvre la face E.

Tour triangulaire n° 23 : presque terminée, on va passer à la galerie faisant suite du côté S. avec les colonnes corbelles.

— Jeudi 18 mai —



Bureau fermé (accident) —

— Vendredi 19 mai —



Bakong Sacré — Galerie I. — Angle N.E. effleuré du talonnement. — Angle S.E. : face E. terminée, face S. terminée. — Angle N.O. : face N. terminée.

On ramasse la dalle en grès, très décolorée, de la terrasse d'angle orientale.



Prak Khan — On termine l'achèvement du gopura II. O.

Bât. D' : vâle du côté de l'ouest O. terminée, on ramasse

son vestibule oriental, tout les fondations en s'affaissant ont provoqué plusieurs fissures importantes et la décoloration de la voûte.

Tour I: on remonte la face N.

Samedi 20 Mars -

Pres murt - dégagement intérieur de la Tour S. Vénus: voir Vénus de nouveau. - On poursuit le dégagement intérieur de différents Vénus, avec abattage de quelques arbres.

Bakong - Tour n° 17: on dégage l'intérieur.

Tours nos 18 et 20: continuation du dégagement intérieur.

Dimanche 22 Mars -

Wilson occidentale - On reprend le remblai sous la zone de Chang S. E. du mur d'enceinte et continue la réfection des gradins sur la face intérieure.

Entrepris le dégagement de la plateforme cubique du Vénus, recouverte de blocs de pierre. Mis au jour et nettoyé, immédiatement devant l'entrée la porte circulaire déjà connue (vers O. E.) la forme carrée parementée et dallée de grès de 1,85 de côté et 1,45 de profondeur. Au fond, cavité carrée de 0,45 de côté encadrée d'une margelle faite de 4 dalles taillées soigneusement dressées, et en dessous sable pur, où l'on a trouvé plusieurs surfaces:

CA 628
DB

- n° 628 D.B. - une lame d'or en forme de feuille (h: 0,11, largeur à la base 0,058, poids 11 grammes ^(env.)) soigneusement dressée de nombreuses très accusées.

CA 629
DB

- n° 629 D.B. - 2 plaquettes d'or carrées de 0,02 env. de côté, poids ensemble 1 gr., gravées de caractères (compréhensibles à l'encre).

CA 630
DB

- n° 630 D.B. - une améthyste de 19^{te} long? x 14^{te} larg?.

CA 631
DB

- n° 631 D.B. - 2 fragments de Kuyau ou Tardieu en cuivre de 2,5^{te} de diamètre extérieur.



629
D.B.

— Mardi 23 Mars —

X Porte S. d'Angkor Thom — Tour O.: remontage de la partie d
village en voie d'achèvement. Malgré les recherches faites
au pied dans le sol, il manque un certain nombre de
blocs d'Angkor H.O., comme d'allures et la leur centrale:
il est à craindre qu'ils aient servi ailleurs et aplanir
la route. — Tour E.: on remonte la paroi N. du village
après dépose.

X Bayon — On a regularisé la porte du Val de table et
recouvert de palmiers de corail en une des places proches
après de faciliter l'écoulement des eaux.

X Banque N. du Palais Royal — Continuation de ce que j'ai
puiser, même on s'élargit du côté, la terre reste
assez riche en débris de tuiles et poteries: ce serait
tout le monde du remblai et non point du terrassin
naturel.

— Mercredi 24 Mars —

X Bantay Samre — Galerie I: angle N.E., refecton du son-
dage, très dégradé et incomplet sur la face N. —
angle S.E.: on remonte la face S. — angle N.O.: on commence
à reconstruire la face N. — angle S.O.: on remonte la face S.

On nettoie en même temps la galerie I (intérieure) dans
le quadrilatre N.O., tout va à la base sauf une partie murée.

Gopura II.S.: côté O. de la galerie de bas. côté Nord-est,
on remonte l'autel E.

Terrasse de l'ouest N. en voie d'achèvement.

— Jeudi 25 Mars —

X Chaussée de la porte N. d'Angkor Thom — 28 tours rematé,
tout 13 avec Vêta.

X Prak Khan — Gop. II.O.: rafraîchissement terminé.

Bât. D': au vestibule E. du corps de bâtiment O., on a fait

à montrer capotant la paroi N. et remonter les fondations effondrées sur vide en béton. Inscriptions du côté sur la paroi N. de l'entrée.

Tour I: face N. remonter, reste à repasser la face O.

X Bayon - Tour Dargle n° 36: paroi E. démolie, on remonte la loggia Dargle. - Galerie d'escalier entre Tours Khongles n° 23 et 24.

- Vendredi 26 Mai -

X Pres Mont - Entourer la Tour N.: on dégage la tour de face (N.). Entre Tours N. et médiane dégageant Nord; entre médiane et S., en cours.

Photographier une colonnette et une pierre Dargle de corinthe, tout le fond de la tour est en cours de démolition.

X Bakong - Reparer le crépi de la Tour S. de la face O. Remonter la Tour O. de la face S., angles N.E. et N.O. en cours.

Tour n° 17: dégageant l'intérieur en vide Dakhon, reste Nord jusqu'au bas.

Tour n° 18 - dégageant l'intérieur et l'extérieur en vide Dakhon.

Tour n° 20 - dégageant l'intérieur en vide Dakhon.

X Stages - m. Kam. Doem et Ky - Kmaio, m. de l'Oratoire Bouddhique, agit l'intérieur de la tour de la conservation, restes repartir au jour la face S. de la tour.

- Samedi 27 Mai -

X Preah Khan - Gop. II. O.: on commence à déposer les pierres de la tour de l'entrée de la tour indienne.

- Lundi 29 Mai -

X Bureau fermé (Pentecôte) -

X Tour S. d'Angkor Thom - Tour O.: restes de la tour de la face S. à déposer - Tour E.: S. à déposer.

X - Bayon - Tour Tangle n° 36: porche E. et loggia Tangle en cours de remontage, loggia S. en cours de démontage. Entre tours Tangle n° 23 et 24 on déposera la voûte de la galerie, en partie ébranlée, la voûte sera rendue par suite de l'écartement des murs d'appui.

- Mardi 30 Mai -

X - Bautay-Sauv - Galerie I: angle N.E., refectoire de soler. surmonté E. - angle S.E.: on repose la fronde de la face S. - angle S.O.: face S. démontée, on vote l'édifice sur la branche O., un mur de refend coupe la galerie entre autres après la seconde fenêtre. - angle N.O.: fausse porte de la face N. remontée.

- Gop. 2.S.: continuation de la galerie de bas-côtés de l'aile E.

- Réajustement d'éléments devant la porche N. du Gop. 2.N. - Trouvé dans les débris 2 motifs à Toulle en bronze taillé et doré, dont l'un intact forme chapeau conique à godets (h: 0,08). N° de dépôt: 632 D.B.

CA 632
38

- Mercredi 31 Mai -

X - Chambre de la Porte N. d'Anglon Thom - 31 Jours en place, tout 15 avec vote.

X - Pole Khan - Gop. II.O.: corps cubique en cours de démontage, opération délicate. - Continuation des fouilles indiquant la courbe d'assises.

Bât. D': vestibule E. du corps de l'édifice O. remonté et conception de la voûte. Envois à Hanoi sous le n° 62 l'estimé, 1 page d'une description de 3 lignes, en partie lisible, que sur la fondation N. d'un vestibule (détail); le dossier a été gratté à cet endroit, formant panneau en relief.

Tour I: dernière face (O.) S. tend remontée.

- Jeudi 1^{er} Juin - 1964 -

X - Rédaction du rapport mensuel -

~~Bantay Saurd~~ — Revenu au dépôt sous le n° 4.324 une 18^{te} de
terre avec vides appuyés sur une masse, provenant du franch
du porche S. du gopura II. S. et dont la 3^{de} impossible de re-
trouver l'emplacement exact (h: 0,18).

CA 4374

— Vendredi 2 Juin —

~~Redaction du rapport mensuel~~ —

~~Pich Khan~~ — Gop. II. O. — Plusieurs blocs de pierre de la tour
centrale, 5 environ 2^m de haut, étaient couverts de
craie et revêtus de feuilles de plomb ou de l'ouvent des
fragments de quartz et de granit formant dépôt incrusté.
N° de dépôt: 633 D.B.

CA 633
DB

— Samedi 3 Juin —

~~Pich Khant~~ — Remarque que la base des vases en briques, la 1^{re}
annee était en grès, digressive, formant poutre et chausson.
— Trouvé une plaque de bronze à section rectangulaire formant
Tatoua des entassements (long: 0,145, largeur 35^{te} x 15^{te}). N° de
dépôt: 634 D.B.

CA 634
DB

~~Bakong~~ — Tour n° 17 : Vierge la dégradation du bâtiment, où l'on voit
les débris d'un pedestal.

Tour n° 18 : la cella avec, présente de colonnettes rondes, fin.
était 2^m 70 de côté. Trouvé dans les débris et la courbe centrale
les débris d'une statue de Vishnu de petite taille (h: 1,20)
du capot à la pointe de la coiffe 1,02) — Tatou fragments de masses,
de vides venant la dégrader et la couvrir; corps fûté en gaine,
à long capot plissé, table d'incense sur la tour, d'op
en porche sur la courbe gauche, cadavre orné; 18^{te} une 18^{te} 18^{te}
fine, ornée de motifs continus l'éclairant d'incense, yava orné,
petit et à fleur de 18^{te}, vouture et d'incense tout l'éclairant
d'op, d'incense et d'incense à 8 pans richement ciselés. Belle
méduse et œuvre de qualité. N° de dépôt: 4.325.

CA 4375

CA 4376

Trouvé également un fragment d'5 personnages, d'une pierre de g
d'incense, assez effacé (long: 0,80). N° de dépôt: 4.326.

Tour n° 20 : les faïences - peintes étaient en briques ; on attache
l'édifice.

On a découvert, à l'angle N.O. de l'enceinte, le vestige
qui apparaît comme un tertre déformé par l'effacement des
surgent un fragment de poterie et de céramique.

— Dimanche 4 Juin —

X Pays des corlis —

— Lundi 5 Juin —

X Porte S. d'Angkor Thom — Tour O. : on fait le carnement, puis
allons remplacer par du bois de l'édifice avec gabarit de
ciment les pierres manquantes à l'angle N.O. — Tour E. :
visage rematé jusqu'à hauteur des yeux.

X Prak Khan — Gop. II. O. : devant de déposer le corps central
environné de motifs. On va encore retoucher au sol qui l'entoure
de la base complète du fronton O. (orants) et une partie de la
v. assise, très corrodée, montrant de petites aspérités, autour
des pieds d'un grand personnage central qui devant être
un Lokeshvara debout.

X Bayon — Tour n° 36 : loggia d'angle rematé, porte E. 1/2
avancée, loggia S. terminée.
Entre tours bays n° 23 et 24, rematé de la voûte de
la galerie environnée de motifs fait.

— Mardi 6 Juin —

X Bantay Samed — Galerie I. — Angle N.E. terminée. — Angle S.E. :
porte du fronton de la face S. — Angle N.O. : porte du fronton
de la face N. — Angle S.O. : face - porte S. d. tend rematé.
Gop. II. S., face N. : avec E. en voie d'achèvement.

— Mercredi 7 Juin —

X Prak Khan — On retire quelques morceaux très corrodés du
fronton O. du gop. II. O. Dans la fosse, parmi les fragments
du cordon de granite, mais ce reste est très incomplet, comme

J'É. Vallées, et l'on voit en bas un amas de bois s'appuyant sur un bâton au milieu d'oracles à gauche: il est par là l'eau, ayant d'oracles à la droite et à la gauche, et il semble que la roche du Vignep au dait par là d'écuyer, — la démontage de l'arche la porte de l'ogive de la tour centrale au-dessus des bases est presque terminée.

Bât. D' de 10: (presque entièrement remonté) restait quelques blocs à poser au vestibule oriental.

Tour à remonter à l'encadrement du couronnement et de la corniche de l'édifice supérieur en restait.

— Jeudi 8 Juin —

X Bakong - Tour n° 17: les murs en devant au sud en majeure partie démolis, laissant derrière une cage d'escalier 3, 20 de côté.

Tour n° 18: d'architecture rectangulaire, portail rectangulaire à l'entrée et tout en bois, dim. 0,79 x 0,5, 9,3 x 0,80 h. — Trouvé également une petite stèle à encastrement dans la brique (encastrement au fond).

Tour n° 20 - Dégagement intérieur en cours.

— Vendredi 9 Juin —

X Malou occidentale — la rectification de l'axe qui mène la cave de l'eau joignant la tour médiane E. ^{à la plateforme} centrale: elle formait charnière d'entrée par deux murs en brique, mais l'axe à SD balayé par les chuchots de l'eau, et de la même manière qu'il s'élève en escalier.

La confusion est la même à la plateforme pour l'axe central: de grandes de grès, tout de même bien différencié de l'ensemble la disposition et l'agencement que l'on a occupé la vision de l'axe, tout, depuis l'axe. La Kourou, "la couleur la plus constante color de l'eau". Au fait de la fosse corré, la chambre à l'axe était fermée par une dalle percée d'un trou central. Immédiatement à l'ouest, la porte circulaire, par l'axe de grès grès, était dallée un peu en l'air de la fosse en grès rouge, et les parois étaient

réparés par un vide rectifié de talles. Sur cette partie polygonale
de plus grand diamètre (2^m 50 centimètres), on a fait la même
des pierres du premier report sur un rebord en lat 5^m 5^m de
second : la Vant a 5^m 5^m de largeur.

- Samedi 10 juin -

X - Porte S. de Kien Thon - Tour D. Vintre, on pose quelques blocs
remplacement en lat 5^m 5^m de largeur H.O. - Tour E. même
intérieur même du front.

X - Bayon - Tour n^o. 36 : vide du front E. en vue d'achèvement
loggia S. avec 3/4 muraille.

Vide entre tours n^o. 23 et 24 réparées ; quelques blocs manquants
à la partie qui s'est déformée, près de la tour n^o. 25.

X - Bassin N. du Palais Royal - Rénovation.

- Lundi 12 juin -

X - Bantay Samet - Galeries I. - Angle S.E. : on pose les parties
des frontons de la face S. - Angle H.O. : on pose les tours
pierre du fronton de la face N. et répare le revêtement
de la face O. - Angle S.O. : fausse porte S. muraille, pose
du ciment.

Gop. II.S., face N. : vide E. Vintre, on répare la 4th du mur
de fond en lat 5^m 5^m en raccord.

Quadrat S.E., galerie de los. côté : on dirige à nouveau les
pierre, pour la plupart brisés et certains déformés.

Entérieur, on commence à dégager la loggia du mur extérieur
de la galerie II, sur une largeur de 5 mètres, pour dégager la
revêtement. On débute par la moitié E. de la face N.

- Mardi 13 juin -

X - Trak Khan - Gop. II.O. : on nettoie et remue les joints des
murs de base restés en bon état.

Bât. D' : on ramène la face O. avec bois (porte) du corps
principal de la chapelle orientale, dont la voûte est presque
entièrement démolie mais dont les murs latéraux paraissent
bons.

— Mercredi 14 juin —

X Bayon — Tour n° 36 : porche E. Remond — vante de la loggia S. en vante Dachsvenant — redondan des carreaux.

Galerie entre tours n° 23-24 : vante en vante Dachsvenant.

X Bayon — Trouvé une petite Vêta (h: 0,10), probablement de Goshitattor (base de la figure), chignon brisé unique. Égipe Tu Bayon, sans intérêt. N° de Repérage: 4.322.

CA 4377

X Bayon — Tour n° 36 : Porche E. Remond — Trouvé une améthyste de laide, taillée en ogive à 4 pans, h: 16 mm. N° de Repérage: 635 D.B.

CA 635
DB

— Vendredi 16 juin —

X Presmont — Remont de la plateforme Dégagé, 5 Onapson de la face O. de la tour intérieure et Tu part S.O. de la tour S.

X Bakong — Tour n° 17 : bien que les murs sont dévotés et mal que les dimensions de la cellule sont S.O. de 3,80 mètre, et non point 3,10. La porte est, bien, Tour mesure 1,16x1,16 x 0,81 h.

Vedige D'angle H.O.: on commence la fouille de la Vêta, et on pour plusieurs fragments du pedestal.

Tour n° 18 : dégagement Remond.

Tour n° 19 : on commence à dégager la petite Vêta par la face E.

Tour n° 20 : dégagement intérieur en vante Dachsvenant, S.O. vider en cours. Les colonnettes, octogonales, sont bien brisées.

— Samedi 17 juin —

X Champs de la Porte N. D'Angkor Thom — 32 Tours remantés
Tour 19 avec Vêta.

X Proh Khan — Gop. IV. O.: on remonte la pile S. formant face latérale. Retrouvé quelques débris pers ou ind. corrodés Tufata O.

— Bât. D': on remonte la face O. de corps principal de la chapelle orientale, remontage de la porte en cours.

— Tour 1: on travaille à la recherche des blocs de la porte haute parmi les débris dans la zone de porche E.

— Lundi 19 Juin —

Bantay Samed — Angle S.E.: Vernier en levée, on trouve le substructure. — Angle N.O.: face N. Vernier, on trouve les pierres de la face O. — Angle S.O. — on pose la fondation de la face S.

Gop. H.S. Vernier

Quadrant S.E., galerie de bas. Côté: pour les pierres Vernier. On marque la face S., ainsi que les faces E.

Porte S. d'Angkor Thom — Pose du couronnement de la tour E., on va fonder du côté sur les blocs de l'édifice pour la tour O. en remplacement des pierres manquantes. — On va déchausser la partie cubale, face S., et possible sans interrompre la circulation. Vis des deux vers: "Attelage Khmer", organisés aux Travaux Publiques.

— Mardi 20 Juin —

Bayon — Tour n° 36 Vernier, déchaussement. On commence à déchausser la petite tour Pentagone axiale E. n° 52. — Galerie des tours n° 23-24 en voie d'achèvement.

Travaux — Travail pour un couloir dans la couche du quadrant S.O. d'Angkor Thom:

CA 4378 1°) n° 4.378 — Statuette de Vishnou (sans tête) au genou, h: 0,34, de facture très moderne.

CA 4379 2°) n° 4.379 — Petite tête de devota (fragments de bas-relief), h: 0,10, sans sujet.

— Mercredi 21 Juin —

Melon occidental — Continuation de la rampe en stat. pour passer de la chambre à la plateforme et des pierres éparses, de formes diverses: la voie est très compliquée pour qu'on puisse retrouver la disposition ancien. — Pour empêcher les fruits de se couler à nouveau de sable vers l'ouest des pierres, nous allons poser un mur sur le côté O., sur

la parure et 518 arrachés.

— Jeudi 22 juin —

~~Prad Khan~~ — Gog. II. O. : on remonte la pite H. dans la partie haute de l'ouvrage principal.

Au cours de la recherche des blocs de pierre trouvés dans la fosse H., trouvé un corps de statue masculine en 1872, avec 4 bras levés, et une main tenant le chapelet : la tête dans une niche. Un peu plus petit que nature, le corps est très court, les jambes droites ; costume très court, ceinture simple, sans ceinture de poisson sur le devant. Époque Bagan.

Bât. D' — On dégagait la face H. de la chapelle orientale et la galerie H., où se voit plus qu'un morceau d'abacule indiquant l'axe traversé de reconstruction.

Tour I — En dégagant sur la face S. du porche E. on a pu retrouver une certaine quantité de blocs trouvés de la partie haute de l'ouvrage S.E. : on les remet en place.

~~Prad Khan~~ — Nous avons constaté que la Vêta n° 3.426 est une statue en fardier 1936. C'est celle du corps de statue masculine. ^{vi. 4. 323} trouvée dans la tour S. (voir page 172) : c'est donc une statue, une statue à l'axe frontal, avec le chignon, cylindrique et légèrement évasé dans la partie, porte au bas du cou une couronne atténuée que nous n'avons jamais trouvée ou nulle part ailleurs (croquis es. corbe). Cette Vêta est légèrement mutilée et fait 0.733 de h. (h. Vêta de la statue : 1.63). Elle paraît être ^{IX. 1.} une ^{partie de} statue (Forêt de l'axe au socle n° 4.365) du sanctuaire central, et est de meilleure facture et qualité de grès. Abacule finement ciselée, avec tourterelle formant une arête continue légèrement adoucie, yeux ouverts à fleur de Vêta, indication de couronne et de barbe.

— Vendredi 23 juin —

CA 3426



Le signe
"OM"

CA 4365

Bantay Samud — Angle S.E., subitement en vue Tachéouan.
 — Angle S.O.: Part en achevant le fronton de la face S. on
 termine la face O. — Angle N.O.: on termine la face O. et
 fait le subassement de la face N., on y a fait reprendre la
 porte du fronton arrière, vol remonte.
 Brèves reprises de détail aux galeries du grand S.E.,
 bas côté et dallages.

— Samedi 24 Juin —

- Bakong — Tour en briques O. de la face S. (N. en cours); face N.
 et angle N.E. (terminée) angles N.O. et S.E. en cours.
 — Tour n° 12: terminée. Trouvé une pierre à dépôt de poteste
 tout les alvéoles du fronton sont pas été creusés et dans la
 cavité centrale a été amorcée. Trouvé également un fragment
 de meuble, qui confirmerait l'interprétation donnée par l'ins-
 cription au sujet d'une statue de Vishnou dans cette tour.
 — Vestige d'angle N.O. — Vestige de mur en briques subsistant
 sur lequel devait reposer la poteste d'angle: le travail
 continue.
 — Tour n° 19: la face E., à peu près dégagée, laisse voir un
 pavon avec 6 vaches en accolade (à la base et niveau
 du subassement).
 — Tour n° 20: dégagée en vue Tachéouan la cella, de
 petites dimensions, aux murs divers, trouvée meuble enroulé
 2,40 de côté. Trouvé une pierre cubique (0,40x0,40x0,36 h.)
 creusée sur la dessus d'une cavité régulière de 0,08 de prof.;
 elle devait former pierre à dépôt sous la poteste.
 — Vestige d'angle S.O.: l'œuvre ayant disparu, on voit
 un fragment de poteste; on dégage en commençant
 par la S.

Pres Monté — Plate-forme dégagée à l'exception de la
 face O. de la tour intérieure. On dégage le fronton sur

CA 4380

la face N.

Revenu au Hof et au L n° 4.380 une petite Dangle de corniche (long: 0,90), 5 restant.

— Lundi 26 Juin —

— Park Khan — Gp. IV. O.: plus H. et S. remontés dans la hauteur du étage principal et du 1^{er} étage en retrait, avec pose de nombreux crampons.

— Mardi 27 Juin —

— Porte S. d'Angkor Thom — Tante visage E. remontée, avec de marque plusieurs blocs du front et du couronnement, non retrouvés. — On échafauda la van principale sur la face S.

— Bayon — On échafauda la petite Van d'entrée au face E. n° 52. Galerie entre lours n° 23-24 relevée, porche E. de la Van Kingdon: 24 Dangle S.E. échafaudé, on démonta la voûte.

— Baphuon — Échafaudé relevé à peu près jusqu'à l'alignement du grand de base de la pyramide.

— Basin N. du Palais-Royal — Terrés relevés sur environ 400 m² dans la partie S.O.

— Mercredi 28 Juin —

— Bantay Samud — Angle S.E.: soubassement remonté. — Angle S.O.: face S. fratée en voie d'achèvement, face O. faux port remonté.

— Angle N.O.: soubassement remonté sur les 2 faces, faux port en cours de montage sur la face O.

Quadrat N.E.: on dégage les piédrois, complets sur la face E., quelques éléments relevés sur la face N. — Travée de parachèvement se paraissait un peu faiblement, requies de Tallage, pose de colonnades de fenêtres, etc...

Soubassement, relevé de lours trés avancés sur la voûte E. de la face N.

— Jeudi 29 Juin —

X Bayan - Ton Khong n. 24 : on démonte la porte E. et la loggia d'angle.

X Chaussée de la Porte N. d'Angkor Thom - 40 jours remblais
Total 20 avec 1500.

Vendredi 30 Juin -

X Arrivée de M. Coates, Directeur de U.E.F.E.O., en tournée d'inspection. - Accompagné à Batlang et Pes Monts.

Samedi 1^{er} Juillet - 1944 -

X Accompagné M. Coates : la matinée à Batlang, Samedi, Proh Khan et chaussée de la Porte N. d'Angkor Thom -
Opus-mont, au Mekong occidental.

X Mekong occidental - Trouvé au pied S. des gradins de la partie droite de la chaussée l'accès à la plateforme une grande barre de fer de 1^m 40 de longueur, à section carrée de 70^{mm} de côté. - N. de dépôt : 636 D.B.

CA 636
DB

X Proh Khan - Gopura II.O. : 5 d'angle N.E. de la corniche principale, trouvé un nouveau dépôt sacré dans une cavité sous sphérique creusée dans un bloc de pierre sur sa face supérieure, affleurant au jour. Il est de même nature que les autres dépôts rencontrés, avec feuilles de plomb et fragments de quartz et granit, mais ceux-ci étaient recouverts d'une étoffe légère brune, qui paraît en coton et dont il restait quelques parcelles. - Remis le tout à M. Coates pour analyse.

Dimanche 2 Juillet -

X Accompagné M. Coates à Porte S. d'Angkor Thom, Bayan, Baphuon, Bassac N. du Palais Royal, et à la pagode de Vat Panmak (Sdandap) pour voir la cuve en pierre.

Lundi 3 Juillet -

X Départ de M. Coates -

X Rédaction du rapport mensuel -

— Vendredi 4 juillet —

X — Réfection du rapport mensuel —

— Mercredi 5 juillet —

X — Bontay Saoud — Galerie I., angle S.D. : face S. Vu Sud en élévation, vision du revêtement; on enlève les frisons de la face O. — Angle N.D. : on enlève les frisons de la face O.

Travaux de parachèvement sous la corniche pourtourante, principalement quadrant N.E.

Sabonnent du mur extérieur dégagé sur 5,00 de long sur la moitié E. de la face N.

— Jeudi 6 juillet —

X — Bayon — Tour n° 52 : on démolit le couronnement. — Tour n° 24 : Piche E. et loggia d'angle démolis, on commence à démolir la piche. On cherche dans la vase de pierres de la corniche soustra (angle S.E.) et on peut identifier quelques morceaux de la vase à visage.

X — Porte S. d'Angkor Thom — On commence à démolir la voûte S. Travail particulièrement délicat. Je vais faire plusieurs épreuves à peu près complètement la circulation des autos et faire passer les piétons par la tour du rapport en raison du danger de chute de pierres.

X — Réfection du rapport trimestriel —

— Vendredi 7 juillet —

X — Maban occidental — On continue la rampe en sol rampe de la chaussée d'accès à la plateforme, large de 4,30 mètre, gradins de latente au nombre de 13 et longue d'une quarantaine de mètres : les gradins sont à peu près situés sur les dix premiers mètres avant d'arriver à la plateforme, inclinaison de 6 gradins de plus; la rest est balisée, on fait des marches d'ou.

- Angkor Vat - Condamné par l'archéologue qui lui avait
dit Jambou par lui. C'est, Madame Soysangorn, Jambou.
« Vite de la Vigne de Jambou de Phnom Penh, a
commencé à Jambou, en la complétant au sud, la statue
de Buddha debout, l'arche sans intérêt, qui se trouve
sur la porte S. Du sanctuaire central au moment où on
va Jambou. La statue est placée cette fois un peu en
avant de la porte dans le vestibule, et la passage n'est
libre que devant.

- Same to 8 just clear -

Basse N. du Palais-Royal - Trou d'environ 2 mètres de
 profondeur en rognon de plat, bordé en 2 bancs, de
 48 cm de largeur (N. de Repér: 637 D.B.), et, à
 environ 3 mètres de prof., une famille d'environ 4 x
 5 1/2 m de puits de 18,5 (N. de Repér: 638 D.B.).

CA 637
DB

CA 638
DB

X - Tramwiler - Traversé au haut du ravin S. de la route
Thon, à environ 800 mètres de la porte O. et à quinze
mètres S.E. du haut Bar:

CA 4381 1.) H. de Bayot: 4.381 .. une station fin du Tercet
(H. de Bayot 0,64), caillots sur les bords, assez fins
et fins de Bayot. Station de fin du Tercet, fin
de fin du Tercet, longue fin du Tercet.

CA 4382 - 2.) n° de dépôt: k. 582 - une statuette d'ivoire avec 15th,
bras usés, n° 0756, et parde de bijoux.
Les deux parties sans valeur ont été trouvées sur un petit
tertre d'os immergées quelques pièces: je le fais fonder.

— Lunt 10 f w ab

Pres hauts - Le plateau de la plateforme est dézagé sur la face N., les $2/3$ de la face E. et $1/3$ de la face O., en laissant les mines ferrug. qd'OE. au Trost des Vaux. - On mettra une énorme souche sur la face O. de la Vau médiane.

~~Bakong~~ - Vestige Temple H.O.: L'édifice est sur une plateforme en briques moulées Tamaran 5,00 x 5,00: elle est sur 3/4 Tzagayde. Le long, l'édifice a 28 marches, faisant 0,65 h. x 0,22 diam.

- Tour n° 20: Tzagayent Nord. Trouvé quelques débris d'une petite statue de Vishnu à 4 bras, à peu près déformée, à l'extrémité d'un bras venant du coug, d'ailleurs d'un style moderne.

- Tour n° 19 - Face E. et N. Tzagayde, montrant au N. une façade en briques et un porche avec marche de descente en accolade. Trouvé une pierre d'angle de corbeille.

- Vestige Temple S.O. - C'est probablement une tour, mais il ne reste que le socle en briques formant plateforme. Les faces S. et O. sont Tzagayde, on commence la face E. Le vestige était à l'extrémité d'un bras. Fond d'une cour intérieure de motifs de côté, l'édifice est situé au bout d'un grand bras et d'un monument.

- L'ordonnement des refuges de l'édifice à la tour O. de la face S., angles S.E. et N.O.

~~Proh Khan~~ - Gop. II. O.: on remarque la voûte du porche O. formant vestibule, avec pose de nombreux crampes, plusieurs blocs sont brisés.

Bâtiment D' - On commence à déblayer et tracer les poutres dans la zone qui les sépare de la galerie N. - On commence à dégager les petites chapelles accolées à la galerie O., et surtout à enlever les racines des fromagers d'été abattus, qui les enserrant complètement.

Tour I: on remonte la face E, en façade déroulée.

- Mardi 11 Juin -

~~Bantay Sarré~~ - Galerie I., angle S.O.: face S. l'édifice est en briques moulées, fronton O. en vau d'arche. - Angle N.O.: fronton O. en vau d'arche.

Dans la cour pourtourner, qu'on voit N.E., il y a 6 poutres.

sur H. 5 la face N., 1 sur H. 5 la face E.

Enterré : on commence à dégrader la bande de 5 mètres sur la
moitié O. de la face N.

Nayant aucune indication sur l'emplacement des 4 grandes
statues couchées au sol sur la face N. Du moment où nous
allons les reconnaître et dégrader dans la zone H. N. (la
plus proche de l'entrée de la découverte, adossée au mur N.
du fait et d'autre de la porte : ce sont les instructions
de M. Costes.

Mardi 12 juillet

X - Porte S. d'Angkor Thom - On s'occupant pas de mettre à terre
pour démolir entièrement le corps central, tout d'ailleurs
une partie de l'ossature, ayant pas bougé, et à conserver
nos travaux procédant par bandes. La 1^{re} étape consiste à
repandre en son œuvre la vitrage S., enlevant d'abord, on
s'agit de la partie supérieure à l'égout en retrait : la dalle
par là même nous envoie hors de la zone tout la partie en
théâtre engagée sans les assises qui les soutiennent. Les
parties portantes sont remplacées au moment par des
éléments de soutien en béton armé offrant plus de garantie.

Jeudi 13 juillet

X - Porte S. d'Angkor Thom - Vitrage S. démonté. Trouvé dans un bloc
arrivé du moulon, un petit dépôt rond dans une cavité
triangulaire (0,15 de côté) de 0,06 de profondeur, sur la face
supérieure du lit de pose. Elle contenait, mêlée au sable,
entre les débris de quartz et grand balustrade, une feuille
d'or de 0,02 x 0,02 pesant moins d'un gramme. N. de Kôpôl
639 D.B.

CA 639
DB

X - Bayon - Tour n° 52 : la partie haute à vitrage est démontée
sur toute la moitié O. Contrairement à ce qu'on pense
d'habitude, cette partie haute ne formait pas cheminée,

mais était placée, reposant sur la voûte d'arc de la vestibule au-dessous.

Tour n° 24 - Porche E. rematé jusqu'à la naissance de la voûte, ainsi que les piliers de la loggia d'angle.

On alevé, dans la vis de maçonnerie de l'angle S.E., à rechercher les blocs qui pourraient provenir de la Tour d'angle n° 24.

X-Baphuon - Un boulement s'est produit à la base de la pyramide, à la suite des pluies, dans la zone où l'on travaille, plusieurs fois pendant l'intervalle de chantier et pendant de 15 pour la reprise au début de la saison sèche, afin d'éviter tout accident.

- Vendredi 14 juillet -

X-Bureau fermé (Fête Nationale).

X-Angkor Vat - Montage du Buddha Kinnarat.

Sur la face O., mât S.S. de la Tour d'Angkor Vat, fait reprendre quelques gradins démolis du paravent E., just de la chambre d'accès, pour empêcher de nouveaux dégâts par les pluies.

- Samedi 15 juillet -

X-Porte S. d'Angkor Thom - On dépose les débris de voûte encore en place sous la voûte S. et on essaye de supprimer la partie et la potée de l'arc en rond, qui ont fait dégradation.

X-Prok Khan - Gop. II.O. : une partie de la voûte du porche O. est remontée, ainsi que la maçonnerie au-dessus jusqu'au niveau de la corniche supérieure du 1^{er} étage en arc. Travail d'entretien consistant de nombreuses consolidations, plusieurs piliers, etc. se trouvant en porte-à-faux.

Bât. D' : on continue à débarrasser et tirer les blocs de l'arc de la loggia orientale.

Tour I : reconstruction du porche E. très avancée.

— Mardi 16 juillet —

X Bayon Des cales —

— Lundi 17 juillet —

X Bassin N. du Palais-Royal — Trouvé à environ 3^m de profondeur quelques débris de feuille d'or et un fragment de 15^{cm} x 25^{cm} au contour des caractères, la voit paraît un peu usée d'un gramme. N. de dépôt: 640 D.B.

CA 640
DB

— Trouaille — Trouvé par un carloisgien dans la brousse du quadrant S.E. d'Angkor Thom quelques cristaux de quartz, petites perles blanches et vertes, petit globe en cuivre et fragment de coque de statuette fondue en bronze d'une plume (N. 0, 037) — N. de dépôt: 641 D.B.

CA 641 DB

X Cheminée de la Porte N. d'Angkor Thom — 45 Terres remuées
Sont 23 avec téte.

X — Bayon — Tour n. 52 : on remonte la voie S.O. de la porte haute à visiter sur partie inférieure droite.
Tour n. 26 : poche E. au nord d'achèvement.

X — Porte S. d'Angkor Thom — On achève de démolir les vestiges de voûte sous le village S. — Une équipe du Baphuon au dégagement des aloués, S.O. N., pour la recherche des blocs enterrés.

— Mercredi 18 juillet —

X Grand Marché — Dégagement du ponton fond sur et sur près la voie S.

X — Bakong — Reprise de creusement (voir O. de la face S.) en cours sur les faces E. et O.

Vestige d'angle N.O. : Dégagement terminé sur voûte du ponton du massif, on racle la terre, où le sable y avait une sorte de forme.

Tour n. 19 : continuation du dégagement sur la ponton, trouvé plusieurs pierres d'angle de corniche. On commence à creuser

l'intérieur.

Vestige d'angle S.O.: partiellement dégagé.

" " S.E.: on commence à fouiller la butte de terre, assez importante, on n'apparaît encore aucun vestige de briques ni de grès.

Travaillés - Appoints par un cambodgien cherchant à en faire un quadrant S.E. d'Angkor Thom (près porte S.):

CA 338 - n° 338 P. - vase sphérique à col lissé et élargi, var vernissée
DP
lisse, h: 0,28.

CA 339 - n° 339 P. - Bonbonnière vernissée blanche, ronde (diam. 0,105, h: 0,04), fêlée, couvercle intact d'écaille: probablement d'origine chinoise.

Travaux dans la brousse du quadrant S.O. d'Angkor Thom, au même endroit que le 8 juillet (p. 194):

CA 4385 - n° 4.385 - Plaque d'ivoire (h: 0,32) sculptée sur une face d'un *lokajvara* d'atout à 4 bras, corrodé et de facture indienne.

CA 4386 - n° 4.386 - Plaque d'ivoire de *lokajvara* sur fragment de stèle, h: 0,13.

Mercrèdi 19 juillet

Boutay Samud - Galerie I, angle S.O.: on termine par le rambassement de la face O. - Angle N.O.: en voie d'achèvement.

- Cour paroi murante: construction du parachevement.

- Intérieur: dégagement du rambassement de la moitié O. de la face N.

On commence à dresser les ⁴ statues, brisées et très usées, dans la gopura II. N.

Objets trouvés dans le Parc d'Angkor - Sur l'édifice de la Siva
Les fouilles ont été engagées contre la Cambodgienne Kong-Suon, qui avait conservé en sa possession un petit vase d'origine chinoise, en bon état, contenant une amulette, des restes de quartz et une perle d'or, le tout trouvé en cherchant de l'or.

Tous le quadrant S.E. d'Angkor Thom, non loin de la porte S.
 Vu la faible valeur de ces objets, j'ai terminé par le
 tout en plaçant dans le paravent d'une armoire de
 légèr importance, à l'abri d'un angle.

— Vendredi 20 juillet —

X — Porte S. d'Angkor Thom — On commence à remonter les blocs
 qui subsistent de la voûte de l'enclos S. qui repose
 sur les Tu vâges et des parties n'offrant pas toutes garanties
 de stabilité. — Continuation des fondations au N. de la porte,
 débordant quelques blocs provenant des parties hautes.

X — Prak Khan — Gop. II. D.: sur la face O., bouchage des vâges au
 l'échelon dans la hauteur du 1^{er} étage en retraite — sur la face E.,
 on commence à reporter les pierres sur corbeles de renforcement en
 l'échelon.

Bât. D': on remonte la voûte du corps principal de la chapelle
 orientale.

Tour I: face E. à peu près terminée et pose de quelques blocs
 retrouvés dans les parties hautes de la tour.

X — Sanctuaire contre du Rajat — Prie à la Restauration contre
 rai, l'alignement avec M. Coët, pour la décoration du
 cercle de la Belle, la petite chapelle de grès n^o 4.367
 (h: 17,20) trouvé dans le quadrant S.E. d'Angkor Thom.
 (voir page 122/28).

— Vendredi 21 juillet —

X — Maison occidentale — On continue à dégager la mur de soutè-
 ment S. de la chaussée, travail de quatre en l'attente d'un
 cours de la base tout bien conservé. La hauteur est de 2,00 m.
 et la sol de la base est fait de l'attente polie. Retrouvé
 quelques éléments du corps de vâges. Calcuthade, reposant sur
 des dis souvent malades supportés par un bandon de grès
 avec cavité par encastrant des vâges.