

E. Fr. d'Extr. Orient

Aufkar Noum. 1^{er} Juillet 1914

Commerciaux d'Aufkar

Le Commerciaux d'Aufkar à Monsieur le
Directeur de l'École Sup. d'Extrême-Orient.

N^o: 30

Hanoï



Rapport Mai et Juin 1914

Monsieur le Directeur,

Si vous n'avez pas reçu de rapport sur
les travaux exécutés en Mai ce n'est pas, comme
vous pourriez le croire, à cause de l'inutilité
constatée de ce genre de documents mais, plus
simplement, par suite d'un oubli. Et, chose
curieuse, pendant tout le mois de Juin, l'idée
de rédiger ce rapport ne s'est pas présentée une
seule fois à mon esprit. Bref, un oubli total
et prolongé. Ce serait donc que je perde la
mémoire et je m'en excuse en disant qu'il faut
voir là un commencement de gâtisme caracté-
-ristique à un trop long séjour dans la Colonie; conste-
-tation pénible que les vieux fonctionnaires de l'Indochine
ne font pas avec eux-mêmes de leur propre chef, ce qui
~~refuse~~ les autres, je veux dire ceux qui ne sont
que transférés à la même destination, dans l'obligation
de la faire pour eux. Par exception, je prendrai

les devants.

Mais, puisque le présent rapport doit embrasser l'ensemble des travaux exécutés au cours des deux derniers mois, il semblerait que tout un volume suffirait à peine à sa rédaction. Par de tout et ce n'est pas vouloir courtiser l'arrest, comme disait le Foucheur, que de croire à de tels besoins. En effet, la besogne s'est accomplie tout tranquillement, mes seigneurs, et, au nom, pour employer une expression chère aux multiples bouches de l'administration, normalement.

Cependant, comme nos ressources considérables permettent l'emploi de nombreux coolies, les équipes ont atteint parfois, par leur ensemble le chiffre de 270 pour redescendre à celui de 150, marquant par cette fluctuation la liberté que laissent aux habitants de la région les travaux des champs et, aussi, la disponibilité mensuelle du crédit d'augkar. Quoi qu'il en soit, avec des effectifs de cette importance, les édifices se dressent très vite de la brousse.

A l'heure actuelle le Bayon est tout à fait au point et ce n'est que nettoyage,

d'interdiction, et préservation d'une Ruine plus
complète.

Dire que cette brèche fut une révélation
pour le Conservateur du Groupe serait contraire
à la vérité car je ne connais rien de plus
fortidieux que de retirer pendant dix mois
deux mois - exactement pendant deux ans -
la terre et les racines laïes dans les joints de
pierre et de déplacer des blocs, non pas
centaines mais par milliers, en s'astreignant à
ne pas les éloigner trop de leur point de chute,
dans l'aport, sans d'ailleurs cent fois contre une,
de leur faire reprendre un jour leur place primi-
tive. Mais il fallait entreprendre ce travail
et le terminer. C'est fait aujourd'hui.

Reudy - vous compte, toutefois, que le Bayou est
un vieux malade qui aura besoin de soins
constants, tout retour offensif de la végétation
étant à craindre plus particulièrement pour
lui. Il faudra donc, permettre - moi de vous
en donner le conseil, veiller à ce que ces soins
ne lui manquent pas et répéter souvent à

(1) Il est vrai que les mêmes travaux ont duré plus
de 3 ans dans l'État. Mais j'y ai fait aussi une
restauration importante qui m'a demandé près de dix
mois et je disposais alors d'un crédit beaucoup plus
faible que celui d'aujourd'hui.

Cherchez
à faire

mon successeur, quel qu'il soit, que les
travaux en cours ne doivent pas lui faire
oublier les précédents, car tout Conservateur
pénètre de son rôle et soucieux comme d'une
preuve de ce qu'a fait son prédécesseur. C'est
une loi.

Le Baphuon, cette malade, est en
bonne voie. Ses entrées sont presque complète-
ment disparues et bien visibles aujourd'hui.
Il n'y a plus malheureusement que grands hon-
et, notamment, rien de ceux qui couraient
les trois passages; mais le rebourcement des
gopuras est resté sur la plus grande partie
de son développement. Quant au temple lui-
même, on s'en occupe depuis quelque temps
et tous les coolies y sont en permanence. Là,
comme précédemment ailleurs, nous commençons d'abord
la terre et les arbres pour avant même la
construction. Faut-il d'autres données de détails
qui resteraient incompréhensibles.

Jourenk