

ÉCOLE FRANÇAISE

D'EXTRÊME-ORIENT

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

Conservation des Monuments

D'ANGKOR

N^o 173

Angkor. Vat le 15 Décembre 1909

Pour le Bulletin

Le Conservateur des Monuments
du groupe d'Angkor,
à Monsieur le Directeur de l'École française
d'Extrême-Orient

Hanoï

Rapport trimestriel .. (15 7^h au 15 X^h)¹⁹⁰⁹

Reçu le 30 Dec 1909 n^o 88
Dépend le 1^{er} n^o

Pendant les trois derniers mois
de 1909, les travaux d'Angkor ont été poursuivis
sans autre interruption qu'un arrêt de quelques
jours au moment de la visite du Gouverneur
Général et de S. M. Sisowath (25 7^h au 5 8^h)
et de fêtes données à cette occasion. Une descrip-
tion détaillée de ces fêtes serait inutile ici et
il nous suffira de dire qu'elles ont été
brillantes et que plusieurs milliers d'indigènes
s'étaient rendus à Angkor, quelquefois de fort
loin, pour y assister.

Conformément au programme adopté et
en partie déjà réalisé, les travaux ont porté uniquement

sur

sur Angkor-vat, dont le débroussaillage et le nettoyage doivent être poussés aussi activement que possible avant que l'on ne s'occupe des autres monuments du groupe.

Le défrayement de la cour du premier étage arrive aujourd'hui au milieu de la face Sud. Ce travail a été commencé sur la face occidentale (angle N.O.) en Mai 1909, et, si son exécution demande un temps aussi long, cela tient, ainsi que le relateent les rapports précédents, à ce que la cour est à dessoucher, à niveler par un déblai variant entre 40 et 50 centimètres sur toute sa surface, et que, de plus, elle avait reçu toutes les terres rejetées du massif central et du deuxième étage. Au 15 Décembre, il en reste plus à défrayer que la moitié de la face Sud et l'angle S.O.

Avec l'assentiment du Comité de la Société d'Angkor (Section de Cambodge) et grâce à la subvention offerte par cette société, d'autres travaux ont initiés les trois avenues N., E. et S., devant relier le temple aux trois portes secondaires de l'enceinte. L'avenue N. est terminée. Le terrain ^{a donné un profil en long qui} après déboisement, ^{présentant} des différences de niveau allent de + 0.70 à - 1.80. L'avenue Est n'a que

à peu près les mêmes différences; elle a été reculée
par les débris de la cour du premier étage et
au moyen du Decauville. Cette voie sera terminée
dans peu de temps. L'avenue Sud est dénoyée
et attend son reculai.

Comme la subvention de la société d'Angkor
était insuffisante pour mener de front la création
de nouvelles avenues et d'autres travaux, le
Conservateur d'Angkor a utilisé une partie de fonds
au dénoyage de la haute brouse qui interdisait
la circulation sur la terrasse de pourtour du temple
et masquait, sous son feu occidentale occupé
par la boue, la double colonnade de la première
galerie. Cette terrasse constitue la première annexe
du temple, et il était intéressant de lui rendre
son aspect primitif. Le dénoyage en est
terminé, mais tous les beaux arbres ont été respectés
et donnent une ombre que les visiteurs apprécieront.
Il reste, en ce point, à niveler le sol pour obtenir
une surface plane que les premières pluies de 1910
se chargeront de gazonner.

Un travail analogue a été entrepris de chaque
côté de l'avenue dallée. Il y avait là également une
broussaille de 5 à 6 mètres de hauteur qui empêchait de
voir la façade occidentale du temple. Cette jungle a été
abattue sur toute la longueur de l'avenue et une

profondeur de 60 à 80 mètres. Le dessouchement est
terminé dans la partie Sud, mais on trouve, en bordure
de la chaussée, une énorme quantité de terre qui ne
peut être enlevée que lorsque le Decaumont ne sera
plus utilisé pour le débarras de la cour du premier étage.

Lors de leur ^{deuxième} visite à Angkor, M. le Résident impérial
du Cambodge et le Commissaire délégué de Dattaumbaulf
ont bien voulu s'occuper du déplacement des bouzeries
qui sont construites sur la ^{partie} occidentale de la terrasse
de pontour et, par conséquent, masquent la façade
principale du monument. Les bouzeries n'ont manifesté
aucun regret de quitter l'emplacement qu'elles occupaient
depuis fort longtemps et ont accepté de démeubler
moyennant une indemnité de 1600 \$ qu'elles ont
déjà préparé le terrain où elles désirent s'installer, à
l'ouest des paspodes bouddhiques déjà existants, et ne
tarderont pas à y transporter leurs cases. Cette situation
ne gêne en rien la vue que l'on doit avoir sur le
temple, puisque les bouzeries sont en dehors de la
ligne du visé allant de la porte occidentale aux
angles de la première galerie.

Howland