

Angkor-Vat le 15 Septembre 1909.

RAPPORT TRIMESTRIEL (du 15 Juin au 15 Septembre 1909)

Monsieur le Directeur,

Au cours du trimestre qui vient de s'écouler, quelques travaux commencés pendant la période précédente ont été achevés; d'autres ont suivi leur cours et ne seront terminés que dans quelques mois; quelques-uns, de moindre importance, n'ont demandé, pour leur exécution complète, qu'une quinzaine de jours.

Dans la deuxième quinzaine de juin, la réfection de la chaussée dallée d'Angkor-Vat a pris fin. Il ne s'agissait, bien entendu, que de remettre en place les éléments utilisables et de reconstituer avec les matériaux anciens les ressauts qui donnent à cette chaussée la forme d'une croix aux branches multiples. Tout ce qu'il était possible de faire est aujourd'hui terminé.

Pendant la même période (2e quinzaine de Juin), le remplacement par un béton de ciment des nombreuses dalles qui manquaient dans les cours du massif central et dans la cour du 2e étage a pu être achevé.

Le 29 Juin, le sanctuaire placé sous la coupole de la tour centrale d'Angkor-Vat a été ouvert sur la face Sud. On sait que les 4 portes de la celle qui contenait autrefois la statue de la divinité dédicataire du temple étaient bouchées par un mur sur lequel se détachait le relief du Bouddha debout. C'est un de ces murs qui a été abattu. On pouvait s'attendre à trouver dans le sanctuaire quelques inscriptions ou tout au moins quelques statues brahmaniques intéressantes. Rien de cela n'existait, mais, par contre, des fragments de statues bouddhiques étaient très nombreux. Il ne restait de l'ancien culte qu'un énorme socle aux trois quarts détruit.



Depuis longtemps une forte équipe de coolies est employée au déblaiement de la cour du 1er étage et à l'évacuation des terres qui y ont été jetées au moment du nettoyage des étages supérieurs. Pour donner à la cour un niveau normal il a fallu enlever sur toute sa surface cinquante centimètres de terre. A l'heure actuelle, la moitié de la cour est dégagée, toutes les souches et les racines sont enlevées, le sol se couvre de gazon. L'achèvement de ce travail demandera encore deux ou trois mois, peut-être davantage.

Une besogne assez importante a été la réfection du per-ron d'honneur qui se trouve à l'extrémité orientale de la chaussée dallée. Il y avait là, en deux endroits, des affaissements dus à ce que l'assise de limonite avait cédé.

Une petite équipe a été employée au nettoyage d'un des pavillons qui se trouvent dans la cour du premier étage. Ce travail s'imposait pour empêcher la dislocation des pierres du socle;

L'arrivée du Gouverneur Général étant prochaine, cent coolies ont été occupés pendant douze jours à mettre les monuments d'Angkor-Thom en état d'être visités.

La Société d'Angkor (Comité de Phnom-Penh) vient d'accepter la proposition du Conservateur de tracer dans la brousse d'Angkor-Vat trois avenues qui relieront le temple aux trois portes Nord, Sud et Est. Il est probable que la Société de Phnom-Penh pourra offrir cette année une subvention de 3000\$, et déjà un premier envoi de 800\$ est arrivé à Angkor. L'avenue Est est commencée; la forêt a été abattue sur une longueur de 12 mètres et toutes les souches sont enlevées. C'est la première phase du travail.

signé: J. Commaille.