14

Journal de Fouilles

N° XIV

du 25 Mai 1937

au 31 Mars 1939

14
M. H.
PARIS
FABRICATION
SUPÉRIEURE
Rappeler ce Numéro
2209
pour avoir le même article

Du 25/5/37
au 31/3/39

— 1937 —

— Mardi 25 Mai —

— Bakan — La maçonnerie est recouverte [illegible] de terre des Vèles des devatas. On recouvre les Kravans supérieurs des Bades.

— Prah Palilay — Reprise des blocs sur la face S. de la partie supérieure de la Tour centrale du gopura, et aux angles adjacents.

— Section S.E. d'Angkor Thom — Preah n°. 64 — Le dégagement est presque terminé entre les pavillons 1 E et 2 E, au N. de Chau E.O. Aucune trouvaille. On a trouvé par place de nouveaux N de la bâtisse de grès et Bor.

— Envoi des photos Tastevin au Docteur Jaray (Direction des Musées nationaux, Palais du Louvre, Paris).

— Travaux — Acquis d'une femme indigène 2 Vèles de statues Khmères au N. du Khum Peak Snerg (région au N. de Preah Khan):

— Une (h.: 0m,17, largeur 0m,115) et mutilée, sans particularités à remarquer et qui semble n'avoir pas été Vishnuite, paraît être du XIe siècle (n°. 3639). CA 3639

— Une (h.: 0m,195, largeur 0m,125) paraissant de l'époque du Bayon, beaucoup plus curieuse avec la ligne oblique de ses yeux entr'ouverts, les arcades sourcilières en V, mentonnière formée des accroches et curieux ornements de coiffure. (n°. 3640), mais mutilée en une grande partie gauche. CA 3640

— Mercredi 26 Mai —

— Envoi de pièces au musée Albert Sarraut — Expédiées par le S.I.T. à Voshun de Thnaot Dap (P. Kulen) CA 3443 n°. 3.443 (2 caisses).

— Jeudi 27 Mai —

— Banteay Samré — On a libéré de ses échafaudages l'aile S.

du gopura 1. E afin d'en refaire la voûte, en reconstituant d'abord sur le début de la galerie en latérite. On a retrouvé au sol une grande dalle de la partie haute du fronton S. du corps central du gopura, mais il manque encore un élément. Le fronton O. de l'ancien édicule S. reste également à compléter.

— Conservation : laboratoire de photographie — Le laboratoire de photo entretenu étant reconnu insuffisant, mal installé et beaucoup trop éloigné de la place qu'il occupe dans l'ancienne Conservation, j'étudie son transfert dans la nouvelle Conservation avec M. Marchal.

Nous devrons d'abord installer dans l'actuel cabinet des archives contigu à la salle de dessin, avec petit bureau attenant pour cette dernière. Nous entreprendrons une paillasse en béton armé avec revêtement en carreaux de faïence et brise-jour de béton ajourés pour le séchage des photos, actuellement insuffisant.

— Rentrée au Dépôt — 1°) Chantiers Galoubert (route Bayon - Porte de Mort) :

CA 275 n°. 275 P. — une grande bouteille (h. 0,20).

276 n°. 276 P. — un fragment de poterie (corps et V. Ve. Dé. à plat)

CA 277 n°. 277 P. — un fragment de conque.

— 2°) Bronze près Chau-Say :

CA 278 n°. 278 P. — une jarre brisée (h. 0,50).

— Vendredi 28 Mai —

— Secteur S.E. Angkor Thom - grand n°. 64 — On commence à déblayer au S. de l'aire E.O., entre les pavillons 1 E. et 2 E.

Au N., contre le bâtiment 1 E, plateforme carrée en latérite

(2m,45 x 2m,50) avec quatre Khmers (Logement de fortune ?).
Relevé du plan des parties dégagées au cours de mois.

— Prah Palilay — Au pavillon d'entrée, on continue la reprise de la partie haute qui a été déposée sur environ 2m,50 de hauteur moyenne. Quelques ancrages et blocages au ciment pour assurer la stabilité de l'ensemble.

— Samedi 29 Mai —

— Bakôn — Traversée supérieure percée aux 3 façades (N., O., S.). Pris 2 clichés de l'avancement des travaux.
On va entreprendre le dégagement de l'aire des dépendances et la base de la pyramide, dans les parties provenant du déblai de l'intérieur et longeant les dégagements déjà effectués il y a quelques mois.

— Dimanche 30 Mai —

— Pays des couleurs (sauf Bakôn) —

— Lundi 31 Mai —

— Bakôn — Pays des couleurs.
— Secteur S.E. d'Angkor Thom — Phnom n° 64 — On commence à dégager la partie située au S. de l'axe E.O., entre les pavillons 1.E. et 2.E.
Pris 2 clichés pour le rapport.
— Banteay Samré — Dégagement des pierres de la voûte de l'axe S. (pris un cliché).
On nettoie et consolide les parties de soubassement face E. au droit de l'entrée secondaire S.
— O Pong (P. Kulen) — Pris 1 cliché du Gopura reconstitué.
— Vishnu — Mr. Empaytaz, chargé de mission par la Indochine de Colombes. Fournit guide Sân pour B. Srei, Ta Prohm et Prah Rup.

— Mardi 1er Juin —

— Laboratoire de photo — Les travaux, commencés hier par l'obturation de quelques trous d'aération, se poursuivent par la construction de la paillasse.

— Bayon — Une branche tombée d'un fromager devant l'entrée secondaire E. de la face N. a brisé une pierre d'architrave reposant sur 2 piliers de la galerie extérieure.

— Terrasse du Roi Lépreux — Nous donnons l'ordre d'abattre un grand arbre mort en bordure de la route au N. de la terrasse, sa chute risquant d'endommager le mur à bas-reliefs voisin.

— Prah Palilay — Travail terminé pour la chaussure centrale des gopura sur les faces S. et O. Nous donnons ordre ~~de~~ reposer quelques blocs à la base de la chaussure à l'angle N.O., complètement dégarni, ce qui donnera de la solidité à l'ensemble.

— Rédaction du rapport mensuel.

— Mercredi ~~[illegible]~~ 2 Juin —

— Rédaction du rapport mensuel.

Pr. Kraham II — Prasat Krahôm I et II (P. Kulen) — Mr. Dupont remet à la Conservation la moitié gauche du linteau (photo n°. 3.913 du rapport de Mai 1936), et 1 colonnette (photo n°. 3.916) en 2 morceaux, provenant, elle, du Pr. Kraham I.

CA 3641, 3642 Enregistrés sous les n°. 3.641 (linteau) et 3.642 (colonnette).

— Jeudi 3 Juin —

— Visite avec Mr. Goloubew des chantiers du Bayon et du secteur N.O. d'Angkor Thom (derrière Palais Royal, région du Trapeang Daun Ma).

— Secteur S.E. d'Angkor Thom — Prasat n°. 64 — On continue à déblayer la partie au S. de l'axe E.O., entre les pavillons 1.E. et 2.E.: terre toujours farcie de briques,

mais aucune trace de murs.
Je fais faire un sondage dans l'axe E.O., vers l'O. du petit passage. A ce dernier remarqué que le perron E. était semblable primitivement aux 3 autres, puis qu'un nouveau perron plus important a été rajouté.
— M. Golubew a, lui aussi, l'impression d'un petit ensemble de caractère laïque plutôt que religieux. Il le situe nettement à l'époque de Rajendravarman II (fin du X^e siècle)

— Vendredi 4 Juin —

— Terrasse du Roi Lépreux — Préparatifs d'abattage de l'arbre mort : opération assez délicate en raison de la taille de celui-ci.
— Phat Palilay — Travaux en voie d'achèvement pour la chemisage du corps central. Nettoyage des joints à l'avant-corps O. — Reprise de la maçonnerie de l'axe N. de gopura.
— Bantay Samré — Réfection de la voûte dans la moitié E. de l'axe S., avec ancrages, coulages au béton et remplacement de quelques blocs en latérite pourrie. — Rendre en état de tassement devant l'entrée secondaire N. (face E.).
— Laboratoire de photo — Ferraillage de la passerelle.

— Samedi 5 Juin —

— Bakan — On pose les moellons de poids au-dessus des voûtes de dévotion. Placé également 1 colonnette entière N° 1 et 5 moitiés de la façade porte O.
Pour les linteaux on ne retrouve pas plusieurs pièces de celui de la face N., mais on a de quoi reconstituer les 3 autres.
— Terrasse du Roi Lépreux — Arbre mort — un jour de 35 mètres de haut sur 1^m,00 de diamètre — est abattu,

sans autre dommage que 2 ou 3 blocs de latérite écrasés au niveau le long de la route.

—Bayon— On va abattre également un gros mot [illegible] N.E., en bordure de l'ancien bassin.

—Vihéar— Mr. Vincens, Directeur de la Banque de l'Indo. chine à P. Penh, et Madame Vincens. Accompagné avec Mr. Golubew et B. Saurel.

—Banteay Samré— Mr. Golubew vous donne l'explication des scènes de quelques frontons:

Gopura 2. E.: scène bouddhique (probablement le Grand Départ) — Voir analogue à B. Kdei.

Gopura 1. E. — Fronton extérieur central E.: Churning of the Ocean.

Fronton postérieur central E.: Triomphe de Indra (voir Angkor Vat, partie centrale, 2e. fronton).

Porte secondaire N., fronton E.: Apothéose de Vishnu en garuda.

Porte secondaire S., fronton E.: Barattement, présidé par Brahma (+ Villages) ou plutôt Vishnu en raison des attributs (massue, conque). Voir Angkor Vat.

Porte secondaire S., fronton O.: Vishnu foudroie les 3 pas par lesquels il enjambe la monde (voir à la partie postérieure). Voir Angkor Vat, partie centrale.

Fronton postérieur S. partie centrale gopura 1. E.: Yama, dieu de la Mort, avec la buffle. (Voir bibliothèque suivante voisine S. d'Angkor Vat, fronton E.)

Bibliothèque S., fronton E.: Ordalie de Sita (voir A. Vat). — Fronton O.: Apothéose de Sita en Rama.

— Dimanche 6 Juin —

—Vihéar— RDV à A. Vat avec Mr. et Mme. Vincens et Mr. Golubew, qui vont commencer les bas-reliefs des galeries extérieures.

— Lundi 7 Janv. —

— Bayon — Le gros mur abattu, faisant, sur environ 35m.00 de haut sur 1m.00 de large dans tout la base.

— K'Bang N. — On commence à abattre un autre arbre mort devant la façade O. du K'Bang N.
L'autre petit arbre qui avait commencé abattu au S.E. de la route, en face de l'entrée de Tep Pranam.

— Prah Palilay — A l'axe N. du gopura, il est nécessaire de déposer la moyenne partie des pierres, jusque jusqu'au sol, les joints étant très ouverts et remplis de terre. L'appareillage est d'ailleurs très défectueux, avec empilement de joints verticaux dans le haut au lieu de l'éviter: il faudra consolider par quelques ancrages lors du remontage.

— Secteur S.E. d'Angkor Thom — Prasat n°. 64 —

Toujours par place de murs au S. de l'axe E.O., bien que le sol reste formé de briques. Trouvé seulement une pierre basse de fenêtre et balustre, provenant sans doute du pavillon S.E.
La chaussée de sortie à l'O. du prasat, dans l'axe E.O., ne donne rien: terre végétale sans débris. Par contre en fouillant sous le perron O., on trouve plusieurs fragments de sculptures, rassemblés dans un tout petit espace et sans doute volontairement: pas des pierres d'origine brahmanique. A savoir:

— 1 linga de h.: 0m.42, diamètre 0m.125, carré de base de 0m.13 de côté (donné par la partie haute).

— une tête à chignon cylindrique et diadème rond, assez détériorée, paraissant du X^e - XI^e siècle (n°. 3.643).

CA 3643

— un petit corps de femme à jupe plissée, sans tête, bras ni pieds (h.: 0,40, larg.: 0,17), paraissant du XI^e. (n°. 3.644).

CA 3644

— partie inférieure d'une statue de divinité, avec pieds sur

CA 3645 Vihara, pouvant être du XII^e. (n°. 3.645), en 2 morceaux.
— un buste de femme, aux traits peu marqués, sans tête ni bras,
CA 3646 pouvant être de l'époque du Bayon (n°. 3.646).
— partie supérieure de stèle ou d'accotoir (personnage assis
3647 les bras sous accoudoir) pouvant être du XII^e. (n°. 3.647).
3648 — partie du corps de Tevarāja du XII^e.-XIII^e. (n°. 3.648).
— partie inférieure d'une petite stèle (corps de femme sans tête,
3649 tenant un coffret), d'époque tardive (n°. 3.649).
3650 — une paire de pieds de Vihara (n°. 3.650).
CA 3643, 3644 Le tout assez médiocre, sauf les n°. 3643 et 3644.
— Laboratoire de photographie — Pavillons en bétons armés couverts.

— Mardi 8 Juin —

— Chantiers Golubew — Accompagné M^r. Golubew et ses chantiers de la route Bayon - Porte des Morts. Sont actuellement visibles :
— la levée de Vihara extérieure, probablement établie sur les gradins sur lesquels Jayavarman VII avait construit d'abord sa construction de rempart.
— le long fossé et gradins de latérite longeant cette levée de Vihara, et, sous la route, un talweg avec ponceaux.
— un ouvrage en latérite (porte ou tête de pont) formant l'entrée de la ville précédente.
— le fossé et gradins longeant la route (côté S.).
— Au Bayon, vu le bassin N.E., avec ses 2 séries de gradins en latérite correspondant aux deux et 2 niveaux successifs, et une margelle en grès très bien appareillée.
— A Takeo, M^r. Golubew voudrait que l'on fît un petit dégagement devant l'entrée E., afin de voir la disposition des gradins, qu'il croit analogue à celle de la Porte des Morts.

— Prasat Kraham II (P. Kulen) — Mr. Dupont termine la 2e moitié de la tâche, que nous faisons gagner à la 1ère, et une autre morceau de chaussée (Pr. Kraham I).

— Mercredi 9 Juin —

— Banteay Samré — Continuation de la reconstruction de la voûte (aile S. du gopura 1. E.) et remise en état de soubassement dont l'entrée secondaire N.

— Prah Palilay — Reconstruction de l'aile N. du gopura (entrée secondaire. Ouvrier spécialiste pour remettre en place un certain nombre de pierres sculptées déposées et provenant de ce corps de bâtiment, notamment quelques éléments de fenêtres.
La partie haute de la chaussée du corps central est presque terminée.

— Abattage d'arbres — Abattu les 2 petits arbres S.O.E. de la route devant l'entrée de Ta Prohm, et 2 autres arbres morts entre Ta Prohm et Prah Palilay.

— Jeudi 10 Juin —

— Secteur S.E. d'Angkor Thom — grand n° 64 — Les fouilles au S. de l'axe E.O. continuent sans rien révéler, qu'une autre traverse haute de cette de base. La partie de 20 cms de briques dans la terre est en démolition.
— Je fais fouiller au centre du petit prasat carré : rien d'autre qu'un gros bloc de latérite d'environ 2m,00 de profondeur, au milieu du bâtiment.

— Kbal Spean N. — Le gros arbre, dont la tête faisait 15m,00 sur 1m,20 de diamètre à la base, est abattu. Le fût, complètement creux et pourri, montre qu'il était grand temps de supprimer cette menace constante pour le monument.
Mr. Marchal nous a fait d'autre part de violents reproches pour avoir dressé quelques blocs de latérite

au mur et longeant la route devant Tep Pranam, en abattant l'arbre mort à l'angle N.E. du Rond Supérieur : nous estimons ce dégât forcé beaucoup moins grave que si l'arbre s'était abattu de lui-même sur la terrasse. Comme il était entouré de maçonnerie de tous côtés, nous avons choisi la moindre mal. Dans de tels cas, surseoir à l'abattage comme il avait été fait jusqu'ici est peut-être la solution la plus facile : elle ne nous paraît pas la meilleure.

Bakong — Pose des échafaudages en cours, échafaudages E. et S. déjà en place.

Mr. Goloubew nous donne l'explication des petits reliefs ornant les jambes des pilastres de la tour :

Travaille à la base de la pyramide, un fragment de corps de bouddha en méditation, et têtes et pieds couchés sur le sol (h : 28 cm, long : 20 cm.)

No. 541 D.B. CA

Probablement Jayavarmanide.

_Pilastre N.E.$^{E.}$ (presque effacé) : Krishna et l'éléphant Kuvalayapida.

_Pilastre N.E.$^{N.}$ — Rama en fuite.

_Pilastre N.O.$^{N.}$ — Garuda emportant un éléphant dans ses serres.

_Pilastre N.O.$^{O.}$ — Krishna soutenant la montagne.

_Pilastre S.O.$^{O.}$ — Bhagâ (épouse de Civa), avec les attributs de Vishnou, assise du Civa, combattant le démon-buffle.

_Pilastre S.O.$^{S.}$ — Krishna combattant le cheval.

_Pilastre S.E.$^{S.}$ et S.E.$^{E.}$ — Krishna combattant le buffle.

— Vendredi 11 Juin —

Prah Palilay — On continue à débarrasser vers le pignon oriental de Vaca (partie N. du groupe). Grands arbres à retirer à Vaca des fentes et à l'aide des pieux entassés autrefois et provenant, lors du dégagement du monument. La fenêtre O. de l'entrée encombrée N. a été retrouvée presque entièrement.

— Samedi 12 Juin —

– Secteur S.E. d'Angkor-Thom – profond m: 64 – Sous le grand mur on a mis la feuille calcaire à 3m,00 de prof.; sans rien trouver et fait remblayer.
Au S. de Vase E.O., on a trouvé une fondation de mur en latérite direction N.S., correspondant au mur O. de la salle voisine dont nous n'avons que la face N. et E.

– Laboratoire de Photographie – Revêtement en faïence de la paillasse et pose de la plomberie d'arrivée d'eau, branchée sur les W.C. du personnel.

– Lundi 14 Juin –

– Baray Sauid – Continuation de la reflection de la voûte de Vase S. de gopura 1. E. En raison de l'imperfection fondamentale et des fausses-aplombs, la frontale de l'entrée rencontrera S. de Vase refend de la naissance de la voûte par un vide de 5 à 6 c.m.: on pourra repeindre la maçonnerie (restée brune) depuis le sol; nous combleurons ce vide avec du béton, avec ancrage. Celui ne se verra en aucune façon du sol.
On commence à échafauder devant l'entrée secondaire de Vase N. pour effectuer la reconstitution de frontale E. ; la rendre en état de conservation est terminée.

– Prah Palilay – On remarque la partie N. de gopura (face O.). Les recherches de pierres déposées dans la végétation vont nous permettre de reconstituer à peu près complètement les 3 frontales E, O. et N. de Vase N. (textes bouddhiques). Il est très probable que ce gopura, comme le dit Prah Palilay a été remanié par Jayavarman VII, car il est de mode de construction défectueuse du Bayon, avec tri-

angle des galets verticaux ~~illisible~~ de Bruno et plusieurs assises successives.

— Visites — Baron et Baronne Didelot, de Hanoï, qui visitent les chantiers Golombeau le matin, et Pagoda-mitié, avec Mr. Golombeau et moi, Prah Ko et Bakon.

— Bakon — Les 3 derniers rehaussés sont en place. On continue en même temps à monter les assises, et les chapiteaux de pilastres.

— Mardi 15 Juin —

— Secteur S.E. Thyrkan Thom — journal n°. 64 — Rien à signaler dans les fouilles au S. de Oudé E.O. Trouvé dans les déblais sont de journal:
— une petite main droite de statuette de Vishnou, tenant la disque (même origine que celles tenant la massue et la conque, n°. 3588)
CA 3588
— un fragment de corps en celadon.

— Visites — Mr. Marchal conduit le Bon. et la Bne. Didelot à Banteay Srei.

— Mercredi 16 Juin —

— Visites dans la construite de Mr. Golombeau, avec Mr. Marchal Mr. et Mme. Nicolas, le Bon. et la Baronne Didelot, les chantiers de la porte Bayon-Porte de Monts, le Bayon, le vestige S. des Trapeang Doi Mā.

— Laboratoire de photographie — Revêtement en faïence et enduits de la faîtière Vermeulen.

— Jeudi 17 Juin —

— Bakon — On commence à monter en place les 3 frontons E., S. et O., les 2 premiers d'ailleurs n'étant ajustés jusqu'à présent définitivement comme dernières. Le fronton le mieux conservé, celui du N. est démonté, la restauration ayant pu jusqu'ici être retrouvé.

Départ de Mr. Golombeau

_ Banteay Samré _ Voûte de Porte S. avec 3/4 reconstituée. Les pierres en état en équilibre fort instable par suite d'encorbellements excessifs, d'où nécessité de placer à la partie haute et Sud-Ouest des petits contreforts en béton armé empêchant les chocs de pierres du nez. _ Pose de cette soutènement devant la face E. de Porte N.

_ Prah Palilay _ On remarque en place les frontons N. et O. de Porte N. du gopura, ainsi que la paroi N. du corps central (avancée O.).

_ Vendredi 18 Juin _

_ Secteur S.E. d'Angkor Thom, prasat n°: 64 _ En déga-geant les abords du prasat, trouvé côté N., à 0m,70 du prasat, une petite plate-forme en latérite de 1m,60 E.O. x 1m,15, avec traces de taillage en surface. Trouvé dans les déblais une petite pierre à dépôt de 0m,15 Li: sur 0m,12 de côté et la base.
Rien de particulier au S. de Porte E.O., jonché de blocs de grès dans la verdure. Trouvé un petit fragment de grès sculpté, où l'on distingue un animal debout et une tête de naga brisée, et un autre. Trouvé de bon or gantua. (n°: 3.652).

CA 3652

_ Samedi 19 Juin _

_ Bakôn _ Pose des frontons O. en cours, et des blocs des faîtes d'angle formant couronnement de architecture de palais.

_ Secteur N.O. d'Angkor Thom _ Trapeang Bai Mâ, marché N. _ Retiré au Dépôt une jarre de grès sur socle et Vimon, avec chevalet (n°: 3.653), remis par M: Marchal.

CA 3653

_ Dimanche 20 Juin _

_ Visite de Bei Méalea avec Li: Marchal, Mr: Nicolas et

Chaldée. Quelques clichés pris par Mr. Manikus (salle de bonzes).

— Plage des corbeaux (sauf Bakong).

— Lundi 21 Janvier —

— Secteur S.E. Angkor Thom — Prasat n°. 64 — Au S. de deux E.O., visant dans la tour centrale de fenêtres de 1m,31 de longueur sur 0m,23 de diamètre, beaucoup plus hautes que celles des baies des pavillons 1.E., 2.E. et mur de gauche. Appartenaient-elles à la cella S., ou cella-ci comportait-elle une fenêtre?

Près du prasat, visant un fragment de fronton, avec double chevalet, appartenant à la dernière 3.644.

— Prah Palilay — A l'axe N. du gopura, le fronton O., représentant le Buddha assis accueillant une offrande (sans doute l'offrande de Sujātā), et reconstitué à l'aide d'éléments, ainsi que le fronton N., représentant la soumission de l'éléphant Nālāgiri, au Buddha debout. — Le fronton E. est au cours de reconstitution.

— Banteay Samré — Toujours la reconstitution de la voûte de l'axe S. et de son fronton S., qui a fallu remonter entièrement à la grue avec la galerie en bois, où des racines s'étaient développées.

— Plage des corbeaux à Bakong — Puits 3 cliché de détail (restes de la base des piliers). On continue à monter le fronton O.

— Mardi 22 et Mercredi 23 Janvier —

— Voyage à Battambang avec Mr. Dupont et Manikus pour photographier les pièces intéressantes du musée de la pagode de Vovéal et en faire l'inventaire.

Il y a là 5 à 6 sculptures de tout premier ordre.

— Reconnu également le Prasat Sneng Est et le Prasat

Svang Ouest (I.K. 866 et 867), à 22 kilom. de Battam. Svang sur la route de Païlin.

– A Pailin, visité et Kralanh, où a été déposée, à la Salaarok, une statue de Bodhisattva à 4 bras, sans bras ni pieds, 15e dépôt de la Mission, hauteur 0m,70. Beaucoup curieux, surtout pour sa coiffure; trouvée dans un Vatican de la région. Nous allons en demander avis à la Conservation.

– Jeudi 24 Juin –

– Banteay Samré – Travaux presque terminés pour Oudong S. On fait quelques fouilles au pied, côté ouest, pour retrouver la pierre manquante du fronton angulaire S. du corps central du gopura.

– Prah Palilay – Fronton E. de Porte N. du gopura en voie d'achèvement (Buddha assis recevant des offrandes, au milieu d'animaux).
On commence à rassembler les pierres pour reconstituer Kirtimukha et Vyala des autres frontons (porte S. et corps central) pour remise en place ultérieure.

– Secteur S.E. d'Angkor Thom – Travaux n°. 64 –
Toujours près du prasat Kravan la 4e main de Vishnou (n°. 3.589), portant la conque. Il ne reste malheureusement rien d'autre de cette statue, qui devait être très fine. CA 3588
Au S. de Vat E.O., les fouilles qui s'achèvent ne donnent rien. Il faudra sans doute bientôt fermer ce chantier, après quelques sondages dans la direction S.

– Vendredi 25 Juin –

– Bakong – La corniche est en place en plusieurs points du pourtour, et la reconstitution du fronton O. se poursuit. – On refait quelques fouilles au bas des gradins

infirmiers pour venir de retrouver le bateau N.

— Samedi 26 Juin —

— Prah Palilay — Les 3 fractures achevés, au Kravanh et la partie haute de Oudong N., faute d'ouvriers surtout de blocs de remploi, dont plusieurs emplâtés, déposés au petit bonheur. — Remarqué qu'une des assises du mur de refend séparant le petit vestibule central N. de l'entrée se continue* est creusé, sur toute la longueur, formant comme un couvercle, de section 20 c/m × 20 c/m. Inexplicable à cette hauteur.

* 5 hauteurs de la voûte : sommet de la voûte

— Restauration de la voûte Vis mystérieuse pour les "Cahiers" de l'E.F.E.O.

— Visite avec Mr. Marchal des chantiers de sondage de Bayon (sans intérêt).

— Preah Khan I et II (Kulen) — Photographié la bibliothèque n°. 3.641 et les colonnettes n°. 3.642 A et B.

CA 3641, 3642 A, B

— Lundi 28 Juin —

— Neak Ta (Kulen) — Ramené par Mr. Dupont et enregistré sous le n°. 3.654 un ornement en pierre de volutes (0,20 × 0,14), fendu, paraît-il, au mur de la partie haute de l'intérieur du monument, et ayant dû servir de crochet de velum. Cette pierre comporte une gorge pour le passage de la corde et est en forme de console.

CA 3654

— Secteur S.E. d'Angkor Thom — prasat n°. 64 —

Fouilles presque terminées. Je fais aménager à l'E. une plate-forme à 5m,00 de hl pour pouvoir prendre une vue d'ensemble plongeante.

— Banteay Samré — Porte S. est terminée et déchaussée. Il manque toujours une pierre au fronton supérieur S. du corps central : j'ai fait remplacer provisoirement par un bloc brut.

Au raccordement avec la galerie en bois, on voit nettement que celle-ci a été rajoutée, pour remplacer un mur d'enceinte dont la trace est visible au fond S. de cette galerie. La frontière sculptée a d'ailleurs été brûlée à l'emplacement de la voûte, et des personnages sont restés au-dessous.
— On achève d'échafauder devant Prasat N.

— Prah Palilay — Continuation du travail de reprise de la partie haute de Prasat N.

— Mardi 29 Juin —

— Bakan — On a repris notamment la construction de la face Est N. (sculptures disparues) dans le dédale de 3e. gradin, ce qui permettra de remettre en place la frontière (restée à Angkor) qui est la seule conservée.

— Prah Palilay — Mme Mle. Dupont vient au chantier. Rien à signaler.

— Laboratoire de photographie — Clichés divers, bas-reliefs et jades de Banteay Srei en cours.

— Mercredi 30 Juin —

— Sculptures S.E. d'Angkor Thom — Prasat n°. 64 —
Fouilles terminées. Trouvé encore, près des fouilles, annexe du pavillon 2E, une petite tête ronde sphérique en grès, presque entière (h: 0m,20). Toujours n°. 272 P.
Je vais faire faire encore quelques tranchées de sondage vers le S.

Rapport de Mr. Marchal à Mr. Hanoi
CA 272

— Baksei — Pris 2 clichés de l'angle N.O., qui est le plus avancé. — On échafaude pour travailler à la partie haute du prasat.
Remarqué l'inclinaison très accentuée des bords des dévatas et cheveux, vers les arêtes d'angle. Celles-ci sont du style Banteay Srei ou Baphuon, alors que

celles d'Wat Koth se rapprochent du style d'Angkor Vat.

— Jeudi 1er Juillet —

— Allé le matin avec Mr. Marchal à Kuk Po, où les travaux de dégagement sont en cours.

— Rentré au dépôt un Vase d'homme rapporté par Mr. Marchal de la chaussée O. de Bat Medan (n°. 3.655).

CA 3655

— Banteay Samré — Sur la face O. de l'enceinte extérieure S. du gopura 1. E., photographié la frontière (les 3 pas de Vishnou), avec son Vahan, et les 2 motifs de base des pilastres de la porte.

— Vendredi 2 Juillet —

— Seul avec S.E. Angkor Thom - Preah n°. 64 — Pris une vue d'ensemble plongeante.

Ramené aussi une Tête (Long. 0m,21, Larg. 0,13-0,14) avec Mukund accroupi au milieu. (n°. 242 P.)

CA 242

Travaux dans la Vasa, près du pavillon E., un petit Vase masculin, d'excellente exécution, avec sampot. Le pourvoyeur dit le Vase de Vishnou dont nous avons les pieds et les 4 mains. (n°. 3.588) — Enregistré sous le n°. 3.656. H. 0m,33, Largeur 0m,16. Commencé les tranchées de sondage vers le S.

CA 3588
3656

— Preah Palilay - Pris un cliché de l'angle N.E. montrant l'état d'avancement des travaux.
On commence à remarquer l'entrée axiale E. du gopura (pilastres et pierres).

— Banteay Samré - Pris un cliché de la partie S. du gopura vue du S.E., et des frontons S., du haut de la galerie.

— Samedi 3 Juillet —

— Accompagné Mr. Dupont et Marchal au Phnom Kulen. (Neak Ta, Thmar Dap, Kling Slab).
Rentré au dépôt:

— une statue de Vishnou, sans pieds, h. 1m,57, avec plusieurs

CA 3657 morceaux de bras — Provenance : Neak Ta (n°. 3.652).
— Divers fragments de statues, provenance Thmar Dap
3658 (n°. 3.658), appartenant peut-être aux statues du
musée Guimet ou de Phnom Penh (à voir).
— une tête d'ascète (h : 0m,29), provenance Thmar Dap
3659 (n°. 3.659).
— une corne faîtière en pierre, provenance Kbâng Skar
3660 (n°. 3.660) (acquise).

— Dimanche 4 Juillet —

— Rédaction du rapport de Juin —

— Lundi 5 Juillet —

— Bakôn — Pose du linteau N. et continuation du travail à l'arrière de comble.

— Travaille — Reçu de la Résidence et enregistré
CA 3661 sous le n°. 3.661 la Bodhisattva à 4 bras venant de Kralanh et mentionné au J. F. des 22-23 Juin. La coiffure est à deux étages au-dessus de la figure du Buddha, ce qui est assez rare. Paraît de la fin du XIe siècle.

— Mardi 6 Juillet —

— Secteur S.E. d'Aṅgkor Thom, prasat n°. 64 — Fermé la chambre, les 3 khanchas fausses et une colonnette de métis vers le S. n'ayant rien révélé : aucun dépôt de briques dans la terre.
Trouvé encore un fragment d'abaque de stèle vernissé
CA 280 intéressant et richement décoré (n°. 280 P.).

— Terrasse cruciforme n°. 65 — Mis l'équipe disponible à un vestige de terrasse cruciforme situé à environ 250m* N. du prasat 64, n'ayant apparaissant sortant du sol un balai et quelques fondations. Un sondage va être fait pour voir si on trouve des sculptures.

* exactement 280m N.

Prah Palilay – Reflection des profondeurs de l'autre côté de la E. du gopura, et recherche des blocs sculptés provenant des frontons, complètement disparus, pour reconstitution au sol avant remontage éventuel. On recherche également à reconstituer les 2 frontons de la face O.
La [illegible] pierre haute du côté de la porte E. a été retrouvée en 3 morceaux et devra être fortement armée.

– Mercredi 7 Juillet –

Baray Sauné – On commence à déposer les pierres de la voûte du corps central du gopura, partie N., ainsi que la fronton supérieur N., qui doit également remonter, car il est très délavé.
– On remonte, à l'entrée principale E., les 2 colonnettes dont il manque d'ailleurs plusieurs morceaux, qui seront remplacés par du béton.

Pièce du Bun Kon Sau (Pour mémoire), donnée par le Gouverneur de Prah Suk, avec les compliments du Gouverneur. Puis quelques photos.

– Pièce de Bai Méalea – Envoyé le commandant et quelques coolis pour réparer une voie au point du K.80, 5 mètres 16 de la pièce (Pièce brisée en 2 morceaux). Travaux finis le soir.

– Jeudi 8 Juillet –

– Terrasse bouddhique n°65 – Cette terrasse fait environ 28m,00 E.O. entre ses murs sur 13m,40. Deux doubles voûtes aux angles S.E. et N.O. et une face N. – angles aux deux E. et O.
Des tranchées ont été creusées selon les 2 axes sur la butte du Palais, mettant à jour :
– 5 petits piédestaux.
– 1 paire de dépôts de 0m,35 de côté et 0m,36 de h.
– 1 paire de grands piédestaux.
– Des fragments d'une plate-forme.

– quelques Vishnu de moyenne grandeur.

CA 3857 – 1 petit corps de Buddha sans tête.

n°. 3.867 – 1 tête de Yaksa, de larg: 0m,53, h: 0m,93, sculptée sur une face d'un Buddha assis sur naga. Paraît Postérieure (yeux clos, sourcils et lèvres retirés, très en hauteur, pan de la robe relevé sur l'épaule gauche, encadrement de robe se terminant droite et gauche par naga à 2 têtes, feuilles flammées).

– Près de l'angle N.E., quelques blocs de grès moulurés enfoncés dans le sol (petite bordure de chaussée, ou soubassement?): une fouille sera faite à cet endroit.

– Prah Palilay – On remarque la façade E. de l'entrée du corps central du gopura et attenant la hauteur de la traverse haute de la croix, dont on est en train de rassembler les 3 morceaux, avec armatures en fer carré.

Continuation de la recherche des piliers des frontons.

– Abattage d'arbres – On a signalé la chute d'un arbre au bord de la route devant la Klang N., et un arbre mort à abattre au Phnom Anakan, dangereux pour le monument.

– Vendredi 9 Juillet –

– Bakan – Continuation du déblaiement et hauteur de la base des frontons.

– Lundi 12 Juillet –

– Terrasse bouddhique n°. 65 – Les fouilles ont amené la découverte de 2 pièces intéressantes:

n°. 3.864 – un Buddha assis sur naga (h: 0m,97) en 2 morceaux se raccordant bien, et dont manque seulement la tête emportée du naga. Tête de Buddha avec coiffure en pointe, petite ushnisha et front uni. Ne paraît

de l'époque d'Angkor Vat, de un peu postérieur.

n°. 3.665 — une tête de Buddha aux yeux mi-clos, d'une belle expression.

— Puis quelques sculptures sans grand intérêt, dont :

n°. 3.666 — 1 Buddha assis paraissant d'époque avancée, en bois en plusieurs morceaux.

— plusieurs têtes de Buddha.

— quelques statuettes de Buddha en vrac.

— 2 grandes mains de pierre dont une avec la roue marquée sur la paume (cakra).

Le sondage fait près de l'angle N.E. montre quelques blocs moulurés alignés comme un bord de chaussée (?). Trouvé également un fragment de colonnette, sans doute apporté d'ailleurs.

— Prah Palilay — Continuation du travail pour l'avant-corps E. du corps central du gopura, dont on a retaillé la paroi S. Il manque un fragment à la partie supérieure d'une des colonnettes de l'entrée : sera remplacé par du béton.

— Sculptures retirées au Dépôt — (par M. Dupont) :

1°) une petite tête d'Avalokita, assez quelconque et bonne pour la vente, provenance Néak Ta (Kulen)
CA 3662 (n°. 3.662). H. 0m,135, largeur 0m,105.

2°) une pierre de dépôt de couronnement d'édifice, ornementation de volutes, huit pans, largeur 0m,33, h. 0m,19. Provenance Néak Ta (Kulen) (n°. 3.663).
CA 3663

— Voiture automobile — Fait démarcheules au Cambodge sous le n°. P.P. 3018 la 402 Peugeot neuve envoyée du Tonkin pour le service de la Conservation.

— Mardi 13 Juillet —

— Terrasse bouddhique n°. 65 — Nous fîmes arrêter ce nouveau chantier, où deux d'entre eux apparurent plus comme sculpteurs. Nous envoyons la curieuse et faible découverte de tout, en un endroit où l'on voit dans le sol de nombreux blocs de latérite, afin de faire un sondage.
Il est à remarquer qu'à cette Terrasse 65, aucun taillage ou plate-forme n'existe, aucun bloc de latérite n'est visible.
La balaie mesure 1m,18 de côté sur 0m,60 de h:.
— Sculptures restées en place:

(pieds de Bouddhas)
— le Bouddha paré sur naga (probablt. fin XIIe s. Type Mr. Dupont) n°. 3.664.
CA 3664 — la tête de Bouddha, même époque (h: 0m,25, largeur 0m,145)
CA 3665 — tête de la Coiffe, Bouddhisme plus orthodoxe: n°. 3.665.
— le Bouddha assis époque Pâlava, type ordinaire:
3666 n°. 3.666. H: 0m,69
— la tête avec Bouddha sur naga, époque nettement Pâlava et fort modifiée: n°. 3.667.
3667
— une tête de Bouddha époque Pâlava avec yeux clos,
3668 ushnîsha conique, h: 0m,28, largeur 0m,18: n°. 3.668.
3669 — une tête id., h: 0m,21, largeur 0m,15: n°. 3.669.
3670 — une petite tête id., h: 0m,175, largeur 0m,11: n°. 3.670.
3671 — une tête de stalactite id., h: 0m,115, largeur 0m,07: n°. 3.671.
— un petit Bouddha paré sur naga, h: 0m,195, largeur 0m,09:
3672 n°. 3.672.

— Banteay Samré — Les piliers de la voûte de droite N. et du fronton sont disposés. La dernière, qui était très délitée, va être remise d'aplomb. Quelques blocs de latérite pourris de la naissance de la voûte vont être remplacés.

— Bakong — Pose des assises de base des 3 frontons N., S. et

en cours.

— Paye des coolis —

— Laboratoire de photographie — Travaux courants. Service de réception de l'équipement photo. Liaison avec l'Adjoint à la Défense commandée à Paris.

— Jeudi 15 Juillet —

— Prah Palilay — Avant-corps E. du gopura (partie centrale). Travaux hauts de la base ouest. On assemble les huit morceaux du linteau, on figure un Buddha couché, une ouverture assez grossière: il va falloir remettre en place les colonnettes ayant été complétées par des éléments en béton. Le linteau est lui-même armé de 2 fers carrés de 0,20 x 0,20 et de plusieurs crampons de jonction sur la face inférieure.

— Rentrée au Dépôt — (remis par Mr. Marchal) —
Provenance: Kuk Po, I.K. 597, poste B.

1°) une pierre profonde, probablement sculpté, non taillée. Longr. 18cm, Largeur 13cm. n°: 542 D.B.
CA 542

2°) un autel de roche taillé, probablement flanc d'une statue d'un Buddha. H: 35cm, diamètre à la base 24cm. n°: 543 D.B.
543

3°: quelques débris de brique. n°: 544 D.B.
544

— Vendredi 16 Juillet —

— Vestige n°65 bis (Secteur S.E. d'Angkor Thom) — Le sondage effectué et cet endroit, situé à environ 35m N. et 50m W. E. de la Terrasse n°65, n'a rien donné: seulement quelques blocs de latérite épars, quelques débris de tuiles ordinaires, pas de murs, et

— 1 petit piédestal de 0m,56 x 0m,56 x 0m,36 h:.
— 1 mond de Buddha avec diadème (ushnisha) sur la flamme (roche grise, long: 0m,21, long: 0m,09, en 2 morceaux) n°: 3.673.
CA 3673
— 1 fragment de tuile ornée (abouti). n°: 281 P. gallée.
281

— Reconnaissance — Dans ce même secteur S.E. d'Angkor Thom

J'enverrai 200m. N.N.E. de Trapeang Takē, reconnaître un marécage assez important où ont travaillé quelques blocs de Latérite, tous 2 formant gradins. Ensuite j'effectuerai un sondage demain, après fermeture du chantier 65 Cb.

Bakāi — Pose des ancrages dans l'épaisseur du mur, à hauteur de la base des frontons.

Sculptures retirées au dépôt (remis par Mr. Marchal) — Provenance: Kuk Po.

1°) Dans la salle précédant le sanctuaire B:

— Statue de femme adorée contre une stèle décorée portant des époque Bakheng à petits orants avec les mains au-dessus de la

CA 3674 tête (h: 0m,48, larg: 0m,32) — n°: 3.674.

image de "Vaishnavi" (époque Bayon) CA 3675 — Personnage assis à l'indienne, les mains sur les genoux, avec Vahan, tête détachée. H: 0m,50 — n°: 3.675.

— 2 débris d'ornements (partie d'arbre humaine?) et divers

CA 545 fragments méthalliques — n°: 545 D.B.

2°) Dans le prasat A, sur la traverse du caïssa:

peut être du Xe siècle — Petite statuette adorée (antérieure) sans ancolure, en

CA 3676 deux morceaux, avec Vahan. H: 0m,36. — n°: 3.676.

3°) Dans le prasat C:

époque Bayon. — 3 bouts de stèles, décorés de figures extrêmement détaillées

CA 3677 sur les 4 faces. Une de h: 0m,64, 2 de h: 0m,49 — n°: 3.677.

— Une tête avec Çiva et Uma au Nandin, avec

CA 3678 Vahan. H: 0m,45. Très altérée. — n°: 3.678.

partie de l'époque du monument (fin VIIIe - commt IXe). — Un fragment de pierre longue de 9 personnages (4 manquent). Long: 0m,72. — n°: 3.679.

CA 3679

4°) Dans le prasat B:

CA 3680 — 1 petit bout avec tête (sans valeur) — n°: 3.680.

CA 3681 — 1 petite tête (Bouddha) — n°: 3.681.

Samedi 17 Juillet

— Secteur S.E. d'Angkor Thom — Vestige n° 65 Cb — Fermé au chantier

on D'a plus N'D trouvé que des fragments de petits bambous ou vaga d'époque récente et sans aucun intérêt.

Mais l'époque ce matin au marteau-piqueur à 100m du Tranjang Tokke : les premiers sondages semblent indiquer une simple butte de Vase. Les 2 blocs de la Butte en question, Vannés et O. ont une forte dépression de Vernis, appartenant peut-être à une Voiture de Canon.

— Banthy Samré — Reprise de la maçonnerie de la voûte le long de la face O. de la partie N. du gopura, avec remplacement de plusieurs blocs de latérite pourris. La face E., supérieure Comme, pourra être consolidée en majeure partie sans remaniement.

A l'entrée principale E., les 2 colonnettes sont entièrement remontées, avec quelques raccords en Ciment.

J'ai fait dégager le dessus de la galerie en latérite, à l'intérieur, au S. du gopura, et relever provisoirement quelques pierres de la voûte, afin de pouvoir pénétrer au droit de l'amorce de l'arcade une reconnaître et la partie basse sculptée du fronton inférieur S.

— Prah Palilay — La face S. de l'avant-corps du gopura est remontée jusqu'à hauteur de corniche, et plusieurs blocs de celle-ci ont pu être retrouvés.

Arrivée de Mr. Mme Coedès.

La voûte au-dessus de l'entrée principale E est prête pour la pose, après avoir été arasé définitivement.

— Nouvelle Conservation — Fait refaire un gobetage d'enduit du dessous de la partie centrale du 1er étage, face E., dont le mortier, pour différentes raisons, était tombé.

— Conservation annexe — Réfection de la voûture

en fibro-ciment, qui fait coin de Vieille Route.

— Dimanche 18 Juillet —

— Visité avec Mr. et Mme Coudé, Mr. et Mme Maréchal, et Mr. Dupont la Bayon et les Vieilles Galeries (route Bayon - porte du monte et Vieux Bon Mai.), ainsi que le Rempart d'Angkor Thom.

— Lundi 19 Juillet —

— Visité avec Mr. et Mme Coudé, Mr. et Mme Maréchal :

— Baray Sauvé — Rejoint en moto à cinq jours dégagés la jetée au milieu la Terrasse et la jetée E.E.

— Mebon oriental — Il faudra terminer le dégagement des quelques.

— Prah Palilay —

— Chantier Galeries du secteur N.O. d'Angkor Thom (jeté d'un coup entre la porte O. et l'angle N.O., juste du rempart O.). Travail et Recu au Magasin un corps de statuette femelle sans tête, bras ni jambes, Ht. 0m,36, paraissant d'époque Vieille... n° 3.682.

CA 3682

— Mebon puis Tropeang Takéi — Arrêté le chantier au Sud où a déjà commencé à être travaillé au dehors des Chemins de statuette formant gradins : ce n'est qu'une partie de Terre

Mais une petite statue au secteur S.O. d'Angkor Thom et une Terrasse Coudée Ouest située à l'O. de Prah Ki Ar.

— L'après-midi, visité avec Mlle Coudé, Mr. Mme Maréchal, Mr. Dupont : Bakan et Prah Ko.

Mr. Coudé donne ici les noms des différents N.O. et Mr. Dupont S.O. de Prah Ko. La même chose pour Prah Ko. Le nom de Bakan, au contraire, est donné par les fouilles N. et S.

— Mardi 20 Juillet —

— Visité avec Mlle Coudé, Maréchal et Dupont Kuk Po,

la matière.

— Terrasse bouddhique X, n°: 17 (Secteur S.O. Angkor Thom) — Cette terrasse nous avait été signalée comme inédite, à 260 mètres O. environ de Prah Pi Ap, et nous y avions mis une petite équipe. Vérification faite, il s'agissait de la Terrasse X, n°: 17, signalée au J.F. n°: III, p. 137 et fouillée en août 1922. Nous avons fait arrêter aussitôt les travaux.

— Mercredi 21 Juillet —

— Visité la matière avec M^r. Coedès la grande n°: 64 (Sect. S.E. Angkor Thom).

— Envoi de sculptures à M^r. George Pérot, à Bangkok — Reçu de M^r. Coedès pour M^r. G. Pérot les 3 sculptures déclarées n°: 136 (cat. 125 de 1934) — 2625 (cat. 248 de 1937) — 3503 (cat. 272 de 1937).

CA 136, 2625, 3503

— Sculptures rentrées au Dépôt — Reçu pour M^r. Marchal:

CA 3683 — n°: 3683 — Tête à diadème et mukuta (fragm^t. de bas-relief), h^t. 0^m,21, provenance Prah Khan.



546 — n°: 546 D.B. — Pièce de dépôt en bronze, carré de 157^m/m de côté, ép^r: 20^m/m, provenance Kuk Po, grand B. Envoyé à Hanoï pour le musée.

547 — n°: 547 D.B. — Boule de cristal de roche, de 33^m/m de diamètre, même provenance.

— Reçu pour Bunlaor:

3684 — n°: 3.684 — Petite tête d'apsara adorante, époque Bayon. H^t. 0^m,12. Provenance: Bronze d'Angkor Thom, grand fossé N.

— Jeudi 22 Juillet —

— Visité la matière avec M^r. Coedès, M^r. et M^me. Marchal Prah Khan et Neak Pean, et revu le Bayon.

M^r. Coedès a l'intention de faire reprendre dans prochain le dégagement de Prah Khan, en commençant par la partie axiale faisant face

de la salle de danses depuis Bakheng.
A Nord Pean, on retrouve l'avant-cylone du groupe central, avec vestiges du soubassement circulaire.
— Vestige n°. 66 — Mis une petite équipe dans la section N.O. d'Angkor Thom, à environ 460m O. et 240m S. de la porte N., où l'on aperçoit un balai assez important, mais pas trace de sanctuaire.
On a déjà retiré des fouilles :
— un bouddha assis naga, d'époque Vanthon —
— un petit bouddha id. —
— un fragment important d'une statue de (Brahmā ?) Kalakka retrouvé en deux morceaux, avec bouddha central assis sur un trône soutenu par des lions, abrité sous l'arbre de la bodhi, et flanqué de 2 autres petits bouddhas.
CA 282 Pièce assez rare, enregistrée sous le n°. 282 P. — H. 0,17 largeur 0,15.
— Reconnaissance — Vu :
Terrasse bouddhique n°. 68. — dans la section S.O. d'Angkor Thom, à environ 100m O. et 95m S. de la tour Khmer Prang 3, des vestiges de terrasse bouddhique avec traces, qui mériteraient un petit sondage.
Terrasse bouddhique n°. 67. — dans la section N.E. d'Angkor Thom, 2 statues (lions) foliacées en latérite et sculptées sur une face d'un personnage assis (Vanga ?) dans l'attitude de la prière. Situation : environ 495m E. et 150m S. de la porte N. Sera également sondé.

— Vendredi 23 Juillet —

— Banteay Samré — Repose des pierres et la naissance de la voûte porte N., côté E, avec ancrages, et des premières assises du fronton supérieur N.
Départ de Mr. et Mme Coedès et Mr. Dupont pour Bangkok.
Le début du dégagement entre la terrasse et le gopura E. donne seulement des éléments de

dallage en latérite, et non point un dallage continu.

Prah Palilay - Le Sanctuaire de Vestige au sud-est E., très endommagé avec son Buddha couché qui semble avoir été taillé sur place. On voit les restes du fronton. La corniche de la grande latérale S. de l'avant-corps est entièrement détruite.

Bakan - Corniche posée sur latérite la moitié O. du grand Fronton N., O. et S. aux 3/4 posé. Le fronton S., presque tout nu, ne laisse distinguer comme représentation du Barattement.

Sculptures retirées au Dépôt - Remis par Mr. Marchal, provenance Kuk Po :

CA 3685 _n°. 3.685_ - (grand B) - Garuda (h.: 0m,33, larg.: 0m,27) en 2 morceaux.

3686 _n°. 3.686_ - une petite tête avec fragment de coiffe (h.: 0m,12), bonne pour la vente.

- Samedi 24 Juillet -

Vestige n°. 66 (Secteur N.O. d'Angkor Thom) - Les fouilles ont mis à jour un Galeri carré, en grès moulure, de 3m,40 de côté, percé à l'E., à 0m,70 de distance, d'une plate-forme en latérite de 1m,80 E.O. sur 2m,65 N.S. Il reste un débris de Linteau, mais 8 pierres de taille diverses.

Aucune grande sculpture n'a été trouvée. Nous avons rapporté à la Conservation :

CA _n°. 3.687_ - un Buddha sur naga d'époque Bayon, sans bras, de facture honorable mais avec corps de proportion. H.: 0m,54 plus tenon.

- 6 petits Buddhas sur naga : (bons pour la vente)

CA _n°. 3.688_ - H.: 0m,31 (2 morceaux)

_n°. 3.689_ - " 0m,31 (2 morceaux)

_n°. 3.690_ - " 0m,24 (4 morceaux, bras droit levé)

CA – n°. 3.691 – H. ? = 0m,18, entier
– n°. 3.692 – " 0m,22 (2 morceaux)
– n°. 3.693 – " 0m,19 (2 morceaux)
– n°. 3.694 – Fragment de bouddha en naga avec têtes. (H. 0m,16).
– n°. 3.695 – Fragment de tête bouddhique. (H. 0m,10 – Long. 0m,155).

– Vatta – M. Sangad Bunnag (et un aide), chef-adjoint du cabinet au Ministère des Affaires Etrangères de Bangkok. Fournit un guide sur la demande du Résident.
– M. Barrière, artiste-peintre, prix d'Indochine 1934.

– Lundi 26 Juillet –

– Banteay Samré – Vatta du corps central du gopura 1. E.; côté E, 1 m. avant de gros repose – fronton N.: 1 m. avant d'arrivée S. – côté O.: départ des pierres de fronton pour repose d'aplomb.
Le dégagement autour Prasat et gopura 2 E. mont grandement que presque tous les blocs de latérite de l'ancienne chaussée ont disparu. Nous fouillons également dégagé au N. et au S. de la latérite chaussée en avant le retour du soubassement visible sur la face E.; pierres ont été utilisés déjà dans nombreux détails de viables.
– Prah Palilay – Pan de fronton extérieur E. (bouddha debout) et recherche des blocs manquants. Je fais retirer la latérite, que la copeau n'avait pas mis exactement de niveau.
– Secteur N.O. d'Angkor Thom – Voir fig. n°. 66 – Je fais enlever ce chantier, où rien d'intéressant n'apparaît plus et faire une grande coupe-coupe jusqu'à la route pour établir exactement la pente.
Les coins droit est opposé. noté sur 2 stèles signalées dans la Section N.E. (page 29) afin de pratiquer un sondage.

Terrasse bouddhique n°. 67 –

– Mardi 27 Juillet –

– Secteur N.E. d'Angkor Thom – Terrasse bouddhique n°: 69 –

Départ de M. Marchal pour Battambang.

Mise en place petite équipe et emplacement avec 2 abris signalés p. 29. Le dégagement montre plusieurs têtes sculptées, bras emboîtés, mais encore rien d'entier.

– Bakôn – Continuation du travail d'hunter de couche dans la partie E. et au front E., très effacé.

Le caporal Svay, ayant sa femme gravement malade, a été remplacé pour quelques jours par le convalescent.

– Mercredi 28 Juillet –

– Secteur N.E. d'Angkor Thom – Terrasse bouddhique n°: 69 –



Travail seulement 6 têtes simples (croquis ci-contre) limitant une terrasse de 11m,20 sur 22m,00. Ces têtes sculptées sur face d'un personnage assis (sur feuilles de lotus) avec la garde de la poitrine, mesurant 0m,35 de largeur sur 0m,37 de h: Dans la partie sculptée. Facture médiocre.

– Obtenu également:

– 1 pilastre de 0m,56 de côté sur 0m,35 de h:.

– 1 fragment de rouleau de pesant.

– 2 fragments de statuettes de Bouddha sur naga sans aucun intérêt ni valeur.

CA 3696 Renvoi à la conservation un sema (n°: 3.696.), et retour d'équipe pour la suite au Secteur S.O. d'Angkor Thom (voir page 29).

– Reconnaissance – Vu des vestiges de terrasse bouddhique (sema, blocs de latérite et de grès) à environ 730 m. à l'E. et 190m. S. de la porte N. dans le secteur N.E. d'Angkor Thom. Montera un sondage.

Terrasse bouddhique n°. 69.

– Jeudi 29 Juillet –

– Bantay Samré – Continuation du travail de repose sur les faces E. et O. de la partie N. du corps central du groupe N.E,

avec nombreux ouvrages dans les blocs de calcaire. Pente de la 2e. assise du front N. Vendredi.

Dans le dégagement entre galerie 2 E et la Varenne on ne rencontre plus aucun taillage. Trouvé dans les fouilles seulement un petit poinçon et 2 morceaux.

Fait faire un relevé de raccordement de la galerie E. et de la face S. de galerie 1 E., montant la Voie de Circulation mur d'enceinte (coupe sur la galerie).

— Prob. Pabiley — On continue à dégager les pierres employées provenant de fouilles et s'efforce de reconstituer ce qui a pu se trouver originairement dans leurs masses, leurs emplacements respectifs.

— Abattage d'arbre — Donné l'ordre d'abattre un arbre mort situé à proximité immédiate du pavillon d'entrée du Palais-Royal (côté O.).

— Secteur S.O. d'Angkor Thom — Terrasse Bas-Reliefs n° 68 —

Retour de Mr. Marchal

Mis à l'ouest et est entrait (voir page 29), et le début du dégagement montre plusieurs assises avec bas-reliefs et la partie supérieure, quelques briques, et d'importants blocs de grès à l'emplacement probable du balcon.

— Vendredi 30 Juillet —

— Visites — Mr. Gassier, Inspecteur général des Travaux Publics en Indochine, et Mme. Gassier. Je les accompagne à Banteay Srei, Banteay Samré et aux chantiers Golvanour de la route Bayon — Porte des Morts.

— Samedi 31 Juillet —

— Bakan — On continue la pose des fronteaux et parties de corniches. La fronteau E, Nord mis dans la cour, est

grand personnage central, probablement Vishnou.
On voit à l'extérieur les traces de colonnettes rectangulaires sur les faces Est et Nord.

— Secteur S.O. d'Angkor Thom — Terrasse bouddhique n° 68 —

Grande Terrasse de 16m sur 32m, à deux étages, voie d'accès sur le côté S.E. Balustrade construite par 3 assises superposées, la 1ère en grès (saillie de 3m,60 de côté), la 2e en briques (3m,00), la 3e en grès (2m,00) et enveloppe centrale de 1m,10 de côté sur 0m,50 de profondeur, avec dallage en latérite. Autour, débris de briques, quelques pierres, mais aucune trace de sculptures, grandes ni petites, à l'exception d'un petit fragment de bouddha assis en méditation (Ht 0m,15).
Le chemin passe au sud.

— Prah Palilay — Près un abri de l'avancement de la Terrasse (face E. dégagée) pour le rapport.
Dans l'axe de la face Est un grand arbre au tronc en partie creux et pourri, menaçant pour le dégagement S., et dans les racines duquel se trouvent engagés plusieurs blocs de grès.
Les 2 frontons de la façade latérale S. sont presque entièrement reconstitués à terre.

Prah Khan — Chantier d'arbre — Un grand fromager, à cheval sur le mur d'enceinte extérieure N., le long duquel il a été remarqué par un ouragan, fendant une latérite d'une dizaine de mètres de longueur et brisant la chaperon et les 2 assises supérieures en latérite. Les blocs pourront être remis en place quand les travaux de dégagement de Prah Khan auront repris.

— Commission de déblaiement 1937 — Propose, aux Chefs de Mr: Coedès, le déblaiement des Vers et Nord de
CA 1683 Bouddha n°. 1.683 (provenance Angkor Vat, Grande Jeune) pour être offerte à Mr Francis Rose en échange d'une tête de Bouddha pour le Musée Louis Finot, à Hanoï.

— Sculpture restée au Bayon — Rapporte par Mr: Marchal:
CA 3697 — n°. 3.697 — Tête de Bouddha avec mukuta (H:0,22, Larg:0,17), trouvée dans la brousse à une centaine de mètres de la Tour centrale du Prasat Suong Est (1.K.866). Le corps a été déposé dans la Tour centrale (corps de femme).

— Dimanche 1er Août —

— Paye des coolies — (camp Bakan).
— Rédaction du rapport mensuel.

— Lundi 2 août —

— Baray Sauvé — Fait un abattis du dégagement de la Terrasse 2.E., attenant actuellement 25 mètres à partir de la Terrasse sur toute la largeur (10m,50). Il y a plus aucune trace de latérite, dont ces blocs ont dû être prélevés pour un autre usage.
Reste à déblayer des voûtes du gopura 1 E., partie N. du corps central: côté O.: arrêté à corniche posée — côté E.: 2 m. plus ou moins — Front N.: 3 assises posées.
— Rédaction du rapport mensuel —
— Secteur N.E. d'Angkor Thom — Terrasse des Eléphants n°. 69 —
Mise à l'ombre de cette Terrasse (voir page 32).

— Mardi 3 août —

— Bakan — Paye des coolies.
Le front N. est entièrement posé, celui de l'E. très avancé.
Remarqué à nouveau l'abondance considérable des Hypsos.

— Secteur N.E. d'Angkor Thom — Terr. cadastrés n°. 69 — Les
Jachères sèches, vides, ont pour la plupart été défrichées
laissant une Terrasse de 11m,00 sur 21m,00 environ.
Murets en latérite de part et d'autre du grand axe
et nombreux blocs de latérite et de grès, mais jusqu'
à présent aucune sculpture.

— Mercredi 4 août —

— Dépôt du Bayon — Mis le charpentier pour réparer
les marches de la salle et la charpente du
bâtiment des sculptures.

— Phnom Palilay — L'arbre est abattu.
Je fais déposer la latérite de l'avant-corps central
E. du gopura, le corps d'Angkor pour Khmer bas,
sous laisse apparaître la traverse haute du cadre
de baie : il faut la remarque d'une assise, la
disposition adoptée étant certainement fausse.
— On commence la dépose des blocs, après numéro-
tage, de la partie haute de Porte S., dont les
fondations se sont enfoncées au point de donner
aux murs une forme oblique qu'il est impossible de
conserver.

— Jeudi 5 août —

— Bakan — Continuation de la pose des fronteaux.
Faut faire, sur la demande de Mr. Glaize, un
petit dégagement de part et d'autre de la chaussée
d'accès. Il semble que les murs de soutien étaient
verticaux sans gradins.

— Secteur N.E. d'Angkor Thom — Terr. cadastrés n°. 69 — Je
fais arrêter ce chantier où apparaît seulement une
plate-forme en Terre bordée de latérite de 15m,50
E.O. sur 7m,80 N.S. Quelques blocs de grès et de latérite
et débris de tuiles, aucune sculpture.

— Prah Palilay — Continuation de la descente des blocs de la partie haute de l'aile S.

— Vendredi 6 août —

— Banteay Samré — Le dégagement de la chaussée et de l'avant-corps est presque terminé : la chaussée se trouve seulement à 1 mètre environ au-dessus du sol du gopura au même niveau que celui de la terrasse, ce qui indique bien que il devait y avoir autrefois un revêtement continu.

Trouvé dans les fouilles d'assez nombreux débris de grès, une tête d'Indra à 3 têtes (un des petits côtés), une partie de colonnette, un fragment de colonnette, un fût cylindrique de h : 0,35, diamètre 0,20, à renflement (moulure) à la base, deux blocs de grès ayant pu servir à former une banquette. Il avait été déjà trouvé antérieurement une pièce semblable.

— Au gopura I.E., il reste à fouiller les 2 avant-corps, celui de la partie N. du corps central, et 3 avant-corps de la partie méridionale.

— Mebon oriental — Rama Kumar et 6 coolis ont dégagé, maintenant de la jonction entre 1e et 2e enceinte non encore déblayée. Fait un relevé avant commencement des travaux. Les pierres sont portées par brouette au N. du monument, où il y a déjà formé par les autres déblais.

— Samedi 7 août —

— Visites — Docteur et Madame Carton, de Hanoï. Accompagnés le matin à Banteay Srei.

— Madame Claude Rivière, directrice de la station radiophonique française de Shanghaï — Fait une guide.

— Reconnaissances — Envoyé ces jours derniers Kmoch en reconnaissance dans la région au N. de Prah Khan. Il rapporte les renseignements suivants, qui ne seront possible de contrôler qu'en saison sèche :

1°) Krut Kouap, environ 2 Kilomètres N. de Phum Leap, sur une petite colline. Longue Sanctuaire en briques Est rudim. (Reste fragments de portail décoré (carré côté 0m,80, h: 0m,60). Terrasse plateforme de 20m. d'largeur devant le sanctuaire.

2°) Prasat Neang Kauai, environ 4 Kilomètres O. de Phum Leak.



6 sanctuaires en briques, avec encadrements de portes, linteaux et colonnettes en grès rouge. Mur d'enceinte en briques, avec gopura à l'E.

— Linteau du gopura Ouest, Ouest-Indien, décoré d'un Yaksa portant une femme et de deux personnages en prière sur les côtés de garuda — Ouest-Indien non retrouvé. Encadrements de portes restés en place. Colonnettes octogonales.

— Stèle de Sdok Kak sur le côté droit de l'Ouest-Indien du mur côté S.

— Mur d'enceinte de 26 mètres sur les 4 faces. Bassin devant le gopura de côté N.

— Sanctuaire central Est rudim, sans encadrements de portes. Linteau à éléphant Vishnuite.

— Sanctuaire B. rudim, sans encadrement de porte.

— Sanctuaire C. P., sans la moitié de l'encadrement de porte.

— Sanctuaire D. complètement rudim.

— Sanctuaire E. à demi rudim. Reste d'encadrement de porte. Colonnettes et linteau (personnage sur le buffle) au sol.

— Sanctuaire F. rudim à demi. Encadrement de porte et

chamattes en place.

3°) Vat Mala Thé – Talus à 1.500 m. environ S.O. du Phnom Leap. Barrage-fossé. Deux portes et un petit fossé.

– Lundi 9 août –

– Visites – M^r. Laubat, proviseur du Lycée Albert Sarraut à Hanoï, et famille.

– Accompagné M^rs. Claude Rondia à Pra Rup, Mebon, Baray Sauvé, Prah Palilay.

– Baray Sauvé – Dégagement de la chaussée Nord. Angkor E., on travaille à la partie médiane de la voûte du corps central, où il ne reste plus à jour que les deux arcades extérieures.

– Mébon occidental – Achèvement de la pose du Decauville pour évacuation des terres à Vat Baray.

– Prah Palilay – La dépose des blocs de Vat S. est aux 3/4 achevée.

Le linteau de l'entrée principale E. a été remonté au moyen de la traverse supérieure du cadre.

– Pierre rapportée au Bayon par M^r. Marchal –

De Kuk Pô, devant grand B.: anneau en bronze (diamètre 50 cm) et son scellement – n°. 549 D.B.

CA 549

– Mardi 10 août –

– Bakan – La pose des 4 frontons est à peu près terminée, ainsi que celle de la corniche. On effectue, dans la journée, le bétonnage des murs, avec nombreux arrêts.

Recherche des pierres de l'étage, qui sera peut-être possible de reconstituer.

– Photographies – Prises 4 clichés d'ensemble : Bakan, Chaufferie, Terrasse Sud de Palais Royal, Terrasse des Eléphants, Porte O. Thom Kor Thom.

— Mercredi 11 août —

— Bantay Samré — Continuation du travail de repose de blocs pour la voûte du corps central.
Le fronton N., l'endroit où vit quelques uns des personnages mal proportionnés, représente, au milieu, un registre différent d'avant, un personnage central assis à la javanaise, tenant un lotus dans la main droite et la main gauche sur la cuisse, entre 4 portes pavées.

~~[illegible]~~ On commence le dégagement de la zône située juste à la terrasse au N. de la chaussée, en suivant le soubassement.

— Mebon occidental — Le dégagement est commencé, entre 1e et 2e enceinte, dans la partie N. du côté E., à partir de l'axe occidental. La couche de terre à enlever est d'environ 40cm d'épaisseur, jusqu'à un dallage en latérite qui semble général.

— Prah Palilay — Je fais déposer entièrement l'axe S. du gopura (puis 2 étages), enlever les blocs de fondation en latérite pourrie et les remplacer par un blocage en débris de latérite surmonté d'un radier partiel en béton armé, de façon à regarder d'un œil bourgeois. Les anciennes fondations étaient en effet complètement effondrées, formant un lit de débris très inégal et créant une très large fissure du haut en bas au raccordement avec le corps central.

— Visites — Mr. Marchal conduit Mme Claude Roulet à Bantay Srei.

— Jeudi 12 août —

— Prah Palilay — Pour l'axe S., je fais déposer à l'angle S.E., sur un lit de castine fortement damé, une partie en béton armé formant à la fois soubassement et chaînage des fondations en épaves.

Remarqué, en brûlant une ancien poteau en "Bois carré", qu'il avait seulement un fer rond, placé au centre!

— Objets rapportés au Bureau — par Mr. Marchal —
Parcelles d'or, provenance Kuk Po, grand D, côté O.
CA 550 n°. 550 D.B.

— Vendredi 13 août —

— Visites — Accompagné Mme. Claude Rivière à Prah Ko, Bakong.

— Bakong — Toujours le travail de chaînage de murs et bouchage des ouverts de fenêtres, et ravalement des blocs de stuc.

— Prah Palilay — Fondations en béton armé de l'angle S.E. de l'aile S. côtés: partie avec 4 fers de 12 mm et étriers, reste 5 nattes de 15 c/m.
On ravale également de niveau une couche de grenaille fortement tassée sur les blocs d'assise de l'angle S.O.

— Samedi 14 août —

— Bantay Samré — A la porte médiane du corps central la gopura E. est tout à refaire; à droite N. une seule. Au frontal N. la porte n'a pas encore été déblayée.
Le dégagement par de la terrasse circulaire a fait voir la porte au N. de la chaussée, le long du soubassement.

— Mebon occidental — Continuation du dégagement, sans rien de particulier à signaler.

— Lundi 16 août —

— Bureaux fermés (Assomption) —

— Prah Palilay — Reconstruction du soubassement de l'aile S., de part et d'autre du mur d'enceinte, construit sans doute avant la gopura, car le mur S. de celui-ci a été construit à cheval sur le premier.

— Objets remis au Dépôt — rapportés par Mr. Marchal de Kuk Po, grand D :



1 chaton de bague en quartz, taillé en tête de pyramide
n°. 551 D.B.
CA 551

— Mardi 17 août —

— Bakaï — Mêmes observations que le 13 août.

— Prah Palkay — Continuation du travail de reconstruction parpaings, avec chaînage des blocs.

— Dépôt de Bayon — Continuation des travaux de reconstruction de la charpente de la voûte du Gallerie des sculptures. On remplace de nombreux chevrons et lattes complètement pourris, pendant calme sur le versant O.

— Mercredi 18 août —

— Mebon occidental — Continuation du dégagement, sans trouvaille autre que quelques débris de latérite (lien de la 1re enceinte, côté E., au N. de Porte E.O.).

— Banteay Samré — Le dégagement continue sur les deux côtés. On déblaie actuellement la retraite au N. de Porte E.O., pont de la terrasse, dont on voit toute la corniche. Aucun débris, quelques restes dans le sol.

Au gopura, les pierres de la voûte sont entièrement reposées dans la partie N. du corps central. Il reste une assise à mettre en place dans la partie médiane.

— Puis 3 clichés sur une plongée du haut du gopura vers bibliothèque centrale, bibliothèque S., bibliothèque N. avec gopura I. N.

— Jeudi 19 août —

— Bakaï — Rien à signaler dans le travail de reconstruction. Je fais engraisser les portions de colonnettes remplacées par du béton armé, que le ciment avait fortement rongé

Vrg maigres, ce qui donnait un aspect très désagréable.
– On continue à rechercher les fûts du 1er stock mélangé sur la route, mais il semble qu'il en manque beaucoup et l'on ne peut encore rien dire de la reconstitution sera possible.

– Prah Palilay – La reconstruction de la S. du gopura atteint 1m au dessus du sol du côté E. et la haut du soubassement dans la moitié E. et la haut du soubassement dans la moitié O.

– Abattage d'arbres – Je fais abattre un gros arbre en très mauvais état entre la route et Baksei Chamkrong.

– Angkor Vat – Continué l'évacuation des gravats du fossé N.E. du fossé d'enceinte, dont la surface se déblaie de plus en plus. Il n'y a pas encore danger, mais il sera bientôt nécessaire de faire combler les parties manquantes, après fouilles, et de les remplacer par du béton ou maçonnerie ou armature légère.

– Vendredi 20 août –

– Mahon ordonnance – Rien de spécial à signaler dans le dégagement en cours.

– Banteay Samré – Retard N. déblayé : la mare en voie semble se perdre.
Au gopura, fouille de la dernière assise en cours dans la partie méridionale.

– Prah Palilay – Reconstruction du mur S. avancé et hauteur du chaînage du mur d'enceinte.

– Visiteurs – Mr. Venet, proviseur du Lycée Chasseloup-Laubat à Saigon, et famille. Accompagné à Pre Rup, Mahon, Banteay Samré, Prah Palilay.

CA 1683 – Envoi de pierres – Envoyé à Hanoï la sculpture n° 1.683 Face Ouest à M. Francis Rose.
Effectué l'emploi d'un des sculptures achetées par

Mme Coolidge, selon ses instructions (envoi en Septembre 311 Warren street, Brookline, Massachusetts, U.S.A., — part ici), fera l'intermédiaire de la maison Berger.

— Samedi 21 août —

— Bakan — Pour les dernières années de la construction. Pour le 1er stage, les recherches continuent, mais il manque encore environ la moitié des pièces.

— Prah Ko — Selon les instructions de Mr. Coedès, rapport sur le dépôt de la statue n°: 2.832* (divinité féminine), photo n°: 256 du rapport d'octobre 1932, qui se trouvait dans la tour S.O. — Tourné vers le N. le bras droit manquant, fortement tourné vers l'E. La même trouvaille va être faite pour la tour N.O.

* d'après Pierre Dupont, d'après Mr. Dupont. CA 2832

Arrivée de Mr. Dupont venant de Bangkok.

— Dimanche 22 août —

— Stage des coolies, sur Bakan —

— Visites — Accompagné Mr. et Mme Vanat à Prah Khan et Neak Pean.

— Lundi 23 août —

— Bakan — Stage des coolies.

Observations du samedi 21 août.

— Prah Ko — Rentré au dépôt la statue n°: 2.833 (déesse) qui se trouvait dans la tour N.O. CA 2833

— Prah Palilay — Axe S. du gopura: face E., piédroit et mur nord jusqu'au bas-relief de la traverse haute du centre de porte. — Face S.: mur nord jusqu'environ 2m,00 du sol du gopura.

La maçonnerie encadrant la baie de communication entre l'entrée latérale et la petite verticale, très abîmée, va être, elle aussi, démontée et refaite.

— Melon occidental — Dégagement effectué sur environ 10m,00 à partir de l'axe axiale, vers le N.. Reste à dégager la partie sud. La taluge en latérite

couvre toute la surface entre les deux enceintes.

– Laboratoire de photographie – Reçu d'Hanoï les deux cartouches jaune et rouge.

– Mardi 24 août –

– Visites – Accompagné Mr. et Mme Verat, avec Mr. Dupont, aux vestiges Sud-Ouest de la voie Bayon - Porte des Morts et le long des remparts d'Angkor Thom, de la porte S. à la porte N., via porte O.

– Mercredi 25 août –

– Maison ouvrière – Continuation du dégagement – Aucune remarque spéciale.

– Bantay Samré – Dégagement (porte N.) : le carrelage se continue sous tout le rétrécissement, les moellons butant sur une amorce de retour seulement dégagée. Le rétrécissement devait comporter un escalier, ce qui fut jugé par une marche de départ, et l'amorce de construction une terrasse, dont malheureusement la plupart des pierres du carrelage manquent ont disparu.

– Dépôt de Mr. Dupont pour Phnom-Penh –

Le même travail de dégagement va être fait à la partie au S. de l'axe E.O.

Angkor 1. E., pour les pierres de la voûte en voie d'achèvement pour le corps central. Fait remplacer un bloc en calcaire manquant par du béton avec armature formant console. On commence à déblayer et vider les blocs au pied de la façade O. de gopura.

– Prah Palilay – Dégagé et remonté le mur Est E. de la cour (mur de refend) avec encrage des blocs dans le mur de face E.

– Jeudi 26 août –

– Accompagné Mr. Dupont à Phnom-Penh.

— Vendredi 27 août —

— Visites — Abbé Pierre Vernier, instituteur à l'hospice de Versailles (recommandé par Gonyaki) : fournir une guide.

— Photographies — Emprunté à Hamel la clichés pris par lui en 96. (n° 3682 à 4199).

~~[CA 3682, 4199]~~

— Samedi 28 août —

— Visites — Mr. Ménardeau, peintre de la Marine, et Madame.

— Dimanche 29 août —

— Prah Palilay — Aile S. du gopura, face E. : Extraction et fouilles (Buddha assis sur naga à sept têtes) remis en place. Commencement de travaux de repose pour la face O.

— Lundi 30 août —

— Maison orientale — Dégagement effectué sur 15m,00 N.S. et 14m,00 E.O., subsistant la partie située entre l'axe principal E.O. et la partie S. de la première salle longue et pilier élevé le long de la 2e enceinte. Pris 2 clichés.

— Banteay Samré — La pose des pierres de la voûte du corps central du gopura sera terminée ce soir. Le travail se continuera par la remise en état de l'aile N., faillant moins rudes que la restante. Pris un cliché d'ensemble.

Commencé le dégagement de la partie de Vimana au S. de l'axe E.O. de la chaussée. Dans la partie N., de suite après le retait d'exhaussement voulu, se trouvent encore quelques blocs de latérite qui devaient faire partie d'un exhaussement de Vimana en retour. Pris 3 clichés et fait faire le relevé de coupe de la Vimana.

— Prah Palilay — Ou Kravanh au nord de refuge avec barque, des maintenant sauf d'Angkor et reconstruit jusqu'au 1er, 00 environ au-dessus de la rivière haute de la base.

— Visites — Accompagné Mr le Docteur Vernier et Barbey Samnang, Mebon occidental, Pre Rup, Prah Palilay, Palais Royal, Bayon, Angkor Vat.

— Bakan — Le travail et bonne de couche est en voie d'achèvement.

Le groupement des pièces appartenant au 1er étage permet dès maintenant d'espérer qu'elles auront un parfait suffisant pour permettre son établissement.

Pris un déjeuner ensemble au N.O.

— Mardi 31 août —

— Visites — Accompagné le docteur Vernier et Prasat, B. Kdei, Ta Prohm, Angkor Vat.

— Mercredi 1er Septembre —

— Visites — Accompagné le docteur Vernier et Prah Ko et Bakan. Rien de spécial à signaler pour les travaux de Bakan.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Objets entrés au Dépôt — par Mr Marchal, de Kuk Po, prasat B:

CA 552 — N°. 552 D.B. — 2 morceaux de quartz taillés.

553 — N°. 553 D.B. — une branche de Trident en métal à fleurons.

— Jeudi 2 Septembre —

— Mebon occidental — Le fossé extérieur et face ouest de la muraille entre l'axe E.O. et l'angle N.E. de la 1re enceinte pour la zône comprise entre cette dernière et la 1re salle longue.



Remarqué dans les fondations de 2 gradins de celles des corps angulés en correspondant de semblables en vis-à-vis dans le mur d'enceinte 1.E. Les fondations semblent descendre assez bas, et nous faisons faire un sondage. La distance de l'assise de grès moulué au dallage est de 0m,40 (h. des gradins en calcaire).

De nombreux débris de tuiles apparaissent dans la terre et produits de bâtiment.

— Bastion Sud — Dégagement de la face sud de l'aile E.O. pour la retrouver en entier : même dispositions qu'au N. jusqu'ici.

Voûte du corps central du pronaos terminée. On commence l'aile N., où l'on dégage les pierres de fronton de l'aile secondaire, face E., pour repose correcte.

Effet de faire de la place en avant de l'entrée du pronaos les blocs écroulés dans la cour entre la face O. et la salle précédant le sanctuaire central.

— Aile Palolay — La face E. de l'aile S. du pronaos est terminée, ainsi que la mur de refend avec baie. Remarqué dans celui-ci, à la même hauteur que dans l'aile N., la même assise creusée dans toute sa longueur, section 0m,20 × 0m,20, sans aboutissement dans les murs de face. Nous ne voyons nullement ce qui pouvait correspondre à cette disposition.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Vendredi 3 Septembre —

— Bakaï — Blocage derrière la dernière assise de corniche. — Recherche des blocs du 1er étage. — On commence à vider les pierres tombées mêlées à la place des manques

Salle centrale

afin de [illegible] dans la même direction de volume, sans recherche de détail.

— Vihéar — Reçu l'avis de la visite du Gouvernement à Angkor du 11 au 13 Septembre.

— Samedi 4 Septembre —

— Mebon occidental — Remarqué, entre la salle longue à piliers et la grande de la 1ère enceinte, des trous dans le dallage en latérite (diamètre 0m,30) [illegible] ainsi que sur les corps des fondations. Vous signalez le 2 Septembre et reporté d'environ 1m,50 dans cette zone. Il semble qu'il y ait eu dans cette zone une construction légère et gros poteaux de bois, peut-être des palissades bien postérieures au monument. — Le fond du trou A est dallé de latérite à 0m,70 de profondeur, mais il paraît être le seul dans ce cas.



— Banteay Samré — Continuation du dégagement de la Terrasse au S. de Vat : rien à signaler.
On utilise les échafaudages de gopura pour les reporter au niveau de la galerie en bout de Vat N., afin de dégager les pieds de la voûte de cette dernière. La frontale de l'entrée secondaire N., face E., a été remontée (apothéose de Vishnou sur garuda). — Continuation du déblaiement entre gopura (face O.) et la salle précédant la construction centrale.

— Prah Palilay — La frontale inférieure de la face latérale S. de l'aile S. est presque entièrement remontée (Bouddha assis abritant la tête [illegible] sous l'arbre de la Bodhi, sur un registre inférieur d'arabesques), avec ses deux nagas d'accotement.

— Rajpat du Bayon — Travaux de charpente du [illegible]

des sculptures Vermeulen.
Je fais transporter en simple longueur 5 marbres, après consolidation dans le baldaquin en bois et feutre le plus proche de Boghaz (angle N.E.), en bien mauvais état de conservation.

— Lundi 6 Septembre —

— Bantay Samuel — On commence à remonter l'échafaudage sur la galerie en bois faisant suite à l'aile N. du goupura.
Puis un clocheton de l'avant-corps O. avec le départ de la salle longue devant amortissement central, avant travaux de dégagement (une partie du S.).

— Maison ouest Val — Le dallage en béton à l'angle des trois arcades a une épaisseur de 0m,20. Le dégagement continue vers le N., le long de la salle longue.

— Mardi 7 Septembre —

— Bakor — Toujours le travail de patience de recherche des pièces du 1er étage et accessoirement des 3 autres, avec essais de reconstitution au sol.
On possède déjà, avec quelques manques, les 4 motifs d'angle, avec d'autres assez 5 motifs, entre sol et corniche.

— Prah Palilay — Fouilles dégagement S. Vermeulen. On marche maintenant la face O. de l'aile S., atteignant à environ mi-hauteur de la porte.

— Jeudi 9 Septembre —

— Bantay Samuel — A l'aile N. du goupura, déposé de pierres de la voûte pour nettoyage des joints et repose des assises de niveau. L'aile voûte encore entièrement en place, est beaucoup moins détériorée que les autres.
— Dans le dégagement de la terrasse on bute

à la face latérale S. de retour au S. de l'axe E.O.,
apparaissent des blocs de calcaire en formation
qui semblent amorcer un retour E.O. : cette zone
va être dégagée.

— Mehon occidental — Les cuves signalées comprennent, du S.
au N., une 1/2 cuve, 2 cuves entières, une 1/2 cuve.
Il devait y avoir là une construction légère. — La
déblaiement se poursuit vers le N., et aussi sur la
terrasse du grand mur à partir de celui de la 1re enceinte.
On entame à cette fin les parois des blocs écroulés.

— Pied Palday — On commence à poser le fronton supérieur
S. de l'axe S. de symétrie.
Nous avons trouvé dans le mur de refend deux couloirs
intérieurs au lieu d'un comme dans l'axe N. : l'un à
0m,70 au-dessus de la base, l'autre à 0m,70 au-dessus de
1re. Nous ne nous expliquons toujours pas l'utilité de
ces couloirs aboutissant à des murs pleins.
On commence à déposer les blocs de l'avant-corps
central O., partie S., déblayée, et dont les joints
sont remplis de terre et de racines.

— Vendredi 10 Septembre —

— Bakou — Le travail de pose et blocage du couronnement
supérieur de la corniche est achevé à l'angle
S.O., en cours partout ailleurs. Les murs de
cette assise ne font pas moins de 2 mètres d'épaisseur,
et les encorbellements de cette corniche très saillante
exigent la pose de nombreux crampons en fer.
— Au sol, le reconstitution des motifs de 1re étage
est en bonne voie, et les recherches continuent, tant
pour les motifs d'angle que pour les frontons.
Les devants d'angle sont assez gaillardement modelés :
tête de face et bas du corps de profil (grande gueule à

Verney garantit bon), Voyons l'ignorance de la
répétition Valbon des raccords.

— Samedi 11 Septembre —

— Melon ordinaire — Continuation du dégagement, aucune
observation particulière.

— Battage Semoule — Aujourd'hui, aile N., départ de la vôtre
en voie d'achèvement.
Dégagement Ouest avant corps central O. de
salle précédant tour d'escalier central. Plusieurs
des blocs utilisés sont abîmés et brisés. Je les fais
ranger le long de la galerie en attente au S. de
l'aile.
A la Verrassey on dégage la fondation en cailloutis,
qui sera suivie en tranchée vers l'O.

— Pluie Paisley — Reprise difficile avant d'avant du front
Trouée Epte
sud-ouest S. Sud. ~~Trouée~~ de Gaillon secteur
S. face O. en cours de pose : le bloc est brisé en
deux morceaux, qui sont réunis par des fers coudés
scellés coupés à chaud de chaque côté dans des cavités
creusées à cet effet.
Le pignon S. de l'avant corps O. central est
entièrement défoncé : devant besoin d'une
reprise nettoyage (Vire et raccords).

— Visites — Arrivée de M. le Gouverneur Général et Madame
Binger, M. le Résident Supérieur au Cambodge et
Madame Thibaudeau, S.A. le Prince Suramarit,
ministre de la Marine, du Commerce et de l'Agriculture,
S.E. Chea, ministre de l'Instruction et des Cultes,
et leur suite.

— Dimanche 12 Septembre —

— Pays des coulis (camp Bakoï) —
— Visites — Accompagné avec M. Marchal le Gouverneur

Général et ses amis au Bayon, le long de la route Bayon-Porte des Morts (Kravan Golaubus), au Palais Royal, à Prah Palilay (chantier en cours). Puis retour par Mr. Marchal des recherches de Mr. Golaubew.

— Dépt. midi, Prah Kô, Bakôn (chantier en cours), Baray occidental (explications par Mr. Moulin des travaux d'hydraulique agricole envisagés).

— Lundi 13 Septembre —

— Visite — La matin, programme établi en raison de la pluie. Coup d'œil au Phimeanakas, visite rapide de Neak Pean et Prah Khan.

A 14 heures, départ.

Le Général s'entretient vivement aux Kravans de Bakôn et aux Temples de Prah Kô, Neak Pean et Prah Khan. Il promet de faire un effort en notre faveur au point de vue crédits pour l'an prochain, mais estime la question du Musée, dont j'ai lui avait parlé, beaucoup moins urgente que celle des travaux à effectuer. Il insiste particulièrement sur la nécessité d'avoir, chaque printemps, des Kravans de consolidation au Bayon.

— Bakôn — Page des carnets — Toujours les mêmes Kravans à rechercher, ces temples particulièrement difficiles.

— Mardi 14 Septembre —

— Prah Palilay — Continuation du travail de restitution de fronton sur les deux S. Au mur S. de l'avant-corps central O., le soubassement est reposé. Puis on démonte.

A l'entrée secondaire face O. de l'aile S., remarqué que

le Caire est une pierre de remploi, moulurée sur le dessus. Contrairement aux autres portes, les colonnes sont ici au fleur de la base, sans portion de piédroits visibles.

— Mahon occidental — Puits au droit de la porte de Tallage avec Nous. Remarqué, sur la berme de 1re gradin, 3 Nous dans le Tallage correspondant aux 3 rangées centrales de la cour.

Le dégagement continue vers le N., non dégagé.

— Propylée du Bayon — Achevé de la partie sud recouvrant l'ancien bastion des inhabitants transformé en hangar, et commande la porte.

— Palais-Royal — Au groupe E., dans la salle ancienne axe corps central et entrée secondaire S., une partie de la voûte en briques, déboîtée par les racines d'une touffe restée en place, s'est écroulée. Des blocs de grès assez volumineux sont en équilibre au-dessus, nous avons dû faire étayer par des barrières, et les déposerons le plus tôt possible, en enlevant la touffe, cause de tout le mal.

— Mercredi 15 Septembre —

— Bayon Sanctuaire — A la terrasse, partie au S. de l'axe E.O., double, depuis la seule assise de fondation en latérite restée en place, que le reste se continuait par un petit emmarchement puis que la substruction se continuait directement E.O., mais il ne reste aucun bloc de grès. Nous allons faire des Nous de sondage le long de cet alignement pour voir jusqu'où on pouvait aller fondation. Nous ferons ensuite une recherche analogue au N. de l'axe principal.

— A droite N. du groupe NE., on commence à voir

les blocs de la voûte, en remplaçant quelques morceaux de calcaire pourris par un béton de composition a provoqué la désagrégation de l'ensemble.

— La partie de terrasse entre gypserie E. et salle précédant le sanctuaire central est entièrement dégagée. Elle est faite de grès, et très endommagé, toujours aussi finement travaillé, et reste inachevé au point de vue sculpture ornementale.

Il a été trouvé de nombreux débris sculptés provenant des frontons d'entrée, et des morceaux de colonnettes, ainsi que huit blocs de vingt de calcaire relativement tendre et très fossilifère, de forte taille. Plusieurs dés ont également été récupérés, ainsi que des blocs de voûte sculptés, qui nous laissent espérer une reconstitution assez complète de cette partie du monument.

— Jeudi 16 Septembre —

— Prah Palilay — Suite du travail à l'arête S., reconstitution de la face S. de l'avant-corps O. La statue de Vishnu encastrée S., face O., est en place, [illegible]; les sculptures en sont très effacées. Le fronton (Buddha assis attaqué par Mara sur naga déployé) face O. (arrière, face E.) est reconstitué au sol.

A la voûte au-dessus de Vishnu reconstitué, nous mettons au fur et à mesure une partie en béton ainsi formant chaînage et ainsi soutien pour les blocs de la voûte.

— Palais-Royal — Nous faisons des instructions pour l'entretien de la roche et la façon des parties dangereuses. Puis un chahut avant commencement du travail.

— Vendredi 17 Septembre —

— Bakon — Toujours le même travail de recherches.

Nous avons dégagé les fondations d'éléments de 4 mètres d'angle et de 3 frontons. La construction sera limitée complètement arrêtée à la retenue du bandeau supérieur de la corniche.

— Lundi 20 Septembre —

— Maison ouvrière — Le dégagement entre 1re enceinte et bâtiments de la 2e est arrivé au droit de l'angle N.E. de la 1re enceinte. La façade O. du 1er bâtiment est entièrement dégagée et celle du 2e bâtiment commence à apparaître.

— Bastion Sud — L'assise de fondation en calcaire dur est bon E.O. formant ressaut en dent contre vers NO., sans qu'on rencontre le moindre bloc de grès. Le soubassement a-t-il jamais été construit, ou bien les pierres en ont-elles été enlevées pour un autre usage ? On remarque dans les déblais d'assez nombreux débris de tuiles, mais seulement à la partie inférieure, au niveau de l'assise de fondation.

— A l'axe N. de la poterne 1.E., la 1re assise de blocs de grès de la voûte est reposée NO E. et en cours NNO., où l'on remarque en même temps la fronton au dessus de l'entrée secondaire.

— On continue le dégagement dans la cour intérieure entre la galerie et la face E. de la bibliothèque S. On a déjà trouvé depuis l'axe principal E.O. des alignements de 5 têtes de naga, chacun de balustrades. Elles sont très profondément et fortement sculptées et comptent chacune 5 têtes avec khaya, et quand largement ouverte, la tête centrale surmonte d'un petit

Largeur de la barre : 1m,80, excepté un passage de 1m,50.

garnida. Le sol d'entrevallement de belles
pierres, que nous espérons pouvoir remettre en place.
— Pied Palissy — La mur S. de l'avant-corps central O. est
remonté jusqu'à hauteur du linteau de la fausse
fenêtre.
— Palais-Royal — Au square E., le travail d'enlèvement
de la couche est en cours, ainsi que l'échafaudage.

— Mardi 21 Septembre —

— Balkis — Le travail de reconstitution se poursuit
dans la partie supérieure de la corniche avec
une certaine difficulté, due à de nombreux
évidements et aux multiples ancrages rendus
nécessaires par la fortune inclinée des parties en
encorbellement. Les blocs du parement extérieur
sont en général de petite taille, sans grande
épaisseur, et il faut les agrafer un à un.
— Au sol, on cherche à reconstituer la 4e
frise du 1er étage. Il semble que les vides
de ces frises étaient des vides qui l'étage
supérieur et disposés sur une rangée de rubis.
— Pierres remises au dépôt — Remis à la police avec
du procès-verbal n°. 64 (Lecture S. E. d'Angkor
Thom) signalé au rapport de février 1937 et
photographié sous le n°. 4.227. Inscrit sous
CA 3707 le n°. 3.707.
— Remis par M. Marchal de Kuk Po, procès-B:
CA 3708 n°. 3.708 — Main droite tenant une poignée de massue
avec pendant (h.: 0m,30).
CA 3709 — n°. 3.709 — Main droite tenant une poignée de massue
(pyramidale ronde) h.: 0m,20.
Ces 2 mains ont été trouvées près des soubassements débris
devant la porte N. du sanctuaire B.

CA 3710 — n°. 3.710 — Petite statue sculptée de 3 personnages debout (long. 0,16, h. 0,17).

CA 3711 — n°. 3.711 — 2 fragments de main droite tenant un objet cylindrique.

CA 283 — n°. 283 P. — Petit pot en terre cuite grise non vernissée, en forme de vase, col court, h. 0,095.

CA 284 — n°. 284 P. — Petit pot en terre cuite rose non vernissé, à panse élargie, col court, h. 0,09.

— Mercredi 22 Septembre —

— Bas-Côté Sud — A la voûte de Cave N. du gopura 1.E., la 1ère assise de gré est complètement posée.
La fouille entre galerie et face E. de la salle hypostyle S. est presque terminée. On a dégagé de nombreux éléments de fronton. Photographié un des nagas de balustrade, presque intact.
— A la Terrasse au S. de Cour E.O., on continue d'enlever les fondations d'un embasement vers O.O.

— Mêlon oriental — On pose la Baccanelle pour dresser les Terres qui proviennent des fouilles de la salle longue et de l'espace entre celle-ci et le mur d'enceinte E.E.

— Jeudi 23 Septembre —

— Pied Pakhay — Le fronton de Cavité secondaire S., face O. est remis en place. On travaille à la reconstruction de la voûte au-dessus de Cave S.
— Au corps central, avant-corps O., on remet en place les piédroits et pose avec armatures la traverse supérieure, en plusieurs morceaux. On n'a malheureusement pu retrouver jusqu'ici des éléments suffisants du Couronnement du fronton.

X Palais-Royal — La couche est complètement enlevée

et d'en retirer la plus grande de la voûte effondrée
aux bridges de la voûte. On a fait tomber les
parties de celle-ci qui menaçaient ruine et
constituaient un danger pour les visiteurs.

— Visites — M^rs. Lechner, ministre de Hollande à Bangkok,
et Madame : font guide et conte d'artiste
à Angkor Vat.

— Vendredi 24 Septembre —

— Bakan — Dernière séance de la conférence en vue d'achè-
vement.
Ankor, les 4 frontons sont relevés, avec quelques
manques. Leur état de conservation est très différent
en raison de l'état de dégradation des sculptures.
Les fouilles n'ont pas encore été retrouvées. La
hauteur totale de l'ouvrage complet ~~[illegible]~~ actuellement
devait être de 1^m,45 environ.

— Envoi de pièces — Nous avons expédié au musée Guimet :
— 6 fragments recueillis à Thmar Dap (P. Kulen) pro-
CA 3444 venant provenant du Vishnu n°. 3.444 (photo n°. 3.973) et
CA 3658 portant le n°. 3.658.
CA 3441 — un fragment n°. 3.441 recueilli à Ruy Arak et
provenant provenant de l'arc du Vishnu portant le n°
(photo n°. 3.975).
Les 2 statues de Vishnu susénoncés avaient été expé-
diés au musée Guimet l'an dernier.

— Samedi 25 Septembre —

— Bantay Samré — A la voûte de l'aile N. du gopura, les
2 assises supérieures en grès ont tombé. Par suite
de certains éboulements anciens dans les fondations,
le fronton face E. se trouvera un peu déboîté du
corps du bâtiment, mais ce défaut ne devant
pas compromettre la solidité de l'ensemble, nous

nous entreprenons de boucher les vides avec du béton.

— La fouille est terminée entre galerie et bibliothèque S. (face E.). Le soubassement se trouve à l'angle S.E. et la voûte se continue tout le long de la façade S. Il a été trouvé des éléments de 5 rangs de balustrade (ceux que nous avons photographiés ensemble).

Du sol à la feuille : 1m,45. (largeur : 0,60, corps 0,23).
Du dessous du corps à la feuille : 1m,10.
De la corne à la feuille : 0m,84.
h : du dé : 0m,25 — du corps : 0m,25.
Le soubassement aux coins fait 1m,26 de h.

— A la grande tranchée, la fondation fait un retour vers le S. d'une vingtaine de mètres après le retour de l'angle S.E. Nous allons sonder dans cette nouvelle direction.

— La fouille est commencée dans la cour entre la galerie et la face E. de la bibliothèque N., d'ailleurs très restreinte : depuis qu'il y a une grosse quantité de blocs à enlever et trier.

— Mélange oriental — Fouille commencée le long de la façade E. de la salle longue. Rien de particulier à signaler, on continue à ne trouver que de rares blocs de grès moulé, les angles de la maçonnerie ayant été très soigné et employés ailleurs.

— Acquisition — Achetés à un indigène une petite tête d'éléphant en alliage à base de cuivre, sans doute pommeau de canne, paraît ancien. Provenance : région de Semdey. Inscrit sous le n°. 554 D.B.
CA 554
Longueur 55 m/m, hauteur 60 m/m.

Départ de Mr. Marchal pour Phnom Penh et Saïgon.

— Lundi 27 Septembre —

— Palais-Royal — Travaux terminés, pris un cliché.

— Prah Palilay — A l'axe S., la fenêtre axiale (restée avec sous l'axe de la tour, sur regard supérieur d'avant) est aux 3/4 reconstruite. Restent pour la partie O. de la voûte et partie de la corniche face O.
Au corps central (avant-corps O.) on remonte les piédroits de la baie.

— Angkor-Vat — Sur la chaussée axiale traversant la douve O., en bordure S., quelques dalles du sol se sont affaissées par suite des infiltrations de pluie. Il sera nécessaire de les déposer pour en refaire un nouveau et rejoindre avec joints au ciment.
— Au passage N. de la même chaussée, un vaste plancher pourri sur le sol s'est renversé et brisé en plusieurs morceaux qui pourront être rassemblés. Il était déjà très détérioré.

— Bakôn — On remonte au sol les pierres constituant les fausses portes du 1er. Etage.
La hauteur depuis le sol de la plateforme jusqu'au dessus de bandeau supérieur de la corniche est de 5m,50, toute (h: 0m,70) comprise. L'ensemble de cette hauteur devant être faite avec ces 4 étages, on dégage de notre.

— Mardi 28 Septembre —

— Mebon oriental — La partie intérieure de la galerie E. et la plateforme formant porche S. du bâtiment en longueur est dégagée.

— Banteay Samré — A l'axe N., on remonte la fenêtre O. de la tour centrale (restée sur le mur Gopurahara, sur regard inférieur d'avant).

On continue les fouilles au puits.
Le soubassement sur cour a la même modénature que celui de la façade E., mais il a que 1m,26 de h: au lieu de 1m,64, et le décor n'a pas été terminé. Celui de la bibliothèque S., également de la même époque, ne fait que 1m,04.
Sur l'aile principal E.O., la petite chambre dallée de grès relevant la goguna (même largeur que l'avant-corps de celui-ci) et la salle postérieure centrale est soubassé de 0m,36.
— A la grande Véranda, le retour N.S. postérieurement exigualé ne fait que 2m,80 de long, puis reprend la direction E.O. mais étroite d'environ 1m,70 vers l'O.
Près un relevé de ces fondations et de la Véranda de la cour intérieure contre les bâtiments E.

— Mercredi 29 Septembre —

— Prah Palilay — On continue à travailler à la fouille haute de la face O. de l'aile S. et à la base extérieure de l'avant-corps central O., dont les pilastres sont presque entièrement fouillés.
Le commissaire désirant vraiment sans raison de retard, j'entends de faire du gouvernement beaucoup trop vouloir, et prescrit de combler seulement les trous, afin d'empêcher les eaux de pourrir et la végétation: c'est très difficile à obtenir!
— Hôpital du Bayon — La fouille du hangar à matériel Récamier est entièrement finie.

— Jeudi 30 Septembre —

— Bakan — Le bâtiment est enfin arasé au niveau du bandeau supérieur de la corniche, et l'on commence

5 forer la 1: assise du socle de l'obtage, composé de 2 assises de 0,25 environ de h: chacune. L'obtage avec son socle fait donc environ 1,95. On continue à rechercher les pièces des fouilles fortes.

Les motifs d'angle sont à double retrait comme en bas. Le retrait principal comporte sur chaque face une dent à angle droit de face et la base du corps de profil, une gauche à droite, une droite à droite. La main droite, ramenée devant la poitrine, tient un bâton, la main gauche est à terre. Coiffure à motifs d'une forte en forme de cornes. Le personnage est abrité sous une niche et encadré latéralement d'une bande de rinceaux bordée de perles. — Le 2: retrait est également orné d'une bande de rinceaux bordée d'un rang de fleurs à 4 pétales et d'un rang de perles.

Les frontons, en continuité de ceux du bas, sont très endommagés (1 hauteur pour 2 largeurs). Le tympan est figuré par 5 niches en profil abritées sous de petites niches séparées par des motifs en forme de lampe.

— Prah Palilay — La Naveau haute de la base socle O. est ornée.

Puits 3 déblais, dont 2 des fouilles de la façade latérale S., dégagent des échafaudages.

— Mebon occidental — La région est-ouest comprise 2.E. et sa longueur est dégagée, jusqu'au droit de la façade S de celle-ci. Remise de la porte Sud-ouest, où deux colonnes qui un pilier forment ensemble, reste la seuil de porte. A l'Ouest, on commence à dégager, le sol est plus élevé et taillé de longues pierres. Puits creusés.

— Visites — M: Bonzon et son fils, accompagnés par Monsieur le Gouverneur Général.

— Vendredi 1er Octobre —

— Visites — Accompagné Mr. Bourgeat au Bayon, à Ta Prohm, Pre Rup et Neak Pean.

— Samedi 2 Octobre —

— Prah Palelay — Commencé de Vatka S., côté O., fossé, voûte en cours.

— Baktay Samré — A Vatka N. de gopura, fosse de la deuxième assise de la voûte en cours, ainsi que le fronton N., en voie d'achèvement. Le dernier devant être architecturé : on ne voit plus qu'une portion de la figure au-dessus (sous de la Bouddha assis) à Ste Cécile. Le fronton côté O. est achevé.
— A la grande Vimana on poursuit le fossé au N. de Vimana, direction E.O. comme au S., mais on trouve que quelques blocs de latérite isolés : les fouilles ont été alors encore plus complètes ; mais que de Vatka côté.

— Melon ou Satal — Continuation de la fouille à Vatka de la salle longue, de la base côté E. est atteinte.
Reçu encore 2 rangées de blocs dans la salle en latérite au droit de Vatka N. de gopura E.E. (1 rangée de 5 blocs, 1 de 4).

— Bakong — Continuation de la recherche et de la présentation au sol des fosses des fausses baies de Vatka.
Paye des coolies.

— Dimanche 3 Octobre —

Retour à Hanoï — Paye des coolies, sauf Bakong.

— Lundi 4 Octobre —

— Chambre et bureaux fermés (pour les Cambodgiens), en raison de la Fête des Morts cambodgienne.

— Choix au Dépôt avec Mr. Marchal, sur la demande de Mr. Coedès, quelques pièces de 1er ordre pour envoyer au musée de Bruxelles.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Mardi 5 Octobre —

— Chantiers et Bureaux fermés Dc. 4 octobre.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Envoi de pièces au Musée de Bruxelles — A la suite du choix fait avec Mr. Marchal, nous proposons à Mr. Coedès 9 pièces à choisir (nombre demandé 6) :

CA 534 — n°. 534 — Linteau à Indra central (Koh Ker, I.K. Kg 2) photo n°. 2.803.

CA 1098 — n°. 1.098 — Stèle bouddhique (Angkor Thom N.O.), photo n°. 3.420.

CA 1927 — n°. 1.927 — Tête brahmanique (Prah Palilay), photo n°. 4.414 (prise ce jour).

CA 2519 — n°. 2.519 — Tête de Bouddha (Prah Sé Ar), photo n°. 4.414 (prise ce jour). H°. 0m,34.

CA 2831 — n°. 2.831 — Statue féminine, manque bras droit (Prah Kô), photo n°. 255 rapport août 32. H°. 1m,40.

CA 3370 — n°. 3.370 — Statue Personnage debout 4 morceaux (Prasat Kravan), photo n°. 4.217.

CA 3664 — n°. 3.664 — Bouddha sur naga (secteur S.E. Angkor Thom Cur. bouddhique n°. 65), photo n°. 4.309 rapport juillet 1937. H°. 0m,97.

CA 4300 — n°. 4.300 — Bandeau mouluré (Baphuon), photo n°. 4.415 (prise ce jour).

CA 4321 — n°. 4.321 — Bouddha sur naga 2 morceaux (Bakheu), photo n°. 4.414 (prise ce jour).

— Mercredi 6 Octobre —

— Bureaux fermés pour les Cambodgiens (Fête de Mardi) — Chantiers rouverts.

— Jeudi 7 Octobre —

— Melon overtol — Le dégagement de la salle longue attient environ les 3/4 de partie de l'autre S.
Remarqué dans les blocs du talleyage de cette que celui-ci avait 0m,30 d'épaisseur, en 2 assises.

— Banteay Samré — L'aile N. du gopura est achevée, ou gopura un naga comme au fronton E.
Il manque toujours une pierre au fronton supérieur N.: on va la remplacer par une pierre brute (avec tenaille ancienne) pour pouvoir placer la pointe.
— On dégage sur cour intérieure le long de la base de la face E., au N. de l'axe E.O. Les pierres retirées du déblai sont en général très érodées, la façade E. de la bibliothèque N. est très complète. mais écroulée, composée de blocs très lourds. On retrouve cette entre de nombreux de nagas de balustrade comme au S. de l'axe.
— A la grande terrasse, j'abandonne la fouille au N. de l'axe que j'avais fait 8 mètres de tranchée nouvelle vers l'O. à partir du point axe de l'état antérieur: on ne trouve en effet que quelques blocs de latérite isolés qui ont dû faire partie de fondations emblables à celles du S.

— Prah Palilay — On continue à travailler à l'avant-corps central O., mais jusqu'à hauteur de corniche.

— Bakan — On pose la 1re assise du socle du 1er étage. Il manque malheureusement toujours beaucoup d'éléments des fausses portes et grilles pour les parties remontées au sol.

— Vendredi 8 Octobre —

— Angkor Vat — Mis une petite équipe avec un chantier pour dégager le talleyage effondré (voir S. F. Lundi 27

Septbre, p. 61). Le pont au Nord est une création de mrs E. de Vaux de la route, et l'affouillement paraît assez important. Des Kouras avaient déjà été exécutés en cet endroit en 1917 par Mr. Marchal. Le pont S. en latérite marque là un retrait très accentué, mais qui paraît ancien et n'exige pas une réfection qui nous mènerait très loin.

— Banteay Samré — On continue à dégager la cour intérieure, partie N.: gros blocs à enlever, provenant de la bibliothèque dont Volet la face E. est écroulée.
— A la grande Terrasse on remonte la taluage et partie de la Terrasse encore vers O., en nettoyant et ressaurant tous les joints des blocs de revêtement en grès.

Photos Mr. Marchal.

Pris un cliché de la cour intérieure que l'on dégage et une autre de l'aile du fronton O. de l'entrée secondaire N. (Krishna soulevant la montagne, et des têtes Bodhisattva tournées vers le sol).

— Samedi 9 Octobre —

— Angkor Vat — Nous avons déposé la tranchée sur environ 8m,00 de long par 1m,50 de large. La profondeur de l'excavation atteignait par endroits 0m,80. Nous faisons couler avec du ciment armé de la latérite fortement pilonnée avant de reposer les dalles.

— Prah Palilay — La corniche avant pour sur la face O. de l'aile S. et l'amorce de la face S. de l'avant-corps central O., on commence la pose de la 1/2 voûte O. Continuation de la recherche des pierres des frontons.

— Pierre rentrée au Dépôt — Rapportée par un indigène (région d'Angkor) et enregistrée sous le n° S.712 une main droite tenant la lime (Long.: 0m,15), faite pour la vente.

CA 3712

— Abattage d'arbres — A Angkor Vat, nous avons fait couper 2 fûts de palmiers et avons complètement déraciné 20 feuilles et qui faisaient un effet désagréable dans le paysage : l'un pris de la bibliothèque N. de la chaussée, l'autre devant la galerie des bas-reliefs des danses qu'elle forme sur la face O. avec le gopura central.

— Lundi 11 Octobre —

— Bakôn — 1re assise du socle du 1er étage entièrement posée sur le pourtour (pose des crampons en cours), et en voie d'achèvement pour le chœur.

— Mardi 12 Octobre —

— Mebon oriental — La salle longue est entièrement dégagée. Elle se compose, outre le pourtour S., d'une grande pièce avec fenêtres à balustres côté E., suivie au N. d'une pièce plus petite. Les traverses de seuil et celles des fenêtres sont encore en place. Toute la maçonnerie des murs en latérite a disparu, et l'on va retrouver quelques pierres de couches, en petit nombre et 2 fois, avec raidure pour le logement de la sablière en bois.

— Banteay Samré — Petite tranchée de parachèvement à l'aile N., notamment pose de la pierre du fronton supérieur N., effondrée dans le débris, et l'un vaga d'angle O. du fronton supérieur N.
— Continuation du dégagement aux cours de Brahma, où le berme et l'amas de déblais pour la chute de gros blocs provenant de la bibliothèque. On s'enfonce sur la galerie N. du gopura E.
— Continuation également de la reconstruction du pillage dans la petite partie en contrebas d'une

marche 5 00. de la Kirana enc[illegible] : cette partie est actuellement bloquée en maçonnerie de grès.

– Prah Palilay – La voûte de l'axe S. du gopura, partie O., est sur 3/4 [illegible]. (Catwalk).
Catwalk dans la recherche des joints.

– Angkor Vat – Le Dallage est repris, et l'on cimente les joints. Je fais boucher un peu la boutisse en cet endroit, afin que l'eau puisse s'écouler à l'extérieur au lieu de s'infiltrer le long du mur en [illegible] [illegible] la chambre, ce qui était la cause de l'affaissement.

– Mercredi 13 Octobre –

– Angkor Vat – Travaux indigènes dans la voie d'entourement. Je fais ménager un caniveau d'écoulement dans la boutisse.

– Prah Palilay – Catwalk dans la voûte, où il a fallu disposer une 2e. petite [illegible] en bois aussi.
Je vais me décider à abattre un énorme yao situé juste à l'angle N.O. du gopura : il tend à tomber et ses racines plongent à pic dans le sol [illegible]. Dessus des blocs de grès (le yao vit [illegible] de grès), et constitue une menace certaine, si on le laisse sur la construction principale ou le gopura antérieur Nord.

– Abattage d'arbres – Je donne l'ordre de faire disparaître 2 grands fromagers morts, tout près d'un déjà couché sur le premier, à Prah Pithu. L'aspect en est un effet aussi indigent que possible.

– Jeudi 14 Octobre –

– Bakan – Pose de la 2e. assise du socle de 1e. étage : il manque encore environ 25 morceaux. A cette hauteur, la cella est bien marquée, une courbe

sur chaque face, au dessus de frontons.
— Puis je choisis d'aller à Ta Prohm —

— Vendredi 15 Octobre —

— Mebon occidental — On dégage entre la face E. de la 1ère salle longue et la mur d'enceinte E. On trouve toujours quelques blocs de grès (pieds de console ou encadrement de baie), à l'exclusion de blocs de latérite, qui est complètement disparu.
La grande salle fait du Nord au Sud 10m,60 sur 3m,65, avec 3 fenêtres (2 sur la face E.) à 5 colonnettes rondes de 0m,20 de diamètre, et de 1m,20 de largeur. — 2 portes (N. et S.) très longues (1m,85). — La petite salle à l'Est fait 3m,80 sur 3m,35, avec 1 seule fenêtre de 1m,10 de largeur à l'E.

— Baphûon Sud — On a déblayé sur la galerie en latérite au N. du gopura 1 E., et on déblaye autour du Avant-corps S. et de l'entrée E. de la salle précédant la construction centrale.
A la terrasse, on continue le travail de déblaiement et de repose des dalles en grès dans la petite partie à l'O. de la terrasse supérieure.

— Prah Palilay — Voûte de voûte S. en voie d'achèvement.

— Angkor Vat — Chantier occidental extérieur : la repose de dallage est achevée.
On groupe les morceaux de naga O. de l'entrée N. sur terre. Je vais la faire remettre à sa hauteur sur pieux bruts formant dalle, car la différence de niveau avec le naga E. donnait un aspect fâcheux.

— Samedi 16 Octobre —

— Puis je choisis à Prah Khan —

— Angkor Vat — Envoyé une chèvre avec palan pour monter le naga.

— Lundi 18 Octobre —

— Bakong — La 2e. assise du socle de 1er. étage est posée en parement ; la quinzaine de pierres qui manquent a été remplacée par des blocs bruts.
Pour l'intérieur, on a retrouvé et remis en place un certain nombre de pierres de corniche moulurées qui devaient former plafond. Trouvé également des blocs à 1 face rampante correspondant aux retraites d'étages.

— Prah Palilay — Je fais démolir la partie supérieure de la voûte de Porte S., où le cornac a commis une erreur manifeste, mettant 10 assises de construction au lieu de 7, ce qui donnait à la voûte une proportion inhabituelle et la faisait monter plus haut que la fronton. Son véritable profil, qui va être rétabli, était d'ailleurs facile à reconstituer d'après les vestiges de Porte N.

— Angkor Vat — Les nagas ont été placés à bonne hauteur sur leurs dés de pierre brute. Je vais faire substituer ceux-ci aux bétons.

— Pierre trouvée au Phnom — Ramené de la Commission un fragment de bas-relief à 3 têtes humaines mais très abîmé, probablement de l'époque Bayon, qui a été trouvé parmi les vestiges situés au N. de l'entrée de Tep Pranam, pied de la route.
CA 3713 Enregistré sous le no. 3.713. (Long. 1m,04 - Ht. 0,25).

— Mardi 19 Octobre —

— Banteay Samré — Rien d'intéressant à signaler ; on repose les dernières dalles à côté de la Tour cruciforme, et l'on continue l'échafaudage de l'avant-corps O. du gopura.
Puis un relevé des frontons et linteaux de la face E. de

Ouest de seconde N. (apothéose de Vishnou au Garuda).

- Mebon occidental - Dégagement en vue d'achèvement entre 1e salle longue et enceinte 2.E.
- Prah Palilay - Dépose des pierres de la voûte de Voie S. mal posées.
- Angkor Vat - Scellement de fers et d'un potelet en bois aux fenêtres de la galerie.
- Banteay Samré - Pas de chantier :
  - Bâtiment E. entrée secondaire S. du groupe 1.E.
  - " " " principale " " "
  - " " et frontons O. de l'entrée secondaire N. (Krishna soulevant le mont Govardhana).
  - frontons supérieur et inférieur N., voûte de la galerie en cul-de-four.

- Mercredi 20 Octobre -

- Prah Palilay - On repose les blocs de la voûte S. en place, en façades selon l'axe exact visible sur le mur de refend.
- Angkor Vat - Travail terminé.

- Jeudi 21 Octobre -

- Mebon occidental - Rien à signaler. Rapport à dater de l'achat d'alcool, d'huile et pétrole. (n°: 285 P.).
CA 285
- Prah Palilay - Continuation de la repose des pierres de la voûte de Voie S.

  Mise quelques coins en supplément pour abattre le grand pan de l'angle N.O. du groupe.
- Envoi de pièces au musée de Bruxelles - Proposé à Hanoï en supplément, sur la demande de Mr. Coedès :
CA 1477
  - n°: 1477 - Buddha sur naga (région d'Angkor), photo n°. 5625 (Hanoï).

CA 3442 — n°. 3442 — Stèle de Vishnou (Ruy Arak), photo n°. 3975.

3504 — n°. 3504 — Stèle fondatrice Jayavarman (Trapain Phoi), photo n°. 4079.

3515 — n°. 3515 — Bas-relief à figurines (Trapain Phoi), photo n°. 4102.

3641 — n°. 3641 — Linteau (Prasat Krahom II), photo n°. 4301.

2832 — n°. 2832 — Bas-relief fondateur (Prah Ko), photo n°. 256 du rapport d'Octobre 1932.

2833 — n°. 2833 — id.

— Vendredi 22 Octobre —

— Baray Sauth — Repose de pierres de la voûte du Gopura O. du gopura E. pour rendre en place corrects après nettoyage.

Le fronton du gopura O. paraît être bouddhique et représenter l'assaut de l'armée de Mara.

— Continuation du dégagement du Gopura O. de la Gopura de la galerie E., partie au N. de l'axe.

— Le linteau de l'entrée secondaire S., face E., représente au centre la lutte de Krishna contre le serpent Kaliya. Il a la composition du linteau de Prah Pithou et date les caractères typiques de la 1re moitié du XIIe siècle.

— Celui de l'entrée principale, face E., a, sur la guirlande, des têtes d'éléphant surmontées de leur corps armé de crochet, et tenant un objet dans leur trompe : motif peu fréquent, rappelant ceux du linteau N. de la 2e tour O. de Bakou, où les têtes d'éléphant sont au sommet de la branche, et du linteau O. de la tour N. de Baray Sud.

— Prah Palilay — Fait nettoyer et numéroter la partie haute de la voûte de l'aile S., encore mal gardée.

— On commence à jeter du ballast le long du gros rail pour pouvoir couper les branches de la partie haute avant d'abattre le Pin.

— Samedi 23 Octobre —

— Bakoï — Paye des coolies.

Blocage terminé de la 2e. assise du socle. — Il semble que les éléments de fausses portes déjà assemblés, trop petites, ne soient pas ceux du 1er. étage. On va modifier l'échafaudage entourant le pilier central pour pouvoir commencer la pose des blocs du 1er. étage.

— Phat Palikay — Voûte de porte S. enfin presque terminée correctement.

On continue la pose des ballons le long de l'enceinte.

— Ballon occidental — Déjà environ entre 1re. salle longue (analogue à celles du côté O. de la 2e. enceinte de Pre Rup) et la mur de la 2e. enceinte. On va ranger au pied du talus où les divers blocs seront dans les fossés.

— Kolei — Demande des bonzes de construire 2 stupas de 2m,50 de base et 7m,00 de h! dans l'alignement de ceux entourés devant les Tours S. et S.E. de celles-ci, entre le grand stupa sud de la 1re. enceinte et la petite qui en trouve devant la Tour. — Refusé: il importe de ne rien obstruer et prochainement des ruines, dont assez de bonzes qui les masquent déjà.

Autorisé un stupa à l'angle S.E. de la 1re. enceinte, et l'autre en dessous, à l'angle S.E. de la 2e. enceinte. Ils auront les pas généraux.

— Dimanche 24 Octobre —

— Paye des coolis, sauf Bakoï —

— Mardi 26 Octobre —

— Arrivée du capitaine Nuret, du Service géographique, chargé de mission topographique dans la région Banteay Srei - Phnom Kulen, et en attendant que les pistes soient praticables, à Angkor Thom, région du Pr. Baion. Mea.
Logé à l'ancienne Conservation.

— Mercredi 27 Octobre —

— Mebon occidental — Mis le caporal Pol pour remplacer Krusoch, mis à la disposition du capitaine Nuret. Continuation du dégagement vers l'angle N.E. et rangement des blocs le long du mur E.E.

— Banteay Samré — La fenêtre supérieure O. est remontée, complète. Je reprends au centre un dieu assis (Siva ou Jaina?) de profil, portant sur son dos un petit personnage debout (Brahma ou Skanda?) et une tête d'orage. Au dessus 17 registres de personnages assis devant un édifice, puis le registre supérieur d'arcatures.
La voûte de l'avant-corps est presque entièrement dégagée, et l'on commence à dégager la fenêtre.
— Continuation de la fouille au pied de la bibliothèque N.: beaucoup de blocs épars. Il semble que la fenêtre E. de la bibliothèque représentait la combat de Vâlin et Sugrîva.
— On remarque vaguement la terrasse funéraire, dont le petit pilier de sortie O., avec ses marches, est remonté.

— Prah Palilay — La voûte de l'aile S. est remontée, et l'on commence le petit vestibule extérieur devant.
Reprise la pose de ciment et de fenêtre de l'avant-corps E.

On commence à couper les branches du grand yaca.

— Jeudi 28 Octobre —

— Phnom le capitaine Nuret dans la région de Tr. Dam Mea et montre les travaux Golambert de cette année dans cette zône.

— Bakân — Pose de la 2e: assise de socle du 1er: étage Verandah, cages Chargé et annexes.
On relance les échafaudages pourtour la salon central.

— Banteay Samré — Pris un cliché du fronton supérieur O. — Continuation du travail en cours: rien à signaler.

— Vendredi 29 Octobre —

— Prah Palilay — Photographié les 3 frontons de Porte N. Continuation du travail de région du fronton de Devant: corps E, et de l'étranglage de Porte.

— Mebon occidental — Pris un cliché plongeant de la salle longue et un détail des pierres de soubassement, de corniche et des balustres des baies.
Le dégagement se poursuit vers l'angle N.E., rien à signaler.

— Le Capitaine Nuret commence son travail dans la région de Triapéin Dam Mea.

— Visite d'honneur et de Conservation (employés du Bureau et coporaux) pour le départ de M: et Mme Marchal.

— Samedi 30 Octobre —

— Bakân — Continuation de la pose des échafaudages. — Pris un cliché du fronton et du linteau E. du sanctuaire central.

— Dimanche 31 Octobre —

— Départ de M: et Mme Marchal pour Bangkok.

— Visite — M: le Résident Supérieur au Cambodge et Mesdemoiselles Thibaudeau — accompagné

ces Jumeaux au Bayon, Baphuon, Terrasse Royale, Phimeanakas, Prah Palilay, Tep Pranam, Prah Pathum Khléang, Ta Prohm, Banaï environtal. Faunes gardes jour Angkor Vat.

— Lundi 1er. Novembre —

— Départ de Vientiane Ford jour Hanoï —
— Visite — Accompagné de Mrs. Thibaudeau & Pranet Krasan, Pre Rup, Banteay Samré, Neak Pean, Prah Khan — Faunes gardes jour Prah Ko, Bakan, Phnom Krom.
— Bureaux fermés jour la Toussaint.
— Banteay Samré — A l'avant. corps O. du gopura 1 E. nettoyage et réglage des pierres de la voûte. — Continuation du dégagement devant la face E. de la bibliothèque N.

— Mardi 2 Novembre —

— Bureaux fermés (jour des Morts) —
— Courrier au Cambodge — Départ des fleurs sur la Tombe de Fromol.
— Rédaction du rapport mensuel —
— Visite — Mr. Breetvelt, architecte-peintre hollandais.

— Mercredi 3 Novembre —

— Prah Palilay — Ce qui a été retiré avant de fermer l'avant. corps E. (Buddha debout) est en place. On continue la recherche des pierres et relevé d'estampages de la face N.
L'arbre a été abattu sans incident: la fondation n'était pas double, car l'intérieur a été reconnu complètement creux et pourri.
— Rédaction du rapport mensuel —
— Départ du capitaine Nuret, rappelé à Hanoï à l'extrême urgence: il laisse son matériel, pensant revenir

Dans une quinzaine de jours. Nous le faisons conduire à Phnom-Penh.

— Jeudi 4 Novembre —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Léger accident matériel à la Peugeot P. P. 3018, qui rentre dans une barrière en bétonnage de la Conservation par suite de l'abaissement d'un pneu avant dans un virage : pare-chocs, cache-radiateur et les 2 ailes en accordéon. La partie mécanique semble intacte.

— Vendredi 5 Novembre —

— Mebon oriental — Dégagement achevé jusqu'au mur — Tranchée E.-O. entre le mur E.-E. et l'alignement du mur E. de la salle longue. Rien à signaler de particulier.

— Baray Sauvé — Voûte de l'avant-corps O. du gopura au 3/4 posée. On va disposer les pierres des arcades inférieures du fronton O. pour réglage et nettoyage des parois.

Le dégagement le long de la berme O. de la voie N. est achevé. Remarqué une main de statue dans grande voûte N. avant-corps, une manche de statue (?), un fragment de corps d'éléphant en ronde-bosse, et plusieurs petits blocs provenant de frontons.

— A la grande terrasse, partie fouillée avant-midi au palier en contrebas, repose des pierres du soubassement N. et réglage des dalles en grès dont il ne reste qu'une bande le long du rebord N. : le reste a disparu. Il semble que le dallage devait se continuer le long de la chaussée par-dessus les parties de dallage en latérite précédemment dégagées.

— Prah Palilay — Continuation du travail aux avant-corps

E. et les superstructures de Voûte N.

— Bakôn — Pose de la 1re assise du 1er étage en cours. Les 4 voûtes d'angle sont à peu près complètes, mais il manque plusieurs claveaux aux fausses portes.

— Samedi 6 Novembre —

— Prah Khan d'Angkor Thom, toit en dalles, photos assez bien jaunies.

— Lundi 8 Novembre —

— Prah Palilay — Pose des pierres de couche de Voûte N., face O. N. continuation des recherches pour les fractions. Toute cette architecture est effroyablement bâclée et comporte de pierres de rempl., avec des différences notables, même des dimensions fondamentales, d'une aile à l'autre.

— Mardi 9 Novembre —

— Bakôn — Blocage derrière le parement de la 1ère assise du 1er étage et pose de quelques pierres de la 2e assise. — Continuation de la recherche des pierres manquantes, même à la base de la pyramide, surtout pour les piédroits et fausses portes.

— Mardi Samedi — A la chambre ajout polissoir formant toute à la Voûte cruciforme, la corniche N. est achevée, laissant voir 2 cavités rectangulaires de 0m,38 x 0m,42 qui devaient correspondre à des poteaux de bois d'un édicule léger format galerie. Les doublets ont été cassés. Parlement dans cette zône de nombreux débris de tuiles.
— A l'avant-corps O. du gopura, la voûte est achevée, et l'on recherche les pierres des assises de base des frontons, qui a été entièrement déposé.
Un doublet d'intérieur de petit vestibule précédant la salle en avant du sanctuaire central.
La Voûte O. de l'avant-corps, en plusieurs morceaux,

va être armé d'un bâtardeau et traversé par un fer
en U de 160 m/m.
On abattra 2 arbres à abattre entre bibliothèque S. et
salle précédant le sanctuaire central.

– Mebon oriental – Dans la matinée N. du côté E. de la 2e enceinte
on commence à dégager la 2e bâtiment situé au N.
de la 1re.

– Mercredi 10 Novembre –

– Banteay Samré – A la chaussée, nettoyage des pierres et
repose des pierres de la corniche S.
A l'avant-corps O. du gopura, repose de l'assise
de base du fronton et préparation du corbeau,
en 3 morceaux très usés.
Établissement d'une chèvre au-devant du vestibule
précédant la salle devant sanctuaire central.

– Prah Palilay – Établissement du chevalet dans la
superstructure de l'aile N.
Essais à vide d'éléments de frontons. On ne
dégagera pas de nouveau celui du N. (fronton
supérieur).

– Pose de quelques écussons indicateurs aux monuments
d'Angkor Thom en remplacement de ceux
en mauvais état.

– Jeudi 11 Novembre –

– Bureaux fermés – (fête de l'Armistice).

– Visite – Mr. Demorgny, inspecteur des Colonies, Directeur
du Contrôle financier à Hanoï, et Madame Demorgny.
Accompagné au Phnom Bakheng, Bayon, Terrasse
du Roi Lépreux, Ta Prohm.

– Vendredi 12 Novembre –

– Banteay Samré – Pose du corbeau O. de l'avant-corps, en
3 morceaux.

A la chaussée, repose du rebord S.
Dans la cour, Cadran le plus proche de la bibliothèque S. est abattu, et Dan branche calcul est vu un peu plus à l'O.
Mise à découvert à faire le relevé de la façade E. du pagoda 1. E.

— Melon occidental — Dégagement de 2 m. Côté Ouest, dont il ne reste que la plate-forme en latérite et quelques poteaux. Trouvé dans le sol des restes de canal, à [illegible] mortaises, assemblage en forme de Daghet.

— Prah Palilay — On commence la pose du fronton supérieur N. de Bak N., dont il manque malheureusement plusieurs éléments importants. On continue les fouilles et recherches alentour. Pose de contre-fiche N. en voie d'achèvement.

— Samedi 13 Novembre —

— Bakan — 7 h 9 Novembre — Rien d'intéressant à signaler — Paye des coolis.

— Dimanche 14 Novembre —

— Paye des coolis (aux Bakan) —

— Lundi 15 Novembre —

— Visite — M. S.F. Balfour, magistrat à Hong Kong, et Mrs Balfour (amis personnels de M. Goloubew). Accompagné à Prasat Kravan, Pre Rup, Banteay Samré, Melon occidental, Prah Palilay.

— Banteay Samré — 2e assise du fronton O. posée. Je fais remonter au sol la fronton E. du vestibule précédant la salle devant Sanctuaire central pour pouvoir la photographier.
Continuation du Nivellement au rebord S. de la Terrasse et Branchage du 2e arbre dans la cour.

— Melon occidental — Continuation du dégagement du

2e. bâtiment.

Prah Palilay – Pose des arcades de base du fronton supérieur N. et poursuite des recherches, car il y a encore beaucoup de pierres enfouies dans le voisinage du gopura.

– Mercredi 17, Jeudi 18, Vendredi 19 Novembre –

Bureaux fermés (fête des Eaux) – Les chantiers sont gros arrêtés.

– Samedi 20 Novembre –

Bantay Samré – Le fronton O de l'avant-corps O. et ses arcades. Frontons sont presque entièrement remontés. Il semble bien que soit l'assaut de Mara, bien que le Buddha, d'ailleurs brisé, soit abrité sous une arcature de palais et non sous l'arbre de la Bodhi.

Le fronton E. du vestibule devant la salle précédant le sanctuaire central a été reconstitué à Vienne : pierres bien usées dont les rares parties à peu près entières laissent reconnaître quelques danseuses.

– A la chambre O. de la Vimana uniformisation, calfeutrement du chantier de nettoyage et rejointoyage des pierres.

Mebon oriental – Le dégagement atteint la mur d'enceinte 2 N. et intéresse le 1er bâtiment de cette N., dont il semble ne subsister que une plateforme en latérite. Aucune trouvaille intéressante.

Prah Palilay – Voûte de l'aile N. en cours. Le fronton supérieur N. est presque achevé : plusieurs pierres manquantes ont dû être remplacées par des blocs bruts. On y voit un Buddha assis entre 2 personnages dont l'un seule en adoration et l'autre tenant le front du Buddha avec un instrument qui peut être

Corridor d'Ispahan
un corbeau ? Est-ce le sculpteur cité dans Havard ?

— Visites — Capitaine de Corvetteau, délégué du Haut-Chargé. Accompagné au Bayon, Palais Royal, Ta Prohm.

— Capitaine de vaisseau Brossignac, chef d'Etat-Major de la Marine à Saigon, et Madame. Fournil guidés.

— Dimanche 21 Novembre —

— Visites — Accompagné le Cte de Corvetteau à Pre Rup, Banteay Samré, Neak Pean, Preah Khan.

— Mr Barrière, artiste-peintre, reçu à l'Indochine 1934.

— Lundi 22 Novembre —

— Preah Palilay — Continuation du travail de la voûte sur axe N. Le mur Est est achevé, l'autre en cours. On travaille également à l'avant-corps E., dont le fronton reste bien à compléter.

— Visites — Madame Fain, femme d'un Conseiller d'ambassade en Chine.

Colonel Blancart, de Saigon, et famille.

— Mardi 23 Novembre —

— Visites — Accompagné Madame Fain au Bayon et à Banteay Samré.

— Banteay Samré — Avant-corps O. du gopura 1. E. Terminé. Les travaux sont donc achevés pour le gopura, à l'exception de quelques murs de clôture. On va maintenant passer au vestibule devant la salle précédant le sanctuaire central.

— Prêté 2 clichés : fronton supérieur de l'avant-corps O. du gopura N, à Terre, fronton E. du vestibule devant sanctuaire central.

— Continuation du travail à la terrasse.

— Mercredi 24 Novembre —

— Visites — Accompagné la Caravane Finot à Ta Prohm, Pre Rup, Melon oriental, Neak Pean, Prah Khan.

— Melon oriental — Continuation du dégagement dans la moitié E. de la 2e enceinte N., en allant vers l'O. Rien à signaler.

— Envoi de pièces au Musée de Bruxelles — Reçu mon défaut. Demandé sur l'ordre de Mr. Coedès les pièces

CA 534 n°. 534 (Linteau de Kaplapura)
1477 1477 (Buddha sur naga)
2831 2831 (Statue de Prah Kô, 2e époque)
2833 2833 (Dº , 1re époque)
3504 3504 (Statue de Trapain Phang)
3664 3664 (Buddha sur naga)
4300 4300 (Buddha sculpté du Baphuon).

(voir J. F. pages 65, 72 et 73).

— Jeudi 25 Novembre —

— Baray Sud — Sur l'annonce que la petite station de Varnod, à peu près praticable, pourrait être rendue, non sans difficultés, et ce Vendredi, où j'ai pu constater qu'un arbre de dimensions moyennes tombé hier sur des bâtiments a traversé la toiture des pluies, renversant dans sa chute la frontière reconstituée au sol à l'O. et sur la façade E., au N. de l'axe E.O. La frontière étant Vendredi face contre terre, et n'étant pas dégagée par la route, j'avais intéressé pour relever les blocs de pierre de fortes dimensions, j'ai pu me rendre compte des dégâts causés : il est à craindre qu'ils soient de quelque importance, en raison des quelques éclats de sculptures visibles alentour, épars sur le sol.

— Vendredi 26 Novembre —

— Bas-Reliefs Sanchi — Contrairement à ce que j'avais cru en raison des personnages bouchés à la partie supérieure du fronton O. de l'avant-corps du groupe N.E., la scène devait être brahmanique et non bouddhique. A la partie inférieure, se déroule un combat — Archers montés soit à cheval ou à éléphant, sont aux prises dans des chars, et répartis de part et d'autre d'une sorte de pilier — probablement surmonté d'un personnage dans une attitude assise à la japonaise et flanqué de quatre autres dans des niches semblables, brandissant une massue. Le soleil et la lune précédent la scène, encadrant une déesse nichée dans le personnage, actuellement bouché, semblait être la tête du Roi des archers. Au-dessus, huit autres personnages également bouchés étaient abrités, au centre sous une architecture de palais, et latéralement sous des parasols. Deux figures volantes venant au-devant du Roi sont le tout. — Le fronton est assez fruste. Travaillé.

— Pour le fronton E) du vestibule précédant la salle longue devant l'entrée centrale, tous les blocs sont complètement effacés à l'exception de trois, où sont visibles les débuts d'une scène à personnages avec arches, cierges et parasols et, à la partie supérieure, 2 figures féminines, dont l'une danseuse, et l'autre un vase à eau.
A ce vestibule, la travée haute de la baie a été reposée sur fer en U, ainsi que l'architrave. Retrouvé, trois ou trois morceaux qui ont été ainsi déblaiement. La linteau en une seule pièce et n'est effacé va être remis en place, et les angles de mur entre pilastre,

qui s'étaient écartés, sont en cours de réfection après dégagement.
Un éléphant devant la face E. de la bibliothèque 5.
— A la Terrasse, extrémité de Khleang en bonne état S.

— Baksei — Le 1er étage est restitué sur toute la hauteur de corniche, après beaucoup de tâtonnements.

— Samedi 27 Novembre —

— Mebon oriental — Le 2e bâtiment de la rangée N. de la partie E. de la 2e enceinte est complètement dégagé : il mesure 9m,50 N.S. sur 5m,50 E.O., avec saillant d'une petite 4 petites sur la face O. de 3m,20 sur 2m,40, en tout, et des parties de murs en latérite de 0m,80 d'épaisseur sur la face N. en entier et partiellement sur la face O.
Un espace de 0m,35 sépare ce bâtiment de 1m du bâtiment de la partie N., dont la plateforme faisait 5m,30 de largeur, sur 3m,80 de mur d'enceinte N.

— Prah Palilay — Voûte de Croix N. presque terminée.
A l'avant-corps E., on a retrouvé plusieurs blocs du fronton central, au cours des fouilles pratiquées devant la face E. des ailes N. et S., qui s'allongent en poursuivant.

— Retour du capitaine Huet — venant de Hanoï.

— Dimanche 28 Novembre —

— Visite du Capitaine Huet dans Angkor Thom et au Baraï occidental —

— Lundi 29 Novembre —

— Départ du Capitaine Huet pour le Phnom Kulen,

en caoutchouc jusqu'au fond de la marche, fond à chercher, la pierre retant depuis Décembre. Remonté Visité partout la voûte avec les chevaux avec mission de préparer des chevilles.

— Bakou — Continuation du travail (ancrage des chevilles et pose des pièces des frontons).
Puis 3 chèches d'ensemble.

— Nouvelle Conservation — Nous faisons faire depuis quelques jours des raccords de Godigeon à la façade, et notamment au joint d'accès à l'étage, complètement noirci par les pluies.

— Envoi de pièces au Musée de Bruxelles — Nous commençons, selon les instructions de Mr. Cordet, à faire préparer les caisses pour l'emballage des 4 pièces qui ont été ramenées du Dépôt à la Conservation.

— Mardi 30 Novembre —

— Bantay Samié — Au vestibule Ouest nous nettoyons entièrement, la pierre S. a été déposée et remontée, la pierre N. est en cours de dépose.

CA 286
Rentré au Dépôt sous le N°. 286 P. une Nike pour Mr. Coomaraswamy de Colombo.

A la bibliothèque S., le fronton E. (combat de Sita) est en cours de réfection (quelques joints à nettoyer et reserver et partie supérieure à compléter pour les pièces sorties de fouilles.

A la Terrasse continuation de la reprise du raccordement de la chaussée côté S., S en général avec la partie en retour.

Puis un cheval de cette chaussée (vers plongeante) et une vue générale de face de la face E. de gopura 1. E.

Les dimensions du polder faisant suite à la Terrasse sont, en partant d'une marche sur celle-ci et de 3 marches sur la chaussée, sont de 1m,80 de large.
La chaussée de suite fait 5m,00 de large sur 7m,00 de

long jusqu'au 1er. retour de la 2e. Terrasse.

— Mebon occidental — Continuer sur le dégagement du 1er. Bâtiment de la montée E. de la 2e. enceinte N. (angle plateforme en latérite).
Prendre un chemin du 2e. Bâtiment de la partie E.

— Prah Palilay — Aller N. complètement Vermeulen, avant corps central E. en voie d'achèvement, et Bon abondante devant Bâtiment. corps O.
Prendre chemin d'ensemble.

— Visites — Mr. A. Brindeau, professeur à l'Académie de Médecine de Paris, et sa fille.
Mme et Mr. Pinon, professeur à la Faculté de Droit de Paris.
(Journée gratuite)

— Sa Majesté la Reine. Grand. Mère de Sisowath et une suite de 16 personnes, dont la princesse Devawongs, ancien Ministre des Affaires Etrangères, Mme la princesse Jaimad, oncle du Roi, le prince Phanivong.
Etablir un programme de visite pour 3 jours 1/2, et accompagné au Bayon, Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux, Porte de la Victoire, Petit Circuit.

— Mercredi 1er. Décembre —

— Visites — Accompagné les familles Pinon et Brindeau et une anglaise (Mme Patterson) à Banteay Srei par la matinée.
L'après-midi, accompagné la troisième audience au Phnom Bakheng, avec éléphants et chaises à porteurs pour Sa Majesté.
Le matin, la grande Dame, qui parle un peu annamite, avait conduit la visite du Srah Srang, Banteay Kdei, Ta Prohm.
— Le soir, séance de danses et Angkor-Vat par la

Troupe locale.

— Jeudi 2 Décembre —

— Visites — Accompagné la crédentielle Siamoise, le matin et l'après-midi de Mr. Dalet. Tra Rup, Neak Pean, Prah Khan, Prah Palilay, Phimeanakas. — Nagara-modèle, Angkor-Vat et Banteay Kedei.

Mardi de Mr. Dalet membre correspondant de l'E.F.E.O.

— Vendredi 3 Décembre —

— Visites — Accompagné la crédentielle Siamoise à Banteay Srei et une partie de ses membres à Banteay Samré. (la matin).

— Nagara-modèle, Angkor Vat (galerie des bas-reliefs); Prah Ko et Bakong.

— Samedi 4 Décembre —

— Départ de la crédentielle Siamoise pour Rdam.

— Départ de Mr. Dalet.

— Lundi 6 Décembre —

— Visite de Mr. Widar Bagge, ministre plénipotentiaire de Suède à Tokio.

— Mardi 7 Décembre —

— Banteay Samré — Au vestibule E. devant sanctuaire central, les 2 assises inférieures du fronton sont posées.

A la bibliothèque S., face E., le fronton est entièrement en place. Les Khmers avaient repris lorsque le vestibule W. fut mis dégagé sera Vendredi et entra la chaîne disponible.

— A la Terrasse on travaille au retour N.S. de la jambe du S. de Case, remettant en état ce qui subsiste du soubassement.

— Mercredi 8 Décembre —

— Mebon occidental — La plateforme en latérite (5m,30 × 17m,40) du 1er étage de la pyramide N. est entièrement dégagée: dont tout ce qui en subsiste, avec 2 piliers sur la face S. encore debout.

— Psah Pakay — A l'avant-corps E., le front sur toute cette partie est presque entièrement reconstitué. Il manque cependant quelques blocs de couronnement côté S. La voûte de l'avant-corps est en cours.

— Ramené le Corps de Vishnou du Phnom Kulen à Banteay Srei.

A l'avant-corps O., on a repris le Garuda, fait de 2 morceaux retrouvés, complétés par du béton armé. — Plusieurs blocs sculptés provenant du fronton supérieur N. de l'aile N. ont été encore retrouvés et vont être posés en reprise.

— Jeudi 9 Décembre —

— Baksei — La 5e assise du 1er étage (1re assise de couronnement) est posée sur toute la pourtour : il en reste 2 à mettre en place. — Le fronton S. est achevé, et l'on travaille au blocage du dieu.

— Rédaction du rapport mensuel de Novembre, retardée par l'affluence des visiteurs et accompagnateurs et notamment la conférence ci-dessus.

— Vendredi 10 Décembre —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Demande en autorisation de faire des rayons dans le Parc d'Angkor — Nous avons examiné la demande de 28 habitants de Prodak, et donné un avis favorable pour 26 d'entre elles correspondant à des terrains situés dans la bande ayant pour centre Néak Pean, et constituant un espace vide de 150 mètres de largeur le long de la chaussée qui entoure et la forêt de protection du monument.

Nous avons rejeté 2 demandes d'habitants qui s'établissaient sur la chaussée ancienne (Sen Sam et Ha-Muck).

— Visites — Vicomte et Vicomtesse de Dampierre — Envoyé au

Hôpital du Bayon et de Banteay Samré.

- Banteay Samré - Toujours la réfection des frontons et de la voûte du vestibule. Je fais dresser deux échafaudages, l'un contre le fronton, et l'autre de la 2e arcade, pour une partie en bois seulement.

Continuation de la réfection du couronnement de la 2e Virâsana, façade S.

- Samedi 11 Décembre -

- Bakôn - Paye des coolies -

On joue devant. Demi-journée du 1er Vaga et continuation du blocage. Les 4 frontons sont presque entièrement posés, il ne reste plus qu'un ou deux blocs à mettre.

- Retour du Capitaine Nuret de Banteay Srei -

- Dimanche 12 Décembre -

- Paye des coolies (sauf Bakôn) -

- Lundi 13 Décembre -

- Prah Palilay - La voûte de l'avant-corps E. est presque achevée, il ne reste à poser que l'assise supérieure.

Un Vinavalle et l'avant-corps O., préparant la pose des frontons.

- Mebon oriental - Au 1er étage nord de la façade N., la plate-forme formant porche fait 2m,70 de longueur. L'espace qui la sépare du 2e étage, qu'on est en train d'attaquer, est de 4m,40.

Au 1er étage, il ne reste, en avant de la plate-forme, que 2 pilliers sur la face S. et une partie de la 1re arcade du mur en retrait, faisant 0m,70 de largeur sur 6m,00 de longueur et partie de l'angle S.E.

- Le Capitaine Nuret reprend son travail dans Angkor Thom.

– Vente de pièces – Le Grand Hôtel se plaignant d'être dénué, je lui retourne un dépôt de pièces, malheureusement trop chères, déposées en 1932, 33 et 34 et qui me viennent du Dépôt du Bayon.

– Mardi 14 Décembre –

– Bantaÿ Samré – Au versBlock les 3 premières assises du front Nord extérieur E. sont en place, et l'on pose les 2 rangs du 2e. front doublant le 1er.
A l'avant-corps O. du groupe, la Khmère surplombe de la base d'assise sous la charge du fronton, les faces Nord et Ouest renforcées par un fer U, les pièces étant en bon état.
On poursuit la fouille à la façade N. de la bibliothèque S. et S. de la salle du tambour central, afin de dénuder les blocs provenant de l'écroulement du Nord, les parties basses de celle-ci.
A la Terrasse, le soubassement, au-dessus de ce qui en reste, est achevé pour la 2e. Terrasse (face E) au S. de l'axe. On effectue la même besogne de remaniement dans la partie au N. de l'axe.

– Mercredi 15 Décembre –

– Baksei – L'avant-dernière assise du 1er. étage est posée sur toute la pourtour et la dernière sur les 4 frontons.
On s'efforce de grouper au sol les divers éléments du 2e. étage.

– Prah Khan – Sur la demande de Mr. Goloubew, je fais déboucher pour prise de photos les faces extérieures du soubassement des 2 rangs de galets de la chaussée E. de Prah Khan.

– AK Yom – Je fais déboucher ce monument,

complètement envahi par la végétation.

— Jeudi 16 Décembre —

— Banteay Samré — Au vestibule, on continue à monter la fraction antérieure E. et les amorces de voûte. Le remplissage en latérite se fait avec des moellons, les fragments retrouvés étant complètement pourris.
A la Conservation le travail se poursuit au laboratoire. Sur la chaussée (partie déposée de Tallay en grès) on remblaye avec de la terre au niveau convenable.

— Vendredi 17 Décembre —

— Mebon occidental — Dans la partie N., le déblaiement est effectué sur une longueur de 22m,00 à l'O. de l'angle N.E. de la 1re enceinte et une largeur de 8m,00 S. de la 2e enceinte. Le 1er bâtiment et 2 parties E. et O. est partiellement dégagé. Il n'en reste que la plate-forme en latérite, une assise de base de mur de pr. sur la face N., 2 trous de grès en grès, dallage intérieur en briques. Trouvé quelques débris de colonnettes.
— Nous allons déplacer pour quelques jours afin d'établir le barrage nécessaire au fonctionnement de la noria de la Conservation.
— Prah Palilay — On commence à monter la fraction (colonnes et petits personnages) de l'avant-corps O.
A l'avant-corps E., où la voûte est démontée, on fore le trou de base de la chaussée centrale du gopura. On continue avec succès les recherches de joints dans le sol pour compléter la fraction intérieure E.
— Pluie 4 heures (averse d'ensemble) à Angkor Vat —

— Samedi 18 Décembre —

— Accompagné le Capitaine Murat à Angkor-Vat —

- Visites - Commandant Robert, Directeur du Lycée Franco-Chinois, et Chokan.

- Dimanche 19 Décembre -

- Accompagné le Cdt Robert à Pra Rup, Banteay Samré, Prah Palilay.

Départ du Cap Varella pour Hanoï. - Visites - Mr. Fauquet-Lemaître, Pilote d'Av. Franç.

- Lundi 20 Décembre -

- Accompagné Mr. Fauquet-Lemaître dans les ruines.

- Visites - Mr. et Madame Axel L. Wenner-Gren, de Stockholm.

- Prah Palilay - Le fronton subsiste E. de l'avant-corps a pu être reconstitué presque intégralement grâce aux pierres retrouvées ces jours derniers dans le sol, parfois à 2 mètres de profondeur. On continue la repose du fronton O.

- Prah Khan - Sur la demande de Mr. Goloubew, fait des photos des restes sculptés en haut-relief sur les soubassements des grandes salles de pierre de Vallée E. Puis un seul cliché sur la face N., près de l'entrée E., seul endroit où les restes soient lisibles, et 3 clichés se faisant suite sur la face S. et partie de l'O. - Restent à prendre 2 autres clichés sur cette même face S. Le reste est absolument informe.

- Ministère du Cap Varella Nuoc-Mam - Nous retenons de la Travaux effectués par le Cap Varella Nuoc-Mam pour l'E.F.E.O.:

1°) Phnom Kulen - Mise en place des monuments et de la pierre tombale depuis le bas de la montée jusqu'au Prang Thom et Tasei.

2°) Banteay Srei - a) Mise en place des matériaux provenant du Trapeang Prang et se trouvant dans le Stung Siemréap à l'O. des ruines de Banteay Srei.

b) Reconstruction du cours du Stung Siemréap, au S., au O. et S.O. et E. des ruines.

3°) Angkor Thom — a) Reconstruction et mise en place de l'enceinte d'Angkor Thom et des fossés.

b) Mise en place des vestiges récemment découverts dans le secteur S.E.

4°) Baraï occidental — Vérification de Constatation de la levée O. du Baraï.



CA 3714 — Pièces remises au Dépôt — Enregistré sous le no. 3.714 un gobelet petit Vase fondu (h: 0,30) trouvé par la Capitaine Navet au Phnom Kulen, dans la brousse d'Kulang Thom. Plus sous les cendres et au-dessus du nombril, glaçé et plus verdâtre sans aucun dessin, partie rabattue devant sur la ceinture, pas vertical dans l'axe. Aucun bijou. Semble postérieur à l'art du P. Kulen.

— Mardi 21 Décembre —

— Accompagné Mr. et Mme Wenner-Gren à Banteay Srei.

— Baraï — les 6 assises constituant le 1er étage étant mises en place, on commence à mettre en place l'assise de socle du 2e étage. (On poursuit le blocage intérieur). Pour celui-ci les essais faits au sol font voir beaucoup de manques, et nous n'avons que bien peu de dalles pour différencier les blocs appartenant aux étages successifs, en raison surtout de leur état d'usure. Il me faut plus espérer aller bien loin maintenant.

— Mercredi 22 Décembre —

— Reconnaissance — Envoyé Kruch avec un cheval pour quelques jours en reconnaissance au N.E. du Phnom Kulen, où des vestiges lui auraient été signalés avec insistance. Il a emporté du matériel d'entrainage.

— Banteay Srei — Fronton E. du vestibule en voie d'achève-

ment, amorce de voûte en cours.
Continuation du déblai avec rangement des blocs et
blocaille sur S. et salle basse devant soubassement
central. Puits en cloche d'ensemble.
A la Verrerie on poursuit la remise en place de ce
qui subsiste de l'embasement dans la partie N.E. au
N. de l'axe E.O.

— Jeudi 23 Décembre —

— Bakoi — Le 1er Stage, revêtement en parement, fond 1m,50 de
hauteur pour les 6 assises. Au-dessus, massif
de roche du 2e Stage fond 0m,35.
Le blocage, qui représente un cube de presque cent.
d'hectolitres puisque les murs font 2 mètres d'épaisseur
est achevé pour les 3 premières assises et en cours
pour la 4e.
On poursuit à Vérre les essais de reconstitution
pour le 2e Stage. Puits en cloche d'un mètre
d'angle.
— Prah Palilay — Travaux de parachèvement au front
E. de l'avant-corps E.
Remaniement de la partie haute du corps central
qui, d'après ce qu'en reste en place côté S., était
voûté.
On poursuit la restitution du front O. de l'avant-corps
O. (éléphant et femme tenant des enfants), pour
lequel on a 2/3 environ.
— Visite — Mm Villamejane et Hertrich, professeurs au
Lycée Yersin.
Mr Viala, directeur honoraire de l'enseignement
secondaire au Ministère de l'Education Nationale,
et sa fille Madame Pierga. — Fauna guide.

— Samedi 25 Décembre —

— Bureaux fermés (Noël) —

— Dimanche 26 Décembre —

— Visites — Accompagné Mr. Vidal et Mme. Pierga au Baray occidental et Phnom Bakheng.

— Lundi 27 Décembre —

— Paye des coolies de chantiers. Je fais comme d'habitude la semaine, étant au Cat de crédit.

— Banteay Srei — J'envoie le caporal Svay avec cinquante coolies pour remettre en place les inscriptions de grès du S.E. qui étaient au musée de P. Penh selon le fronton renversé par la chute d'un arbre, et rassembler quelques bornes de Vallée E.

— Visites — Crédit de 40 obus. Officiers de la "Jeanne d'Arc": journée gaspillée.

— Mme. Eldéma Denis et famille: accompagné à Preah Khan, Neak Pean et Banteay Samré.

Cne. de vaisseau Auphan commandant. — Etat-Major de la "Jeanne d'Arc": journée gaspillée.

— Crédit rendez-vous de Hanoï — Accompagné (sur la demande de Mr. Coedès) au Bayon, Terrasse des Eléphants et au Roi Lépreux, Phimeanakas, Preah Palilay, Tep Pranam, Portail de la Victoire, Preah Srah. (16 personnes).

— Banteay Samré — Le fronton E. du vestibule dont j'ai retrouvé cet été et réintégré neuf blocs, avec son amorce de voûte, et l'arbre qui l'engage enlevé.

— Mardi 28 Décembre —

— Visites — Mr. Gilbert Marchisio, musicien (journée).

— Accompagné la crédit rendez-vous d'Hanoï à Ta Prohm, Pre Rupa, Neak Pean, Preah Khan.

— Copié. modèle Angkor-Vat.

— Mercredi 29 Décembre —

— Visites — Le matin, accompagné de personnes de la caravane, visite au Musée d'Hanoï et Banteay Srei. Fournu guide pour les autres.

— Banteay Srei — L'inscription N.E. du gopura S.E. est en place, et la pose de celle du S.E. en ciment est en cours.
On a également commencé à goudronner les routes de Dollée reversées en Cambodge.
L'inscription n°. 1 (S.E., D.51) est celle de 19 lignes, dont 12 en sanscrit et 7 en Khmer.
La n°. 2 (N.E., D.52) a 33 lignes en Khmer.
La n°. 3 (N.O., D.53) a 12 lignes en Khmer.
(voir Mémoires archéologiques de l'E.F.E.O., Tome I, le Temple d'Isvarapura, page 70).

— Jeudi 30 Décembre —

— Accompagné des Visiteurs à Prah Kô, Bakôn, Banteay Samrè (chantiers arrêtés).

— Visites — Caravane de 38 cadres-officiers, 5 officiers-mariniers et 18 matelots de la "Jeanne d'Arc": fourni guide.
Id. de 6 officiers de l'Etat-Major de la "Jeanne d'Arc".

— Vendredi 31 Décembre —

— Banteay Samrè — Pris 4 clichés pour le rapport mensuel.
— Prah Palilay — Pris 1 cliché id.

— 1938 —

— Samedi 1er Janvier —

— Visites — Mariage Da Costa Nunes, Evêque de Macao. Accompagné la voiture à Banteay Srei et Ta Prohm — Déjeuné midi à Angkor-Vat et Phnom Bakheng.

– Croisière des Messageries Maritimes (63 personnes) –

– Banteay Srei – Travaux terminés : les 3 sanctuaires sont en place, les bornes bornantes ont remises, débarrassées, la fraîcheur remis sur pied : les dégâts subis par eclair sont peu importants (quelques éclats).

– Dimanche 2 Janvier –

– Visites – Croisière de 20 matelots de la "Jeanne d'Arc" ; fournis guides.

– Madame Pasteur, artiste-peintre.

– Lundi 3 Janvier –

– Restaurations des chambres – Mis :

Bakoi – 2 chambres, 16 caiss.

Banteay Samré – 2 chambres, 2 groupes de 16 = 32 caiss.

Mebon occidental – 14 caiss.

Prah Palilay – 20 caiss.

– Angkor Vat – Je fais reprendre en vert voyage la grande S d'Angkor Vat, et répare la Voie.

– Mardi 4 Janvier –

– Mebon occidental – On poursuit le déblaiement sur la bande de 8m, on dégage le long du mur N. de la 2e enceinte et atteint presque le gopura N.

– Banteay Samré – On installe le palan à la bibliothèque S. ; on la voûte provisoirement sera à renouveler. On poursuit la réfection de la voûte derrière la façade E. du vestibule devant sanctuaire central, et continue la façade et la bibliothèque S. et celle longue, avec rangement des blocs.

A la Terrasse on achève la réfection du soubassement N.S. au N. de l'axe E.O.

– Prah Palilay – Toujours la partie centrale et la superstructure de l'avant corps O. On fouille le sol

côté O. du groupe pour la recherche des blocs manquant. On remet en application une pièce maîtresse du front E. de l'avant-corps, et chaque aspect corp.

— Bakou — Le blocage est achevé, sauf pour la dernière assise du 1er étage.

— Mercredi 5 Janvier —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Visites — Lieutenant-Colonel et Madame Progin, de Saigon.

— Jeudi 6 Janvier —

— Visites — Accompagné Madame Parisot à Bakou Samré et Prah Palilay.

— Bakou Samré — On installe le palan sur la bibliothèque S. pour la dépose des pierres de la voûte, et l'on bâche les fouilles au pied, où gisent dans un grand désordre les blocs provenant de la voûte de la salle longue, et des couronnements de murs.

Gros travaux de rétablissement au groupe N.E., notamment les colonnettes des entrées secondaires.

— A la Terrasse (partie S. de la face E.), j'ai fait enlever la butte de terre qui bloque le pied bas soubassement. La partie N. est vue entière en vue que reprise.

— Prah Palilay — Continuation des superstructures du corps central et de l'avant-corps O., et des fouilles sur la côté O., où de nombreuses pierres se trouvent encore enfouies.

— Visites — Général Martin, commandant la Brigade Coloniale Indochine-Cambodge, et Madame Martin. — Accompagné à Angkor-Vat.

— Vendredi 7 Janvier —

— Visites — Accompagné le Général Martin:
le mettre au Bayon, Terrasse des Eléphants et du Roi Lépreux, Prah Palilay, Tep Pranam, Prah Khan, Neak Pean, Banteay Samré, Pre Rup.
Dépêt. mardi à Ta Prohm et au Phnom Bakheng.

— Reconnaissance — Reçu un mot de Khnoch, qui se trouve au N.E. de Kulen dans la région du Khum Khna, à la recherche de vestiges inédits: dy retourne encore quelques jours.

— Visites — 2 Cambodgiennes anciennes de 10 et 11 Janvier.
— Rondeau Père Guillet, Maître général des Bouddhistes: fournit guide.

— Samedi 8 Janvier —

— Visites — Rondeau Père Guillet: accompagné à Bayon, Terrasse des Eléphants, du Roi Lépreux, Ta Prohm, Pre Rup, puis fournit guide.

— Lundi 10 Janvier —

— Bureaux fermés (Tang Toc).

— Mardi 11 Janvier —

— Bureaux fermés pour les Cambodgiens (Tang Toc).

— Mebon occidental — Dans la moitié E. de l'enceinte E.N., le dégagement est presque achevé jusqu'à la limite O. du 2e. corps de bâtiment. Deux piliers sont encore debout sur la face N. du perron O. Quelques blocs de murs, et pierres de couche retirées des fouilles.
— On dégage également la terrasse de la 1re. enceinte, au pied de laquelle a été retrouvé le corps inédit de l'Eléphant de l'angle N.E.



— Mercredi 12 Janvier —

— Banteay Samré — A la bibliothèque S., on a commencé la dépose de la voûte en commençant par l'E., ainsi que du fronton supérieur E. On retrouve quelques pièces

de la corniche après nettoyage.
– En opérant le réglage des pierres de la berme, le long de la face S. de l'avant-corps O. du gopura 1. E., on a constaté que cette berme avait été rognée après coup : auparavant, le soubassement moulure et décor se continuait le long des bâtiments. La bolastrade et nagas et donc postérieurs au monument lui-même, et probablement contemporains de la galerie en latérite. Nous rappelons que la sculpture du 2e soubassement n'a jamais été vernissée.
– Les fouilles et abattages d'arbres se poursuivent dans le quart S.E. de la cour intérieure, où règne un peu le chaos par suite de l'effondrement de la galerie devant sanctuaire central. Trouvé notamment une pierre ronde qui doit être la moitié de couronnement du sanctuaire central.
– Devant la grande Terrasse (face E., côté S.) j'ai fait enlever la butte de terre pour dégager la vue du soubassement.
– Pole Palday – Au corps central du gopura, la découverte dans la terre côté E. des pierres d'un fronton non sculpté qui appartenait certainement au dit corps central pour ses dimensions va nous permettre d'achever la reconstitution de celui-ci. Une amorce de voûte sur la face S. et la trouvaille des autres blocs en provenant permettra également de la reconstituer en arrière de ce fronton de couronnement. La même travail est amorcé sur la face O., et le bâtiment pourra sans doute être rétabli dans son entier.
Je fais retirer le fronton supérieur du côté E.,

mal posé par rapport au front de défense.

— Jeudi 13 Janvier —

— Bakan — Le blockage du 1er stage est entièrement achevé, on pose le socle du 2e, et parallèlement on assemble les pièces des 12 obus du 4e groupe en vue de leur reconditionnement : on manque naturellement beaucoup d'eau ne fait on encore prévoir le résultat définitif.

— Prah Palokay — On poursuit le travail au corps central E. et au avant-corps O. — Le front de défense extérieur E. a été rendu correctement.

— Vendredi 14 Janvier —

— Bantay Samré — A la bibliothèque S., on a commencé la pose des pièces du front de défense E.
On continue le dégagement du quart S.E. de la cour intérieure et travaille à la rendre en état de la berme à l'angle S.O. du groupe 1.E. (corps central). Puis une photo de l'ancien soubassement caché avant pose des blocs.
Devant la grande Terrasse, l'écroulement des pierres se poursuit devant la partie S.

— Visites — Mr. Baragnès, entrepreneur : fournisseur.
— Capitaine de corvette Baron, commandant adjoint du G. Leygues.

— Reconnaissance — Krusch, que nous avions envoyé en reconnaissance dans la région du Khum Khna, au N.E. de la chaîne du Phnom Kulen, a rapporté les renseignements suivants, malheureusement très imprécis. Il a pu trouver 6 vestiges inédits, à savoir :

1°) Prasat Khna Phlé (à 3 K.m. env.) — sur S. du Phnom Savoy, à environ 15 K.m. O. de [illegible] à 8 K.m. N. environ du Phnom Kantuot — 3 sanctuaires, n°s 1 et 2 en latérite et grès à demi ruinés, n° 3 en briques et grès intacts. Linteaux et colonnettes octogonales non

1 ↑N.
3 2
Kna Kras Phnom, village situé lui-même

sculptés. Kentour, fossé - Bassin sans mur d'enceinte.

2°) Prasat Thmak Bach — au N.E. de ~~Phnom Khan~~ Krap Phnom, à environ 7 K.m. dans la forêt — Un sanctuaire en briques à demi ruiné. Linteau et colonnettes sculptés en grès. Fossé - Bassin jamais entièrement desséché.

3°) Prasat Samrang — au S. du Khum Khna, à environ 4 K.m. dans le Phum de Samrang — Un sanctuaire en latérite bien conservé, avec linteau et colonnettes octogonales sculptés. Mur d'enceinte en latérite en bon état, sauf la gopura E. à demi effondré. Pas de bassin - fossé, mais talus à côté vers le N. (carré) à gradins en latérite de 10,00 de côté. Mur d'enceinte de 200m environ sur 100m.

4°) Prasat Talôt — au S. du Phum Kân Tuot, à environ 1 K.m. dans le Khum Khna — Un sanctuaire en latérite en très bon état de conservation, linteau et colonnettes octogonales sculptés encore debout. Ni bassin - fossé ni mur d'enceinte, mais à l'E. du prasat barai de 200m x 100m environ.

5°) Prasat Tapâng — à 3 K.m. E. du prasat Talôt, dans le Khum Khna juste au Phum Kân Tuot — Un sanctuaire en latérite bien conservé, avec linteau et colonnettes octogonales sculptés. Bassin-fossé, mais pas de mur d'enceinte.

6°) Prasat Kam Khan — à 15 Km. E. du Khum Khna (?) et 2 K.m. N. du Phum Chrung — Un sanctuaire en grès à demi ruiné, sauf le linteau et les colonnettes en bon état. Bassin-fossé mais pas de mur d'enceinte.

— Tous ces monuments paraissent d'époque ancienne à ceux du Phnom Kulen. Il n'a été fait aucune fouille ou autre investigation.

(petit autocar loué à Berg. Méléa
- Kokkas jusqu'à Phnom Srouï. Khaol Tuk,
puis cheval)

Heureusement accessibles, ils pourraient être visités par un membre de l'Ecole venant à Angkor durant la mauvaise saison, nous permettant de nous absenter, ou si le capitaine Nouet avait l'occasion de revenir dans la région.

— Vivres — Capitaine de vaisseau Barbier, commandant le croiseur "Gloire".
— Capitaine de vaisseau Robin, commandant le croiseur "Montcalm".
— Baron de Borlodot, ministre de Belgique, et Mme. (membre de la Commission des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur).

— Samedi 15 Janvier — (et Banteay Srei)

— Vivres — Accompagné le matin à Banteay Srei: Mr. Raymond, le Cne de corvette Baron, les Cap. de vaisseau Barbier et Robin, le Bon et la Bse de Borlodot.
— L'après-midi, fourni guides au Bon de Borlodot.
— Mr. Patrick Ness, de Londres.
— 15 officiers des croiseurs "Gloire", "Montcalm" et "G. Leygues".

— Dimanche 16 Janvier —

— Vivres — Mr. Antonin Raymond, architecte à Tokio, et Madame. — Mr. François Sommer, architecte à Paris (Auteuil).
— Fourni guides au Bon de Borlodot.
— Accompagné Mr. Raymond et le Cne de corvette Baron au Phnom Bakheng.

— Lundi 17 Janvier —

— Prahat KOK (I.K. 520) — Mis une équipe au dégagement de ce vestige, signalé au rapport de mars 1937 comme situé dans le nom de "prasat Ta Prouch" que nous avions indiqué les coordonnées. Vérification faite, il s'agit du Prasat KOK dont il a été signalé par Lajonquière, N. 1908 à 275,00, S. environ d'un point situé à 900 m. de

crodement marqué Phum Kok Chas sur la carte, à la
la piste Dambok-Beng Medalda et du chemin allant
vers S'O.—N.O. dans la dernière.
Les deux Bans de la piste de la Voie carrossable
(S. 38 Lingas, N. 40 Lingas), et langage E.F.E.O. n°
625 et 626, dont parle Aymonier (Cambodge, II,
p. 418) sont connus. Les pistes sont d'ailleurs
maintenant masqué presque jusqu'au faîte par
les Vaos et Dobis de Lingas.
Les deux Bans d'Aymonier et Langage sont exacts. — Prés 3 cloches avant Kravanh.
Nous faisons malgré tout un commencement de fouille
que nous achèverons si nous ne trouvons rien d'intéressant.

— Prah Palday — La face E. du corps central est presque ver-
ticale : il ne reste plus à fouiller que la partie
du frontispice-vestibule (non encore). La voûte est
en cours.
A l'O., je fais modifier le frontispice-vestibule
qui avait été fait sur le même plan que le frontis-
pice-vestibule en bois et en ligne retraité comme
à l'O. Je vaque malheureusement toute la cour-
sière flanquée du frontispice-vestibule.

— Bakôn — Blocage presque achevé dans le socle de la 2e
étage, il ne reste à faire que quelques fers et
scellements avant de commencer la pose du 2e étage.
— On continue à rassembler les pierres des 12
tours-tours, dont aucune n'apparaît complète.

— Mardi 18 Janvier —

— Vénéra — Accompagné Mrs Patrick Hess, Mrs Raymond
Sommer et Prah Ko, Bakôn et Banteay Samré.

— Banteay Samré — Le dégagement du 1/4 S.E. de la cour

subdivisera pourvu) la fourrure de la Bibliothèque S. est définitivement relevé.
A la Bibliothèque S., pose de fronton supérieur E. et de l'amorce de la voûte.
Nettoyage et réfection de la berme dans le voisinage du groupe 1. E. (ou S. E.).
A l'est de la grande Terrasse (mur N. S.), enlèvement de la butte de terre en vue d'achèvement.

— Mercredi 19 Janvier —

— Visites — Accompagné Mrs Patrick Hearn et Mme Perkins et Banting Sand.
(Groupe 3. E. voir photo n°. 2565 du rapp. (mars 32).) Puits 4 (Bibl.) fait : 1 du fronton qui avait été remarqué par un arbre et légèrement déformé.
— Croisière automobile au "Shannon" (18 personnes).

— Jeudi 20 Janvier —

— Maison orientale — On commence à dégager le groupe 2. N. : rien d'extraordinaire à signaler, toujours très peu de pièces dans la Terre, gpe dégagé de 1 m.
— Banting Sand — A la Bibliothèque S., le fronton supérieur E., d'ailleurs très effacé, est vu à 3/4 remarqué.
— On projette à Terre la reconstitution du fronton de l'entrée axiale E. de la salle longue devant la fenêtre centrale.
— On continue le nettoyage et la remise en état de la berme et l'enlèvement des terres devant la grande Terrasse (mur N. S.)
— Puits Parking — Fronton supérieur E. en voie d'achèvement.
A l'O., le fronton supérieur antérieur a été remis en bonne place et le couronnement flanqué de frontons inférieurs, non retrouvé, a été remplacé par des pierres brutes dégrossies en volume afin de reconstituer la

Salle générale.

- Visite - M. Gautier, inspecteur général des Travaux Publics -

- Vendredi 21 Janvier -

- Bakou - On commence à poser les pieux du 2e Voyage, sur la face E.

Les pieux des 12 coins sont maintenant pour la plupart groupés sur la 4e grande, et l'on essaye de reconstituer les éléments de celui de l'angle N.E. Il y a malheureusement beaucoup de manques, et beaucoup de pieux brisés ou complètement effacés. Les traces de bois (voiles et goudron) qui subsistent semblent prouver que les 12 coins sont de l'époque de la pyramide, et non de celle du sanctuaire central.

- Commission de déblaiement Cy 38 - Je commence à choisir les pieux et propose pour le déblaiement, espérant pouvoir réunir la Commission vers le 10 février, date à laquelle doit passer M. Clerget.

- Samedi 22 Janvier -

- Ruine Kok - On a commencé à dégager un trait des 2 portes encore debout : Porte Nord-Sud (Nos 2 substructions). On ne peut encore juger de la disposition exacte du monument, ne sachant pas si la Voie aux 4 sphinx devait aller à la Voie centrale ou à la Voie S. La 1ère hypothèse paraît la plus plausible, car elle est plus courte que l'autre et son tracé est plus important, mais alors la Voie S. aurait été bien proche du bassin-fond encore visible. On ne le saura qu'après avoir dégagé tout ce qui peut rester des fers de mes enfants sous les décombres.

Aucune trouvaille, sauf plusieurs morceaux d'une poterie brune.

—Reconnaissances — 1°: Neak Ta Po — A 2 Kilomètres S. de la route coloniale, sur la piste prolongeant celle de Bân-Mealea—Oandek, et à 400 m E. de ce point, Neak Ta avec 2 petites tours assez bien conservées et paraissant assez anciennes, une reduction d'édifice avec personnages sur les 4 faces, dont un groupe de 3, qui semblent brahmaniques, et une petite stèle de Bouddha assis brisée et sans intérêt.

CA 3716 Rattaché au Bayon (n°. 3.716) une petite stèle dédiée avec inscription cambodgienne (h: 0m,13), sans particularité.

— A une cinquantaine de mètres plus à l'E. est visible un petit Vishnu avec d'assez nombreux bloc de latérite, des fragments de pierres de taille en grès et des débris de poteries. Mauvaise conservation.

— 2°: — Prasat Ta Mang (I.K. 212) — Ce vestige, qui nous avait été présenté comme douteux, mérite, après vérification, que le Prasat Ta Mang indiqué par Lajonquière, et dont la description est exacte sauf que, depuis, la face O. de la tour en briques s'est écroulée complètement.

L'édifice mesure 2m,25 x 2m,25. Chambre octogonale bien conservée, avec décharge au-dessus de la porte, linteau type III à branche tordue et feuillages en croix et 4 pendeloques, fausse voûte de même matériau, mais plus haute (Vishnu encore debout): mesure 5m de hauteur. La partie au-dessus de la branche est effacée.

Ce vestige, placé par Lajonquière sur sa carte au S.E. de Prasat Kok, est en réalité au N.E.: à 1.300 m environ N. du croisement des chemins et 500 m E.

— Conservation de dessins — Choisi dix sculptures au dépôt d'Angkor Thom en plus des 63 déjà rassemblées à la Conservation

— Dimanche 23 Janvier —

— Visites — Mr. Carton de Tournay, ministre de Belgique, ancien industriel.

— Prince Jean Charles de Ligne.

— Mr. et Mme Robert Haller, de Bruxelles.

— Mr. et Mme Wiedemann, de Bruxelles.

Accompagné : le maître et Terrasse de l'hôpital de Rod Lopram, Palais Royal, Tep Pranam, Prah Pal Ray, Bayon, Ta Prohm — Capitaine-moi et Pre Rup, Neak Pean, Prah Khan.

— Lundi 24 Janvier —

— Visites — Accompagné les mêmes personnes : le maître et Banteay Srei et Banteay Samré — Capitaine-moi et Angkor Vat et au Phnom Bakheng.

— Mardi 25 Janvier —

— Visites — Mr. Alexandre de Manziarly — Accompagné et Banteay Samré, Mebon occidental, Neak Pean, Prah Khan.

— Banteay Samré — A la bibliothèque S., le fronton E. représentant Vishnou.

A la tour, on travaille et la reconstitution devant la face O. de l'assise inférieure S. des gopuras 1. E.

Continuation du dégagement de quart S.E. de la cour intérieure.

A la terrasse, achèvement des tours et bibl S. presque achevé.

— Mebon occidental — On poursuit le dégagement des gopuras 1. N. et 2. N. : rien de spécial à signaler.

- Photographie - Sur la demande de M. Parmentier, pris un cliché des morceaux de plafond en bois qui se trouvent au Dépôt d'Angkor Thom, provenant d'Angkor Vat (n°. 1297).

— Mercredi 26 Janvier —

- Bakan - Au sanctuaire central, la 1re. assise du 2e. étage (parement) est posée et la 2e. en cours.
- A l'extrémité N.E. du 4e. gradin, l'étage principal a été reconstruit presque entièrement en prenant la pierre sur place. Les pierres sont pour la plupart très abîmées et brisées en plusieurs morceaux, mais les traces de décor permettent de se faire une idée de l'ensemble, notamment des linteaux et frontons.
- Prah Palilay - La face E. est terminée. Sur la face O., les frontons inférieurs sont en place, et l'on travaille à celui du corps central, dont une bonne partie de la voûte est reconstituée.
J'ai fait abattre côté E. un grand yeay qui se trouvait juste devant le Bouddha assis et cachait la grand-vue du monument.

— Jeudi 27 Janvier —

- Reconnaissances - La justice étant rendue pour cela, nous sommes allés à Bang Méalea et Kokher reconnaître l'état de ces monuments à l'entrée de la région vallonnée.
A Kokher, sur le Prasat Thom est accessible, un fort coup de vent pour une petite attaque, mouvement de la grande Dark Wagat qui est replacé. La circulation dans le Prasat Thom est assez aisée malgré quelques broussailles, mais l'accumulation de la jungle est devenue complètement impossible à

Tous [illegible] voiles d'isoler agent déjà,
[illegible] et les grandes sont envahies par une végétation
abondante.

— A Bang Mdaleh, la Direction demande par
Mr. Marchal a été effectuée. Elle a la défaut,
en l'absence de Mr Poisson Inspecteur des
Travaux Publics, de rendre le monument
déshonorable pour quiconque ne connaît pas les lieux. D'autre part, et la chaussée Ouest,
les indigènes traversent Vientiane avec leurs
charrettes, s'était empressé de combler les corps
qu'on avait effectués de part et d'autre du
mur de soutènement.
A Dien Bien Phu, Vientiane, une autorité que
bien peu de chose de sentir de votre arrivée,
voyage par Mr. Marchal Van Tenden, les
travaux étant repoussés. J'ai fait visiter
ce qui était le plus digne par l'intérêt qui
qui nous accompagnent.

— Vendredi 28 Janvier —

— Bantay Samré — Puis un échec du fronton oriental E.
de la Bibliothèque S. et du défaut de la porte
du fronton occidental, assez curieux.
Photographié également à Banteay la frontale de
Victoire orientale E. de la salle longue devant
sanctuaire central. Il représente sur le registre
supérieur 3 divinités assises qui sont probablement
Shiva entre Vishnou et Brahma, surmontés
de personnages volants. Encadrement très endommagé.
— Devant la grande Terrasse, la Voie est
complètement enlevée côté S., on commence
à voir Naraï côté N.

- Mahamoudzaki - Le gopura 2 N. est complètement dégagé, ainsi que le gopura 1 N. Pris 2 clichés. Les murs du gopura 2 N., en latérite avec assise de base et corniche moulurée et ornée en grès, sont pour la plupart encore debout, sauf quelques parties sur la face N. Du porche S., qui était peut-être en construction légère, il ne reste que les deux piliers en grès encore debout. Le gopura 1 N. est assez délabré, ainsi que son perron en latérite.

- Vatsata - Capitaine de corvette Saurat, de l'Etat-Major des Forces navales d'Extrême-Orient, accompagné de Boyhuon, Phimeanakas, Prah Palilay, Phnom Bakheng.

— Samedi 29 Janvier —

- Neak Ta Po - Pris 2 clichés de la restauration d'ensemble, qui comporte sur une face une divinité féminine masculine, dont le haut du corps est brûlé, entre deux fenêtres), à l'opposé un personnage à 4 bras également brûlé, et sur chacune des autres faces une divinité féminine.

- Prasat Kok - L'état d'avancement de déjà également permet déjà de voir, qu'il y avait 4 tours et non 3, sur la même alignement N.S..

A la tour 1 N. on a retiré de la terre un linteau (1m,54 x 0m,57), sans fenêtre, avec personnage central bien placé, assis à la javanaise sur volute de lion, feuillages en crosses, fleurs de nagas aux extrémités, branche horizontale. Colonnettes à 4 rangs, avec orant à la base.

Le Vat paraît du XIe siècle.
A la Tour 4, Bas-relief semblable (1m,31 x 0m,62).
— Aux Tours 2 et 3, Bas-reliefs de plus grandes dimensions (2 = 1m,63 x 0m,70, 3 = 1m,75 x 0m,66) avec Indra sur l'éléphant Airavata et Brahmā dorant.
Ce sont les plus beaux de la Tour 3 qui comporte des divinités.
On commence à dégager les façades en briques des soubassements E. nord-est, et O. sud-ouest des Tours.
Trouvé dans la Tour 1. un Buddha assis, avec robe et chaîne, sans naga, Bras coupés du corps, Jambes croisées. (h: 0m,52).
Enregistré sous le no. 3.718.

CA 3718

— Vat Ko — Accompagné de Cte Sammak et Bantay Samré, Pe Rup, Phnom Krom.
— Mr. Brasey, Inspecteur des affaires politiques de Cochinchine, et Mme Brasey, femme.

— Dimanche 30 Janvier —

— Pays des Couïs (sauf Bakoïn) —
— Vat Ko — Accompagné de Cte Sammak et Prah Kō, Bakoïn, Lolei.
— Croisière "Borneo" de 11 passagers —

— Lundi 31 Janvier —

— Bureaux fermés (Tel aujourd'hui), mais les chambres travaillent.
— Pays des Couïs et Bakoïn —
— Bakoïn — Autant qu'on en peut juger par les bribes de décor subsistant, les édifices étaient bien de l'époque de la pyramide.
Les frontons de l'étage principal sont à 3 personnages avec chacun sous arcature flammée. Encadrement

est plat et fleuve, traversé par des nombreux bacs
vers le sud-ouest. Le gouvernement, fleuve, compte
un petit personnage dans le motif central.
Les extrémités sont à branches horizontales, avec
têtes de monstres placées vers haut, feuillages en
crosses et guirlandes, et traversées par des nagas.
Les galeries ont des chapiteaux avec petites lions.
— On essaye également de reconstituer l'étage
principal de la tour voisine au sud-est E. de
la tour N.E.

— Vendredi — M^r. Jean Giraudoux, ministre plénipotentiaire
à Bonn.
— M^r. Sailleus, attaché commercial et chancelier
de France en Chine, et famille.

— Mardi 1^er Février —

— Vendredi — Accompagné le matin M^r. Giraudoux
à Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux, Ta
Prohm, Prah Palilay, Phimeanakas, Baphuon,
Bayon, Prah Khan, Neak Pean.
— Fourni guide à M^r. Sailleus.

— Samedi — Départ. matin accompagné M^r. Giraudoux
et Sailleus et Ta Prohm, Banteay Kdei,
Srah Srang, et M^r. Giraudoux au Phnom
Krom.

— Bureaux fermés (Tet annamite) —

— Mercredi 2 Février —

— Vendredi — Accompagné le matin M^r. Giraudoux et
Sailleus à Banteay Srei, Banteay Samré —
Départ. matin à Angkor Vat et Phnom Bakheng.
— M^r. et M^me Robert Singer, (recommandé par Hanoï):
fourni guide.
— Banteay Samré — Continuation des dégagements

du quart S.E. de la cour d'honneur, de la réfection de la voûte de la bibliothèque S. et du dallement des terres marquent la face E. de la grande Terrasse, côté N.
— On dégage successivement l'entrée du gopura 1. S. afin d'assurer l'enlèvement des déblais de la cour intérieure.

— Jeudi 3 Février —

— Prah Palilay — Puits 2 chocks : un d'ensemble E., l'autre à gauche d'entrée enlevé, et début de fouilles et de dallage.
Le travail de réfection du corps central, côté O., est en voie d'achèvement.

— Bakon — Puits un chock d'ensemble de l'enceinte N.E. et des chocks de début de la galerie des fenêtres extérieures.

Banchisage provisoire pour la 5e assise du 2e étage en cours.

L'architecture projetée en place d'étage principal des édicules d'angle N.E., S.E., S.O. et de celui central de l'angle N.E. sur la face E.

— Vimeux — Capitaine-aviateur Faure et Madame, de Bienhoa.

— Vendredi 4 Février —

— Reconnaissance — Reconnu l'état de la partie du Phnom Kulen, jusqu'à Tabat : Très praticable.
Suivi de Cte et Mme Faure, visité la Cascade, les sculptures du lit de la rivière, Damrei Krap et Prah Damrei (andouilles).

— Samedi 5 Février —

— Prasat Kok — Les 2 tours du milieu faisaient environ 4m,50 de façade, séparées par un espace libre de 1m,70. Le mur de la face à dégagé un peu d'alignement des autres. On a dégagé une partie de l'enceinte



mouluré en bois. Les trumeaux sont ornés d'applications de vases et comportent à droite et à gauche des bras dressés pour porter des bougies. Trumeau devant la fenêtre de droite d'un petit salon assez grand, lambrissé, dans le XVIIe siècle, comme les boiseries, très proches de l'époque Louis XIV et Pro Rep.

— Reconnaissance — En avant 5 h 1/2 dans la N. pour reconnaître la pointe de Bai Mirâ, à 3 environ 900 mètres O., où 2 Vans en bois sont mouillés, dont l'une entre apparemment au Viêt-nam seulement (Indes ou Cochinchine ?) et, entièrement de teinte et d'architecture chinoises.

A une cinquantaine de mètres S., autre Van dont la proue apparaît au-dessus de la partie arrière d'un bateau. Le Vat, qui paraît désert, est appelé par les Annamites « grand Tirpenir Pavo » et mesure environ 25 mètres de long. Époque probable : XVIIe siècle.

voir pages 128 136.....

— Visites — Baron de Lapommeraye, ancien attaché militaire au Siam.

Professeur von Koenigswald, de Java, délégué des Indes Néerlandaises au IIIe Congrès de Préhistoire *

— Accompagné Mr. Sivyer et Mr. von Koenigswald à Bantây Samré.

* et Mr. A.D. Brankston, de Hong Kong.

— Bantây Samré — On continue à refaire la voûte de la cella. Chaque S. et détruit l'angle de cour S.E. du sanctuaire central après enlèvement des arbres. Déblaiement des pierres devant l'entrée principale (côté N.) et du fossé.

— Arrivée de Mr. et Mme Parmentier —

— Dimanche 6 Février —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Lundi 7 février —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Mardi 8 février —

— Visites — Cne de vaisseau Lemaire, chef d'Et. Major des Forces Navales d'Extrême-Orient.
Accompagné le matin, avec Mr et Mme Parmentier à Bantay Samed et Prah Palilay.

— Bantay Samed — Continuation de la voûte de la bibliothèque S.
Nettoyage du soubassement devant l'entrée bibliothèque S. de la salle Longue devant sanctuaire central: on cherche et rassemble les pierres provenant du fronton. Le bouddha est entièrement effacé.
A la Vimana, on continue l'enlèvement des terres dans la partie N.
Au gopura E., pose d'une colonnette retrouvée dans le sol.

— Prah Palilay — Corps central en voie d'achèvement.
Nettoyage et rangement des blocs aux abords du gopura, côté E.
Aux frontons ~~[illegible]~~ supérieurs de salles N. et S., j'ai fait fabriquer des pierres brutes pour remplacer en volume et silhouette les deux pierres non retrouvées.

— Arrivée de Mademoiselle Colani — venant de Bangkok.

— Mercredi 9 février —

— Visites — Mr Georges Picot, ministre de France à Bangkok, et Mme.
— Mr Henri Job, consul de France.
Accompagné le matin et Bayon, faubourg Sud-Ouest porte des Morts, Pre Rup, Bantay Samed, Neak Pean,

Prah Khan, Terrasses du Roi Lépreux et des Eléphants, Tep Pranam, Prah Palilay, Palais Royal.
— Fourni gratis et Mlle Colani.

— Jeudi 10 Février —

— Accompagné Mr. et Mme Parmentier, Cte de voisins Lemaire, Mlle Colani, le maître et Bantay Srei, l'après-midi à Prah Kô et Bakan.

— Bakan — Au sanctuaire central, continuation du travail au 2e étage du sanctuaire central, dont on va pouvoir retirer les wagas: on va poursuivre jusqu'à la chambre frontale.
— On a dégagé la base de l'éléphant N.E., mal restauré avec du nouveau. Parmi la base on a retrouvé un plateau de briques que nous conservons mais regrettons avec du béton de ciment.

— Vendredi 11 Février —

— Prah Palilay — Au gopura, le gros arbre est abattu, on effectue les travaux de parachèvement.
Puis quelques chefs de l'entretien du sanctuaire central, dont la partie supérieure de face N. et O. constitue un danger permanent en raison de l'état des parties en bois soutenant la maçonnerie en dessus des voûtes. Les blocs de pierre sont en équilibre instable entre le haut des voûtes et la corniche, il va falloir étayer, déposer et reprendre, en bouchant les larges fissures verticales qui existent dans l'axe et la base de la "chambre".
Nous taillerons également de remettre Prah Palilay après nettoyage et dégagé ce qui reste de l'avant-corps E., complètement disloqué.
— Arrivée de Mr. Claeys, chef du Service archéologique de l'E.F.E.O. et du Père Escalante, membre correspondant.
— Fourni auto et guide à Mlle Colani.

— Départ. matin, accompagné Mrs. Claeys et le Père Escalier —

— Samedi 12 Février —

— Départ de Mlle Coland —

— Praset Kok — Les 2 Vans cathédrales, maintenant bien dégagées, l'abat-vent que la Vanı 3, également un avant-bâtiment général, est aussi de dimensions un peu augmentées : 5m,05 de façade contre 4m,50 de la Vanı 2 — hauteur de la baie 1m,80 contre 1m,63, largeur 0m,86 contre 0m,81 — hr. des colonnettes 2m,25 contre 2m,03. La baie des colonnettes de remblai 3 figure un Satan au chef Vadjrahale. L'encadrement de la baie est uni, alors qu'il est moulure au remblai 2. L'accès se fait par 3 marches, plus la traverse de seuil. Les faces latérales comportent des fausses portes en briques.

Trouvé dans la Vanı 3 une Tête de Buddha avec aureole, légèrement plus grande que nature, très mutilée, à cheveux extérieurement bouclés, ushnisha très développé.

— Puits en cloche d'ensemble et un des Vans 2-3.

— Accompagné Claeys et le Père Escalier aux chantiers de Bantây Samré et Prah Palilay.

— Bantây Samré — Ouverture et vidage de l'embrasement au droit de la porte cathédrale S. de la salle longue. Le fronton encore debout, a été reconstitué au sol, très mal sauf quelques morceaux bien conservés et personnages multiples assez curieux de composition.

Continuation de la reconstitution de la voûte de la bibliothèque S. et de l'entablement des Vans N. de la grande Terrasse.

L'installation des échafaudages pour les groupes S. est presque achevée.

– Mekon oriental – Sur la face N., partie O., le dégagement atteint l'angle N.O. de la 1re enceinte entre celle-ci et la ligne de faîtement, partie de cette longueur que la flèche forme de base. Le corps de l'éléphant N.O. gît au sol, dans la même position qu'il était dressé.

– Prah Palilay – Quelques travaux de parachèvement au jardin, le corps central étant achevé.
On recueille quelques morceaux retrouvés du grand Buddha assis devant entrée E.
On va bientôt commencer la reprise du sanctuaire central

– Visiteurs – Mr. et Mme Everard Gates, de la Société Géographique de Londres.

– Dimanche 13 février –

– Accompagné Mr. et Mme Gates à Barray Sras et Barray Samré.
– Rs. Clerys et le Père Escalère à Prah Khan.

– Lundi 14 février –

– Neak Pean – Ouverture de chantier avec le caporal Svay, enlevé de Bakôn où j'ai mis comme caporal le adjudant Ben Lay Kram.
On commence à enlever les racines du grand figuier bandan enveloppant le sanctuaire central : elles sont si adhérentes complètement pourries ou desséchées.
(Emmené Clerys et le Père Escalère).

– Commission de déclassement cy 28 – Réunion de la Commission qui déclasse 77 pièces, dont agent a été envoyé sur ordre de Mr. Coedès, qui a également donné des instructions pour mettre des prix devant.

Mrs. Glaize, président, Wicker, Clerys, Père Escalère, délégué par Groslier empêché.

– Mission de la Conservation – Examiné sur place avec Clerys et l'Entrepreneur Barat l'avant-projet nouveau établi par Clerys. Nous voudrons de réduire la façade en allongeant les retours des galeries pour sauvegarder la ligne des palmiers d'accès entre O. Pat. Stu respectera. Vu avec le chauffeur du 1er étage, utile et en bon état.

– Bakôn – Au sanctuaire central, face de la 4e assise du

2e. Etage (au-dessus du rez) en cours.
On travaille aux 2 Ailes N.O. et S.O. (Etage jusqu'au N.E., au Nord vers l'avenue de Bonnard aux fondations nouvelles au Sud).
(Entrevu Clergé et le Père Escalère, arrivé qui et Poh Kô).

— Mardi 15 février —

— Visite — Mr. et Mme. Gérard —
— Pinh Palkay — Au gopura, on bouche quelques trous au ciment. J'autorise à nouveau au caporal Vat essai de réfection de sculptures là où il manque des pierres.
— On commence à échafauder et étayer au contrefort central, face N.
— Visite — Colonel Virard, commandant le 11e. Rgt. d'infanterie coloniale à Saigon, et Mme. — Accompagné à Banteay Samré et Phnom Bakheng.

— Mercredi 16 février —

— Accompagné Mr. et Mme. Gérard, Clergé et le Père Escalère, à Banteay Srei et Banteay Samré.
— Visite — Vice-amiral Le Bigot, commandant les Forces navales d'Extrême-Orient, Lieutenant de Vaisseau Sourisseau, officier d'ordonnance, Capitaine-aviateur Pachaud (Cochinchine)

— Jeudi 17 février —

— Accompagné le Vice-amiral Le Bigot et Ta Prohm Pre Rup, Banteay Samré, Neak Pean, Preah Khan (le matin).
— Visite — Contre-amiral Pelet, Commandant de la Marine à Saigon, et Mme.
— Accompagné à Terrasse du Roi Lépreux, Pinh Palkay, Palais Royal, Phnom Bakheng : Vice-amiral Le Bigot et Contre-amiral Pelet.
— Départ de Mr. et Mme. Parmentier le matin.

- Bantay Sawed - Constitution de même Khmers sans rien de spécial à signaler.
- Neak Peam - L'alignement des racines se poursuit, toujours sur la face E. et partie de la face S. - On fouille au pourtour du massif central, dont les grandes racines pénètrent en latérite décomposée jusqu'à un fond de sable.
  Trouvé dans cette fouille 1 bout de statuette de quartz (enregistré sous le n°: 555 D.B.).

CA 555

- Prah Palilay - Retrouvé encore quelques petits éléments du fronton O., que l'on va mettre en application.
  L'échafaudage intérieur de la grande chambre est à peu près terminé sur la face N.

- Vendredi 18 février -

- Accompagné l'Amiral Le Bigot, Clays et le Père Escalon à Bantay Srei et au Phnom Kulen.
- Fourni guide à l'Amiral et Madame Patrit.

- Samedi 19 février -

- Accompagné l'Amiral Le Bigot et Clays à Angkor Vat et Ta Prom Bayon.
- Visites - Capitaine de Corvette et Madame de Marpeon (Comm. chef d'Etat Major des Forces Navales d'Extrême Orient). Procuré guide.
- Bakôn - Paye des coolis.
  Ley Kram, sergent fonctionnaire temporaire a fait quelques erreurs dans la répartition des 4 sections d'angle, retard des fractions du 1er stage et la place d'entrée du rez-de-chaussée. Je fais corriger et remercie surtout le caporal Svay pour la journée à Bakôn.
  - Au sanctuaire central, on entame la pose des blocs des 4e et 5e assises du 2e stage, parement et blocage.

Prasat Kok Retrouvé au Bayon sous le n°. 3719 un fragment de frise et personnages dansants (long. 0m,45, h. 0m,32) remonté à Paris après l'établissement de la galerie extérieure O., la pièce n'étant plus visible.

CA 3719

Dimanche 20 février

_Pays des cambodgiens (sans Battambang, Kratié, Prasat Kok).

Visiteurs _Comte et Comtesse de Rosambo_.

S.E. Monseigneur Draper, délégué du Saint-Siège en Indochine.

Monseigneur Perros, vicaire apostolique de Bang. (Kok (Siam)).

Lundi 21 février

Accompagné le matin Mgr. Draper, Mgr. Perros et la Cte de Rosambo de Monpean à Battambang Sud et Battambang Nord. Fonds gneiss-granit.

Prasat Kok — On fouille l'intérieur des Tours 2 et 3.

Aucune des Tours ne comporte de remarque.

La Tour 2 mesure intérieurement 2m,55 de largeur sur 2m,90 de profondeur. On y dégage des débris de pierres moulurés.

La Tour 3 fait 2m,80 de largeur sur 2m,95 de profondeur. Pas de pierres, mais le long de la face O. comprise entre briques de 0m,45 de largeur, ayant pu servir de socle. — Trouvé un fragment de Buddha assis, assez usé, pierre paraissant calcaire : h. 0m,42, largeur 0m,19, enregistré sous le n°. 3720. Visage frappé.

CA 3720

— Un goujon de bronze se trouvait dans l'axe de la Tour 3, et une rainure de mêmes E. On y voit encore des traces de peinture en gris avec colonnettes architecturales unies. Largeur de la base 0m,65.

Je vais faire sonder le terrain de débris qui semble se prolonger vers le N., afin de voir s'il contient

Pantins entrées, ainsi qu'une watterdek côté N. à l'emplacement probable de mon Dancourt.

— Mardi 22 février —

— Départ de Mr. Claeys et du Père Escalère pour Saigon.

— Accompagné Mgr. Dupasquier et Mgr. Perros la matin à Ta Prohm, Pre Rup, Neak Pean, Prah Khan. Fourni guide Ogrst. midi pour Angkor Vat et accompagné au Phnom Bakheng.

— Neak Pean — On poursuit le nettoyage du pourtour, on trouve à ras Kravan que des blocs de grandes fondations.

Les racines sont enlevées sur la moitié E. et l'on poursuit à coups de hachette et de coupe-coupe sur la face O., la plus envahie. Il subsiste que la pierre ne soit pas rongée intérieurement, mais les vides de blocs sont rares: les retrouverons-nous au pied de la tour dans les pierres éparses?

— Prah Palilay — Aujourd'hui, où les travaux de fouilles sont presque terminés, j'ai fait dresser côté S. une portion de mur de clôture en latérite que le chef de chantier avait jugé bon de refaire à neuf!

Le sanctuaire principal, face N., a retrouvé de fort belles et vastes colonnes dans la partie de la grande fenêtre située au-dessus de la corniche, grâce à des crampons en fer encastrés et rivetés.

— Mercredi 23 février —

— Neak Pean — Je fais estamper plusieurs inscriptions dans la ligne Kravan sur la face intérieure de pierres extraites de la partie haute de la tour.

— Mebon oriental — Le dégagement atteint presque l'alignement de l'angle N.O. sur toute la largeur de la 2e enceinte. Le côté sud dégagé à 100 m. du gopura 2 N. comprend un

porche à l'E., suivi d'une grande salle ayant encore son assise de base en calcaire avec large seuil à l'E. N.-O., puis d'une petite salle à assise de base moulurée N. et E., avec traverse basse d'une base à 5 colonnettes sur la face S.

Relevé des fouilles quelques pièces de comble en grès, des blocs de calcaire en petit nombre et quelques fragments de colonnettes.

— La basilique et la nef composent une plate-forme en calcaire avec porche à 4 piliers, dont un brisé, sur la face S. Traverse de nef en place.

— Bantay Samré — Voûte de la bibliothèque S. en voie d'achèvement : on va échafauder devant la face E. et échafauder à l'O., et à fouiller l'est déposer.

Les Vaincs sont évacués par les goupilles S., et Vont installés la Pacaudelle.

Dans le quart S.E. de la cour, on Voit et range les blocs déposés, et Vont nettoie la bordure de la berme longeant la face S. de la bibliothèque S.

On a retrouvé quelques pièces du fronton de Bantay Chhmar S. de la salle longue, et qui le complètent : elles sont malheureusement très abîmées, et l'ensemble de la scène représentée ne paraît pas lisible.

— Jeudi 24 février —

— Bakôn — Travaux arrêtés en semaine sainte en raison d'une averse et un galon.

A l'extrémité d'angle N.E., l'étage principal est presque entièrement remonté, on y place des crampons de fondation.

A l'extrémité d'angle N.O., on a déposé l'assise de base et régularisé par une couche de béton l'assise voisine de fondations en briques.

– Prah Palkay – Au gopura, O. du fossé, on a découvert enlevé, vidant la face O.
Au sanctuaire, face N., on voit le bâton dans la forme de la chaussée et préparé les arrachures de la porte de sortie détruite et remplacer la porte en bois pourrie.
On essaye de remettre bien en état le grand fronton de l'avant-corps E., qui paraît représenter l'avant de Mara et de son armée contre le Bouddha. Il serait nécessaire de pouvoir le remettre en place après consolidation de la partie basse des murs et pilastres.

– Neak Pean – Les deux chevaux estropiés sont au nombre de 5, tous à l'extérieur de la voie :
Côté E. : 2 au devant de la porte d'entrée
" N. : 2 au sommet de la voie
" S. : 1 " " " " " .

– Vendredi 25 février –

– Roi Lépreux – Le dallage du pourtour supportant la statue du Roi Lépreux s'étant affaissé par endroits, les cassures anciennes, précédemment réparées, se sont rouvertes. Je fais déplacer provisoirement la statue, consolider et refaire le dallage, et faire les réparations nécessaires.

– Neak Pean – Je ne reste plus à déblayer que la face O. et l'angle S.O., complètement recouverts de racines. Nous pourrons alors seulement juger de l'aspect d'ensemble du passé.

– Mebon oriental – On déplace la Bibliothèque, qui obstrue les voies sur la face N., près de l'angle N.E. Je la fais installer sur la face O., sur bord du gopura.
La plate-forme du Côté Est et O. du gopura N. commence à 9m,70 de mur et finit 15m,30 au 6m,00, à 5,30 du mur d'enceinte 1. N. et 3m,60 du mur 2. N. La grande

salle faisait soubassement 7m,35 de long sur 3m,70 de large, et la petite 2m,50 de long sur 3m,40 de large; la plate-forme de porte E. avait 3m,25 de long sur 5m,35 de large, avec encoche à l'angle N.E.
— La 2e: côté sud était aligné sur le 1er par un redan de 0m,90 et sa plate-forme avait 5m,50 de largeur. La porte de la face S. faisant 2m,15 de profondeur sur 3m,50 de largeur.
— La salle atteint l'angle I.N.O. sur toute la largeur de la 2e: encoche, en prolongement du mur I.O.

— Samedi 26 février —

— Prasat Kok — La tour principale 3 comportait sur chaque face une niche dans la salle en saillie de 1m,35 x 1m,10. En creusant, nous avons retiré:

1°) les corps en morceaux et la tête du grand Buddha dont la tête avait été aiguisée le 12/2. C'est un Buddha assis, avec indication de robe drapant l'épaule gauche et retombant. La statue atteint 1m,55 de h:, tête non comprise. (Voir une photo).

2°) une petite Buddha assis sur un seul replis de naga à 7 têtes, entier mais tête nue (h: 0m,40, tête non comprise). (n°. de dépôt 3.721).

CA 3721



3°) une cuve en grès à dépôt carrée de 0m,53 de côté, avec deux rainures en croix de largeur inégale et percée au centre d'un petit trou circulaire. Un canal d'écoulement est figuré au trait, ainsi qu'une diagonale. Les alvéoles carrées sont 2 x 2 de part et d'autre des axes et sont également décalées par rapport aux diagonales, 2 dans 3 des angles, 4 dans le 4e. Sur une face contre un plus une alvéole rectangulaire et un dessin gravé au trait pouvant figurer un arc avec une flèche. (n°. de dépôt 3.722, voir une photo).

CA 3722



— Dans la Tour 2, dallage en briques, dans lequel existe une cavité de 2,m00 × 2,00 × 0,90 prof.: avec 4 petits bancs en équerre en briques ayant dû porter un petit autel. Au fond, dallage en latérite avec cavité de 0,m85 × 0,m90.
Travaux dans cette cavité des dalles de petit autel et de latérite enlèvent avec eux.
— En continuant à fouiller vers le N. la suite de débris forme suite à l'autre de gypse mais sur la Tour 3, nous avons trouvé une autre chose plus importante dans l'axe de la Tour 2, formant avancée de 2,m80 sur la 1ère qui comporte une moitié mur d'encadrement. La dernière est en briques et fait 0,m80 d'épaisseur.
La nouvelle chose comporte mon en Revers de tuile et une amorce de colonette octogonale unie, plus un marche (en gré). — Prise de clichés.
On va continuer à fouiller à la suite pour voir s'il existe une 3e porte symétrique de la 1ère.

— Troisième Panne — Pris 2 clichés. La 1ère garde (voir page 112) comporte 4 petits. Plus 3 tours en équerre d'après les emplacements de dalles: la continuera la révélera.
Bien que situé dans la même zone, le vestige paraît différent du Prasat Phum Pel (I.K. 571) de Lajonquière, puisqu'il porte de 2 tours dalles diagonales de forme inconnue.

— Bakan — On travaille toujours aux Tours d'angle N.E. et N.O., la 1ère assise de cette dernière est remise en place sur sol refait en latérite. J'ai remis 5 jours sur ce chantier pour 2 jours afin d'avoir toute liberté.

— Visites — Major général W.G.S. Dobbie, Hte commandant en chef les Forces Britanniques de Malaisie, et Mrs Dobbie.

— Dimanche 27 Février —

— Rédaction du rapport annuel —

— Lundi 28 Février —

— Visites — Accompagné le Major général Dobbie et Mme à Ta Prohm, Pre Rup, Neak Pean, Preah Khan. (la matin).

— Rédaction du rapport annuel —

— Mardi 1er Mars —

— Visites — Accompagné le Major et Mme Dobbie à Banteay Srei et Banteay Samré (la matin).

— Rédaction du rapport annuel —

— Mercredi 2 Mars —

— Visites — Mr. Marcel Bandey, Consul général de France à Shanghai, et famille — Accompagné et Terrasse du Roi Lépreux, Ta Prohm, Preah Palilay, Palais Royal, Phimeanakas, Ta Prohm (la matin) — Faction garde d'après-midi.

— Roi Lépreux — La plateforme et représente la statue du Roi Lépreux est refaite. On rassemble les différents morceaux du corps avec joint de goujons en fer et au préalable pour enlever les aménures apparents posés jadis au bras gauche, d'assez mauvais effet. On répare également les différentes statues disposées alentour.

— Preah Palilay — Au sanctuaire central, face E., la grande fenêtre et l'entablement gauche. On commence à dégager les pierres écroulantes au-devant de la base, lesquelles reposent sur la partie en bois pourrie.
On continue à rechercher les pierres des grands frontons du sanctuaire central. Celui du devant, corps E. est à peu près complet, avec pierres assez usées mais encore visibles, sauf la figure centrale du Buddha, qui manque.

— Jeudi 3 Mars —

— Visites — Le matin, accompagné Mr. Bandey et famille à Preah

Kravan, Pra Rup, Bantay Samré, Ta Som, Neak Pean, Preah Khan. – Départ. matin de bonne heure.

– Bantay Samré – A la bibliothèque S., l'échafaudage de la face E. a été démonté et remonté sur la face O., que l'on va démonter, en commençant par la voûte extrême. On continue le déblaiement autour du sanctuaire central, angle S.E., où on trouve tout un amoncellement de blocs énormes. On remet au jour le soubassement de la bibliothèque S., face E.

A l'extérieur de la 2e enceinte, l'alignement des pierres devant la grande Varaha est achevé, et l'on voit la petite brousse qui cache le monument.

Divers Khmers de passage viennent se présenter, notamment l'apsara de la colonette d'Ouest, corps O. du groupe 1. E. et un porche au nord-est. Les colonnettes, en multiples morceaux, exigent de nombreux raccordements avec goujons en fer.

– Neak Pean – Le déblayage du pourtour est terminé, et l'alignement des naïades. Puis des abords de la face ouest.

A l'angle S.O., la moitié des éléphants est mise à nu, de telle qu'il a été annoncé par Garnier, dont le bas seul du corps subsiste.

– Visites – Baronne Grenier (reconnaissance par Mr. Goloubew).
– Croisière de l'"Empress of Britain" (32 personnes) –

– Vendredi 4 mars –

– Visites – Accompagné Mr. Bartoli et famille à Bantay Srei et Phnom Kulen.

– Samedi 5 Mars –

– Visites – Accompagné la baronne Grenier à Preah Kravan – Pra Rup – Bantay Samré – Mebon occid. (la matin).

— Bantay Sawad — On fait un sondage à l'angle N.E. de la 2e. Excavation pour voir jusqu'où descend le soubassement du grand mur en latérite.
A la latéritothèque Sud, on commence à dégager les pierres du haut du pilier O. et de la partie de mur voisine.
On continue à dégager la base S.E. du sanctuaire central, avec relevé des blocs, et commence à dégager le grand S.O. de la cour intérieure.

— Melon oriental — Le dégagement atteint l'angle N.O. de la 2e. excavation, avec découverte de vases par la moitié de la face O.

— Prasat Kok — A la Tour 3, la partie en SO entièrement écroulé. Sa profondeur visible est de 2m,40, dont 1m,50 maçonné en latérite, puis au fond 0m,90 en briques formant un carré de 0m,85 de côté dallé en briques. Une petite cavité dans le dallage contient un vase en forme d'urne de 0m,17 de h. et 0m,14 de diamètre à la base, anglé, avec 4 petites anses sans
CA 3723 rega sur seule à hotès (n°. de dépôt 3.723).
Trouvé également dans ce puits :
— un petit bodhisattva sans roga (2 morceaux), avec un seul reçu de roga, h. 0m,275, largeur 0m,145, circulaire à la base (n°. de dépôt 3.724).
CA 3724
— une pierre carrée 0m,49 x 0m,49, ép. 0m,18, à plusieurs d'angle, avec bas-relief de 0m,16 de diamètre. Base en 3 faces assez différents de l'ornementation habituelle.
CA 3725 (n°. de dépôt 3.725).
— A la Tour 2, la pilastre de soubassement fendue 0m,93 de côté.
— Angkgnay, l'autre pilastre se trouve bien dans l'axe de la Tour 2, et dans l'axe de la Tour 1 une autre (moulée et cassée) également à base de

celle de la Voie 3. Nous allons rejoindre à 1 km environ sur la Voie 4.
Entre les abris 1 et 2, on trouve dans le mur une niche basse d'encastrement de bois et 5 balustres, engins.
— A l'abri principal, on trouve un dallage en briques qui semble continuer au delà de l'avant-corps vers le front.
— Un fragment de mur d'enceinte à 30 mètres, dont on voit l'arrondissement sur la côte N. : il était en briques de 0m,35 d'épaisseur environ.

— Bakou — Le 2e. étage de construction actuel (R : 1m,20 en 5 assises) est presque achevé en parement. On effectue le blocage derrière les 2 assises supérieures.
— Un contrefort d'angle N.E. est remonté jusqu'au 2e. étage inclus : socle moulure bi : 0m,37, étage principal 1m,67, 1er étage en retrait 0m,62, 2e. étage 0m,50.
Un étage principal de contrefort d'angle N.O. est remonté jusqu'au haut du couronnement.

— Transvaal — A Barlay Sennar, une étage en fer carré de 4x4m. et 0m,24 de largeur. Vient sur une fondation en ciment de 21cm de hauteur et 15cm de dépassement de la base (n°. de dépôt CA 556 556 D.B.).

— Dimanche 6 Mars —

— Bretagne — Mr. Balsan-Bonat, directeur du Crédit Foncier de l'Indochine à Saïgon, et Mr. de Fages de Latour, inspecteur ?.
— Accompagné de Baronne Grenard et Tai Son, Nguyen Pean et Prah Khan. (Le matin).
— Cambodge — 24 officiers et marins du croiseur "Lamotte-Picquet".
— Messageries Maritimes (11 personnes).
— Vietnam — Mr. Claude Farrère, homme de lettres.

— Lundi 7 Mars —

— Bretagne — Accompagné le matin Mr. de Fages et Balsan.

- Bateau à Pte Rue, Bantay Samré, Neak Peam, Prek Kham, Rd Lopeam, Prek Palday -

— Bantay Samré — Continuation des mêmes travaux que précédemment à signaler.

— Neak Peam — On monte la garde et les échafaudages pour démontage de la tour.

— Rd Lopeam — Travaux terminés.

— Prek Palday — Au sauvetage central, pose du coffrage et ferraillage de la partie en béton armé au dessus de la voûte N., après dépose de toutes les pierres en équilibre instable.

A l'avant V. coupe E., pose des échafaudages pour démontage de la maçonnerie défectueuse.

— Mardi 8 Mars —

— Vientiane — Arrivée à la Banque Générale et Bantay Srei.

— Conférence — du "Reliance" (28 personnes).

— Bantay Srei — Les éléphants ont été ramenés vers, renversés une borne et dévasté un enclos de fortune (1 photo et travaux exécutés) au groupe N.E. la photo a été prise en 2 morceaux.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Mercredi 9 Mars —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Jeudi 10 Mars —

— Bantay Samré — A l'angle N.E. de la 2e enceinte, mise à jour du terrassement pour retrouver le profil de base.

On dégage le quart S.O. de la tour du Trésorier et le travail relativement peu de choses, sauf à la base du sauvetage central.

A la bibliothèque S., face O., la partie haute est démontée.

— Malencontreux — Remarqué à la base de la 1re enceinte,



face N., mur S.O., une gargouille emblable à celles de la 1re enceinte de Pre Rup.

La dégagement attenant au face O. Alignement du mur L.N. sur environ la moitié de la largeur à partir du mur L.O. Toujours même que les plate-formes en latérite.

— Neak Pean — Longue et la grande I porte. Piliers sont mis en place.

— Preah Palilay — On termine la pose des échafaudages dans l'avant corps E. du sanctuaire central et à l'extérieur, jusqu'en haut de la grande chemisse où plusieurs blocs risquent de tomber, danger permanent.
Sur la face N., la porte en latérite avec vestiges de la porte en bois est curée.

— Vendredi — Duc et Duchesse de Sutherland —

— Vendredi 11 mars —

— Accompagné le Duc et la Duchesse de Sutherland, le matin à Ta Prohm, Pre Rup, Neak Pean, Preah Khan — Déjeuné matin à Angkor Vat.

— Samedi 12 mars —

— Accompagné le Duc et la Duchesse de Sutherland, le matin, à Banteay Srei et Banteay Samré — Déjeuné matin à Samré Grande.

— Dimanche 13 mars —

— Pays des couleurs — (sans Bakoi) —

— Lundi 14 mars —

— Bakoi — Pays des couleurs.

Au 2e. étage de construction centrale les travaux sont presque achevés, et quelques pierres du toit du 3e. étage sont déjà posées.

L'édicule d'angle N.E. est construit avec ses 3 (1er. 4e. étage) étages et attend le couronnement et quelques blocs, la mise en emplacement sud. — A Angkor N.O.

même travail en cours.

Prasat Kok — Chantier arrêté depuis samedi. Un sondage en gorgera dans l'axe de la tour 4. Un second dans l'axe des 3 autres.

L'intérieur de la Voûte a été fouillé. Dimensions : 1m,90 de longueur sur 2m,15 de profondeur. Creusé dans le dallage un rectangle de 1m,25 x 0m,75, fouillé jusqu'à 1m,40 de profondeur. Trouvé un petit vase à bec malheureusement sans anse, de 0,70 x 0,70 x 0,60 h:, et une jarre à dépôt entièrement semblable à celle de la Tour 3 (no. 3.722). CA 3722

A la Tour 1.N., mêmes dimensions intérieures, creusé dans le dallage une grande fosse de 1.00 x 1,00 x 0,80 h:.

Les briques employées étaient de grand format 0,26 x 0,16 x 0,07.

Trapeang Paun — Commencé un sondage. Le monument paraît identique à celui de Prasat Phum Pir (I.K. 571) de la longueur, Phum Pir était un ancien village aujourd'hui abandonné non loin des ruines. Les habitants nomment la ruine de Trapeang Paun.

Le dallage est de petits galets, reposant sur un plancher d'argile. Les blocs sont détruits par rapport à la figure d'Indra, qui est parfaitement conservée.

Le style, ainsi que celui des amorces de colonnettes, paraît un peu différent de celui de Prasat Kok.

Reconnaissance — A 400m S. de Prasat Kok, petite dépression avec débris de briques et de grès, pierres tombées, colonnettes, colonnes, etc — qui semble correspondre à un sanctuaire isolé entouré d'une

ancienne agglomération. Peut-être s'agit-il d'un
complément du Prok Kō (I.K. 572) de Lagjanlèta ?
— Vendredi — Accompagné le Roi et la Duchesse de Sutherland
au Phnom Krom.

— Mardi 15 Mars —

— Prah Palilay — Examiné la corniche de la grande chambre
centrale : aux faces E. et O. cette corniche présente
quelques traces de feu, celles du N. et du S. sont très fortement
noircies. De très petites flammes (une moitié), elles
forment une vaste nappe noirâtre adhérente, et
plusieurs blocs sont en fusion, se reposant plus
que par la moitié de leur masse. Les substructions sont
très diverses : grès ancien bon, latérite, parties calcinées
désagrégées.
Ne pouvant songer à rétablir des couvrements de murs
en ce moment stérile et d'une si faible utilité archéologique,
ouvert à cette hauteur et sans pouvoir prendre la moindre
appui sur la maçonnerie, j'ai donné l'ordre de supprimer
la partie supérieure, en arrière 2m,00 de hauteur, afin
de couper la danger d'écroulement.
Remarqué que la plupart des blocs calcinés
sont ceux provenant du Palais-Royal, notamment des linteaux
de fenêtres et portes comme au grand Corridor.
— A l'avant-corps E., l'abri-sanctuaire est achevé.
— Vendredi — Accompagné la Reine et la Duchesse de Sutherland
au Prah Kō, puis Prah Palilay, le matin, et au Bayon
le soir.
— Croisière du "Francoeur" : 76 personnes.

— Mercredi 16 Mars —

— Banteay Samré — A l'angle N.E. de la 2e. enceinte, la colonne
s'incline notablement en latérite grise et grès ancien faisant
1m,20 de hauteur : nous allons tenter de la redresser à E. afin

de vouloir ce embarquement vers Cambodge, et, dans ce cas, il se trouve de marches d'accès et la Terrasse Sud. Travaux dans le sol quelques gros blocs en latérite Voir à la porte du pilier Nord de la galerie N.

— A la bibliothèque S., le fronton supérieur O. (rangée supérieure d'avant) est à demi remonté, ainsi que son raccordement de voûte.

— Les fouilles continuent dans la cour de Bâtiment avec abattage S. du sanctuaire central et dans l'angle S.O., sans rien révéler de particulier.

— Mebon occidental — Au bâtiment O. de la face N., la 2e. porte, sur la face S., dégagé de 1m. par une tranchée de 4m,50, est déjà dégagé, avec tous les piliers encore debout ainsi que les 2 portes et la chaussée extérieure de la base. La plate-forme en latérite du 1er. bâtiment de la face O. faisait 9m,00 de largeur.

— Neak Pean — On a déjà dégagé un grand nombre de blocs sur la face E, avec numérotage et croquis de pose. Partie à pour — Voir garder en place les deux blocs des angles du sanctuaire, difficiles à déplacer, mais à condition de pouvoir enlever en dessous toutes les racines et caler en bois. Le dallage du bassin est complètement disloqué dans sa moitié N. par les racines, qui en sont inséparables pratiquement.

— Prah Palilay — On renforce l'échafaudage du bâtiment et commence à déposer les pierres de l'avant-corps E. J'augmente l'équipe pour pouvoir terminer plus vite la corvée Sud, que je dois rentrer à Mangar.

— Construction des Chargeurs Rotins — 12 personnes.

— Angkor Thom — Mis quelques coolis pour enlever la haute broussaille qui a complètement envahi la moitié O. de la face S. d'Angkor Thom et détruit toute perspective.

— Jeudi 17 Mars —

— Photographié pour Mr. Parmentier les colonnettes gisant à Vien dans la cour I. S.E. d'Angkor Vat et qui avaient été sorties du puits du sanctuaire central il y a quelques années.

— Visiteurs — Mr. James A. Mills et Mme. Mona Gardner-Tait, jeune couple américain.

— Vendredi 18 Mars —

— Prah Palilay — On commence à descendre les pierres formant le couronnement de la grande chaussée. La hauteur au sol avant Kravan était de 19m,00, et l'épaisseur en haut de 0m,25 à 0m,30 seulement (un seul mètre). — La voie Est de Rogué, formant rempart, et les blocs entassés sous aucune préparation de pierre.

Les pierres ont été descendues d'abord au galan, puis pour finir un jeu de glissières en planches a été mis pour descendre au sol.

— A l'avant-corps E., la paroi N. est dégradée jusqu'à environ 2m,00 du sol.

— Accompagné Mr. Mills et Mme. Tait à Ta Prohm, Pre Rup et Prasat Kravan (le matin). Déjeuné. Mills, journal guide.

— Samedi 19 Mars —

— Accompagné Mr. Mills et Mme. Tait à Banteay Srei et Banteay Samré (le matin). — Déjeuné. Mills, journal guide.

— Banteay Samré — A la bibliothèque S., la voûte est très endommagée, et la fenêtre suivante O. est presque achevée, mais 2 pierres n'ont pas encore été retrouvées.

Continuation du déblaiement de l'angle S.O. de la cour intérieure.

La cuve de Devarak 2. E. (mur Est N.), on poursuit le dégagement du soubassement vers la gopura.

— Vientiane — Capitaine de vaisseau Gribelin, commandant le croiseur Lamotte-Picquet.

— Dimanche 20 Mars —

— Arrivons après la Cie de vaisseau Grabelin à Ros Lapeang Tay Pranang Prah Pakkay, Palais Royal, Ta Prohm, Phanmanon, Prasat Kravan (le matin) — Faisons guide Capit. inutile.

— Prah Pakkay — On continue à déblayer la chaussée centrale.

A l'avant. corps E. de la cella N. est complètement écroulé.

— Vientiane — Mr et Mme Schlemmer, Commissaire général des Scouts de France.

— Lundi 21 Mars —

— Prasat Phum Pir (Trapang Pann), I.K. 571 — Il y avait bien 3 tours en briques, disposées comme d'habitude Lopanguière.

Celle d'angle, dont les façades latérales avaient des fausses portes en briques, fait 3m,10 de façade et 1m,95 x 1m,95 dans œuvre. La porte E., de très petites dimensions (0m,60 x 1m,15 ht), a encore ses montants encore en place, porte une inscription sur un piédroit S.: nous la ferons estamper. Les chambres sont absolument nues, sans grandes murs. (Puits au centre) avec le linteau).

A la tour N., les piédroits et la traverse haute (comblée d'argile) sont encore en place, non moulurés, encadrant une baie de 0m,75 x 1m,45 ht. Linteau enfoncé dans le sol, sans sculptures, et chambres moulurées mais non sculptées.

A la tour S., que l'on commence seulement à dégager, était un linteau sculpté mais entièrement usé, dans le fronton central paraît être Krishna luttant contre serpent Kaliya (?), sans trace de montée.

— Trouvé devant la entrée Sud :
— un Buddha sans vaga (H : 0m,62) à gauche Pouilley de facture honorable. (n° de dépôt 3.726.) — en 2 morceaux.
— 2 fragments de têtes de Buddha et 1 pied sculptés.

CA 3726

— Bakôn — Au sanctuaire central, on cherche à mettre en place quelques éléments du socle du 3e. étage.
A l'Est du côté Sud N.O., l'étage principal et le 1er étage en retrait sont en place.
A l'Est du côté S.O., reprise de la 1re assise au sol naturel en latérite.

— Visites — Deputé. mardi, accompagné le Cte de Vadencourt Gribaldy, Lt et Mme Schlemmer, et Angkor Vat et Phnom Bakheng.

— Mardi 22 Mars —

— Accompagné le Cte de Vadencourt Gribaldy, Lt et Mme Schlemmer et Banteay Srei et Banteay Samré. (Le matin).

— Visites — Mr. Manuel, conducteur en mission du Gouvernement Général. Accompagné Deputé pour lui faire faire le tour des ruines. Il a la prétention de faire un fichu de propagande sur Angkor en un jour!

— Mercredi 23 Mars —

— Banteay Samré — On continue à dégager la face du mur d'enceinte en latérite E., côté N. Il faudrait, absolument compléter, 5m,00 de hauteur.
— A la bibliothèque S., le corps central est terminé sauf 2 pierres manquant au fronton O. Celui-ci comprend 3 registres de personnages assis (bas du corps de profil) sous arcatures, tenant un bâton. En haut d'un côté, personnage tient effacé sur un animal difficile à déterminer (genre cheval ou porc ?). (ou rhinocéros, monture de Skanda.)

On dispose la voûte de l'avant. corps O.
– On cherche à reconstituer au sol les 5 divers fronteaux sortis des fouilles. Le fronteau supérieur N. du gopura 1. S. a deux registres de personnages en pieds (dont plusieurs adossés). Au centre et au-dessus [illegible] un cavalier venant sur le côté, précédé d'un [illegible] (singes), d'une femme et enfants. En haut, groupe de 2 personnages assis. Le bas de la pièce assez fruste.
– Le commencement continue à vider et repose les objets de sauvetage sous façade 1. E.

— Jeudi 24 Mars —

– Prah Palilay – A la chambre centrale, on a enlevé toute la partie branlante, soit environ 2m,00 de h^t. Les pierres supérieures ont été classées le long du mur Nord (côté Est) et face à l'entrée S. Puis un plafond de quelques pierres subsistait en dernier, qui enlève complètement du Palais-Royal visible.
Je reste à consolider l'angle supérieur N.O., dégarni de pierres, et pose quelques chaînages.
La tour faîtière a bas 2m,70 E.O. sur 2m,40 N.S. dans œuvre.
Sur la face N., les blocs constituant l'arc de décharge ont été remis en place sur la partie en béton armé. Sur la face O. on travaille à boucher la grande fissure verticale avec fers formant crampons noyés dans le béton.
– A l'avant. corps E., la face N. est presque achevée, a été remontée après nettoyage complet (dépose). Je ne saurais pas songer à remettre en place le grand fronton, en raison de sa taille considérable. Je vais faire un gros complet (façon cathédrale marquée) et le béton armé de 2 a été refait avec 2 fragments.

n°. 557 D.B. (Emplacement). — Sur la demande de Mr. Cadet, nous allons mettre à l'abri les débris qui subsistent des anciennes portes en bois : peut-être un spécialiste pourra-t-il en tirer quelques conclusions sur l'âge du monument?

— Neak Pean — Toute la partie haute est dégagée jusqu'au niveau de couche. Certains blocs du stage supérieur pèsent plus d'une tonne cube.
Pas une photo satisfaisante de la porte N. murée (avec pièces de remploi) pour attribution des jumeaux à Lokeçvara.
Les 4 portes présentent à peu près, 0m,57 x 1m,15 ht.
Il semble que, depuis l'appareillage du gros substratum à blocs, on y ait eu des marches sur les axes N., O. et S.

— Melon oriental — Le 1er bâtiment de la rangée N. de la face O. est entièrement dégagé. Il comporte E. et reste flanqué 2 petites (au N.), les piédroits de la travée haute de la porte d'entrée. Sur la plate-forme, fragments d'assises de base des murs en latérite côté N. et E.
— On commence à dégager le 2e bâtiment de la rangée.

— Vieng Kô — Arrivée de Paul Lévy. (Le soir).

— Vendredi 25 Mars —

— Accompagné Paul Lévy à Bakôn, Neak Pean, Preah Palilay (Bayon 4e stage).

— Bakôn — A l'Oddâr de l'angle N.O., pose du [redacted]. — A l'angle S.O., on moyenne les années de base.

— A Neak Pean, pas à chaîner.

— Preah Khan Pei — [redacted] Fait estampage d'inscription (14 lignes) du piédroit S. de la tour d'angle. Il serait possible qu'elle portât la date de 833 çaka (?)
Au rapport à la Conservation un estampage d'inscription trouvée dans la tour N. (ht: 0m,78) et 3 stèles en retrait portant dans les fractures d'une face de petites inscriptions aussi, avec la partie postérieure inclue pour quelques centimètres.
CA 3727 (n°. de dépôt : 3.727).

— Samedi 26 Mars —

— Accompagné Paul Lévy à Banteay Samré et Mebon occidental (rien de particulier à signaler), et à Ta Prohm, Banteay Kdei, Srah Srang.

— Voyage — Mr. Nicolas, ingénieur en chef des Travaux Publics de Cochinchine, et Mme Nicolas.

— Dimanche 27 Mars —

— Accompagné Paul Lévy et Mme Nicolas à Terrasse du Roi Lépreux, Top Pranam, Prah Palilay, Palais Royal, Baphuon, Banteay Samré (la moitié) — et Prah Khan Angkor-Wat.

— Lundi 28 Mars —

— Banteay Samré — On continue la fouille le long de la face E., travail de nuit dans le fond de l'enclos, qui est de terre cuite, provenant de la toiture de la galerie. (pris un cliché).

A la Bibliothèque S., on a nettoyé et renouvelé les plâtres des murs de l'avant-corps O. et commencé à refaire les joints de la voûte.

On poursuit le dégagement de la base de contrefort central, côté S.

— Mebon occidental — Le dégagement du 2e étage de la moitié N. de la face O. atteint à peu près la moitié du bâtiment. Reste à mettre à jour la base en grès moulurés, les trois corps des fenêtres sur la face E., et une baie entière et 5 colonnettes.

Pris 3 clichés.

— Accompagné Paul Lévy (Capitaine inst.) aux chantiers Groslier (fossé O. d'Angkor Thom, de la porte O. à l'angle N.O. ¾, et route Bayon-Porte des Morts).

— Mardi 29 Mars —

— Accompagné Mr. Messner à Prah Palilay, Neak Pean

N Bakây Sound.

— Peak Pakkay — A l'avant, vers E. du sondeur central, j'ai fait combler le mur S. sans le dépasser entièrement comme il avait été demandé de le faire au mur N.
— J'ai fait remonter le grand fragment E. (amont de Mara) au S. du gopura, afin de ne point gêner le passage, ni masquer le soubassement du monument.

— Peak Pean — On continue le démontage du sondeur central, qui doit être remonté jusqu'au sol en raison de l'avant des racines de l'arbre dans les joints.
On fouille la fosse centrale (nouvelle) à l'avant jusqu'à 4m,50 de profondeur. Une couche de latérite dolomitique en travers [illegible] à 1m,00 environ sous le ballast (avec traces entre les joints): c'est ce qui a provoqué les tassements, semble-t-il, dans la partie N. Le puits était comblé de terre sur environ 1m,50 de profondeur, puis de sable pur. On y a trouvé qu'un petit Buddha sans vase de 0m,31 de h.: (n°. de Hôpital: 3.728).

CA 3728

— Bakây Sound — Le soubassement du mur Sud-Est E.E. est masqué non point par de l'herbe, mais par de la terre fine et rouge en dessous de latérite qui a dû constituer un remblai volontairement stable.

— Croisière du "Far Harbour Tour" (11 personnes) —

— Mercredi 30 Mars —

— Bakan — L'édicule d'angle S.O. a son étage principal remonté. — Puits 3 cleared.

— Prasat Phnom Pan — L'état de dégagement voulu qu'il y avait de vous en bas, très rapproché les uns des autres et disposés sur 2 rangs, les tours 2 et 4 du 2e. rang comportant une entrée sur les tours 1 et 3: très pittoresque ensemble.

Les Tours 2 et 4 ont leur façade E. à 1m,00 en arrière de la façade O. des Tours 1 et 3.

La Tour 1 (Nord), construite en briques de grand calibre (29×15×6,5) fait dans cœur 2m,20 E.O. sur 1m,75 N.S. et a ses murs encore debout sur environ 1m,40 de h^t. Une ouverture dans la Salle en retrait, de 0m,95×0m,85, où l'on distingue la partie haute d'un pédestal maçonné grossièrement, va être fouillée.

A la Tour 2 (en retrait) le dégagement est seulement amorcé. On y voit en place la Traverse haute de la base et 2 morceaux de colonnette moulurés et sculptés. Le Contour a été retrouvé en excellent état. Mesuré dans sa partie conservée 1m,16 sur 0m,50 h^t, soit 0m,75 de fûst d'après diamètre, il représente dans sa partie centrale un personnage (probablement Bouddha) dans la pose de Padmasana royale et assis sur un pédestal formé par 3 ordres saillants. Il paraît être du IXe siècle.

A la Tour 3, le Contour (dont la moitié Nord manque) mesure fûst, faisant 1m,20×0m,42. Le soubassement en briques était moulure, comme dans les autres Tours. Les murs subsistent jusqu'à hauteur de corniche intérieure, moulurée, soit à 3m,00 du sol. Les briques, comme celles de la Tour 4, étaient de format plus petit que à la Tour 1 (27×13×5,5). Une Fosse de 1m,10×1m,00 dans la Salle en retrait, fouillée jusqu'à 1m,00 de profondeur, a livré un pédestal mouluré de 0m,60×0m,60×0m,50 h^t, des débris de naga, une patte de petite pierre sur Fenouse, et une statuette de Bouddha fondue debout (h^t: 0m,60 sans Nimbe) à chignon conique et Bodhi, portant d'oreilles, Nimbe uni, qui devait être de chaque main un pan de la robe. Celle-ci à ceinture

avec rebut, par sur le devant, quadrillage et flèches, peinture assez archaïque. Le petit diffère du corps et beaucoup trop court par rapport à l'ensemble. (n° de Repère : 3.72g).

CA 3729

A la Voute (au relèvement), le puits, entièrement rond, faisant 1m,20 x 0m,58, et l'Est-Sud-Est 1m,65 E.O. x 1m,40 N.S. Deux fragments de colonnettes sculptées sont encore en place. Le Couteau Nat effacé, faisant 1m,25 x 0m,48, dont 0m,10 de fiche :

— Veak Pean — Je fais arrêter la Voiture du puits et descends à 6m,50 de profondeur sans rien trouver de nouveau, ~~[illegible]~~ sable. On a remarqué seulement :

- Un dallage inégal à 0m,30 d'épaisseur.
- Un autre dallage en latérite à 0m,20.
- Une couche de terre de 1m,00 environ
- Une couche de latérite de 0m,20, qui paraît avoir contenu un dallage.
- Du sable sur environ 3m,00, puis de la terre argileuse.

Fait une coupe sur le puits.

— Reconnaissance — Signalé par le capitaine Lamboley, revenant en avion le 22 Mars de Samrong, environ à mi-route entre Samrong et Siemréap, "un monument entouré de rangées d'arbres en rayon". Je me trouverai environ à 4 kilomètres O. de Rokey Srouss, sur le Krolanh, dans une zône où on signale rien sur la carte de Lagrandière.

— Jeudi 31 Mars —

— Accompagné Paul Lévy au village lacustre du Grand Lac et au Phnom Bokheu.

— Visite — Mlle J. de Bruyn, artiste-peintre de Dutch Indies.

— Vendredi 1er Avril —

— Neak Pean — On recouvre la fente et on bloque de la latérite sous les angles du prasat afin d'éviter de nouveaux tassements.
Remarqué sur les divers faces latérales de avant-corps des traces de travaux antérieurement bouchés. Les décors de frises semblent également avoir existé. Il est dur de juger avec certitude que les motifs d'angle et losanges correspondent à un remaniement, et qu'il existait un grand bassin sur plan carré et à avant-corps aux faces. Cela expliquerait la marque de voûte visible entre les motifs d'éléphants N d'origine. Le gros rattrapage visible à droite a pu, lui aussi, être exploité (Jayavarman).

— Prah Palilay — Les fleurs sont arrangées sur les faces de la chemise, et la latérite en bloc aussi forme chaînage contre la face O. du dernier bâtiment. Étage intérieur.
A l'avant-corps E., j'ai décidé de déposer entièrement avec la mise S., vraiment trop disloqué, il faudrait être sûr d'explorer et sans vide intérieur.

— Samedi 2 Avril —

— Accompagné Paul Lévy et Mlle de Bruyn à Baksei Chamkrong et Neak Pean.

— Neak Pean — Photographié la face O. de l'avant-corps S.
Trouvé dans le puits un vase de bronze brisé, gravé (H: 0,245) — Mus. de Phnom Penh 3.730.

CA 3730

— Dimanche 3 Avril —

— Fauré la cambouette de Paul Lévy, journée au Phnom Kulen.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Lundi 4 Avril —

— Départ de Paul Lévy (le matin) —

— Bakan — A l'Est de Bangle S.O., la 1re étage en retrait est fond. Au rehaussé de l'Est de Bangle S.E.
Au contrefort central, coll. mutilation de travail.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Mardi 5 Avril —

— Accompagné Mlle de Bruyn à B. Samré, Mebon occidental, Neak Pean, Preah Khan.

— Banteay Samré — La voûte et le fronton O. de la bibliothèque S. (avant-corps) sont presque entièrement remontés. Le fronton comporte deux rangs de claires. — Au fronton arrière, on a retrouvé 2 pierres manquantes. — La pierre S. du sanctuaire central est entièrement dégagée. On reconstitue au sol le fronton du porche S. Vient voir. Le linteau également très abîmé, est en 2 morceaux.
Le linteau extérieur, qui en travaux précédents est intact et fort beau. Il représente une divinité centrale tenant 2 roues parlés chevaux au-dessus dans la partie de montée. Deux lions ornent la branche.

— Mebon occidental — Dans le mur N. de la face O. la 2e galerie est aux 3/4 dégagée. Elle comprend 1 petite salle, 1 grande, et 1 porche côté S. La petite salle avait 2 fenêtres sur la face E. et la grande 5.
Trouvé un assez grand nombre de pierres de couche moulurée et ornée et de balustres, dont un lot de 4 pièces d'abord recensées au nord et un lot au sud (rentrés au dépôt sous le n° 287 P.)
Remarqué que la corniche de la 1re enceinte a 5m,50 de largeur sur la face O., contre 2m,10 et 2m,20 sur les autres faces.

CA 287

— Neak Pean — On remarque la paroi E. du soubassement central et bloqué entièrement une latérite d'environ 1m de calibre en dans le dallage, afin d'éviter toute infiltration nouvelle de la végétation et tout tassement ultérieur.

— Visite — Conférence Silvain de Lapré — Accompagné de Tep Pranam, Prah Palilay, Rod Lapreau, Ta Prohm, Srah Srang.

— Prah Palilay — L'intérieur de la chambre est entièrement libéré de ses échafaudages. On remarque les divers morceaux du grand Bouddha assis qui se trouvait contre côté O., ainsi que quelques fragments de statues endommagées, dont une tête de Bouddha debout.
La paroi S. de l'avant-corps E. est presque entièrement remontée.

— Mercredi 6 Avril —

— Accompagné la Cie de Lapré et Pierre Krauss, Pierre Rupp, D. Sauvaud, Neak Pean, Prah Khan.

— Jeudi 7 Avril —

— Accompagné la Cie de Lapré et Bakay Srei et Baphuon.

— Rédaction du rapport trimestriel —

— Vendredi 8 Avril —

— Bakan — Pose des couches.
A la tour S.O. le 2e étage en retrait est posé, mais on ne retrouve que la moitié des 3e étage.
A la tour S.E. le sol est nivelé au ciment, et on commence à poser l'assise de base.

— Prasat Thom Pir — A la tour 1, l'ouverture dans le soubassement a été fouillée jusqu'à 1m60 de profondeur, mais on n'y a trouvé qu'un fragment de moulure engagé

avec bec, de 0m,67 x 0m,67 x 0m,70 h.

A la tour 2 (en retrait) la porte, à cadre uni, passant 0m,52 x 1m,10 h. Le piédroit S. montre une inscription (inédite) de 10 lignes, qui sera estampée. Travail dans la porte le bas du corps d'une statuette féminine à gauche, face en avant et bord arrondi robe et ceinture. — Pas de fenêtre, mais dallage en calcaire en contrebas de 1m,20. Les murs sont encore debout sur 1m,50 environ au dessus du sol extérieur. Les chambres sont voûtées. Travail en petit appareil de bec de 0m,57 x 0m,57 x 0m,60 h.

A la tour 3 la porte a été fouillée jusqu'à 1m,30 de prof. Travail une petite fenêtre à décrochement carrée de 0m,15 à 16 rangs sur la courtine.

A la tour 4 (en retrait), une ouverture de 1m,00 x 0m,95 dans le dallage en calcaire a été fouillée jusqu'à 1m,40 de prof. Les murs sont encore debout sur environ 2m,00 de h. Travail devant la porte une statue et fragment semblable à celle de la tour 3 (n° 3729) : une jambe veillante de proportions, h. 0m,52 sans tenon, 1 bras cassé, l'autre manquant. (n° de dépôt 3731).

CA 3729

CA 3731

— Remarqué à 8m,00 environ S.E. de l'angle S.E. de la tour 3 une petite cuve, forme en fer à cheval.

— On fouille le grand édifice et une inscription de mêmes S. de paraît de même époque. Salle 1m,70 carré. Porte à cadre uni de 0m,54 x 1m,00 h. Briques de 25 x 14 x 6. Dallage en calcaire mouluré. Colonnettes ornées. Devant, petite terrasse en calcaire avec perron de 4 marches. Le linteau (1m,00 x 0m,43 h. dont 0m,10 de frise à oiseaux et décor végétal) est très bien conservé, et représente Krishna luttant contre le serpent Kaliya, comme à la tour 4.

Vientiane — 12-13/4 - Gendarmerie Province — 15-16/4 - L'Hôtel Lyon — 17-18/4 - Poste Province, de Saigon - Séjour, Conférence — 26/4 - M: Guillaumin, Résident Supérieur au Cambodge — M: Jean Boone, Inspecteur des Services Civils au Cambodge, 25 Bangkok. Chargé de mission, 25 Bangkok — 21/4 M: Faure, Min. conseiller de France à Pékin, 25 Bangkok.

— Travaux de la soirée :

— une statuette de Vishnou debout en bronze, mutilée et [illegible] calcaire rapé à sable fin, [illegible] fragments de bras. Hauteur environ

CA 3732 quadrangulaire. H: totale environ : 0m,76 - N: de Repér : 3732.

— quelques débris de bras d'une autre statue. (2 mains n° 3.737 - 3.738)

CA 3737, 3738 une petite tête d'homme grès (H: 0m,16) - N: de Repér :

CA 3733 3.733.

Phnom Palelay — Travaux continués. Une autre statue de déesse, façon Bayon-Angkor E. Le grand Bouddha intérieur du sanctuaire a perdu sa tête récemment.

— Relevé au Repér des pièces jonchant le sol ou mutilées :

— 1 tête (fragment de bas-relief) à mutilée et [illegible] jambes [illegible] (H: 0m,27). N: de Repér : 3.734.

CA 3734

— 1 fragment d'accolade d'angle flammée, avec [illegible] à mutilée et [illegible], jambes [illegible] (H: 0m,70).

CA 3735 N: de Repér : 3.735.

— 1 fragment de tête de déesse (H: 0m,42). N: de

CA 3736 Repér : 3.736.

— Samedi 9 Avril —

— Page des cartes — (avec Bakin et Pr. Phnom Pen.)

— Départ de Mr. Glaize pour Saigon et Dalat (congé annuel).

— Dimanche 10 Avril —

— Arrêt des chantiers (fête du Jour de l'An cambodgien et de Pâques).

— Mercredi 12 Avril —

— Rentrée de Mr. Glaize —

— Arrivée de Mr. Pierre Dupont —

— Jeudi 13 Avril —

— Passé Phnom Pen (Hôtel S.) — Calls. [illegible] de Travaux exécutés

5 75 motifs de grès N. et semblant au même alignement M.S.
La porte est précédée de 3 marches en grès avec 2 petites voûtes unies (largeur de passage 0,80). Le premier, qui fait 3,00 de façade, est bordé au sud par E. D'une sorte de vestibule en latérite de 6,30 x 1,75, précédé d'une plate-forme d. de 3,50 de largeur sur 2,25 de profond., avec 4 marches (largeur 1,25) et des murets d'échiffre.
Au S. de l'axe du premier on voit l'amorce d'une base de mur en briques. Les colonnes, octogonales, sont de grands murs longs d'un rang de pierres.
Les murs ne subsistent plus que jusqu'à 1,80 de hauteur.
L'intérieur, où on trouve un dallage en latérite dont il ne reste que quelques blocs, a été vraisemblablement fouillé jusqu'à 1,20 de prof.
Chantier ouvert le 20 Avril. Pris une photo d'ensemble N 1 du Cambodge. Parait du X: août.

— Prasat Kok Snô — Nous avons commencé un sondage du Vat[ha] signalé page 136, à environ 100 m. S. du Prasat Kok. Les indigènes l'appellent Prasat Kok Snô, et il doit figurer sur un cadastre. Il est complètement ruiné. Le sanctuaire actuel, orienté sur un Vat[ha] était en briques (format 26 x 15 x 9) possédait un fronton et une allée dallée, ouverte à l'E. Porte de 0,73 de largeur à entre de grès moulurés. Possédait S. (brisé) avec une décoration assez effacée, qui aura entouré. Colonnes à huit pans, avec restes de peinte à la partie basse. Dallage intérieur en latérite en calcaire de 0,80, avec Nirvana central. Fouillé jusqu'à 1,50 de profondeur où on trouve, en place sable, un Buddha assis tête brisé, de 0,45 de hauteur avec tête en grès (tête manque), et une petite statuette de 0,16 assis avec restes de couronne de grès

CA 3739

(n° 3.739)

Ramené un morceau de coupe en relation n°. 288 P.

que au Prazet KOK Nord. Le bétonnage bien conservé, fait 1m,55 sur 0m,63 R:, dont 0m,10 de fines d'élévation. Motif central de Vitis de marbre noir et bas, bande bordant la décoration par motifs d'acanthe.
Paroi du XI: siècle
Traces de mur parallèle au bétonnage à 10m,00 environ du précédent, côté N., O. et S. et à 15m,00 côté E., avec de ce côté ouverture de passage entre flanqué de 2 petites piles (Travail de nombreux fragments de colonnes Romains). Au N., partie dont il a été enlevé que les marches engagé Terrain à O. et au S. qui contient quelques débris de poterie antique.
— Reconnaissance — A 400m N.E. de là, Vestige avec débris de céramique et grès, dont l'un paraît être un couronnement de stèle. Nécessite un petit sondage.
p. 160.

— Vendredi 29 Avril —

— Prazet Rhone Pic — Fait relever le plan par la Topographie et entamer l'inscription de la Voie no. 2, jusqu'au S.

— Prazet KOK Sud — Fait entamer l'inscription du jusqu'au S., en 2 morceaux, à une vingtaine de lignes, dont plusieurs très effacées.

— Barrage Samad — Les travaux vont reprendre sur ce chantier que le lundi 25 avril.
La bibliothèque S. est terminée à l'exception de quelques trous à boucher au béton et de corbeaux. - ment côté O., qui ne a pas encore été repris. Il manque toujours une pierre au fronton supérieur O., elle sera remplacée par du béton. — Fait faire un relevé de ce bâtiment par la Topographie.
La fouille entreprise à l'avant. corps S. du tombeau central, est achevé, et entièrement remblayée

tol. Prise une photo.
On va maintenant attaquer le dégagement de l'extrémité de la salle longue S.O. E. du couloir central, situé entre les blocs provenant de la voûte écroulée.
— Le dégagement de la face E. de la 2e encoignure continue ; on a retrouvé la trace du raccordement des fondations en retour du mur N. de la terrasse, dans le prolongement du retour déjà mis au jour. Le raccordement fait corps avec le soubassement. Je vais faire une tranchée pour suivre le mur N. de bout en bout.
— Medracen occidental — Le dégagement de la ~~[illegible]~~ N. de la partie O. de la 2e encoignure est terminé, et l'on connaît l'extrémité des gypses 1. N. et 2. N.
Le 2e hémicycle comportait une petite salle au N. de 3m,13 × 3m,74, séparée par une très large base, dont il ne reste que le seuil, de la grande salle, qui faisait 3m,64 × 10m,15, et était séparée par une base semblable de la partie S. (4m,40 de largeur sur 4m,80 de prof.) 56 pilastres encore debout.
Une gargouille brisée, semblable à celles déjà trouvées sur la face N., existait à la base de la 1e encoignure.
— Nouak Pean — Le blocage intérieur en petit appareil est terminé, respectant la partie centrale encore.
La maçonnerie de gros appareil est remontée sur 1m,50 de hauteur moyenne, soit au niveau des trous hauts des boutisses.
Les parements de soubassement employés de petits blocs sur plan circulaire et soubassement des pilastres en même temps que les murs du monument primitif, car ceux-ci reposent sur elles avec la légère surépaisseur habituelle marquant le retour extérieur. Rien n'indique

Dans d'supposer que la forme rondeait partidema.
Il aurait fallu pour celà qu'il entrât profondément
d'angle une sorte de tuyau qui ~~[illegible]~~
aurait été retaillé pour passer de la forme
angulaire à la forme arrondie.

Pnh Pahlay — Pris 2 clichés d'ensemble extérieurs pris
extérieurement de tous les échafaudages, et un de
Buddha d'origine siamoise recueilli à Wat S.
sur le soubassement central (h: 2,80).

— Samedi 30 Avril —

Bakôn — A l'extrémité d'angle S.O., on a pu reconstituer
les 2 premiers étages en retrait et la moitié E. du
3e.
A l'extrémité d'angle S.E., le 1er étage en retrait est
en cours, et l'extrémité vient sur la face E. étage
principal, sur base ronde de niveau et travaillée.
— Au soubassement central, le socle du 3e étage
est fait, et l'on met en place la 1ère assise des
motifs d'angle, qui furent enlevés.
— J'examine définitivement sur place les critères
formulés dans la lettre n° 1369 du 14/4/38 de
Mr. Coedès.
Il est exact que pour le motif figuré sur la
photo n° 4544 la pierre correspondant à l'entre-
croisement de l'arc du fronton ne se raccorde
pas exactement à la partie centrale de celui-ci,
bien que le point rattrapé correspond justement
au changement de courbure. Le bandeau d'fleurons
de la pierre centrale est légèrement plus large
que celui de l'extrémité : elle va donc être changée.
— Par contre, je persiste à croire exacte la disposition

Doptée, représentant la frontale à 3 arcs Vilolet en bistre avec bande à décor de losanges. En effet?

1°) Ces 2 éléments ont exactement la même longueur (largeur entre pilastres), non pas en un seul point du monument, mais sur les 4 faces de 12 colonnes semi-cylindriques.

2°) Le [illegible] de même style, le rang de perles de bistre surmonté d'une bande à losanges en relief sur les Vases de Bakou et Pskov entre le bistre de gris et la voussure en briques du frontal, tout le décor en moins à disposition. Le bistre lui-même est de même composition que celui, de dimensions différentes, situé en place à l'étage (face E.) de l'édicule situé à la base du pylône O. de la pyramide.

3°) Les frontaux à 3 arcs Vilolet, tant par leur nombre et leurs dimensions que par analogie avec ceux des étages en retrait, appartiennent sûrement à l'étage général des 12 édicules.

4°) Les bistres, constituant les frontaux à bande à une seule et même pièce formant porte, depuis le seuil et sans voûte la largeur entre pilastres, ont sûrement aussi sûrement la même provenance, et aucune autre emplacement ne peut leur être assigné dans les différents ensembles de Bakou. La largeur de ces panneaux, où ont été creusées directement les baies libres, était comme jambes les voûtes et arcades de base des petites parois et des retombées des arcs.

5°) En plusieurs points, le bord supérieur du bloc formant porte-bistre ne coïncide pas exactement avec le haut de la bande à losanges, notamment à l'édicule Sud-Est, face S., un déplacement de 3 cm. laissant deviner malgré l'usure les départs de voûtes des arcs Vilolet et des jambes des personnages qui ils abritaient, ce

* avec éléments arrondis à la base,

raccordant au dessus de la voussure.
– En un mot, je ne vois aucune autre disposition possible et je crois que l'art ne serait plus choqué si, faisant abstraction du goût horizontal artificiel inutile au dessus de la bande d'losanges, il suivait constamment avec la voussure, réalisant une proportion beaucoup plus heureuse de frontons par rapport au tympan. Je ne vois pas d'ailleurs que l'arrangement de frontons des stupas en retrait (voir photo n°. 1649 du rapport de Janvier) soit ~~illisible~~ plus artistique, ni d'un effet beaucoup plus heureux.

– Croisière "Bonne" – 10 personnes.

– Dimanche 1er. Mai –

– Accompagné Dupont à Bantay Samré, Mebon occidental, Prah Palilay.

– Lundi 2 Mai –

– Mebon occidental – Pris 2 clichés du dégagement.
– Prah Palilay – Pris un cliché du Vase de Bouddha debout (hi: 1m,00) reconstitué à l'intérieur du sanctuaire central.
– Bakan – Pris un cliché de détail de fronton et de l'extrémité de la face S. de l'aile droite de l'angle S. E.

– Mardi 3 Mai –

– Bantay Samré – La bibliothèque S. est complètement achevée, comprenant soubassement. Pris un cliché d'ensemble et un de fronton antérieur O.
On commence à sortir les blocs de l'intérieur de la salle longue devant sanctuaire central, les rangeant, faute de place dans la cour, dans la 2e. enceinte, côté E.
– A l'E. de la 2e. enceinte, en approchant du gopura, on commence à trouver quelques blocs de fronton en latérite dont on ne peut encore déterminer le rôle.

– Au sanctuaire central, avant-corps S., jet en éboulis du Cotencau, admirablement conservé, de la voie et de la fausse porte.

– Rédaction du rapport mensuel –

– Mercredi 4 Mai –

– Rédaction du rapport mensuel –

– Jeudi 5 Mai –

– Neak Pean – La moitié E. est remarquable puisque jusqu'au haut de la voûte et du fronton E. – Moitié O. en cours de reposage dans la hauteur des pilas d'angle du côté principal.

Remarqué que le soubassement de toutes les cellules, sur 1m avec joints perpendiculaires aux axes du prasat et semblant avoir eu primitivement un plan carré, – les 3 autres ont apparu rayonnant. Le parvis E. de la porte est a dû être élargi après coup de ses 2 pièces d'angle, qui masquent un 1er soubassement moulure et orné.

– Vendredi 6 Mai –

– Prasat Kok Svay – Il y avait bien gopura complet sur les 4 faces; tout est complètement ruiné) avec tous les Garuda en place et les marches d'accès en grès – Dans les feuilles de gopura O., trouvé une fort intéressante statuette de Buddha debout (h: 0m,75) à tête détachée du tronc et dont toutes les mains manquent. Robe couvrant tout le corps, ceinture, mais pas de bande oblique sur la jambe droite. Tête large et de belle expression, avec ushnisha (une auréole) de cheveux bouclés, remplacée sur le sommet du crâne par une flamme et 4 pétales. L'ensemble reste indécis. N° de dépôt: 3.740. – La chambre sera fermée demain. La statue-chose amenée pour un Buddha – devait être une ou plusieurs marches

CA 3740

(0m,59 x 0m,59 x 0m,56 h.) avec entrevous, qui est tout autour au même endroit.

— Emplacement de statue non dégagé (voir page 154) —

La statue, tout à commencement, n'a donné que les fondations d'un mur de 0m,40 d'épaisseur en latérite enfermant un espace presque carré de 4m,70 x 5m,00. Trouvé les morceaux d'un bouddha de statue moulé et orné de petales de lotus; entouré avec de riches bijoux et flammées d'Buddha bouché. Rappelle celui trouvé à Sanan Sdam Vandermeer. — Abandonné la fouille.

— Page des coulis de Prasat Kok Svay —

— Reconnaissance — Sur la petite dépression Prasat Kok Nhor, en remontant vers le N.O. et à environ 1 K.m. N.E. de Phum Tatok, on plein bronze, c'est à dire aux coordonnées approx. de X = 113°,075 et Y = 14°,835, existe un vestige appelé par les indigènes "Prasat Seama" et qui semble dédié. Il se compose de 3 tours tout ruinées ouvertes à l'E., enfermées. Celle du centre a ses murs encore debout jusqu'à 1 h. de corniche, Corbeau en place aux 3/4 enlevé, avec motif central Indra sur éléphant tricéphale et fleuron pyramidal. La tour N. a également son Corbeau, avec ancienne personnage bouddhique dans une niche. A la tour S., Corbeau non sculpté. Traces de fouilles au avant corps côté E., avec pierres et blocages épars, murs de bases.

L'état des pistes, complètement défoncées par les pluies précoces, ne permet pas de faire le sondage cette année, et j'ai fait rentrer demain l'équipe à Siemréap.

— Sculptures relevées au Rapit — Apportées par un indigène les sculptures suivantes, trouvées à environ 400m N. et 300m O. de la porte N. d'Angkor Thom. Elles semblent avoir la même origine (époque Bayonnaise), tout au moins les 2 corps de femme et la tête S., la tête masculine pouvant être une copie

plus ancienne !

CA 3741 — n°: 3.741 — Petite Vénus de femme (h: 0m,14), avec chignon serré par un bourrelet circulaire.

3742 — n°: 3.742 — Petit corps de femme avec Vénus stéatopyge, sans bras ni pieds. Longue jupe plissée plaquée au haut sur le corps et remontant par derrière, couvrant, long par en bas devant. H: 0m,45.

3743 — n°: 3.743 — Petit corps de femme stéatopyge, en 2 morceaux, sans bras ni pieds. H: 0m,37.

3744 — n°: 3.744 — Vénus à chignon et stéatopyge (h: 0m,23).

— Samedi 7 Mai —

— Bakoi — Pays des Couhé. — Amand Dupont.

A l'extrémité d'angle S.E., les 2 premières assises en retrait sont montées.

Côté E., au N. de l'escalier, on prépare la sol de base après dépose de la 1re assise.

A l'angle N.O., on a changé sur la face E. la pierre centrale de fronton de l'étage primitif, conservée par le Cadi.

— A partir de lundi, je mettrai 10 Cadis supplémentaires pour décharger les Voirs en briques crues, en commençant par la Voie E. de la face S. Les déblais seront déposés le long de la berme de la 1re enceinte, dont les gradins en retrait déposés seront enlevés progressivement.

— Bantay Samré — On a dégagé environ une bonne partie de blocs encombrant l'extrémité de la salle longue devant sanctuaire central : important nombre de ceux en latérite est brûlé ou pourri.

On dégage toujours par les bases des angles S.E. et S.O. du sanctuaire central, côté extérieur.

A la Bibliothèque S., fouilles des objets de faïence.

A l'extérieur de la 2e enceinte côté E., on approche du gopura 2. E., et l'on relève 5 niveaux de fondations de murs en latérite, cette fois parallèles à la façade. (?)

Melon occidental — On achève le déblayage du gopura 2.O. et de parvis du gopura 1.O. Au pied de celui-ci, trouvé un beau lion assis et peu mutilé de taille (h: 1m,45) et un grand corps de statue femme sans tête, bras ni pieds (h: du bas de la jupe à la naissance du cou 1m,00): longue jupe plissée avec pan sur le devant, ceinture avec rabat arrondi, robe montant jusqu'au plaque au cou. Elle paraît de l'époque du monument; enfin le débris 0. du gopura 1.O., brisé et en partie détruit, paraissent assez récents: on est en train de le déblayer.
— On attaque le déblai de la moitié S. du côté O. au soubassement du gopura.

Angkor Vat — Examiné en place divers points sur lesquels M. Parmentier a demandé des renseignements par lettre du 14 avril.

— Dimanche 8 Mai —

Pays des couleurs

— Lundi 9 Mai —

_Accompagné P. Dupont au Phnom Kulen (Damnak Krap, Rong Chen, Preah Kéing Slab).
A Damnak Krap, trouvé dans chemin des tambours de colonnes en basalte presque complets, ainsi qu'une tête qui doit être celle du Vishnou de tout à l'heure actuellement au Musée d'Hanoï.

— Mardi 10 Mai —

Neak Pean — Les fossés d'angle N.O. et S.O. sont presque entièrement remblayés. Apparaît des dispositions analogues à celles du Mébon occidental, avec nombreux joints obliques et certains blocs reposant les uns sur les autres par des surfaces inclinées qui favorisent le glissement.
Le pavillon de Lokeçvara de la face N. est tout en place. Il a fallu, en raison de certains basculements des gros blocs,

...ement de blocs, établis une fouille en contre-bas de la façon...
parement et le devant du fronton. Il a fallu en effet
renoncer à tout remaniement du soubassement, les pierres
ayant une forte tendance au dévers et à l'effritement
ement par suite de l'humidité constante qui y entretient
les racines.
Je fais faire un sondage au pied du soubassement, à l'angle
S.E., pour voir la disposition des fondations.

— Mobilier oriental — On a dégagé le foyer de 56 pièces de la
bâtiment de la moitié S. du côté O., le plus voisin du
gouvernement. Dans le déblayage du milieu s'est trouvé
Trouvé dans cette N. un petit vase mesurant 0m,62 x 0m,62 x
x 0m,47 de haut, avec bec.
Renvoyé à la Conservation le corps de femme momifié
CA 3745 page 162, et enregistré sous le n° 3745. Il s'agit peut-
être de la Pâroisse citée dans l'inscription relative au
monument.

— Mercredi 11 Mai —

— Bas-reliefs Sacrés — Continuation des mêmes travaux,
sans rien de spécial à signaler.
— Accompagné plusieurs Visiteurs au Bazar, Rue Lepsius,
Prof Pallary, Palais Royal.

— Jeudi 12 Mai —

— Accompagné des Visiteurs à Bas-reliefs Sacrés.
— Bâtiment — On a retrouvé quelques pierres du 3e étage en
retrait du soubassement central, qui vont faciliter
la reconstitution.
L'escalier d'angle S.E. n'a pas été reconstitué
que jusqu'au 2e étage en retrait inclus, les pierres
du 3e n'ayant pas été retrouvées.
Sur la face E., l'escalier au S. de l'escalier a son
étage principal presque achevé. — Celui au N. a son

assise de base reposait sur un rang de niveau.
— Le déblayage de la tour en briques écroulée (E. de la face S.) a commencé. On a mis à jour l'escalier O. et les débris de 2 linteaux.

— Phnom Krom — Mis une petite équipe pour débroussailler ce monument, dont les rares vestiges de sculptures sont appelés à disparaître en raison de l'état d'ruine des pierres. Nous allons l'abriter avec l'appui un petit dossier photographique qui existe pas encore dans les archives.

— Vendredi 13 Mai —

— Reconnaissance — Visité avec Dupont, à environ 200m N. de la porte Angkor — Bois Méalea à hauteur de Khamtée 26,500 Banteay Ampil (I.K. 560), dit beaucoup petit Temple assez bien conservé et présentant de grandes analogies avec Banteay Samré, comme plan et comme style. La description de Lajonquière est d'ailleurs exacte.
Je vais faire débroussailler pour faire un relevé sommaire et prendre quelques photos.

— Trouvaille — Apporté par un indigène une statue brisée de personnage féminin à 4 bras, le bras supérieur gauche tenant la conque, à droite h: 0m,65. Tête avec yeux ouverts, mukuta et boucles, pendants d'oreilles, gaine plissée avec rabat sur la cuisse et bijoux de jambe sur le devant. Cette statue assez fruste représentait sans doute une Lakshmi. Elle a été trouvée au bord de l'ancienne route d'Angkor, à peu près à hauteur du Khamtée 5. Enregistrée sous le n°

CA 3746 S.746.

— Neak Pean — Les fausses portes de Lokeçvara sont à peine remarquables sur les faces O. et S., et la maçonnerie

de la moitié O. du monument et Walker, géographe et hauteur des travaux exécutés du Cadre.

Le Cambodge effectué dans le sol à l'angle S.E. montre, sous l'assise de base en grès et joints perpendiculaires aux axes, une assise de calcaire et ciment à joints rayonnants et au niveau du dallage de la plateforme; sous celui-ci, en grès, une couche de latérite, de 0,20 en moyenne comme le dallage. La tranchée a été établie en même temps que le cambodge circulaire et latéral, en profondeur on y voit la coupe entière des petites assises rencontrées en entrepassant.

— Samedi 14 Mai —

— Voyages à Phnom-Penh — Vu Mr. Guillemain, Résident Supérieur p.i., et Madame — Mr. Parmentier — Mlle Karpelès.

— Lundi 16 Mai —

— Bantay Samré — Dégagement de salle longeant du côté sanctuaire central presque terminé. N°. jonc calcaire de l'angle S.E. du sanctuaire central (extérieur). On va arrêter remettre en état le cambodge.

A l'extérieur de l'enceinte S.E., en bordure de la face N. du gopura E. les fondations de murs Nord-Sud en vrac parallèles au mur, semblent pouvoir avoir appartenu à un premier gopura détruit depuis (?).

— Mebon occidental — L'intérieur du gopura E.O. est complètement déblayé. Trouvé dans l'axe N. de la salle du péristyle signalé le 10/5 : femme assise, mains à la poitrine, genou droit levé, tenant sur son genou gauche un enfant avec collier, pendants d'oreilles, une boule dans chaque main. La femme aux seins fortement (trouvé en conjoint) porte un collier et une jupe quadrillée à fleurettes. N°. du groupe : 0,44, groupe intérieur. Brûlé en plusieurs morceaux. N°. 3.747.

CA 3747

— Trouvé également un fragment de couronne en bronze, profil de Vishnou (n°. de Reçu 558 D.B.)

CA 558

Le 1er Gâtbant de la rotule S. est dégagé jusqu'au milieu de la grande salle.

_ Visites _ S.A. Tunku Badlishah, Régent du sultanat de Kedah (Malaisie).

_ Banteay Ampil (I.K. 560) _ Envoyé une petite équipe pour déboucher.

_ Mardi 17 Mai _

_ Phnom Krom _ Mis une petite équipe pour enlever les blocs roulés à l'Est et provenant des parties hautes du 3 Nord. [illegible] seront rangés au 3 Est et Centre de l'accès O. Puis on dégagera les soubassements. Demandé au chef de la pagode de ramener dans celle-ci le Neak-Ta placé devant la Tour S., côté E., N. Les substructions de l'édicule N. Une grande statue qui se trouve actuellement dans l'édicule S. N'est-elle pas de l'époque du monument sera au contraire laissée sur place.

Pris un cliché avant dégagement (partie centrale, vue de l'E.) puis après déboucheement.

_ Baksei _ L'édicule au S. de l'accès de la face E. a son étage principal achevé. Une nouvelle preuve de l'exactitude de la restauration est fournie par le fronton de la face O., qui porte sur la même pierre la bande à décor de losanges surmontant la colonnette.

_ L'édicule au N. est en cours de reconstruction.

_ Au soubassement central on continue à retrouver sur la face d'un nombre suffisant de pierres de 3e étage en retrait.

_ Le dégagement de la Tour en bridges a révélé (E. de la face S.) cet indice : le soubassement est à plan brisé mais au jour sur la face O., assez ruiné. Trouvé un fragment de grosse colonnette ronde. _ Pris un cliché avant travaux.

— Neak Pean — les 3 panneaux de fausses portes sont remontés, par Kroy absents, et les frontons en cours.
Près un déjeuner rapide la disposition des pièces du colonnade et du Tableau.

— Installation de nouvelle — Sur la dénonciation d'un indigène contrôlé au Phnom Palei (v. le document H.R.) que des fouilles avaient été amorcées en 3 points de la Baray Occidental dégageant deux blocs de grès, dont un Vishnou avec sculptures parfaites assez usées. Le tout avait été brisé et coupé de morceaux par des coolies du "Grand Hôtel", dont la conduite était en abandonnant au bout de la route, et les pièces devaient servir à la reproduction de sculptures d'Angkor d'après originaux.
— Plainte a été portée (voir lettre n°. 204 du 21/5) avec dépôt d'un fragment de Vishnou et de 2 photos montrant les dégâts. (n°s 4.594 et 4.595 H.R.).

— Mercredi 18 Mai —

— Accompagné des touristes au Phnom Kulen — Barrage Grand
— Sculptures ramenées au Dépôt — (par le Dépôt):

CA 3748 — n°. 3748 — Tête de Vishnou (h.: 0m,33), main supérieure gauche tenant la conque (l.: 0m,26) et fragment de bras (l.: 0m,19), a été trouvé dans le sanctuaire Sud du Baray Kraya (Phnom Kulen) et semblait appartenir à la statue n°. 3434 envoyée à Hanoï.

CA 3749 — n°. 3749 — Statue de Vishnou en plusieurs morceaux mais complète (h.: sans tenon 1m,45), trouvée dans le sanctuaire Nord. (Baray Kraya).

CA 3750 — n°. 3750 — Statue d°. en plusieurs morceaux, manquant un bras (h.: sans tenon 1m,80), trouvée dans le sanctuaire Sud. (Baray Kraya).
retrouvé
Ces deux statues ont été remontées et photographiées.

— Jeudi 19 Mai —

— Banteay Samré — On exhume les dernières pierres de la salle longue devant tour-vestibule central et vers le dégagement de l'angle extérieur S.E. du tour-vestibule central.

A cet extérieur de l'enceinte S.E. on arrive au groupe, mettant toujours à nu l'assise de fondation d'une ancienne muraille.

— Mebon occidental — On achève le dégagement du 1er étage extérieur de la voûte S. du côté O. de la 2e enceinte: même disposition que dans la voûte N.

— Vendredi 20 Mai —

— Phnom Krom — On poursuit le déblaiement et commence à enlever les blocs devant la tour centrale côté O., les rangeant à l'extérieur du mur d'enceinte le long de celui-ci.

Transport de la pagode du Nord-Est placé devant la tour S. côté E.

Trouvé dans l'intérieur S. une grande statue de Çiva incomplète et en plusieurs morceaux, d'assez bon art, paraissant de l'époque du monument. Petite statue à gros plis et bien drapée.

— Samedi 21 Mai —

— Banteay Samré — La salle longue est complètement dégagée: pris une photo (l'extérieur vers tour-vestibule central déjà photographié sous le no. 3765 du rapport de Janvier 1936).

Les dimensions intérieures étaient de 2m,70 sur 6m,50. Le mur N., resté debout jusqu'à la naissance de la voûte, conservé couché orné et malheureusement à l'intérieur, paraît être conservé, mais le mur S., complètement écroulé, est à remanier entièrement. La voûte est tombée

en Vestibule.
Une porte sur chaque face (E. et O. de 1m,20 x 2m,43 h.) — (N. et S. 0m,95 x 2m,10 h.; format avant-corps.) Les portes N., E. et S. étaient munies de portes en bois à 2 vantaux ouvrant à l'intérieur.
4 fenêtres de 1m,10 x 1m,34 h., largeur du tableau 0m,85, à feuillure rangée de 6 claustras rouges: 2 fenêtres sur la face N., de part et d'autre de la porte, 2e face S.
Encadrements moulurés aux fenêtres et à la porte vers sanctuaire central, garnis de 2 colonnettes octogonales moulurées et ornées avec restes de la base, et tableau à grands personnages.
Ballage gris en bon état.
Décoration murale en Vapidrade par endroits, par lambeaux quelconques (partie inférieure des murs, encadrements de portes, tableaux des baies). Pas de chefs de Bouddha.
Trouvé dans les fouilles quelques fragments d'une petite porte moulurée avec base.
— Dans le vestibule, porte à colonnettes et tableau (photo n° 3767 du rapport de Janvier 1936), très abîmé. Porte intérieure 1m,20 x 2m,50 h., à cadre mouluré comme les 2 fenêtres (N. et S.) de 0m,90 x 1m,34 h., aux claustras, largeur du tableau 0m,45. Pas de porte en bois.
— On commence à reconstituer le soubassement du sanctuaire central, angle S.E., sans difficulté par la chute de gros blocs provenant des parties hautes.
— On poursuit la fouille à l'extérieur de l'enceinte S.E. aux environs immédiats du goparas.

— Dimanche 22 Mars —

— Visites — M. Robert Demaret, professeur à l'Ecole Supérieure de Droit à Hanoï — M. Jean Brau, professeur à l'Université Chulalongkorn, à Bangkok —

Accompagné à Banteay Srei et Banteay Samré.

— Lundi 23 Mai —

— Neak Pean — Les 4 fontaines sont en voie d'achèvement, ainsi que les voûtes du avant-corps.

— Bakôn — Sanctuaire central : 3e étage en retrait en cours.
Escalier au S. de l'escalier (face E.) : 2 étages en retrait fond, 3e inexploré.
Escalier S. au N. : étage principal en cours.
Tour en briques E. de la face S. : face O. dégagée, on attaque la face S. — L'escalier face est était à peine entamé.
1 : Voûte composée de double marche en accolade et 6 marches, 2e voûte de double marche en accolade et 4 marches (largeurs respectives : 1m,55 et 1m,20. La voûte a été entièrement refaite sans qu'il subsiste rien de l'ancien plus vieux que quelques vieux de décor. Les frontons, très abîmés, avaient les mêmes proportions et la même ornementation (avec figurines inédites en dessous) que dans la tour symétrique côté N., mais étaient plus importants que dans les tours de la rangée O. (Linteau 1,20 × 2m,40 h. environ 0m,90 × 1m,85 h.).
Kyaung Double entièrement enfoui en briques.

— Mardi 24 Mai —

— Phnom Krom — On sort les blocs encombrant l'intérieur du sanctuaire central. A l'extérieur la face O. est à peu près libérée, il reste à enlever les terres masquant le soubassement. Aucune trouvaille particulière jusqu'ici.
Le déblaiement général se poursuit.

— Bakôn — Conduit Svay pour vérifier dans la forêt la reconstitution des étendues, le caporal actuel n'était pas toujours très sûr de lui.

— Preah Pithu — Accompagné le Commandant de Police

d'Angkor pour faire le contrôle des dégâts commis.

– Visite – Mr. J. Fontaine, Inspecteur des Douanes et Régies.

– Pierre rentrée au Dépôt – Remis par Mr. Legrand un fragment de tête de monstre, de provenance inconnue (région d'Angkor) H: 0m,125, C: 0m,215, enregistré sous le n° 3.751.

CA 3751

– Mercredi 25 Mai –

– Accompagné Mr. Fontaine à Pre Rup, Bantay Samré, Mebon occidental, Ta Som, Preah Palilay.

– Bantay Samré – On dégage la galerie de pourtour extérieure centrale et salle longue.

On installe les échafaudages pour démonter l'avant-corps S. de la construction centrale et son rabattement avec pignon, les joints sont remplis de terre et de racines.

On poursuit le dégagement autour du gopura E., en tranchée.

– Mebon occidental – Le dégagement intérieur du 1er bâtiment de la rangée S. du côté O. est terminé, ainsi que la partie centrale du bâtiment et le mur d'enceinte E.O.

On commence le dégagement intérieur du 2e bâtiment et la rangée.

– Jeudi 26 Mai –

– Bureaux fermés (Ascension) –

– Phnom Krom – On continue le dégagement du intérieur de la construction centrale et commence celui du soubassement, suivant, face E.

Remis 4 coolis supplémentaires pour activer le travail.

– Neak Pean – La reconstruction atteint la hauteur de la corniche du 1er étage principal presque sur tout le pourtour.

– Vendredi 27 Mai –

– Bantay Ampil – Le déblaiement intérieur est terminé.

Puis avec Dupont une première visite de Chichat.
Le monument, qui se trouve à une centaine de mètres N.
de la piste, correspondrait sur la carte au 100.000e aux
coordonnées x = 113G,06, y = 14G,915.
Greenwich 104°5'
13°25'
Il était précédé à l'E. d'une chaussée taillée en latérite,
large de 9m,60 environ, que nous avons suivie sur une
longueur de 125 mètres, arrêté ensuite par la forêt-galerie,
et flanquée de cours d'eau peu profonds du même type que
celles de Bantây Srei, mais en latérite modelée, de
1m,60 de h. (largeur de la base 0m,45 env., taille de 0,40 x 0,40).
Rien à reprendre à la description de Lajonquière.
Les analogies avec Bantây Srei sont frappantes:
mêmes dispositions en plus petit, à l'exception des
gopuras (Gopuras ouest, petit gopura d'Est, rien
au N.) — grands murs nus avec embrasements et corbeaux
arrondis, — absence de Nandins. Le Vaishnavisme,
d'une époque voisine de celle d'Angkor-Vat, est
relativement en bon état, les parties hautes surtout
et principalement les voûtes, étant recouvertes. Malheu-
reusement les sculptures et frontons sont pour la
plupart assez effacés. La ruine vient de causes
naturelles, et les piliers sont rongés à pied d'œuvre.
Il est à remarquer que les voûtes sont généralement
en ogive très élancée, entraînant pour les frontons
une proportion assez peu esthétique en hauteur, très
surmontés.
Les galeries, décorés de chemins, voûtés en arc polygonal, voûtes
à étages, avec lucarnes, sont voûtés avec fissures: comme à Bei Mâlâ, les
murs sont rongés. Voûtés vers le Sud, voûtés vers le Nord.
— Gopura E — assez délabré, entoure le perron E. et
les voûtes. Salle cruciforme à 4 fenêtres à 5 colonnettes et
2 passages latéraux. Perron élevé par 2 fenêtres.

Façade E. — Entrée principale : Linteau à ½ effacé, motif central avec tête de monstre assez bonne à langue pendante, 2 bras tenant la branche, entourage par pendeloques et motifs à lampe. Fronton supérieur effacé, applique droite. Linteau intérieur du porche assez effacé (Krishna entre les sept Kaliya). — Entrée secondaire S. : parois dans le soubassement moulure et bord, linteau et fronton effacés. — Entrée secondaire N. : fronton très effacé et à ½ ruiné, avec personnage central debout.
Pignon S. — Fronton effacé. — Pignon N. S°.
Façade O. — Fronton central supérieur à personnage sans parasol (effacé) sur 2 registres de singes. Parties hautes écroulées. — Linteau assez bon état, visible sur Garuda au dessus d'une tête de monstre, 2 bras, branche légèrement incurvée avec pendeloques, motifs végétaux à tête d'oiseau. Petites têtes mâles au décor. — Linteau intérieur du porche très effacé. — Entrée secondaire N. : Linteau avec personnage assis à la javanaise. Fronton avec personnage à 8 bras faisant une danse enjambée et plusieurs personnages, dont un qui a dû être pour la chevauchée un autre cramponné à l'une de ses pieds. — Entrée secondaire S. : Linteau S° N. Fronton avec personnage assis sur un animal pouvant être un bœuf, sans parasol, avec petits personnages venant de droite, assis au bas la pose de l'adoration.

— Faune gopura S. — Entrée principale avec fausse porte à l'intérieur — Linteau effacé, avec personnage central assis à la javanaise sur tête de monstre. Fronton supérieur entier être un Krishna enlevant le mat Govardhana. — Gopura N. : Linteau effacé, fronton à droite effacée sur registre de 5 avant assez bon encore, le bas du corps de profil. — Fronton supérieur avec personnage debout

Logement droit fond, encadré de 2 femmes tenant des
Lotus et de 2 personnages plus petits — Linteau droit
très effacé. — Pilastre O.: fronton supérieur et
personnage très effacé sur éléphant D., absent sous
un parasol, et guerriers. — Fronton supérieur entouré
d'une, personnages assez effacés, oiseaux, symétriques au
centre, arbres. — Pilastre E.: 2 frontons complètement
effacés. — La salle est formée de 4 pièces et 5 colonnes
les axes 2,50 3 colonnes. Pas de trace de couche intérieure
— Façade O. — Petit pavillon carré formant passage.
Fronton S. effacé, les autres parties hautes écroulées.
Pas de façade N. — Mur d'enceinte en latérite de 3m,00
de h.: environ au niveau du sol actuel.
— Sanctuaire central — Corps principal en assez
bon état, parties hautes écroulées. Salle centrale et
1er avant-corps, dont 3 faces portes.
Avant-corps O.: Linteau très effacé, fronton écroulé.
Colonnettes de façade à 8 pans: Linteau intérieur très
effacé avec au centre 3 dieux au flanc de Lotus, encadré
par personnages et lampes. Face portes, centre
entrée à 5 arcades à flanc de Lotus, avec, entre eux,
motifs de garuda sur naga. — 2 Fenêtres. — Avant-
corps S.: Linteau extérieur caché et abîmé, personnage
central assis sur Vase de nandin. Restes du fronton
(Vishnu allongé) probablement enlevé de Dalle et
Singes sur registre inférieur d'après — Linteau
intérieur effacé; entre les colonnes de la face portes
motifs divers et personnages. — Cella galerie: 5 ½
rudra, inaccessible. — Galerie de jonction: 2 fenêtres
à 5 colonnettes. — Avant-corps N.: Linteau avec Vishnu
sur Garuda, fronton écroulé.
— Salle longue devant sanctuaire central — 4 fenêtres

à 5 Galeries. Porte N. à S. à jours, Rotonde et Colonnes, format Loges avant-corps. Entrée vide avec personnage central assis à la japonaise sur Vélo de marbre, fenêtres avec petit personnage debout dans un décor de feuillages. — Vélo N. avec un plan S. Stalles, corniche à Rosaces très effacée. — Porche E.: fenêtre inférieure très effacée, personnage central en Buste debout par les chevaux à Crêt de Cras. Fenêtre supérieure (salle basse) très effacée à fenêtres. Entrée extérieure manque.

— Bibliothèque S. — Avant-corps O.: Entrée Rotonde entre le serpent Kaliya. Fenêtre inférieure personnage central debout sous arcature entre 2 orants sur registre d'orants. Fenêtre supérieure (Bibliothèque) avec personnage central sur un paon (Skanda?) sous parasol, flanqué d'orants, sur registre inférieur de 4 orants sans visière. — Face E.: Façade forte format Loges avant-corps, fenêtres effacées: Entrée personnage assis à la japonaise sur Vélo de marbre.

— Bibliothèque N. — Comme à la Bibliothèque S., 2 fenêtres garnies à 5 Galeries. — Façade forte E.: fenêtre inférieure effacée, supérieure personnage central debout, un autre assis à la japonaise sur Vélo, 2 sur les flancs, 2 à cheval sur les fenêtres, entre orants. Registre inférieur à personnages. — Avant-corps O. détruit. Fenêtre supérieure (Bibliothèque) 2 personnages debout ou combattant autour d'un Coquet de 3 gros Clous, encadrés d'orants, sur registre inférieur d'orants de profil.

— Samedi 28 Mai —

— Bantay Samré — On achève le dégagement de la galerie de fenêtres entre salle basse et rotonde centrale. Dimensions: 2m,15 × 2m,20 Largeur dans œuvre. 2 fenêtres

de 1m,00 × 1m,37 ht. avec double rangée de 5 colonnettes. Baie vers sanctuaire 1m,12 × 2m,26 ht., 2 colonnettes, chapiteau très altéré (personnages tenant un vase de manière sous arcature, 2 bras levés de chaque côté (cariatides).

La salle longue avait son plafond à 4m,30 du sol. La porte faisait 1m,40 × 2m,05 dans œuvre, taillée de gradins avec une marche pour atteindre le sol de la salle longue.

Travaux en cours de dégagement dans la galerie de circulation : un fragment de bras de statue et un fragment de Buddha sans nagas (ht. 0m,125) d'époque Gandhara, n° de registre 3.752. Traces de cendres et charbon de bois dans la terre.

CA 3752

— On travaille au soubassement du sanctuaire central dans l'angle S.E.

— Mur de clôture de la cour intérieure S. mur d'appareillé de 0m,45 ht. sur soubassement en latérite, formant cour de 1m,20 canal dans œuvre, 1m,90 hors œuvre. A l'intérieur de la salle, la base des murs était en latérite (2 assises) sur 0m,70 de ht.

— On poursuit la fouille autour du groupe S.E.

— Maison orientale — Dimensions du 1er soubassement de la moitié S. du côté O. (intérieures) : porte de 5 pilastres : 3m,35 long. × 3m,55 prof. — grande salle 3m,65 × 10m,85 — petite salle 3m,50 × 3m,58. Le tout sur plateforme en latérite de 21m,00 × 5m,50, avec assises de base des murs en gros moellons et grès. La grande salle avait 5 fenêtres (côté E.), la petite 1 fen. (entrée en place avec 1 colonnette).

Le 2e soubassement était reculé de 1m par rapport au 1er, 1m,10. Dimensions intérieures : grande salle de 3m,38 × 7m,35, murs en latérite de 0m,70 d'ép. ; entrée

Sabah par entrait sur une h: de 3m,50, sans aucun de bois en gros. 2 fûts y gisaient à 5 ou 6 décimètres au-dessous de la face E., de part et d'autre d'une porte donnant sur un grand escalier, dont 2 marches subsistent.
Le dégagement est fait également autour des 2 piédroits et d'environ 2.0.

— Banlieue Angkor — Puits d'eau potable, situé vers 2 h. environ du pont.

— Dimanche 29 Mars —

— Porte des Morts (sur Bakong) —

— Lundi 30 Mars —

— Bakong — Porte des Morts.
Au sanctuaire central, la 3e étage en retrait sera démoli dans 5 ou 6 jours. On a rassemblé et numéroté quelques éléments de 4e.
A l'intérieur au N. de l'escalier, face E., l'étage principal est démoli.
Tour en briques E. de la face S.: dégagement effectué jusqu'au droit de l'axe sur la face S. Trouvé un fragment (sculpté ancien) d'une statue assise, le genou droit levé, h: 0m,85 (au pied de la tour, angle S.O.). Travaux également en préparant le mur de soutènement pour les déblais, la base de la douve, plusieurs morceaux sculptés d'grandes statues qui appartenaient peut-être à une façade du groupe central. (?)
Puits quelques décimètres dans une (face O. de l'escalier au S. de l'axe E.O., côté E.) marchant une fois de plus l'ancienne date de notre reconstruction: la fraction, d'ailleurs très effacée, comporte cette fois la barre et début de l'orange qui fait corps horizontalement avec le bâtiment.

— Phnom Krom — Le sanctuaire central est entièrement déblayé des blocs qui l'encombraient. On va nettoyer le dallage et soutenir la corniche centrale. — Travaux projetés:

CA 3753 — n°. 3.753 — une tête de Buddha (h.: 0m,41) d'époque récente, à ushnisha flammé, oreilles trous bouchés.

CA 3754 — n°. 3.754 — une tête de Buddha ?: (h.: 0m,185), flamme et lobes des oreilles brisés.

— une tête de Buddha.

— partie inférieure d'une Buddha assis.

CA 559 — n°. 559 D.B. — une petite tête de Buddha en bronze (h.: 0m,09), type récent, manque la flamme.

— divers morceaux d'architecture avec sculptures assez effacées, provenant du sanctuaire central.

On dégage le soubassement sur la face E., de part et d'autre de la chaussée centrale en latérite.

Travail :

CA 3755 — n°. 3.755 — une tête (h.: 0m,24) d'origine brahmanique, avec traits très effacés.

— Mebon occidental — On attaque le dégagement de la partie entre les éléphants et la base de la 1re enceinte.

Très pluvieux dans la nuit, dont la latérite s'imbibe rapidement, le bon sol des parties dont celui-ci, et l'éléphant d'angle S.O. de la base de la 1re enceinte, à peu près entier.

— Pierre sculptée au Bâyon — Rapportée par M. Dupont de Ramet Krap, sanctuaire N. (Phnum Kulen) —

CA 3756 — n°. 3.756 — un petit socle (?) à base carrée de 0m,20 de côté, h.: 0m,19, orné de pétales de lotus, avec cavité centrale (plus. morceaux).

— Mardi 31 Mars —

— Baphuon Sauvé — On dégage l'avant-corps E. du sanctuaire central (photographié la latérite, très bien conservé.)

On remarque après nettoyage complet le soubassement du sanctuaire central, angle S.E., et les pilastres et pilettes E. de la base d'avant-corps S.

On poursuit le dégagement et les recherches autour

du gopura E.E. ? Ces traces de murs correspondent-elles à un ancien gopura, ou à une ancienne Vimana ? On ne peut le savoir encore. Trouvé une très belle pierre sculp. ; Vse d'un motif qui ne se retrouve dans aucune autre partie du monument, et qui semble avoir appartenu au bandeau supérieur d'un soubassement de Vimana car il porte un redent comme pour le logement d'un faîtage. (pris un dessin).

— Neak Pean — La reconstruction est achevée à hauteur de corniche de l'étage principal (sauf encastrement des motifs d'angle à sa partie). Et l'on travaille en même temps au dégagement du faîtage en gré de la photo-forme. Dans l'axe de face un soubassement pour voir s'il existe quelques traces d'anciennes fondations.

— Mercredi 1er Juin —

— Baksei — A la tour basse E. de la face S., on attaque le dégagement du côté N. en même temps que du côté S.

— Jeudi 2 Juin —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Visite — Mr. Langdon Warner, conservateur du Fogg Museum de l'Université de Harvard, chargé d'organiser à l'Exposition de San Francisco en 39 la Maison des Arts du Pacifique. — Malade au lit ne peut choisir de sculptures : nous décidons de proposer à son choix quelques pièces aux photographes.

— Vendredi 3 Juin —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Phnom Krom — Construction du sanctuaire central et complètement déblayé jusqu'au faîtage en latérite, où se trouve une cavité de 2m,00 × 2m,00, que l'on fouille (profondeur atteinte 2m,00). Trouvé dans ce puits :

— 1 bouddha debout assis abritant la tête, en morceaux et à tête manquante (h : 0m,90).

– 1 autre Buddha Dº. (h: 0m,98).
– 1 autre Dº sans tête (h: 0,m41).
– quelques fragments de bras, mains de statues, et une tête jusques déformée.
Le Vat environnement inédit.
– Devant le soubassement côté E., au pied de la face S., trouvé un petit lot de petits de fabrication chinoise récente, (débris de vases en alliage de cuivre, et quelques statuettes Dº. à décor une face, représentant le corps animé d'une sorte de caractère. (nº: de dépôt 289 P. et 560 D.B).

CA 289, 560

– Samedi 4 Juin –

– Retour du rapport mensuel –

– Bakan – Au sanctuaire central, on va finir retrouver les fonds de couche du 3e. stage en retrait sur celle du stade du 4e.: il faut donc s'arrêter à la 4e. assise (fort belle) pour 3e. stage, à 0m,92 du sol de base.
A l'Est de la N. de l'escalier côté E., au pied du 1er. stage en retrait. – A celui E. de l'escalier côté N. on retrouve le sol de base.

– Dimanche 5 Juin –

– Vat Ka – M. le Résident Supérieur au Cambodge et Mme. Guillemain. – Accompagné de Ta Prohm Bantay Kdei, Srah Srang.

– Lundi 6 Juin –

– Bureaux fermés (Pentecôte) –

– Vat Ka – Accompagné M. et Mme. Guillemain à Bantay Samré, Neak Pean, Preah Khan.

– Mardi 7 Juin –

– Bakan – Escalier N. de l'escalier E.: 1er. stage encore incomplet.
– Escalier E. de l'escalier N.: on voit la couche de latérite de fondation.

— Neak Pean — On commence la 1re Stage en retard. — A la plate-forme, remarqué que les pierres courbes formant le bord extérieur étaient sculptées 2 faces : elles étaient donc primitivement au-dessus du dallage et vues des côtés comme Vat. Elles étaient percées de trous pour logement des tenons des dés d'une balustrade qui a disparu.

— Mebon oriental — Le dégagement est fait à peu près au niveau de la bande entre bâtiments et basse (voir S. de la 2e enceinte O.) et commencé sur la basse elle-même. Trouvé un assez grand nombre de pierres de couche, et une gargouille à la Vat assez usée.

— Mercredi 8 Juin —

— Visite — Mr. Truc, inspecteur des affaires administratives, à Phnom Penh. — Accompagné à Banteay Samré.

— Exposition de San Francisco 1939 — Choisi au dépôt 12 sculptures à proposer au choix de Mr. Goloubew. (nos 705 — 3629 — 3630 — 3641 — 4321 — 3657 — 3442 — 2832 — 1098 — 2519 — 1927 — 2835). CA 705 ---->

— Rentré au dépôt (ramené de Phnom Kulen par Mr. Dupont) —

CA 3757 — no. 3.757 — Banteay Kraï, soubassement central, pierre à dépôt 0m,38 x 0m,43, 18 rangs feuilles lotus en creux au centre, indication face avec flèche.

CA 3758 — no. 3.758 — même provenance, roulant de gauche (?), longueur 0m,30, diamètre 0m,11.

CA 290 — no. 290 P., Banteay Kraï, soubassement N., Vishnu entre deux (canal).

— Banteay Samré — Au pronaos, on dépose les pierres écroulées vers le mur S., côté Est Coquet.

Continuation de la reflection du soubassement du soubassement central (angle S.E.).

A l'E. du mur d'enceinte S.E., on met à jour, un

par un N. du gopura, un soubassement en latérite
16 faces
moulurée (encore debout, qui devait soutenir une
ancienne terrasse) et parallèle au mur
d'enceinte. Nous allons le suivre vers l'E.

— Jeudi 9 Juin —

— Phnom Krom — On dégage entre les tours.
Au sud-ouest de celui-ci, le puits est actuellement
creusé à 3m,60 de profondeur. On installera un palan
pour sortir un énorme bloc de soubassement rond,
qui l'obstrue en grande partie; on a déjà retiré
un bloc semblable plus petit. Il devait provenir
d'une petite tour de stèles située au centre du groupe.
— Travaux dans la Vallée — On dégage entre la
Tour N. et le sanctuaire central, devant le soubas-
sement, une énorme statue de Varaha sans bras
ni pieds, haute de 2m,85 (pieds non compris). A côté
de Lakshmi (jeune rond et souriant, mouchoir,
boucles d'oreilles et colliers à crocs), dont coiffe d'un diadème
et tunique, avec ceinture-manique. Torse nu avec colliers
et pendants d'oreilles. Collier descendant sur mi-cuisse
plissé et plaqué au corps, ceinture richement ornée,
pan retombant par devant et autre double, entre
les jambes par derrière. Cette pièce, importante et d'assez
bonne facture, semble postérieure au monument
et vers la seconde du X^e au XI^e siècle. (Phnom Khnat)
Trouvé également dans la même zone 2 copies en cuivre
rouge, diamètre 0m,20, enregistrées sous le n°
CA 561 561 D.B. (une brisée).
— Dépôt — A la Porte de la Victoire, angle N.E., une
des éléphants du motif d'angle à 3 trompes s'est
écroulé (le plus proche du mur d'enceinte). Nous
allons le faire remonter.

— Phnom Kran — La station de Cua Vanda dans l'estuaire S. a été remontée (Ch: dans Vaux 2e, 17). Les bas marquent: La profondeur d'eau est peu heureuse en raison de la largeur absolument disproportionnée des espaces. Elle peut être de l'ordre du mouillage.

— Vendredi 10 Juin —

— Bantay Sanh — On continue à dégager la mer S. du promontoire, le cabotage (angle S.E.) du tout traite central, voyons finement dégagé, et l'on marque la pointe S. du rocher de jonction.
A l'extrémité de l'ancienne 2E., au N. du goyave on suit la mer de cabotage de Vaux vers O.
Trouvé un second tombeau de commandement d'Indochine. Table d'eau signalée page 179.

— Mahan oriental — Dégagé entre la mer de la 1re enceinte et la 1re bâtiment de la rotule S. du côté O. et rectifié, a été dégagé: reste la jetée rotule du goyave. On dégage parallèlement la berme.

— Neak Pean — On a mis en place l'anomie bloc dans le N.E. contribuant la 1re stage en retrait, et effectué la même opération, Viet Delcate, pour celui de l'angle S.O., de dimensions encore plus considérables. Reconstruction de la courbe de la 1re stage est donnée, semblable de tâtonnage, celui est vraiment différent Bayon.

— Samedi 11 Juin —

— Départ de Mr Dupont pour Hanoi —

— Lundi 13 Juin —

— Bakan — Au tombeau central, on termine le blocage en latérite de la partie qu'on a pu remettre en place du 3e stage en retrait.
Face E., détruite au N. de l'escalier, la 2e stage a été recon-

visité par Bellemont. — Face N., abords E. de Chambly
on commence à voir l'étage fondamental sur colonn.
s'met remonté.
A la tour en briques E. du côté S., les arcades N. et S.
sont dégagés : rien d'intéressant, les voûtains sont
complètement détruits et les sculptures sont détruites.
— Porte de la Victoire — huit mètres de hauteur. On voit
parfaitement l'échafaudage pour déposer et remettre
les blocs des différents étages en place, trous d'échafaud,
au côté de la tour écroulée, on retrouve la terre qui
s'est accumulée dessous et dans les fossés.
— Dans S. d'Angkor Thom, vers S.O. : le sol recommence
à être effondré sur 800 mètres environ, et va jusqu'à
malgré la présence de nombreuses racines.
— Ancienne Conservation — Je fais réparer la partie des
dépendances servant de logement au chasseur,
beaucoup d'éléments en état complètement pourri.
— Visites — M. Léon Mazaud, Directeur français de la
maison Franco-Japonaise, à Tokio, et Madame.
— Croisière (Messageries Maritimes) — 14 personnes.

— Mardi 14 Juin —

— Banteay Samré — Le soubassement de sanctuaire central
(avant S.E.) est presque entièrement remonté. Quelques
pierres, brisées en multiples morceaux par la chute des
blocs des petites hauteurs, n'ont pu être reposées et seront
remplacées par du béton et des moëllons de grès taillés. Au
Pavillon de la bibliothèque à l'emmarchement S.
— On continue à remonter le mur S. du pronaos.
— A l'extérieur de l'enceinte E., on suit le mur de
soubassement de l'ancienne Voie Royale vers l'E., laquelle
est bordée d'une haie de Cocos. Les fondations sont
en gros conglomérat de Grès cassés pour solidifier un

poteries et une fonderie pour Tallage.

— Malou-ondelle — Dégagement sur abords S. du groupe 1.a, sans rien de spécial à signaler.

— Neak Pean — La 1re étage en retrait est sur 3/4 Nord. Les sculptures décoratives y sont dans excellent état de fraîcheur.

— Porte de la Victoire — Pour mémoire.

— Mercredi 15 Juin —

— Visite — Mr. Martin, Directeur de l'Ecole Pratique de la Cie. Française des Pétroles, et Mme. Martin. Accompagné de Bathay Srei et Bathay Samré.

— Jeudi 16 Juin —

— Phnom Krom — On poursuit le déblayage sur la plateforme entre les tours. N'ayant pas l'entrée de la tour S. a été dégagé. Le dallage en latérite est en retrait de 0m,30, avec au centre un puits circulaire de 1m,00 de diamètre maçonné en latérite, qui est en train de crouler. Aux angles, les tours circulaires de 0m,28 de diamètre qui est le rayon de logement des poteaux en bois.

— Trouvé de très importants fragments d'un piédestal circulaire en grès moulé et orné de 1m,60 de diamètre à la base et 1m,25 de hr. Fort entablement à cet effet profil et fonctions hautes et bas, avec à la partie inférieure un rang de perles de cotes et hauteur alternés. Couronnement à stries verticales se terminant en haut par de petites volutes. — Pièce à décor cylindrique, de 0m,55 de diamètre et hr. 0m, à 16 rayons. — Une lamelle d'or en forme de feuille, longueur 0m,07, plus grande largeur 2cm, poids 5 grammes, avec décoration de fleurs à 4 pétales repoussés. (n° de Dépôt 562 D.B.).

CA 562

— Je vais faire un sondage devant l'entrée E. de la tour centrale, sans espoir de retrouver d'autres ornements.

.chement, auquel on s'appuiera la chaussée en
béton rejoint de 4 pas marque le soubassement.
— Je fais remarquer particulièrement le grand dévoiement
S.O. arrivée de E., S.O. S., ignorant son emplacement
réel : fait-il être retrouvé sous le logement de son
Vicaire ?

— Vendredi 17 Juin —

— Banlieue Sud — Continuation du travail au soubassement
du contrefort central, avant-corps S. et mur S. de
la salle basse.
A l'extrémité de l'ancienne 2 E. on a mis à nu un N. de
l'ancienne Enceinte : il était bordé d'une [redacted] en
béton sur laquelle sont visibles des lignes d'ancrements
circulaires correspondant aux dalles de
chêne soutenant une partie de la Terrasse en
encorbellement, comme à la Terrasse circulaire. Les
fûts de ces colonnes n'ont pas été retrouvés.
— Medan occidental — Dégagement presque terminé aux abords
S. du groupe 1.0.
— Nouk Pean — Le 2e stage en retrait est presque terminé :
il y a marqué qu'un siège sur la face E., non
retrouvé. Le 3e stage, construit sur un lotus circulaire,
est construit en tôle, mais il conserve plusieurs
pierres de E. La couronnement (lotus) a lui aussi
été retrouvé, à l'exception de la partie Nord-est,
cassée.
— Visites — Mr. Borgecki, de Service de l'Archéologique
Indien, et Capitaine Taylor, de Imperial Airways.

— Samedi 18 Juin —

— Bakong — Sanctuaire central (3e stage en retrait) :
Blocage en voie d'achèvement.
Entrée [redacted] E. de l'enceinte N. : Stage principal aux 3/4

remarkés.

Tour adjacente E. de la face S. : côtés N. et S. presque entièrement dégagés. La plate-forme de base, bordée de la Balustrade et dallée d'or, formant un carré de 18m,80 de côté. Trace d'une fausse porte N. et S., ce qui reste du décor montre un travail différent de celui de la fausse porte O. et est à rejeter.

Travaux sur la face N. D'importants morceaux de Décor (h: 1m,30) et une statue adossée, jambe (pantalon, pendant d'oreille, collier) assise, dans le genre du Rog. suivant déjà trouvé (page 177). De 0m,85 de h:, incomplète, elle comportait un Décor particulier qui devait être encadré dans la Brique, mais nous ne voyons pas quel en pouvait être l'emplacement.

Neak Pean — On commence à repérer les motifs d'angle et d'applique.

Porte de la Balustrade — L'archéologue achève le nettoyage des blocs constituant les portes angulaires des Vérandahs d'accès, rangées de part et d'autre.

Fait estampages sur deux des pierres couvertes d'une inscription d'une ligne, qui devait être une marque de chantier.

Bakan — Aperçu sur le 3e gradin, vers l'angle N.E., un "phnom" de calcaire brun, moderne, de 0m,215 de diamètre et 0m,11 de h:, et une petite brique verdâtre, Cambodge ancienne, d'un fond, à dessins en relief de plantes et d'animaux, probablement de fabrication chinoise ancienne.

CA 291 (n° de Repér 291 P.).

Dimanche 19 Juin

Pays des environs (sur Bakan)

— Lundi 20 Juin —

— Bakôn — Pays des cavités.

On commence à dégager l'arrière de Base de Ostéole O. de l'escalier N., pendant que les autres travaux se poursuivent.

— Phnom Krom — Repéré dans le fond du puits de sondage central, et fait sonder une sorte de chambre ou amorce de galerie sur la face S.

Sur la face E. dudit sondage central, l'on a pu parvenir à dégager du blocage en latérite qui le masquait. Il se compose d'une rangée de dépôt en double assise 5 rangées (long: 1m,35), 1 rangée en assise, et demie (long: 1m,25), avec restes d'obliffes.

Le puits de sondage S. a été creusé jusqu'à 2m,50 de profondeur (rocher). On dégage sur la face O.

Le grand Evangéliaire a été remonté sur ses pieds.

— Bassac — Mr. Lepissier, Résident de France à Bangkok, et Madame : fournit guide.

— Mardi 21 Juin —

— Accompagné Mr. et Mme Lepissier à Bantay Srei et Bantay Samré.

— Porte de la Victoire — Repose des pierres du Nord-Ouest pour nettoyage et repose correcte. — Remarqué une autre inscription d'une ligne sur une des pierres tombées et une autre sur un bloc de mur d'enceinte N., face E.; je vais les faire estamper.

— Neak Pean — 2e. Visite en détail d'ensemble. On relève l'échafaudage supportant la voûte du palier pour la pose du couronnement.

— Mercredi 22 Juin —

— Phnom Krom — Le sondage de la cavité latérale du puits du sondage central, face S., continue. On

apercoit quelques blocs de pierre, dont un fragment de statue [illegible] (face et avant-bras droit).
Le dégagement de la face O. du soubassement de la plateforme se poursuit.
Pris quelques clichés, dont le Sphinx et le grand Serapeum.

— Vendredi — Colonel Blaizot, chef d'Etat-Major du Général commt les Troupes de Mésopotamie, et famille.

— Jeudi 23 Juin —

— Accompagné le Colonel Blaizot à Baalbek Samedi.

— Baalbek Samedi — Toujours Quartier-Gal S. du sanctuaire central (Jupiter et mur E.) et la mur S. de la salle longue (face de la voûte de la nef S. E.)
A l'E. du mur d'enceinte E., la base au pied du mur de l'ancienne Tétrapyle fait un retour d'angle droit vers le N., que l'on va suivre, tandis que le mur Sud même semble continuer vers l'E.

— Vendredi 24 Juin —

— Baalbek — Sanctuaire central Vendredi. On regularise en divers quelques pierres lors de remplacement des différents étages.
Face E. du Sanctuaire N.: étage supérieur Vendredi
" O. " " " : assise de base répondant au couche de bétons.
Dégagement de la Voie en bordure E. de la face S.: on attaque le côté E.

— Kiosque — qui devait quitter le P. Kirlan le 8 pour être rentré à Damas le 9 au soir, avec le cheval blanc, est arrivé seulement ce matin, après que j'eus fait rechercher par les autorités environnantes.
Le prestant avait été payé au pied pour un trajet et fort effrontément une petite plaie jusqu'ici. Visage qui ne [illegible] le fait même pas bonne.

— Samedi 25 Juin —

— Bantay Samid — Toujours la pierre de l'avant-corps S. du sanctuaire central et le mur S. de la salle longue, dont la moitié E. est mise à jour comme la première (beaucoup de pierres absentes) et la porte en vue. On pose un fer à U pour tenir sur le couteau, en 2 morceaux et très effacé.
— A l'E. de l'ancienne 2.E., la tour vers le N. se confirme, mais le mur lui-même a disparu, ne gardant que les fondations et la plateforme : on voit la suite dans cette direction. Peut-être y avait-il une seconde tour aussi forme ?

— Maison orientale — Le dégagement de la face O. se poursuit par les ouvriers immédiats du groupe. Travail est entrait, dans la zone où était apparu la corp de femme n°: 3745 (voir page 163), la tête de cette statue, (H: 0m,27), en bon état, avec diadème et multiples colliers et étages superposés, ainsi que des fragments de la coiffe (griffes et tenon).

CA 3745

— Porte de la Victoire — On commence à remonter les parties basses de l'éléphant de droite, après nettoyage du blocage intérieur des V[illegible].
Fait estampages des 2 inscriptions d'une légende.

— Crocodile de marbre amidi caché —

— Lundi 27 Juin —

— Phnom Krom — Sanctuaire N.: Dallage gît en contre-bas de 0m,72, avec trou carré de 1m,80 de côté, formant ouverture d'une petite cella régulièrement appareillée en latérite, avec contre-mur en briques de 0m,50 d'ép.: sur le côté E., que nous allons démolir. Trouvé le morceau d'un beau piédestal orné de fleurs carré. On continue la fouille.

Sanctuaire central : la brèche sur la face S. au fond du puits ne correspondait pas à une chambre maçonnée. Nous avons fouillé sur 1m,00 de largeur, 1m,40 de h. et 2m,00 de distance S. Nous avons seulement quelques morceaux (Vases, roches, pierres) d'une statue masculine. — Nous allons déposer les blocs de calcaire qui ont été rapportés sur le dallage de grès en contrebas.

A l'extrémité, côté E., nous découvrons la chaussée en calcaire d'époque récente masquant le soubassement et le perron. — A l'O., on continue à déblayer devant les 3 sanctuaires.

Sanctuaire S. : on rétablit le beau pédestal cylindrique au-dessus du puits.

— Puis quelques éclats de dolmen, notamment des soubassements et murets d'échiffre et roches et passages souterrains, qui, enfouis dans la terre, se sont assez bien conservés.

— Neak Pean — Le couronnement du sanctuaire est en place. Quelques pierres seulement manquent sur la face E. et ont été remplacées par des pierres neuves. — Le quart de motifs d'angle et 3 éléphants a été reconstitué dans les angles N.E. et S.O. Les éléphants étaient surmontés d'une colonnette, mais ce motif ne peut être reconstitué complet : manque la tête au S.O. et une grande partie du corps au N.E. Les recherches continuent.

— Porte de la Victoire — La partie écroulée est remontée jusqu'au niveau des têtes d'éléphants. On coule avec du béton les joints ouverts et provisoires de mur d'enceinte, car il faudrait tout déposer pour arriver à les resserrer, ce qui serait un travail considérable et peu utile.

— Mardi 28 Juin —

— Banteay Samré — Au mur S. de la salle Nord, le lin-

Veine est en place, et la moitié O. est remontée jusqu'à la couche.
On remonte le soutènement de tout le côté angle S.O. de l'avant-corps S.
A l'extrémité de l'ancienne 2.E., sur la plateforme en bois on trouve un retour vers le N. la partie de mur qui subsiste orienté O.E. commence à 2m,50 de mur d'enceinte, a un ressaut vers le N. à 4m,00 de ce point (larg: 0m,35), puis 7m,00 de long jusqu'au retour N. la hauteur est de 1m,55 et la largeur des bancs est de 1m,55 pour la partie de 4m,00, et 1m,75 pour celle de 7m,00. La largeur de la chambre devant être de 11m,00 environ.

_ Mur occidental _ La dégagement est terminé sur la face O. (2e enceinte) et on va installer la Baraque pour observation des Voies sur la face S.

_ Trouvé un petit fragment de jambe en raccordant à la statue n°. 3765 et qui la rend presque complète, sauf les bras, qui manquent. Statue retrouvée.

CA 3745

CA 3759 Retrouvé également sous le n°. 3759 un volant de jacquard (larg: 0m,32, diam. 0m,08) trouvé dans la même zône (près du groupe 1.0.)

_ Mercredi 29 Juin _

_ Bakoi _ Tranchée E. de l'enceinte N.: pose du 1er étage en retrait très avancé.
Tranchée O. N.: pose de l'étage principal en cours.
_ Tour en bois E. de la face S.: le dégagement de la face E. est en cours. Puis 3 chambres rapport.
_ Neak Pean _ Le couronnement a été remanié, la disposition primitivement adoptée ayant été reconnue vicieuse. On y avait incorporé des pierres retrouvées dans le bassin-ancien N. et qui ne

prosecuted entièrement par la sanctuaire central. On continue la reconstitution des motifs d'angles et éléphants. — Pris 2 clichés-rapport.

— Jeudi 30 Juin —

— Banteay Samré — Pris 5 clichés-rapport. Rien à signaler pour les travaux.

— Mebon oriental — Pris un cliché-rapport.

— Visites — M^r. Rolf de Maré, fondateur des "Archives internationales de la Danse".

— Phnom Krom — Sanctuaire N.: la pente a été fouillée jusqu'au rocher (prof: 3^m,50) sans rien découvrir.
Sanctuaire central: mis à jour le dallage en grès en entier, et relevé la pente.
Sanctuaire S.: on reconstitue dans toute la mesure du possible le beau pavement extérieur, que l'on remet en place au-dessus du pente.
La démolition de la chaussée en latérite devant sanctuaire central (côté E.) est bien avancée. Trouvé 2 grandes roues ornant la massive, appartenant probablement au dvarapala.
Au dégagé extérieur de l'angle S.E.: trouvé dans le déblai une plaquette triangulaire en grès. Face dorée (h: 0^m,055, base 0^m,03) avec figure de Buddha, et une feuille d'or D. (h: 0^m,04, base 0^m,025, poids 1 gr.), plus une petite parcelle d'une feuille d'or semblable. Enregistré sous le n°: 563 D.B.
CA 563
— Pris quelques clichés de détails.

— Vendredi 1^er Juillet —

— Accompagné M^r. Rolf de Maré et Banteay Srei et Banteay Samré.

— Banteay Samré — A l'E. de l'ancienne 2.E. trouvé une base de colonne ronde de la forme de l'ancienne Varaste mise au jour.

— Samedi 2 Juillet —

— Porte de la Victoire — Remontage des pièces d'éléphant en cours. Les 3 troupes sont remontées et consolidées, elle seront mises en place.

— Dimanche 3 Juillet —

— Visite de Mr Dalet, membre correspondant de l'E.F.E.O.

— Pierre retirée au Dépôt — (Trouvée par Mr Dalet au Vat Bo, Khum et Khand Puok (Samrong).
Pierre de couronnement (h: 0m,47, diamètre de la base 0m,40), 4 figures sculptées en round à la partie supérieure.
CA 3760 N°. de Dépôt: 3.760.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Lundi 4 Juillet —

— Neak Pean — On continue la pose des moellons de grès d'éléphant et effectue les travaux de parachèvement de soutènement radial (petits raccords et bouchage des trous au ciment).

— Baray S. d'Angkor Thom, mesuré 0. — Le déboisement est fait sur 1.000 mètres environ à partir de la route.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Mardi 5 Juillet —

— Phnom Krom — Le dégagement continue face E. et O.
Trouvé le bras droit complet (en morceaux) du Dvarapala, et la main gauche.
Un débris d'entablement du linteau ouest N.: Trouvé une pierre de 9 planches, malheureusement très effacée.
On achève la reconstitution du piédestal rond de la tour S.: Manque plusieurs morceaux supérieurs de la partie haute. La restauration est faite dessus, avec un bon rejointoiement ciment.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Mercredi 6 Juillet —

— Bantay Samré — Sur le mur S. de la salle basse, un fusil a été tiré dans la maçonnerie par derrière la fenêtre que l'on commence à reposer. Le coup de feu a entre les 2 parois de grès et rayé avec des traits de balustre.

A l'E. de la 2e enceinte, la base de balustre (1er assise sur la plateforme) repose sur bout de quelques mètres, direction S.N., puis marque un nouveau retour à angle droit vers l'O.: le mystère se complique!

— Porte de la Victoire — Le remblayage des vides à l'éléphant se poursuit sans incidents.

— Reprise du rapport trimestriel pour les "Cahiers".

— Pierre retirée au Bayon —

CA 3761 — n°. 3761 — Statuette d'Avalo (?) assis à l'indienne, adossé, à la base (h: 0m,44, tenon non compris), assez usée. Trouvée par un indigène à l'extérieur de l'enceinte de Preah Khan, angle S.O., dans la brousse.

— Jeudi 7 Juillet —

— Bakan — L'édicule E. de l'enceinte N. a ses 1er et 2e étages remontés, et le 3e partiellement. — L'édicule O.: étage principal en cours. — On prépare la base de l'édicule E. de l'enceinte S.

A la tour en briques E. de la face S., l'enceinte est dégagée, il reste à déblayer que l'angle N.E. et l'intérieur de la tour. Le linteau E., brisé en deux, a ses sculptures assez bien conservées à la partie basse, jusqu'à la branche: Vatch haut effacé. Bien entendu, largement traité, avec 2 lions tenant la branche de grande taille, et, sous entablement, 1 cavalier sur monture à tête de makara tournée vers

Ouest-Ouest-Sud, alors qu'elles sont vers O. Sud-Ouest
avec Contreforts de la Tour Eiffel risque d'être N.
Dimensions du Contrefort : 2m,35 × 0m,90 environ.

— Neak Pean — Travaux de parachèvement au sanctuaire
central, et continuation de la pose des motifs d'angle.
Je lutte avec énergie pour obtenir qu'on ne "fignole"
pas trop, et on cherche pas à refaire la qui vanque :
on avait été jusqu'à mettre des pansements de ciment
brut avec faux-appareil de pierres !

— Vendredi 8 Juillet —

— Banteay Samré — On pose la petite demi-voûte recouvrant
le mur S. de la salle Longue, et dispose la pierre O.
N. d'encadrement de baie de l'avant-corps S. du sanc.
: Prasat central, les seuils ayant été enlevés pour dé-
gager la Vasque et les racines.
A l'E. de la 2e enceinte, toujours la même confusion.
Il ne semble pas y avoir de plate-forme. Mettre la
long du retour vers O., et celle qui devait y butter
et l'entourer par un caniveau. On continue à
suivre toutes les maçonneries en tranchée.

— Mebon occidental — On fouille l'angle S.O. et l'intérieur
du 1er Gâtiment S., dont les murs sont restés debout.

— Neak Pean — On commence la pose du dernier motif
d'angle (N.O.) et continue les travaux de parachèvement.
A l'angle S.E. je fais casser apparent la petite
avant de remplacer les blocs manquants de la partie
basse des éléphants, afin que l'on voie bien qu'il
s'agit d'un remplacement.

— Samedi 9 Juillet —

— Phnom Krom — Les blocs en latérite de la chaussée E.
étant enlevés, on commence la mise au niveau générale
en commençant par la partie située entre les 2 Gâtiments

aveugles en gros.
Ce qui subsiste du pédestal circulaire dans la Cour S. est remarqué. — La bras droit du grand Bouddha est fendu, et l'on met en place la main gauche, le tout sur une tige de fer carré remplaçant la massue absente.
— Plage des cailles —
— Bakou — Entrée O. de l'enceinte N.: Stèle principale Remarqué. — Entrée E. de l'enceinte S.: arcade de bois reposant sur 2 éléphants.
— Tour en briques E. de la face S.: on achève la restauration extérieure et l'on refait celui de l'intérieur. Aucune inscription sur les pierres. — Ce qui reste de Bakou fait regretter qu'il ne soit pas entier. Au centre on voit de la partie inférieure un petit personnage aux mollets qui devait être Brahma sur le lotus, absolument arasé. Remarqué d'une autre groupe plus important, peut-être Indra sur éléphant à trois têtes, ou Vishnou des faces d'éléphant. Les petits cavaliers s'étaient sur la branche, cachés par 2 lions debout de grande taille, sculptés de makara.
— Plage des cailles —
Remarqué, au tabernacle supérieur (angle S.E.) une partie de la tourelle en briques avec décor bien conservé.
— Porte de la Victoire — Le Cravate suit son cours normalement.

— Dimanche 10 Juillet —

— Plage des cailles —

— Lundi 11 au Mercredi 13 Juillet —

— Voyage à Balat sur convocation de M.: Cassis —

— Jeudi 14 Juillet —

— Fête Nationale: bureaux et chantiers fermés —

— Vendredi 15 Juillet —

— Bantay Samré — La reconstruction de la Tour-vestibule sur mur S. de la salle longue est terminée, et l'on repose les pierres du parement O. de l'avant-corps S. de cette Tour-vestibule central.

A l'E. de la 2e enceinte, continuation des fouilles et la recherche des anciens murs de Vimean.

— Mebon occidental — Le dégagement est fait sur la face S. entre la terrasse et le 1er bâtiment O.; il ne paraît pas y avoir d'ouvertures de ce côté-ci, tous les murs sont restés debout.

— Porte de la Victoire — Continuation du travail de reconstruction des Pilastres, avec pose de crampons en fer entre les pierres de parement et les parties arrêtées.

— Neak Pean — Les travaux de consolidation du mur extérieur central Nord et Ouest, et on fait faire un relevé général par le dessinateur.

A l'angle N.O., on fait reprendre le bloc supérieur du retrait, mal réglé en hauteur par rapport à celui de l'angle N.E.

— Samedi 16 Juillet —

— Phnom Krom — Le dégagement est terminé devant le sanctuaire central (côté E.) et on poursuit au droit des tours N. et S., en démolissant les dallages modernes en briques marquant une partie des colonnes écroulées.

Les ouvriers s'occupent de reconstituer les 2 pilastres encadrant le sanctuaire central et de la tour N. La petite circulaire de la tour S. vient entièrement à jour et recevra une statue de Brahma.

Ramené une petite main d'art appuyée au Lingam et venant un attribut Vishnouite : 2 petites défenses emportées

d'une sorte de flèche tenue lui-même par un cordon. (n°: de Hoffet 3762).

CA 3762

— Bakôn — Ecole D. de Conservation N.: 1re stage en retard en cours. — Ecole E. de Conservation S.: stage principal en cours. Les pièces sont de plus en plus fragmentées et souvent indéchiffrables.

Au sanctuaire central, nettoyage des têtes.

A la tour E. du côté S., on continue le dégagement à l'intérieur et achève l'extérieur. Trouvé à l'intérieur un petit plateau circulaire en bronze, haut de 0,13 de diamètre (n°: 564 D.B.).

CA 564

— Tour S. d'Angkor Thom (côté O.) — Hébraïquement Vermeil.

— Lundi 18 Juillet —

— Porte de la Victoire — Rien à signaler. Quelques pierres manquantes sont remplacées par des blocs bruts.

— Bakôn — Retrouvé au Hoffet 2 Bouddhas bronze trouvés dans la tour en briques E. du côté S.:

CA 565 — n°: 565 D.B. — Bouddha assis attachant la robe, sur piédestal, tête nue, visage calme, coiffé d'une sorte de diadème à mukuta: peut-être un Maitreya. H.: 0,255.

566 — n°: 566 D.B. — Bouddha debout, vêtu d'une robe découvrant l'épaule droite et allongée, haut de la tête manque. H.: 0,23.

— Visite — M. Robert Lavet de Wolvenge. Accompagné à Banteay Samré.

— Banteay Samré — Rien à signaler, développement normal des travaux en cours.

— Mardi 19 Juillet —

— Visite — M. Jean Schwetzer, professeur au Collège municipal de Shanghaï, et Madame.

— Accompagné M. Lavet de Wolvenge à Preah Ko et Bakôn.

— Bakôn — Ecole D. de Conservation N.: 1re stage en retard achevé.

A la Voie E. côté S., rendu l'une sur l'autre les 2 mor. recouvrant les linteaux, l'une n'étant pas encore, l'autre effacé, pour permettre une prise de photo. Le dégagement continue.

— Mercredi 20 Juillet —

— Banteay Samré — On commence à poser le fronton de l'avant corps E. du sanctuaire central. Celui de l'autre côté S. de la salle Longue est aux 3/4 remonté.
A l'avant corps S. du sanctuaire central, pose de 2 fers U pour soutenir le linteau de la fenêtre.
— Prise de clichés des gopuras N., S. et O. et des parties hautes du sanctuaire central face E., avant travaux.
— A l'E. de la 2e enceinte, continuation des fouilles en recherche des vestiges d'anciennes Voies.
— Neak Pean — On commence à démonter les échafaudages et à dégager le dessus de la plateforme.
— Visiteurs — Mr. Bjorkegren, naturaliste, chargé de mission par l'Académie Royale de Suède.

— Jeudi 21 Juillet —

— Phnom Krom — Dégagement presque achevé devant la Voie N. (face E.). — On cherche à reconstituer l'intérieur de la Voie N.
— Accompagné Mr. et Mme Schweitzer à Banteay Samré.
— Banteay Samré — Marche normale des travaux en cours, rien à signaler. Beaucoup de débris de grès dans les fouilles.
— Arrivée des premiers contingents de coolies pour les vacances.

— Vendredi 22 Juillet —

— Porte de la Victoire — Deux socles plus que les 3 assises supérieures à poser, avec qqs pierres à remplacer par des choses brutes.
— Neak Pean — Echafaudage enlevé, travail terminé.

Ou Kravalle et la plateforme (Vallega), et son
gouvernement de sous-lieutenant, ont dû partir
de remettre en place quelques pièces d'accastillage
dans les débris (petits personnages en acrobates dangle
et vagues.)

— Samedi 23 Juillet 1938 —

— Banteay Samré — Rien à signaler.

— Mebon occidental — On déblaye autour de la 1re Enceinte E.S. et
de la 1re Gopura O. de la face S. Beaucoup d'arbres à
couper.

— Preah Kravan — A la tour N., face O., une partie du
parement extérieur de la voûte s'est écroulée.
Il sera nécessaire de faire une reprise après de protéger
la face opposée, endommagée.

— Visites — Mr. Saussine, ministre plénipotentiaire en Chine,
et Mme. — Accompagné à Ta Prohm, Banteay Kdei,
Srah Srang, Baraï occidental.

— Dimanche 24 Juillet —

— Visites — Trouvé groupe de Mr. et Mme Saussine.
— Mr. Marc Guyot, secrétaire général de la Société
des plantations de Krakor. — Accompagné à Banteay
Samré, Preah Kravan, Thommanon, Tep Pranam,
Preah Palilay, Palais Royal, Baphuon — Ta Prohm,
Banteay Kdei.

— Lundi 25 Juillet —

— Accompagné Mr. et Mme Saussine et Mr. Guyot à
Banteay Srei (partie difficile) — ~~Néant~~

— Mardi 26 Juillet —

— Accompagné Mr. et Mme Saussine à Preah Kravan,
Pre Rup, Banteay Samré — Mebon occidental — Phnom
Bakheng.

— Banteay Samré — Continuation des travaux en cours.

- Dégâts à la Bibliothèque de la Conservation - Les fourmis blanches se sont attaquées à 2 rayons de la bibliothèque et ont rongé en une nuit de dégâts assez importants, endommageant plusieurs ouvrages, surtout imparfaitement. Remet. Nous avons aussitôt enlevé tous les livres et divers rayons de façon à conserver.

- Mercredi 27 Juillet -

- Porte de la Victoire - Travail terminé. Je fait remettre en place quelques pièces branlantes au pieds du mât de Pavillon d'Honneur. A celui-ci plusieurs éléments de ferronnerie sont à remplacer.

- Neak Pean - On travaille au taillage de la plateforme circulaire. Les taillages effectués n'ont donné aucun indice d'ancien soubassement de forme carrée. Par contre il semble qu'il y ait eu une première disposition circulaire à grandes marches, devant lesquelles on avait rapporté les grandes assises à pétales de lotus et corps de nagas. La vasque entre les 2 serpents est remplie avec du sable, où l'on retrouve de nombreux racines de l'arbre, qui ont fait disloquer et recouvrir d'un taillage plus récent qui s'est effondré: nous en avons fait un dessin.

- Bakong - Tour en briques E. de la face S.: dégagement extérieur et intérieur terminés, il ne reste qu'à sonder la partie probable et déblayer le taillage. Trouvé à l'intérieur des débris de pierre taillée et un morceau important d'une très belle statue de grande dimension. La tête était au corps, il ne manque que la partie inférieure des jambes et les bras, dont un (la gauche) a été retrouvé sans mains. La pose est un et assez inédite, sans exemple. La longueur totale est, terminée à mi-cuisse, plus ou moins exactement, mais plus encore

simple sur le devant de la tête, et large ceinture de fleurons enveloppés dans un carré. Coiffure à chignon cylindrique carré à la base par un rang de perles, motif répété et indéchiffrable sur le devant, qui peut faire croire à un Bodhisattva. Arcade sourcilière renflée et légèrement concave, yeux mi-clos à fleur de tête, lèvres minces et larges bords d'un relief, sans moustache, lobe de l'oreille assez allongé et percé. Dark fragile (Gaya ou Bodhisattva ?). Sur le devant du chignon, rondelle de fleur de lotus. Le devant de l'avant-bras est modelé comme dans les statues de Gaya, et explique la statue dans laquelle il manque l'avant-bras droit et main. H: de genou à gauche au sommet de la coiffure: 1,76 — H: de la tête: 0,52. — Nous croyons à un Bodhisattva de Cappadoce du Bayon.

— Jeudi 28 Juillet —

— Bakôn — Tour E. (en briques) de la face S.: Colonnette faisant 3,98 X 4m,05. Ce qui subsiste des angles N.E. et N.O. laisse voir des amorces de personnages sculptés dans les redans sur les faces O. et E. et fenêtres sur la face N. et S., comme à la tour symétrique du côté N. — Tour centrale de 4e galerie, sur la face N., l'édicule O. a été muni au 2e étage en retrait, reconstitué partiellement. Sur la face S., l'étage principal de l'édicule E. est en cours, et on voit les fondations de l'édicule O.

— Banteay Samré — La face S. de la salle longue est reconstituée jusqu'au niveau de la corniche du sanctuaire (sommet de la petite 1/2 voûte latérale), et sur la voûte de gauche, 2 assises de voûte en plus. Des fouilles au pied côté N. font retrouver les quelques pierres tombées de ce côté.

— Vendredi 29 Juillet —

— Accompagné Mr. Bjorkegren à Banteay Samré.

— Arrivée de Mr. Coedès — Accompagné à Neak Pean, Prah Pathay, Bakon.

Il m'autorise à démolir la salle du dépôt de Bayon qui bouche en entier, et à faire couper les arbres qui cachent les tours des tympans de coin, afin de faire compter la Grand'Place royale jusqu'aux monuments vers l'E.

— Emplacement de Sam-Francisco — Choisi définitivement les points suivants :

CA 3629 — n°. 3.629 (photo n°. 3148) : grand Srah, entrée de la tour N.

2835 — n°. 2835 (photo n°. 245 c.c.) : Prah Kô, voie de Siva.

1098 — n°. 1098 (photo n°. 3420) : Angkor Thom N.O., statue bouddhique.

4321 — n°. 4321 (photo n°. 4414) : Phnom Bakheng, Buddha assis naga.

2720 — n°. 2720 (photo n°. 2801) : Prah Kô, face de la statue d'Avalo.

3446 — n°. 3446 (photo n°. 3997) : Trapeang Phoï (Roluos) : statue de Siva.

— Samedi 30 Juillet —

— Accompagné Mr. Coedès à Banteay Samré, Mebon occidental et Phnom Krom.

Au Phnom Krom, il demande que l'on fasse le dégagement complet et convient de placer le grand Avarapala au droit de l'entrée et de la construire entière et la tour N., sur la face E.

— Visites — Mr. T. V. Soong, Ministre des Finances de Chine, Mme son épouse, Mr. Woo, le général Gaston Huang Chiang et Mr. Bertram Lee.

— Dimanche 31 Juillet —

— Départ de Mr. Coedès pour Bangkok —
— Paye des coolies, sauf Bakôn —
— Accompagné Mr. T. V. Soong et sa suite à Bayon, Terrasse du Roi Lépreux, Ta Prohm, Angkor Vat, Phnom Bakheng.

— Lundi 1er Août —

— Accompagné Mr. T. V. Soong et sa suite à Baray Sud, Baray Nord, Palais Royal, Prah Khan, Baray occidental.
— Visite — Baronne Beck Friis, femme du ministre de Suède à Hongkong.
— Bakôn — La grande statue signalée page 202 est-elle un Bodhisattva de l'époque Bayon transformé en Çiva, par suppression de 2 des 4 bras du Buddha, adjonction du cloche frontal, grattage des motifs ornementaux et remplacement par une auréole de cheveux — Dans la tour en briques E. de la face S., il y avait jadis quatre corps le postérieur retrouvé en morceaux, qui reposait sur le dallage en briques en contrebas.
CA 3763 — Remis au Dépôt sous le no. 3763 la statue de Bodhisattva.
CA 567 — Dt. sous le no. 567 D.B. un petit ornement en bronze en forme de papillon (envergure 0,08) avec tenon de fixation, trouvé dans la même tour en briques.
— Paye des coolis —

— Mardi 2 août —

— Visites — Mr. et Mme André Guérat.
— Mebon occidental — Le dégagement se poursuit, sur la face S., achevé le long du 2e. contrefort de la nord-est. entre celui-ci et la tour I. S.

le 1er pavillon fondant du Bâtiment une salle de 18m,50 × 3m,60. Murs en Latérite de 2m,80 de h: et 0m,65 d'épaisseur, dallage en Latérite, 2 portes de 1m,80 × 0m,90 et 3 fenêtres et 5 colonnettes de 1m,20 × 0m,60 h: et 1m,60 du sol sur la face N. — 5 fenêtres id: sur la face S. — 2 fenêtres et les pilastres correspondant aux portes. — Encadrements de pierres moulurés et Bandeaux, avec assemblages d'onglet en parement extérieurement.

— Phnom Kram — Photographié le grand pedestal circulaire de la Tour S.: h: 1m,25, diamètre de la base 1m,60.
— Le soubassement de la plate-forme commune aux 3 Tours fait 1m,20 de h:.

CA 292 — Relevé au dos de la n: 292 P. une petite effigie ancienne, pierre verdâtre bien fouillée, pâte non vernissée, de blanc verdâtre assez (1 Rō). h: 0m,31. Trouvée devant la Tour S., côté E.

— Mercredi 3 août —

— Accompagné M: et Mme Gudrat et Mme Beck-Friis à Banteay Samré.
— Banteay Samré — Continuation de la refection de la voûte de la salle Longue et de l'avant-corps S. du sanctuaire central (partie Ouest).
A l'E. de la 1re enceinte, la retour E.O. vers celle-ci ne donne que des blocs de Latérite taillés.

— Jeudi 4 août —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Vendredi 5 août —

— Rédaction du rapport mensuel —
— Visites — Général Verendinger, commandant la Division Cochinchine-Cambodge, et famille. — Accompagné à Tm Prohm, Banteay Kdei, Srah Srang, Pr. Kravan.

— Samedi 6 Août —

— Accompagné le général Berenbruger à Banteay Srei et Banteay Samré, Bayon et Phnom Bakheng.

— Dimanche 7 août —

— Accompagné le général Berenbruger à Pre Rup, Neak Pean, Prah Khan, Ta Prohm, Prah Palilay, Palais Royal, Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux — Déjeuné ici, fourni guide pour Angkor — Vat.

— Bakheng — Mr. Louis Malleret, professeur au Lycée Yersin.

— Lundi 8 août —

— Bakheng — 4e. gradin, côté E. de l'escalier S.: 2e. étage en retrait en cours. — côté O. id.: étage principal en cours. — Il n'y a pas longtemps pour l'instant de reconstruire les 2 côtés de la face O., les pierres de parement étant pas été retrouvées.
On commence à démonter et remonter les parements du 5e. gradin (quart N.E.). Celui-ci était entièrement en latérite (class Vieilles), avec parement en grès moulés à 2 assises avec boss. chefs, malheureusement très effacés. Entre les 2, par endroits, blocage en briques. Sa déformation exige un démontage et remontage complet après calage de retour.
— A la tour en briques S. de la face E., on dégage la côté E. Il semble que elle était différente des autres, avec escalier à volées entre tour d'habitation et porche, comme à la pyramide. Colonnettes octogonales, sur celle côté S. non sculptée, au lieu de rondes comme partout ailleurs. Cette tour était-elle d'une autre époque?

— Prêté des photos — Sur la demande de Mr. Dupont, prêté un dossier de 12 Vues Doisneau de la Terrasse du Roi Lépreux, face S.

— Mardi 9 août —

— Banteay Samré — A l'avant-corps S. de la construction centrale les 2 premières assises du fronton sont posées.
— A la salle longue on pose le bandeau mouluré compris entre la 3e assise de la voûte du vestibule de jonction. Le fronton ouest de la 3e salle S. est presque entièrement remonté.
— La démolition des fouilles à l'E. de la 2e enceinte

— Melon occidental — Fouilles à peu près terminées à l'extrémité du 2e bâtiment (matériaux O. du côté S.) et entre celui-ci et la 2e enceinte.

— Neak Pean — On dépose les grandes colonnes au front de l'axe E. et celles de la face extérieure des grandes colonnes. Il semble qu'il y ait une sorte de fenêtre d'accès, avec traces d'échiffre.

— Mercredi 10 août —

— Neak Pean — Il semble bien qu'il existait primitivement un système de grandes vasques en latérite, avec les 3 assises supérieures engagées, et intercalées par un remplissage en latérite de 2m,50 de large sur 2m E., avec traces d'échiffre. Puis 2 étages. Les grandes vasques actuels, qui ne sont affleurés, voûtées remplacent une telle construction, en partant du corps des nagas N. enlevant la terre qui l'a recouvert entre deux. La dernière grande vasque correspondait au haut du corps des nagas et était posée sur table.

— Phnom Kran. — La mise au niveau du sol extérieur se poursuit par le côté O. D'autre part on cherche à reconstituer le plus possible de matériaux : fenêtres, couronnements de tours, etc...

— Jeudi 11 août —

— Bakôn — 4e grande tour, à l'angle E. de l'enceinte S. : arrêt au

2e. étage (en retrait) partiel – étage principal en cours.
Soubassement du 5e. grenier : assez importante moulure et corniche régnant sur tout le pourt N.E., avec ressauts et renancement du étage soutenus en briques.
A la Tour en briques S. de la face E., on a mis au jour sur le côté E. un soubassement en grès, avec escalier à double accès d'origine. 1re. volée : largeur 2m,00, composée de 5 marches plus marche de départ en accolade. – 2e. volée largeur 1m,40, 4 marches plus marches en accolade. Le soubassement existait en briques, moulures, comme dans les autres Tours. Était-il en étage renancement ou une construction ? Le soubassement de grès paraît de l'époque de la pyramide.
– Arts de la Conservation – Envoyé la Peugeot 402 P.P. 3018 à Phnom Penh pour réparation, la voiture ne tirant plus du tout et les consommations en essence et huile étant devenues tout à fait anormales.

– Vendredi 12 août –

– Visites – M. Collier, des plantations Michelin : accompagné à Banteay Srei et Banteay Samré.
– M. Paul Baudet, membre correspondant de l'E.F.E.O. Directeur des Archives et Bibliothèque de l'Indochine et Mme P. Baudet : accompagné à Banteay Samré et Neak Pean.

– Samedi 13 août –

– Croisière du Messageries Maritimes (140 personnes) –
– Croisière de 10 touristes de voyage et étudiants de la Métropole (Ministère des Colonies).
– Accompagné M. Collier à Preah Kô, Bakong, Phnom Krom.
– Reconnaissances – Le secrétaire Bureau était allé à

Battambang (route de Bayot (recherches de manuscrits du Ramayana), est allé, sur les indications du chef de la pagode de Vat Poveal, reconnaître divers pièces de sculpture entreposées à la pagode de Vat Thmār Kŏk, à 30 km de Battambang direction Sud-Ouest, à savoir :

1°) 2 linteaux et 1 chambranle en grès rouge provenant du "Prasat Tapoung Touk Rapoung" (Khum de Tameun, sruk Battambang). Le 1er, parfaitement conservé, comporte un Indra sur éléphant tricéphale debout entre 3 flammes et encadré par un Vāyu vu de face. Le 2e, Indra chevauchant également Indra sur éléphant tricéphale. Le chambranle est remarquable à cause de Bakāy Srei.

2°) Un linteau en grès ordinaire provenant du "Prasat Srāi Langoun", à 3 ou 4 km. O. de la susdite pagode. Mesurant 1m,50 environ, il représente Bantoumeit de la mer de Lait.

3°) Un linteau en grès rouge ~~[illegible]~~ très usé, provenant du "Prasat Samrang", à 900 km. N.E. de la même pagode, représentant Indra sur l'Ile de Lion, et un autre canon et 2 morceaux de gros grande volume.

— Il y aurait d'autres part au "Prasat Rolom Smach", à 4 ou 5 Km. N. de Tuk Chō, non loin de la rivière de Stung Sāng et à une cinquantaine de Km. de Samrang, un Avalo et une Tara en très bon état (2 doigts canal à l'Avalo).

Il serait fort à désirer de ramener ces pièces à Vat Poveal où elles seraient vraiment en Bronzes. Je retiendrai d'aller en juger par moi-même à la 1re occasion.

— Dimanche 14 août —

— Visite — Capitaine Hamilton, du Service géographique.

— Lundi 15 août —

— Bureau fermé (Assomption).

— Mark Pearn — On commence la vidange des grandes eaux, nettoyage et réglage en partant du wagon N. 5 jusqu'à la Vôte.

— Melon oriental — Le dégagement atteint les abords du gopura 2.5.

Le 2e. Cambodgien dégage complètement une partie de la fondation de la E. (2m,50 × 3m,40 largeur), une grande fosse de 7m,10 × 3m,40, h. du sol de la couche inférieure 2m,80, 3 fondations de 5 colonnes du côté S. de 1m,15 × 1m,25 h.; et une petite fosse de la courbe de 2m,20 × 3m,40, h. du sol de la couche inférieure 2m,25, 1 seule fondation de grande fosse.

Le sol était taillé brique, soubassement extérieur et couches en grès moulurés et nus (avec traces pour scellement en bois), plafonds et murs en latérite, encadrements de baies en grès moulurés.

Fait curieux : on ne trouve dans les débris aucun débris de Vishnu, sauf que la couverture du Cambodgien n'était pas été enlevée, sauf que les Vishnu avaient été jetés pour être exposés ailleurs.

— Mardi 16 août —

— Accompagné le Cte Hamilton et Banteay Samré et Mark Pearn.

— Banteay Samré — A l'avant-corps S. du sanctuaire central, les assises de fondation sont montées. — A la salle longue et voûtée de gauche, l'on est arrivé au niveau de la porte voûtée ouest avant de dégager la voûte proprement dite de la salle longue.

A l'E. de la Ce. recevant la butte de terre

rentré chez les vestiges de murs.

— Neak Pean — J'ai fait remettre à plus tard la visite N., qui avait été reportée également de Kravan, ce qui retard de vraisemblablement de la départ.

— Mercredi 17 août —

— Envoi de pierres au Musée Blanchard de la Brosse à Saigon — Proposé 9 sculptures au choix de Mr. Coedès conformément aux désirs exprimés par Mr. Mauger.

CA 3749 — n°. 3749 — Phnom Kulen, Banteay Kraus, sanctuaire N. — Statue de Vishnu (H. sans tenon 1m,45), photo Dupont n°.

3641 — n°. 3641 — P. Kulen, Prasat Krahom II, Linteau (photo 4301).

3642 B — n°. 3642 B — P. Kulen, Prasat Krahom I., colonnette (H. 1m,87), photo 4302 gauche.

2832 — n°. 2832 — Prah Ko 1re époque, dvarapala, H. 1m,10, photo 256 c.c. droite.

3370 — n°. 3370 — Prasat Kravan, statue masculine debout, H. 1m,25, photo 4217 H.R. carte.

3732 — n°. 3732 — Prasat Phnom Pen S., statuette de Vishnu debout à 4 bras (H. 0m,76) photo 4591 droite.

703 — n°. 703 — Prah Palilay, morceau de linteau, H. 0m,72 photo 4225.

1763 — n°. 1763 — Angkor Vat 2e. étage galerie O., Bouddha assis H. 0m,90, photo 4226.

1765 — n°. 1765 — D°., H. 0m,93, photo 4227.

— Jeudi 18 août —

— Exposition de San Francisco — Etablissement de 5 cartes contenant les 6 sculptures énumérées page 204.

— Hôpital de Bayon — Donné ordre de démolir la salle en bois manquant toit et terrasse inutile. Sa reconstruction aurait exigé de grandes dépenses et soucis.

— Eboulement — Au temple T. de Prah Pottum (le plus proche

de la route), la Bastian et une colonette aux sculpts de gorgone E., face O., se sont écroulés sous l'action d'ouvriers voisins. Inutile de remettre en place ces pierres sans intérêt, on va simplement dégager le passage.

— Bastion — L'édicule O de l'escalier S. a son 1er étage en retrait remarqué. Sur sa face N., la niche garde encore la fausse porte, la Bastian, la bande d'horizontales et la fenêtre : preuve définitive de l'existence de notre mur Bastian.
Au rez-de-chaussée du 5e grenier, on marque la bande des rez-de-chaussée du quart N.E., composé de 2 assises de pierre (bas hi : 0m,44, haut hi : 0m,50). Impossible de raccorder les motifs, presque complètement effacés, mais on devine les lignes [illegible] des retraits de combats, du bastionnement N de reins de la voie couverte. Les 2 assises sont en place côté N., celle du bas côté E. — On démarque ce qui reste de la moitié O. de la face N. pour nettoyage et relevage de niveau.
— A la tour en briques S. du côté E., le dégagement est attaqué sur les faces N. et S., remonté sur la face E., montre la substruction différente en grès, très délabrée. Trouvé des débris de colonnettes roses sur la face S., alors qu'elles sont orthogonales sur la face E.

— Vendredi 19 août —

— Affaire Prosper Patris (démolition du monument) —
Le Tribunal correctionnel de Sousse a rendu son jugement le 18 août, condamnant le caïd à 5f,00 d'amende avec sursis, et Mr Legrand, gérant du "Grand Hôtel", pour défaut, à 50f,00 d'amende sans sursis.

Phnom Krom — Le dégagement est presque achevé sur toute la pourtour, il reste plus qu'une petite partie au milieu de la face O. On termine aussi par les galeries en latérite.
On achève de remonter ce qui a pu être retrouvé du portail sud de la Tour centrale, malheureusement détruit. Des éléments de 3 couronnements ont été d'autre part reconstitués à terre.
Trouvé dans les déblais, au pied de la Tour centrale, côté O., 2 têtes de Bouddha d'époque différente:

CA 3764 — n°: 3764 — Tête de Bouddha en 2 morceaux, oreilles et flamme de Cheveux brisées, h.: 0m,40.

3765 — n°: 3765 — Tête de Bouddha à cheveux moyenne, h.: 0m,17.

Vu dans un recoin à côté S.E. de la pagode des têtes dans statue de Vishnou qui devait être sur face S., où on pouvait la mettre et on pouvait y la reconstituer. S'agit-il de la "superbe statue de Brahma aux 4 faces" dont parle Aymonier?

— Samedi 20 août —

Neak Pean — Les travaux ont commencé, en partant de la Vasi de vers N.: cette fois la voie est convenable, mais reglée au niveau. Travail assez facile dans la longue galerie.

Mebon occidental — On commence à dégager les gopuras 1. S. et 2. S.

— Dimanche 21 août —

Pays des couleurs (sans Bakong) —

Visites — M^rs. Roman Fajans, journaliste polonais.
— M. K.W.S. Salter, professeur à Hongkong (Lecture à l'Université). — Lundi 22 août —

Accompagné M^rs. Fajans et Salter à Banteay Samré, (Fête du temps des bonzes)

Pre Rup, Prasat Kravan.

Vanka – Mr: Oskar P. Trautmann, ambassadeur d'Allemagne en Chine.
Mr: le Baron Johan Beck Friis, ministre de Suède en Chine.
Accompagné de Ta Prohm, Banteay Kdei, Srah Srang, Baray occidental.

Bakan – Page de garde
– Mardi 23 août –

– Accompagné Mr: Fayans, Salkin, Trautmann, Beck Friis de Banteay Srei, et Mr: Trautmann, Beck Friis de Banteay Samré.

– Mercredi 24 août –

– Accompagné Mr: Fayans, Trautmann, Beck Friis de Pre Rup, Neak Pean, Preah Khan, Terrasse de l'Eléphant et du Roi Lepreux, Ta Prohm, Preah Palilay, Palais Royal.

– Jeudi 25 août –

Banteay Samré – Avant. corps S. du sanctuaire central: frontons avant Ouest, sauf la partie Nord, voûte au niveau de la base du fronton arrière.
Avant. corps E.: niveau de la base du fronton arrière.
Salle Longue, mur S.: 1re assise de voûte en encorbellement, avec parement extérieur gré
– A.C.E. de la 2e. enceinte vers N., nettoyage du chantier pour permettre de prendre photo et relevé des vestiges de murs.

Mebon occidental – On fouille les 2 gopuras 1.S. et 2.S., vers O. Terminé, sans rien révéler d'intéressant. Le mur extérieur S. du gopura 2.S. est Est rendu jusque entièrement dégagé.

Pre Rup – Fête du repas des bonzes. (Kamsan).

Vanka – Mr: Paul Arlas, directeur d'Phnom-Penh de la Cie Franco-asiatique des Pétroles.

Vendredi 26 août

Bakon — Ed. Bande O. de Vasselon S. ; reconstitution avec 2e étage partiel (en retrait).

Au soubassement du 5e gradin, le bandeau supérieur d'ordonnance de la Voûte est repris sur la face E. (motif N.) et la pose est en cours sur la face N. (motif E.).

Soubassement déposé au point S.E., avec repérage des fondations de l'avant de Corps. L'architecture subsiste est la même que pour le point N.E. (latérite et briques).

On repose les socles d'ordonnance et marches du perron E. La marche de départ en accolade du Naga est un peu endommagée, la 4e gradin s'étant légèrement vrillé par rapport au 5e, actuellement reposé en latérite.

Sur la face S. (motif E.) retrouvé une pierre de bas-relief en excellent état de conservation, représentant un personnage debout dans la barque entre deux. Fragment d'une déploration côté gauche). Quel dommage que cette pierre de bas-relief ne se soit pas conservée !

— A la Voûte en briques S. de la face E., le dégagement atteint l'axe de l'escalier N. (colonnettes rondes).

Phnom Krom — On continue le dégagement des galeries en latérite.

Remonté les deux dernières assises du mur de clôture E. de la pagode. On pourra reconstituer un Brahma assez complet et un Vishnou sans tête, les 3 statues pourront être remises en place

dans les tours. Les statues sont brisées en multiples morceaux. Un pied de Brahma avait été retrouvé au bas de la tour S. et on a recollé à la statue.
Il semble qu'un morceau de jambe appartienne au Garuda, dont une jambe aurait été refaite (pierre et grès différents).

— Samedi 27 août —

— Neak Pean — Continuation du travail de réfection des gradins, sans incident. Le barrage se fait à nouveau au sable, fortement piloné, car la fosse au Sud a entraîné une dépression assez grande vers le Sud.

— Visites — Docteur Sirou, Directeur de Santé du Sud du Cambodge, et Madame Sirou : accompagné à Banteay Samré et Neak Pean.

— Lundi 29 août —

— Bakôn — Au soubassement du 5e gradin, le quart N.E. est à peu près terminé, et l'assise de base réglée à niveau au quart S.E.
On cherche à reconstituer le plus possible de pieds d'accent du soubassement vertical.
Photographié la belle pierre aux asuras, dont les dimensions sont de 0m,63 x 0m,45 h:.
— A la tour en briques S. de la face E., le soubassement (orgues) inférieur, taillé de grès sur la terrasse, laisse voir quelques traces de décor. Les socles d'ophites avaient des frises de bravaples sur la face principale et de personnages fondus sur la face latérale. La h:. était de 1m,10, et le haut s'est écroulé en parement.
Le 2e soubassement en grès, haut de 0m,82, garde quelques morceaux de décor assez bien conservés, du fait de leur saillie dans la terre. Il était malheureusement orné, avec des lions sur la dernière saillie supérieure. Sur les socles

d'abriffe, petits personnages davantage dans un décor de feuillage.

— Auto de la Conservation — Rentrée de Phnom-Penh après remise en état (révision générale).

— Visite — Madame Gx. Gambier, publiciste, qui, malade, dort rencontrer et visiter les monuments.

— Mardi 30 août —

— Banteay Samré — Aux avant-corps E. et S., jonc de l'année de base du fronton arrière, petite voûte en avant-corps.

On continue à fouiller au pied de l'avant-corps E., côté N., pour retrouver les pierres manquantes.

— Neak Pean — Environ 1/5e des grandes vasques.

Photographié la gargouille à tête humaine (côté E.), dont la hauteur est de 0m,75.

— Visite — Madame Cederblom, navigatrice suédoise. Accompagné à Ta Prohm et Banteay antérieur.

— Mercredi 31 août —

— Phnom Krom — Les 2 colonnettes arrière de la face O., en calcaire sont dégagées (il ne reste que les assises de base).

On commence à ramasser les morceaux des statues de Brahma et de Vishnou : la tête de cette dernière a été retrouvée au pied de la colline dans l'eau, par une inondation, et semble bien appartenir à la statue. Elle est d'excellente facture (visage et diadème de chignon brisés).

— Mebon occidental — La goupura S. est complètement dégagé. Par travaux d'entretien, la goupura S. de goupura I. S. est presque entièrement effacé, la pierre s'étant délitée.

— Jeudi 1er Septembre —

— Visite — Mr. Durandau, professeur au Lycée Yersin, et Madame.

— Bakoï — Sondage n° 5 : grattage à face N., mur 50 O., on prépare la lit de base pour la 1re assise. — Refouillage de l'escalier N. en cours. — Face O., mur 30 N., mise à travail par 10 ouvriers, et mur 100 S. dégagé en cours. — Face S., mur 100 E., repose du 1er rang de pierres de bas-relief.

— A la tour en bordure S. de la face E., on travaille au dégagement de l'escalier S.

— Vendredi 2 Septembre —

— Baray Sauré — Obligé de développer la fouille dans l'angle N.E. du sanctuaire central pour retrouver les pierres manquantes.

— A l'E. de la 2e enceinte, travail encore quelques jours de murs. On va déblayer la bande de 15 mètres le long de la mur 100 N. de la face E.

— Neak Pean — Marche normale des travaux.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Samedi 3 Septembre —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Visites — Mme. de Bordeaux, femme du Résident-Maire j. i. de Kulot, et famille.

— Mme. Khérian, femme du professeur agrégé à l'Ecole de Droit à Hanoï, et famille.

— Accompagné à B. Sauré.

— Dimanche 4 Septembre —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Accompagné Mme. de Bordeaux et Khérian à Preah Khan, Angkor Thom.

— Chez de ambulance pour le musée Blanchard de la

Brosse — Retour par les mêmes endroits :

CA 3642 B — n°. 3642 B — Colonnette de Prasat Kraham II.

3641 — n°. 3641 — Linteau de Prasat Kraham II.

2832 — n°. 2832 — Statue de Prah Kô (portée dans la salle d'Odbojes).

3782

703 — n°. 3782 — Visnou de Prasat Phnom Prah Sut

— n°. 703 — Morceau de linteau de Prah Palilay.

1763 — n°. 1763 — Buddha sur naga de XII^e siècle, S Angkor Vat.

1765 — n°. 1765 — Buddha id., S Angkor Vat.

— Lundi 5 Septembre —

— Accompagné MM. et Mme Durandau à Bakay Samor et Neak Pean.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Mardi 6 Septembre —

— Bakay Samor — Cette enceinte des fossés en N. de la salle Cagna, car il manque toujours beaucoup de pierres de fondations.

Nombreux corps S. du sanctuaire central et presque Vénus.

— A l'E. de la 1re enceinte, substructions de voûtes sur des voûtes.

— Neak Pean — Marche normale des travaux.

— Mercredi 7 Septembre —

— Phnom Krom — La galerie en latérite N. des sanctuaires est dégagée.

On remarque les statues de Brahma et Visnou qui encadrent une niche inviolable de morceaux.

— Bakon — Le soubassement du 5e gradin est dégagé sur toute la pourtour. Les pierres de bas-reliefs sont remises en place sur toute la moitié E. La pourriture en bon

Mat de la face S. semble bien se raccorder avec
un Vallum sur Gauda.
— A la Tour en briques S. de la face E., dégagement
d'un puits Vernissé sur la face S.

— Jeudi 8 Septembre —

— Melon arabe — Fin des gaines S. Vernissées. On
enlève les derniers arbres et la voie Decauville de
la route O. de la face S. de la 2e enceinte.
— Kaak Pasa — Environ 1/3 des grandes cadavres exposés.
Pris une photo du cheval pour journal. Station en
remontage modèle, le corps en fibres bleues me
paraissant être volumineux à la graisse de la
queue mal placé.

— Vendredi 9 Septembre —

— Bastay Samad — L'avant-corps S. de la chambre
centrale est Vernissé et l'on dénude l'échafaudage. Je
vais. Je remarque qu'il manque quelques blocs.
— A la salle longue mur S., on fore la 2e assise
de retraite de la voûte, qui fait corniche S. tout autour.
On continue à fouiller côté N.
— A l'E. de la 2e enceinte, continuation de l'enceinte.
avant des Vares.

— Dimanche 11 Septembre —

— Pays des Cadis, sauf Bakir —

— Lundi 12 Septembre —

— Bakir — Pays des cadis.
Au soubassement de 5e grande, l'assise de base
du plan N.O. est en cours de pose, ainsi que la
paroi S. La paroi N. est terminée.
A la Tour en briques S. de la face E., on dégage le
côté O.
— Phnom Krom — On travaille au dégagement

des entrées N. et O.
On remarque la statue de Brahma au sommet de la tour centrale ; elle était malheureusement fortement endommagée, et la tête manque entièrement. Il existe un nombre de gopuras en fort considérable.
— On projette également de visiter le Vat Phnom, dont aussi Vat Preah.

— Mardi 13 Septembre —

— Place Royale — Reçu aujourd'hui M. de la Place Royale les ordres de couper pour dégager la vue du Khâm N. et des grands Vat. Je décide de conserver la grande allée des grands arbres, dont le feuillage est très beau pour cette époque. Prix 2 cents.
— Neak Pean — Travail de restauration des grandes eaux, le corps de maçonnerie attenant l'axe côté O.
— Propose à Mr. Conte le changement d'orientation du chemin Bakâna et un nouveau montage d'ensemble sur le corps, puis abattement nécessaire sur reste de la grande masse.
— Mebon oriental — On termine la dépose du Décan. Voûte de la rotonde O. du côté S. de la 2e enceinte et l'enlèvement des blocs qui le portaient et des dernières couches d'arbres.

— Mercredi 14 Septembre —

— Banteay Samré — Pris 2 photos de l'avant-corps S. de sanctuaire central terminé.
A la salle longue, pose de la 3e assise de maçonnerie de voûte entre-croisée.
— Envoi de moulages à Hanoï — Reçu de Mr. Conte l'ordre d'envoyer à Hanoï les 2 statues du Vat Phnom de Banteay Kraï (P. Kulen) n° 3749.

CA 3749

CA 3750 N° 3750.

— Envoi de clichés — Reçu de Mr. Conte Conder d'Amsterdam et Hanoï les clichés du 1er Janvier au 31 août 38, offert de Mr des agrandissements de photos de chantiers pour l'Exposition d'Hanoï.

— Jeudi 15 Septembre —

— Bakôn — Soubassement du 5e gradin : fondations du grand S.O. en cours, jusqu'au S. et Sud-Ouest.
— Dégagement de la Voie au Cirque attenant la façade sur la face O.

— Vat Ko — Mr. Arnoux, chef du Service de l'Hydraulique agricole de Saïgon, Mr. Van Hoeffen, Directeur des Communications de Java, Mr. C. Hilken, Directeur des Postes de Java. — Accompagné au Bayon, Ta Prohm, Banteay Kdei, Srah Srang, Preah Khan.

— Vendredi 16 Septembre —

— Vat Ko — Accompagné les mêmes personnes à Prei Ruk, Banteay Samré, Neak Pean, Preah Khan, Roluos.
— Départ. matin, fournis garde pour Angkor-Vat.

— Samedi 17 Septembre —

— Phnom Krom — Galerie en L dégagée au Sud-Ouest et Sud, mur dégagé sur les faces O. et N., en cours au milieu N. de la face E.
La statue de Brahma est remontée en place dans la Voie S. Elle est très mutilée, et il manque notamment toute la jambe et l'épaule gauche. On rassemble maintenant les morceaux de Vishnou du sanctuaire N.

— But de statue — J'ai constaté que la grande statue de Jayavarman, Bas-Reliefs presque uniformément couverts d'un enduit rougeâtre par son séjour dans l'eau, que Trouvé avait dégagée et promenée de la salle du Baray

occidental, avait été brisée, partagée en deux selon un plan de clivage vertical voisin de l'axe du corps, et la partie de droite en plusieurs morceaux.
La veille au soir je l'avais encore vue debout, et c'est en rentrant me coucher vers 2 heures que le gardien avait constaté la disparition de la statue, qu'il avait retrouvée dans l'eau la tête contre la berge à quelque distance. C'est en la sortant du Barai pour la remettre en son emplacement primitif que la sculpture s'est fragmentée.
Signalé le fait au Résident qui va ouvrir une enquête.

— Lundi 19 au mercredi 21 Septembre —

— Voyage à Phnom-Penh et Saigon —
— Envoi à Hanoï, sur la demande de Mr. Cadet des clichés du 1er Janvier au 31 août 1938 (remis la caisse au Transkaïen Berger).
— Passe visite de Bayon — Repas à manger pour la Mission Blanchard de la Brosse la photo Vôlle Mr. 3.733.

CA 3733

— Jeudi 22 Septembre —

— Bris de statue — Le Résident me demande de ne pas faire plainte officiellement dans l'affaire du Barai, du moins pour l'instant, elle a cu ayant probablement des témoins religieux. Le président des habitants de la région N.E. du Barai qui, ayant fait des offrandes à la statue pour obtenir la pluie, et ne trouvant pas leurs vœux suffisamment exaucés, avaient venus en barque de nuit, peut-être même accom-

s'jugent de Bonzes, et l'auraient précipité dans l'eau par vengeance ou pour mieux lui faire comprendre ce qu'on attendait d'elle.

— Bankoï Sand — Sur la face S. de la salle basse, toute la partie de mur verticale correspondant à la couche calcaire est en place, et l'on va dégager pour refaire et compléter la partie analogue côté N. dans ensuite pouvoir faire la voûte.

Les fouilles entament un peu la face N.

— A l'avant-corps S. du couloir central, vers le haut est mis à jour.

— A l'E. de la 2e. encoignure mobile N., entamant de l'alignement des pierres marquant le soubassement.

— Mahon occidental — Dans la moitié E. du côté S. de la 2e. encoignure le dégagement est effectué entre la 1re. colonne et la E. du gopura et la base de la 1re encoignure ainsi que sur la partie correspondante de celle-ci. Beaucoup d'arbres à enlever. Je fais laisser seulement le grand arbre situé sur la base de la 1re encoignure S.E., qui devient vraiment dommage d'abattre.

— Kaak Pean — Les gradins de la moitié N. sont recouverts, avec les queues enroulées des nagas. On attaque le quart S.O.

— Vendredi 23 Septembre —

— Bureaux fermés pour les Cambodgiens (fête des morts).

— Bakan — Au soubassement du 5e. gradin de la moitié E. est terminé, avec les 3 perrons E., N. et S. — Au quart N.O. on termine la 2e. rangée de pierres des cas. relevés, et les fondations du quart

S.O. le pieron O. est en cours de refaitBon
– A la Voie en briques S. de la face E., on
termine le dégagement par l'angle N.O. Rien
d'intéressant.

– Envoi de pièces – Mise en caisses des sculptures pour
le Musée Blanchard de la Brosse et pour
Hanoï.

– Samedi 24 Septembre –

– Bureaux et chambres fermés (fête de Marie
couronnée).

– Lundi 26 Septembre –

– Pluie toute la journée.

– Mardi 27 Septembre –

– Id° –

– Mercredi 28 Septembre –

– Bakaï – Soubassement du 5e gradin – Au pieron O.,
repose du mieux l'architrave N. sur fondation refaite.
– Au quart N.O., pose du bandeau de couronnement.
– Au quart S.O., maçonnerie de fondation en
contre-bas et briques et commencement de la pose
de l'assise de base.
Au sanctuaire central, face E., on a reposé un bloc
à peu près complet et un tous-venant au pieron.
– A la Voie en briques S. de la face E., on termine
le dégagement de l'angle N.O.: mise de fondation.

– Neak Pean – On commence à reposer les gradins du quart
S.O., dont les pierres sont à peu près entièrement
disposées.
Pour le cheval Balaha, reçu l'accord de M. Coedès
à ma proposition de changer l'orientation, en la
faisant se diriger vers le sanctuaire au lieu de
l'enceinte, et accolant le groupe de la queue

que l'on plaçait au centre, au groupe principal.

— Bât de station au Baraü — Sur ordre de Mr. Caddy dépouille la planchette officielle carton X...

— Jeudi 29 Septembre —

— Bantay Samnol — A la salle longue, mur S., la corniche extérieure de naissance de voûte est entièrement posée, taillée en biseau abondamment à l'arrondi par crampons. — Côté N., dégagement et repose de la partie verticale analogue (en cours). — Fouille au pied côté N. en cours.

— A l'E. de l'enceinte 2 E., mur côté N., au contact d'ébauchement des pierres marquant la tour[illegible].

— Mebon occidental — Le dégagement atteint l'angle 1. S.E. entre l'enceinte 1. S. et la ligne de contact de la 2e. enceinte (largeur 6m,80).

— Dans la Baray — La route ayant débordé de la moitié des glacis par endroits, le parc de la Conservation est devenu un vaste lac. Il s'en faut de 8cm seulement que l'eau pénètre dans mon bureau! — La route du Phnom Krom était coupée, jusque vers midi, on ne rentra actuellement à ce chantier.

— Vendredi 30 Septembre —

— Bakôn — Soubassement 5e. gradin: quart N.O. presque terminé, perron O. en cours, quart S.O. assez bien posé. — On commence le dallage (réglage) du 5e. gradin.

Photographié quelques postes d'accent du sanctuaire central: naga, divinités gardes, Vajradara et Padmapâni Avalokiteçvara aux côtés de chaque main.

— Dégagement extérieur de la tour au bastion S. de la face E. presque achevé. Au milieu d'éboulis O. (côté S.) parement tournant qui paraît être un gopura, venant au

Cotes bleues ou rivières de la rive droite.
— Vinh — Mme Albert Legard, artiste-peintre.

— Samedi 1er Octobre —

— Rédaction du rapport mensuel —
— Commandant Renault — Demande le motif pour lequel des fusées sont brûlées au lieu vides. Commande fusées de remplacement à Phnom Penh.

— Dimanche 2 Octobre —

— Paye des cadres, sauf Bakoin —
— Rédaction du rapport mensuel —

— Lundi 3 Octobre —

— Expédié les cadres pour Hanoï et Saigon par camion Vergez, et réception du fragment de tuyau no. 703 de Pnom Padoung, qui dépassait la poste. Demandé à Manger de s'occuper de la répartition du transport mensuel.
CA 703
— Bakoin — Paye des cadres —
Ou travaille à la réfection du quai S.O. du ravitaillement du 5e groupe et au dallage de la plateforme.
Hangar matériel de la Voie en briques S. de la face E. presque achevé.
— Neak Pean — On attend presque face N.S. pour le quai S.O.
Fait enlever Chouska parce que le caporal avait fait faire sur les rejets au canon.

— Mardi 4 Octobre —

— Place Royale — On commence à couper les arbres devant les Postes Sous-Prefet (matinée N.).
— Phnom Krom — Hangar des galeries en latérite achevé sur le côté E. : on attaque le

côté S.

Trous de vestiges de petits piliers carrés en grès qui montrent qu'il existait, aux entrées O. et N., une sorte de porche annexé à 4 piliers. — A l'E. il y avait un gopura en latérite avec porche à 4 piliers de grès vers l'intérieur et aux côtés nord et sud de l'axe E.O.

— La statue de Brahma du sanctuaire S. fait 2m,10 de h^t. Elle était à 4 bras, tribhanga et chignon cylindrique orné d'un rang de perles et nid. hauteur, rangs de perles descendant presque jusqu'aux genoux, ceinture plate non ornée, pan et double ancre en devant et draps en poche sur la cuisse gauche; jambes de volcans difformes, et pieds très grossièrement travaillés. Vêtu assez fines, malheureusement très abîmées. — Beaucoup de statuettes avec la Çiva rangé en place dans le sanctuaire central, même temple.

Le Vishnou du sanctuaire N. est presque entièrement remonté.

CA 3766 — Relevé au Dépôt sous le n°. 3766 une stèle passablement effacée (h^t. 0m,28).

— Mercredi 5 Octobre —

— Bantay Samré — On continue le fouille au pied de la salle longue, côté N., et l'on a abattu l'arbre qui avait poussé tout contre la construction. On poursuit la pose des pierres de couche restées dans le sol.

A la porte latérale N., le linteau est très effacé: il ne reste de visible que la partie centrale, où on voit un personnage assis au dessus de 3 chevaux, surmonté par la tête de monstre placée habituellement. La

fraction est actuellement occupée. Les motifs de base des précédents sont bien conservés et toujours aussi actuellement comme ensemble et composition.

— Maison ouverte — Le dégagement atteint la maison du 1er. Celui-ci voisin du groupe S. (maison E.), tout S. O. actuellement qu'elle est la mise d'ensemble. Toujours aucun débris de tuiles. Les murs sont restés debout jusqu'au niveau des ouvertures ; fondations seulement sur la face S.

— Nouk Pean — On a enlevé la forêt sur les parties de ciment.
Le recollement atteint jusque dans N. E., côté S.

— Jeudi 6 Octobre —

— Rédaction du rapport Vidmarchal — (pour les "Cahiers").

— Banteay Srei — Le gendarme déclare que la case située après la passerelle donnant accès sur la rive droite au point d'arrêt des autos ; jusque la Résidence.

— Bus de Kratie au Barai — Devant l'urgence des travaux de la Résidence pour enquêter dans cette affaire, j'ai envoyé tout aux renseignements : ce seraient d'après eux des habitants de la région du N. du Barai (Phum Rondeul dans le Khum de Dankao), ont absorbé beaucoup de superstitions, qui auraient fait le coup. Ils auraient fait une fête dans leur village et seraient venus en barque des habitants les auraient entendus passer en chantant la nuit et on aurait vu sur la salle des traces du débarquement. Je vais envoyer un jour prochain tout droit dans ledit village.

— Vendredi 7 Octobre —

— Bastion Sainte — Continuation des fouilles dans la cour N., au pied de la salle basse. On dégage la fondation E. de celle-ci, actuellement remontée au sol, pour la mettre en sa place définitive.

— Bastion — Au soubassement du 4e grand, pied S.O., pour des pierres restées de bas-reliefs en cours. Continuation du dallage de la plateforme. Nous avons pu ne pas mettre de briques en remplacement des manques, mais des blocs de grès de récupération.
— A la tour en briques S. de la face E., on commence à fouiller à l'intérieur : rien trouvé jusqu'ici.
— A l'entrée E., les barges ayant remplacé par un mur vertical en retrait les anciens gradins en talus de la pointe O. de la douve vers N., en utilisant les matériaux écroulés, nous utilisons les 3 gradins d'ancien alignement, dans son angle N.E., et remblayons avec les décombres provenant du dégagement des tours. Cela donnera plus d'espace et correspondra plus exactement à l'état ancien.

— Samedi 8 Octobre —

— Puits de photos — Comme les deux autres puits précédents puis des clichés des bas-reliefs de Bayon, dont nous ne connaissons pas de collection à peu près complète.

— Mont Pean — Il ne reste plus à remonter que le pied S.E. des gradins circulaires.

— Place Royale — Les arbres sont abattus devant les Prasat Suor Prat de la voûte N. : cela agrandit beaucoup la place, et l'aspect est bien meilleur. Bien entendu, nous avons laissé en place les grands yaos, dont les fûts lisses ne gênent pas la vue.

— Lundi 10 Octobre —

— Vientiane — Mr. Chavy, Directeur de l'Institut Océanographique de Phnom Penh, et Mme.
Mr. Gallois, de l'Institut Pasteur de Phnom Penh, et Mme.
— Accompagné à Phnom Khanoung, Pic Roy et Banlay Samed.

— Banlay Samed — Rien à signaler. Fronton E. de la salle longue déposé au sol.

— Mardi 11 Octobre —

— Accompagné Mr. Mme. Chavy et Gallois à Bayon, Tep Pranam, Prah Palilay, Phnom Krom, Ta Prohm.
— Envoyé à Saigon par le "de Lanessan", wagon de l'Institut Océanographique de Phnom Penh, la caisse contenant le fragment de linteau n°. 703 de Prah Palilay, destiné au Musée Blanchard de la Brosse.

n°. 703.

— Mercredi 12 Octobre —

— Baksei — Pillage de la plate-forme fouillée dans toute la moitié N., en cours dans le quart S.E.
Frise de bas-reliefs fouillée dans le quart S.O. du soubassement du 5e. gradin.
A la Tour S. de la face E., on fouille Institut Océanographique sans rien trouver jusqu'à présent.

— Jeudi 13 Octobre —

— Banlay Samed — Rien notable plus qu'un rang de pierres à la couche de la salle longue côté N. — On pose les assises de la toiture sur le fronton E. — On termine la fouille dans la cour N. entre la salle longue et la bibliothèque, et commence à fouiller le fronton au-dessus de l'entrée latérale

N., où se distinguent des personnages dans des barques. Le bateau au-dessous est presque entièrement effacé, on voit seulement à la proue celui d'un personnage monté sur un attelage de 3 chevaux, au-dessus d'une voûte de marbre placée plus en bas.

– Mur ouest – Dans le mur E. de la face S. (2:m. occupé), le 1er tableau est complètement dégagé, ainsi que la bande de 3m,75 de largeur qui la sépare du mur d'enceinte. Il se compose d'un porche à 4 piliers de grès de 3m,00 × 3m,50 de largeur, donnant accès par une très large baie à la grande salle de 8m,00 × 3m,60 (hauteur plafond 3m,00) située entièrement du côté S. par 3 baies de 1m,20 × 1m,33 ht. et 5 tableaux. Une petite salle au fond faisant 3m,00 × 3m,35 largeur (ht. au plafond 2m,35), située par une baie côté S. de 1m,10 × 1m,20 ht. et 5 tableaux. – Mur en tableau de 0m,65 d'épaisseur, orné de baie et de corniche en grès mouluré et orné, d'allure basique.

On commence le dégagement du tableau du 2e tableau, séparé du 1er par un mur de 3m,20. Il est voûté en berceau et se compose d'une seule grande salle, située côté S. par 5 fenêtres grandes et 2 meneaux brisés et côté N. par 3 fenêtres id. et 2 piliers à 4 piliers de grès.

– Mur Est – Etat S.E. de grandes ouvertures entièrement dégagé.

– Visites – Capitaine Bachaux, commandant la base d'hydravions de Cat Lai.

Lieutenant de vaisseau Bazin, commandant la sous-marin "Conquérant".

– Accompagné de Mr Probin, Barthy Edw, Sroka Georg.

— Vendredi 14 Octobre —

— Photos au Bayon —

— Place Royale — Coupe des arbres Vendredi dans la matinée M., compris la partie de l'Ecole Française Terrasse du Roi Lépreux.

— Visite — Mr. Ludovic Chancel, Consul suppléant à Shanghaï.

— Estampages — Confiés par Mr. Chevey, Directeur de l'Institut Océanographique de Nhatrang, les estampages de parties des bas-reliefs d'Angkor Vat (Bantheay), et envoyés à Nhatrang.
Le même travail se fait pour le Bayon etc, en outre celui de Preah Khan fait soigneusement par le Conservateur du Palais-Royal.

— Samedi 15 Octobre —

— Visites — Mr. Cora, ambassadeur d'Italie en Chine.
— Mr. et Mme. Limon, journalistes.
— Mr. Robequain (Charles), (Professeur à la Sorbonne.) ancien membre de l'E.F.E.O.,
Accompagné le matin, ainsi que le Cte Beckers, Lt de Vaisseau Bazin et Mr. Chancel, à Pre Rup, Banteay Samré, Neak Pean, Preah Khan.
L'après-midi, Mr. Cora, Mr. Robequain et Bazin Roi Lépreux, Ta Prohm, Angkor Vat.

— Dimanche 16 Octobre —

— Accompagné Mme. Chancel, Robequain, Mr. et Mme. Limon à Preah Kô, Bakôn, Phnom Krom.

— Phnom Krom — Reste à terminer la moitié du côté Est, galerie de la moitié O. du côté S.
Les 3 statues sont en place dans les sanctuaires.

— Lundi 17 Octobre —

— Continuation de la pose de cliches des bas-reliefs du Bayon.

— Mardi 13 Octobre —

— Fin de la pose de dalles au Baphuon —

— Mercredi 14 Octobre —

— Bakan — Soubassement du 5e gradin (vendredi) sauf quelques voûtes provenant de pierres manquantes. Révision du dallage de la plateforme en voie d'achèvement.

— A la Tour en briques S. de la face E., avec arrivée au dallage du bâtiment en briques, en retrait de 0m,80, sans rien trouver que les débris d'une chaussée (couverte) mal conservée, profil à données, qui devait faire environ 2m,20 de côté sur 1m,40 de h., avec couche centrale de 0m,90 x 0m,90, plus une pierre à dépôt oblique de 0m,32 de côté à 15 h. env.

— Banteay Samré — A la salle longue, côté N., on pose la dernière assise de couche et on termine la pose des assises de retrait sur façon E.

A l'entrée centrale N., le fronton est entièrement remonté, ainsi que la petite voûte dernière. Quelques blocs sculptés sont assez bien conservés d'autres complètement effacés. En trois registres, on voit en bas une barque à proue décorée d'une tête de dragon, montée par des personnages qui, d'après leur coiffure, ne devaient pas appartenir au Khmers. Au centre, défilé de personnages, tous à pied portant à l'épaule un fléau avec un chasse-piton. En haut, personnage barbu sur piédestal, avec figures volantes.

— A la porte de fronton et au centre, paire de personnages en croupe, personnage avec les jambes croisées et les genoux hauts dans la position habituelle des ascètes, le haut du corps brûlé.

— A l'E. de la 2e enceinte, on entame les travaux pour dégager le soubassement.

– Maison orientale – Le dégagement de la 2e salle est achevé et l'abattement aux 2/3 et l'abattement 1/3. Les dimensions de l'abattement sont de 18m,60 x 3m,50, avec 2 portes et 4 fenêtres de 2m,40 long. x 2m,80, 2 portes de 0m,80 x 1m,90 h. Encadrement et seuil en grès, fenêtres géminées de 1m,25 x 0m,57 h. 5m,60 du sol, laissant passer la lumière de l'extérieur.

– Nouk Peau – La fosse des grandes est très avancée, mais gênée par l'eau qui remplit actuellement le bassin presque jusqu'au niveau des 1ers arrêts. Quel dommage de n'avoir pas pu voir toujours cet aspect!
Aux grandes extrémités sur plan carré, les plus abondantes ont provoqué plusieurs affaissements sérieux qu'il faudra reprendre.

– Jeudi 20 Octobre –

– Phnom Krom – Photographié le Bakheng de nord-ouest M. et le Bakheng de nord-ouest S., le Gopura ayant été pris depuis avant son mise en place dans la tour centrale. – Le Prang est absolument le même sur les 3 étages. Le Bakheng S. est de 6 bras, h: 2m,05 (sans chignon), chignon carré dédoublé, extrémité unie, sampot descendant jusque jusqu'aux genoux, double ceinture sur le devant, pagne en forme sur la cuisse gauche, petit pan de chaque côté.
Le dégagement est presque achevé pour les galeries extérieures, dont on relève le plan: côté N. un grand bâtiment (500.) et un petit – côté E. un petit et un grand avec perche de part et d'autre de l'axe – côté S. 2 grands – côté O. 2 petits.

On fait quelques travaux de remise en état de la plateforme (carbonnement et dallage) supportant les cuvettes et cherche à reconstituer et remettre en place les bacs, qui paraissent de plusieurs époques.
Ramené une grande jarre (h: 0,52) de fabrication locale, no. 293 P., et un bol d'origine chinoise à décor bleu no: 294 P., tous deux de date récente. Le bol est fêlé et la jarre en plusieurs morceaux.

CA 293
294

— Vendredi 21 Octobre —

— Neak Pean — Photographié Neak Pean avec l'eau dans le bassin central.
La réfection des gradins se poursuit normalement.

— Samedi 22 Octobre —

— Baksei — Travaux de parachèvement au carbonnement du 5e gradin et au dallage. On commence à attaquer le 4e gradin S.
Hier soir on trouvé à l'extrémité de la tour en briques S. de la face E.: une cavité dans le dallage sous le postérieur brisé, de 1,00 de diamètre environ, à bords francs dans tous les sens jusqu'à 2 mètres de prof.
— J'ai mis pour quelques temps les fouilles par manque de crédits en fin d'année.
— Paye des coolis.

— Dimanche 23 Octobre —

— Paye des coolis —

— Lundi 24 Octobre —

— Estampages pour l'Institut Océanographique de Nhatrang — Mis Kimoch au Bayon pour estampages tous les poissons et sujets de pêche de la voûte E. de la galerie extérieure S.

— Mardi 25 Octobre —

— Phnom Krom — Nettoyage et Terrassement. On effectue quelques travaux de parachèvement à la plate-forme des 3 sanctuaires, en commençant par le côté E.
— Contrairement à ce que j'avais fait d'abord, il existait les joints entre les blocs, constitués avec petites cales ajustées et fonds de joints de grès vers la cour, sauf dans le sanctuaire de Centre (marche en accolade appareillée du côté E.). Une allée de bornes en grès devant conduit sur l'axe E.O. entre les sanctuaires ouverts en grès. Les plates-formes en latérite [illegible] et quelques vestiges de murs et tours de pierres restent seuls de notre jour les gopuras.
Pour les galeries, la face S. du sanctuaire E. de la face N. présente les traces d'une porte avec fonds de pilastres. La face N. du sanctuaire E. de la face S. avait 2 portes, et sa face S. montre les restes de 2 fenêtres accolées à 5 mètres, de 1.80 x 0.70 h: à 1.50 du sol, tout à fait en face de la porte la plus S. On. Il devait y en avoir eu de long de la façade S. (sanctuaire en latérite). Les pierres de corniche retrouvées avaient une saillie pour logement d'une voûte en bois.
Le sol extérieur des galeries était environ de 0.30.
— Le mur d'enceinte en latérite, à chaperon mouluré, faisant 0.65 d'épr. sur 1.80 de h:.
— Bakan — On continue les joints du dallage de la plate-forme du 5: gradin, et commence à attaquer le soubassement et le dessus du 4: gradin, en commençant par le côté E. Le revêtement de grès en élévation était plaqué sur une maçonnerie de

latérale, tandis que sous le dallage on aperçoit une simple couche de briques sur la terre, ce qui a provoqué un affaissement général par tassement.
— Après le dégagement des voûtes au pied de la pyramide par coupe de manquer de crédits en fin d'année.
— Photographié encore 2 morceaux de bas-relief sur la moitié O. de la face S. et de l'angle S.O. (côté O.), fait à mi avec des personnages de face comme déjà remarqué sur les autres.

— Mercredi 26 Octobre —

— Bantay Samré — 1re assise du fronton E. de la salle longue faite. On commence la mise en place des blocs de la 1re assise de voûte côté S.
Photographié le fronton de l'avant-toit latérale N. de la salle longue et les 2 faces de pilastres S.
— Arrêté les fouilles à l'E. de la 2e enceinte par crainte de manquer de crédits.
— Mebon occidental — Moitié E. de la face S. : 2e cariatide et colonnes dégagées ainsi que la face E. et la moitié de la face S.

— Jeudi 27 Octobre —

— Neak Pean — Je ne vais à Vernissen que les grandes reconnaît l'ancien perron E., et les 2 petits de voyage. Je fais modifier dans cette zone la grande tranchée, qui n'avait pas été mise au niveau.
— Angkor Thom (Grand Place) — Abattage d'arbres presque terminé, reste seulement quelques-uns à l'extrémité S. de l'esplanade, autour du Baphuon.
— Entreposage du Bayon Terminé pour l'instant. Reconnaissance de Khleang (moitié E. de la galerie extérieure S. et une petite partie dans la moitié N. de l'égalerie O.).

_ Bief de Vatkha au Baray occidental _ Lao, vacant de Vannée, n'a pas appris grand'chose sur cette affaire. Il semble que les recherches doivent être conduites dans la région N. de la mare O. du Baray, exact. Dans le Phum de Dan Kéo et rassemblement dans le Phum Phnom Ruang.
Le Chef du village de Lobeuk Svai Leak, qui en dépend, a reconnu que Vatkha la Jeune s'était rendu à plusieurs reprises, lors de la période de sécheresse d'avril-sept., au Neak Ta du Phum pour célébrer les fêtes d'inondation et la pluie, et avait à la pagode de beaux Rup. La veuve d'une de ces fêtes que quelques camarades avaient traversé le Baray en barque, dans la soirée du 16 Sept., pour venir plonger le Vatkha dans l'eau. Il est malheureusement impossible d'obtenir la moindre déclaration précise.
Suit ces renseignements au Rôdeur.

_ Vendredi 28 Octobre _

_ Banteay Samré _ Continuation de la fouille de la 1re. assise de voûte de la salle Longue.
Remarqué, aux angles S.E. et N.O. du sanctuaire central, des vestiges d'édifices en bois sur la pierre. La Vierge, comme beaucoup d'autres, n'a donné jusqu'ici achevé en Vant que sculpture, comme nous avions pu déjà le remarquer pour certains motifs ornementaux. Une de ces vestiges (E. de la face S.) montrait en le motif à 3 pointes qu'on retrouve si souvent à Angkor Vat.

_ Tombeau de Trouvé _ Fait photographier la tombe de Trouvé pour la probable fosse des morts.

— Samedi 29 Octobre —

— Phnom Krom — Travaux de parachèvement de la plateforme (Dallage et garde-corps) côté E. Fait changer un des bancs du jardin central E., voisin du flagpole (Banc d'époque française). — Apporté le plan pour changer la station de Doorapala de place lundi prochain.

— Corps de garde dans le Parc d'Angkor — Fait dresser une contravention, avec amende et saisie des bois, au Cambodgien Chhroy-Luon, surpris par moi le 27 Octobre coupant des perches pour pêcheurs dans le Parc d'Angkor et frappé d'une amende de Preah Khan, avec permis de coupe pour la forêt de Samrang.

— Bakoï — Continuation des travaux de remise en état de soubassement du 4e gradin, face E. La corniche-mur et colonnette avant seulement 0m,35 d'épaisseur. — Jointoiement de la plateforme du 5e gradin (Dallage).

— Dimanche 30 Octobre —

— Visites — Docteur Heckenroth, inspecteur général du Service de Santé, et Madame.

— Docteur Simon, Directeur du Service de Santé du Cambodge.

— Lundi 31 Octobre —

— Bureaux fermés (Toussaint) —

— Visites — Mrs. Malpuech, administrateur des S.C. en retraite et Mme.

— Phnom Krom — Transport de la grande statue de Doorapala à son nouvel emplacement, un peu en avant de la face E. de la plateforme des substructures, entre la Tour centrale et S., exactement à l'endroit où elle a été trouvée (entre la Tour centrale et N.) : elle a l'avantage d'être voisine de l'eau, se détachant sur la mer.

— Mardi 1er. Novembre —

— Bureaux fermés (Toussaint) —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Mercredi 2 Novembre —

— Bureaux fermés la matinée (Toussaint) —

— Cadeaux aux Mandarins, à la table de Commerce et à la Cour pour aux Princes des Sceaux en présence du Résident et de la plupart des Européens du poste.

— Bakôn — Cabinet Bar du Viaduc de remblaiement du soubassement E. de la 2e. grande et du Talleg.

— Phnom Krom — Photographié les groupes E. et S.

— Jeudi 3 Novembre —

— Banteay Samré — 2e. assise du front E. de la salle longue et quelques pierres de voûte posées. Photographié les 2 Devatas (Ht: 1,00) dédiées au Nord sur la face S.E. du sanctuaire central.

— Mebon oriental — Le dégagement est poursuivi par la Cambodgienne et 2e. enceinte sur la face E. (moitié S.), atteignant à peu près la moitié de la longueur totale.

— Phnom Krom — Envoyé Kruoch remplacer le coporal malade.

— Vendredi 4 Novembre —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Samedi 5 Novembre —

— Visites — Mr. Thuan de la Chanme, Président honoraire de la Banque de Indochine.

— Mr. Franklin Edgerton, professeur de sanscrit à Yale University.

— Accompagné à Phn Rup., Banteay Samré, Neak Pean

Prah Khan (la matière) – Wagst. modèle hi: Phnom de la chaussée d'Angkor Vat et Bayon.

– Dimanche 6 Novembre –

– Accompagné hi: Phnom de la Chaussée et P. Bakhaï, Terrasse des Eléphants, de Rod Lopeuva, Ta Prohm, B. Kdei, Srah Srang.

– Lundi 7 Novembre –

– Bureaux fermés Wagst. modèle (fête des Eaux) et visite la journée pour les Cambodgiens.

– Bakaï – Continuation des travaux de vente en état de terrassement du 4e gradin (face E., modèle H.) et du dallage au sommet. – Continuation au dallage de la plateforme du 5e gradin.

– Visite – Sir Walter Mac Nicoll, gouverneur général de la Nouvelle-Guinée, et Madame.

– Mardi 8 Novembre –

– Bureaux fermés 2e –

– Phnom Krom – Continuation des reprises à la face E. de la plateforme des constructions (soubassement et dallage). On travaille également aux bas des terrasses.

– Mercredi 9 Novembre –

– Bakaï Sanctuaire – 5e assise du portail E. de la salle Longue et visite toujours en cours. On commence à faire percer le dallage de la Chambre de Vanda S.O. du gopura 1. E. et pour les usages de Cabinets.

– Melon oriental – Nettoyage et jonction tranchée avec la moitié S. de la face E., entre le soubassement et la 2e enceinte: on atteint presque le gopura 2. E.

– Neak Pean – Continuation des travaux de parachèvement des grandes circulaires, refouillement de la fontaine. Les pierres de la fontaine sur le dallage, modèles

et rendu 2 fois, N qui devait apporter une Collection d'images, est tout à fait complète.

— Visites — Consulat général de la Marine Ducorps —
— Général Brasier et Madame.
— Madame Rouault de Vaux, femme du Secrétaire Général du Gouvernement Général, et Famille.
Fait grande.

— Jeudi 10 Novembre —

— Visites — accompagné des personnes ci-dessus au Pra Reap, Battay Samnor, Ta Som, Neak Pean, Prah Khan. — Fait grande Expédition.
— Bakôn — Continuation du Travail de 4 jours.
— Phnom Krom — Mis 5 jours pour 65 jours le Caporal Krouch, employait le caporal Var malade, et dont les coolis ont cessé le travail sans autorisation. Je vais essayer de faire faire l'addition de caporal aux environs de Svay.

— Vendredi 11 Novembre —

— Chambers et Bonnaire font (Aucune Pièce) — sur Neak Pean, où le caporal Sang, appelé par Mr. Mauger, doit cesser son travail le 12, les grandes opérations terminées.
(Crocodiles Battalion (13 personnes).
— Paye des coolis — sur Neak Pean —

— Samedi 12 Novembre —

— Chambers et Bonnaire font Dr —
— Paye des coolis à Neak Pean —
— Visites — Mr. Inguimbertz, artiste peintre —
— Mr. Jean Delacour, naturaliste —
accompagné à Ta Prohm, Battay Samnor, Pra Reap, Neak Pean le matin Mr. Inguimbertz, et l'après-midi Phnom Krom avec Mr. Delacour.

— Dimanche 13 Novembre —

– Mr. Henry, Trésorier général à Hanoï, et Madame.

– Vientiane – Général Martin, commandant les Troupes d'Indochine, et Madame –

– Mr. Robert Soliva, Directeur de la Banque d'Indochine à Singapore, et Madame –

Accompagné à Bantay Srei, Bantay Samré –

– Bantay Srei – Porte encore difficile, mais praticable, passerelle en cours de réfection.

– Lundi 14 Novembre –

– Neak Pean – Dans le cyprès Sivaïte à Neak Pean, pour quelques Vivarna de rendre en état une grande offrande de grand Caisson et dans le déambulatoire. Je voudrais pouvoir supprimer les éléments de béton armé apparents dans la voûte de Déambulatoire N., faire à l'arrière des Vivarna, et qui sont d'un effet déplorable.

On me pourra Vivarna en déplacement du cheval Balaha qui sont retiré complet des eaux.

– Mardi 15 Novembre –

– Phnom Kram – Travaux repris depuis hier sous la Direction du conducteur de Travaux. Continuation de la remise en état de la partie E. de la plateforme des tours Khmères.

– Mercredi 16 Novembre –

– Bantay Samré – Aile sud Corps, 4e assise des frontons E. et 2 assises de voûte au voisinage sont posés.

On pose les rangs d'assises de l'angle S.O. de façon N.E. et remonte les parois O. de l'antichambre et S., en nettoyant les joints de la taille et des racines.

– Mebon oriental – La tour centrale est entièrement en cul-de-four et une demi N. E. est complètement dégagée dans la moitié S. de la partie E. – On dégage la moitié N. du 1er étage de tour S. de cette E.O.

– Neak Pean – On dégage les pieds de l'éléphant N. pour le remettre d'aplomb et supprimer les fortes et visibles en béton armé apparent. Le Stūpa sera vite déboisé. – On remonte d'autre part les grands gradins de la face E. du bassin central avec joints d'affleurement.

– Hôpital de Bayon – On place quelques sculptures dans la partie du coté de la route, aménagée en jardin, où se trouve la salle dénudée.

– Jeudi 17 Novembre –

– Baksei – Jointoiement du dallage du 5e gradin presque terminé.

Au 4e gradin face E., mettre N. du soubassement et socle d'éléphant remontés, mettre S. du 3e gradin déchargé. – Dallage du 4e gradin refait dans le grand S.E.

– Vendredi 18 Novembre –

– Neak Pean – L'éléphant N. est presque entièrement dégagé, au dessus du passage dallé entre les bassins. L'ensemble des substructures était plus bas que le niveau, en partie descendante du N. vers le S. Pris une photo.

Continuation du remontement des gradins du grand bassin, face E.

– Samedi 19 Novembre –

– Banteay Samré – On a les plus grandes difficultés à établir les pieds de roche de la salle longue qui était complètement écroulée. Aucun travail fait – Fin de remontement.

Le perron O. de l'autre bibliothèque S. est presque entièrement remonté. Tous les blocs en ont été remontés et les joints nettoyés.

— Mebon occidental — On dégage la zone des gopura 2 E. et commence à déblayer.

— Réalignement des douves d'Angkor Thom et du Baray occidental par la route de Sdauneap. — La Section de Hydraulique agricole a l'intention de commencer le mois prochain les travaux d'adduction d'eau de la route (barrage à établir au N. de Tanei) à l'angle N.E. des douves d'Angkor Thom, et de la douve O., route N., à l'angle N.E. du Baray. L'eau s'épandra sur toute la longueur des douves, et un canal de distribution sera établi dans la partie en régression du Baray. — Recommandé de nous signaler tout vestige qui pourrait être retrouvé au cours de travaux.

— Dimanche 20 Novembre —

— Visite à Phnom Bok pour en constater les grandes ressemblances avec le Phnom Krom, jusque dans le pittoresque circulation à pied autour de l'eau et chemins gisant à vive densité sur la pente S. — Vaccet en est très difficile, la pente sur la pente ayant disparu. Peut-être pourrait-on cependant faire déboiser pour prendre quelques clichés. Un véritable dégagement serait long et coûteux, sans apporter sans doute rien de bien nouveau.

— Visites — Mr. Schlammer, Commandant général des Scouts de France, et famille.

— Lundi 21 Novembre —

— Phnom Krom — Le soubassement et la chaussée de la plate-forme côté E. est terminé, et des éléments importants des 6 tours sont en place. On achève de déblayer jusqu'au sol vierge.

Visite avant que possible de voir les 3 motifs de couronnement.
J'ai de grosses difficultés avec le chantier au point de vue main d'œuvre les coolis (et les bonzes de la pagode voisine) manquant de la fièvre, qui les attribuent à "la Grande" chaque à Kinoch : toutes les explications y font leur cours.

— Mardi 22 Novembre —

— Bakôi — On achève la réfection du couronnement de la 4e grande dans la motte S. de la face E. et celle de la 3e grande dans la motte E. de la face S.
Le goudronnement de la plateforme supérieure est terminé, et la taillage du quart S.E. du 4e grande en voie d'achèvement.

— Neak Pean — L'ordinaire H. est complètement déposé et l'on remet d'aplomb les parties supérieures des 2 murs longitudinaux adossés à la chaussée, avec nettoyage des joints.
Remarqué que le "béton armé" qui disparaît en cours, se trouvait pratiquement absent (0,12×0,12) dans les 2 fers de 12 mm placés au milieu de la section, réduits par quelques morceaux de fils de fer galvanisé, et les parties de 0,12×0,15 et de 0,12×0,25 de 2 barres de Rachon 8 mm de la partie inférieure sans aucun chaînage ou encastrement.

— Visite — M. Arthur Dupré, administrateur-délégué de la Société Cotonnière du Tonkin, et famille.

— Mercredi 23 Novembre —

— Banteay Samré — Au fronton E. de la salle Longue 5 assises sont en place, et la voûte de la moitié

3 assises, la 4e en cours.
Perron O. de l'Abside cathédrale S. et berme correspondante achevés. On pose les rangs de balustrade.

— Mekong occidental — On débloque l'intervalle de 1e cathédrale au S. du gopura E. — L'aile S. du gopura 2 E. a été débloquée entièrement.

— Banteay Kdei — Au gopura de l'enceinte extérieure E, et l'entrée S. de l'aile S., une partie en latérite armé avec poteaux soutenant la voûte s'est écroulée, par suite de la disparition défectueuse des fers de l'armature et autres insuffisances. Je fais caler provisoirement par des étais de bois pour éviter l'écroulement. La hauteur de l'aile partie de section carrée comme les poteaux, était de plus trop faible pour la charge à porter.

— Jeudi 24 Novembre —

— Visite — Mr. Marc Chadourne, homme de lettres, chargé de mission par le Ministère des Colonies. — Accompagné de Banteay Srei, Banteay Samré, Ta Keo, Ta Prohm, Srah Srang.

— Vendredi 25 Novembre —

— Accompagné Mr. Marc Chadourne à Bayon, Rd Lopeang, Prah Khan, Neak Pean la matin — Angkor Vat et Phnom Krom l'après midi.

— Visite — Mr. Schwob d'Héricourt, président de la Soc. Française des Bibliothèques d'Indochine.

— Samedi 26 Novembre —

— Phnom Krom — Fait quelques photos d'ensemble de la face E.
On travaille au bouchement de la plateforme sur la face O. et les 2 faces latérales.

— Visite — Mr. Enthoven, Résident Supérieur au Laos.

Fourni guide le matin et accompagné l'après-midi à Ta Prohm, Banteay Kdei, Srah Srang.

— Dimanche 27 Novembre —

— Accompagné Mr. Entrèves à Pre Rup, Banteay Samré, Ta Som, Neak Pean, Prah Khan.
Fourni guide l'après-midi pour Angkor Vat et Phnom Bakheng.

— Lundi 28 Novembre —

— Fourni guide à Mr. Entrèves pour Banteay Srei.
— Bakon — On cherche à reconstituer quelques uns des tableaux avec les débris plus ou moins informes retirés des fouilles.
La plate-forme supérieure est terminée. — Le dallage du 4e gradin S. pour le quart S.E., en cours dans la moitié N. de la face E. — Le couronnement du 4e gradin est reconstitué sur la face E., sans défaut complet qui aurait entraîné trop loin pour arriver à un réglage parfait. La moitié E. de la face S. est déblayée. Le couronnement, haut de 2m, 15, comporte une base et un fronton de couronnement moulurés, à profils rangés qui ne laissent voir qu'une faible saillie à la partie supérieure. Pas de traces de décor.
— Remis une équipe de 10 coolis avec Khnoh au dégagement des murs découverts à la base de la pyramide. On enlève la terre de déblai provenant des débris et stockée sur place jusqu'à maintenant.
— Banteay Kdei — Pris un cliché de la porte en bâton armé brûlée.

— Mardi 29 Novembre —

— Neak Pean — On remonte le côté E. de l'île centrale N., en

faisant face aux fosses de voûte par des crampons verticaux et horizontaux, noyés dans du mortier de ciment. On pourra ainsi supprimer tout étai en bois ainsi apparent.

— Maison orientale — Partie sud du 1er bâtiment au S. des gopuras E. (moitié S. de la face E.) est complètement dégagé. Les murs sont en latérite, avec assises de base et corniche en grès moulurés et sculptés, encadrements de baies et colonnettes en grès. Il se compose : D'une pièce (N.) à 6 piliers, dont 2 détruits du côté O., de 4m,00 x 3m,40 long., suivie par une large baie à seuil d'une grande salle dallée de briques, de 10m,80 x 3m,70, h. sous plafond 2m,80, ouverte côté E. par 5 baies à 5 colonnettes de 1m,25 x 1m,35 h. d'appui 0m,50. — Petite pièce à la suite, toujours large baie à seuil, de 3m,50 x 3m,30, h. sous plafond 2m,30, avec 2 fenêtres à 5 colonnettes de 1m,00 x 1m,10 h. à 0m,50 du sol. La plupart des murs sont encore debout. — Une porte de 2m,40 sépare ce 1er bâtiment du second, comprenant une salle pilier avec porte et fenêtre à 4 piliers côté O., 3 fenêtres géminées à 5 colonnettes côté E. Entièrement en latérite. — L'angle du 1er bâtiment de la face S. par un espace de 2m,00.

— Banteay Samré — Fronton E. de la salle longue dégagé, sauf quelques manques, ainsi que la porte en voûte voisine. — On reconstruit les magasins, côté ouest, de la galerie sud de la terrasse, à partir d'arrière du perron O. de Bakan en arrière S. du gopura 1. E.

— Mercredi 30 Novembre —

— Prise des photos : rapport de Bakan, Banteay Samré, Maison orientale et Neak Pean.

— Jeudi 1er Décembre —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Vendredi 2 Décembre —

— Neak Pean — Fait corriger une erreur de mesure dans le marbage, la mise d'aplomb des piédroits ayant amené un changement dans la largeur de la voûte à la naissance.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Visite — Capitaine Pierre Bodin, de la 4e. escadre aéronaval.

— Samedi 3 Décembre —

— Visites — Mr. Edmond Léopold de Rothschild, de Londres.
Visite Mr. Ballet membre correspondant de l'E.F.E.O. — Mr. Peter Thélearne, architecte à Londres.
Accompagné à Banteay Samré, Neak Pean, Roi Lépreux, Angkor Vat.

— Lieutenant de vaisseau de Cevins, du "Lapérouse".

— Dimanche 4 Décembre —

— Paye des coolis, sauf Bakoï —

— Lundi 5 Décembre —

— Paye des coolis Bakoï. —

— Bakoï — 4e. gradin. Dallage en voie d'achèvement dans la moitié E. de la face S. et N. de la face E. Perron S. aux 3/4 achevé, reste seulement la voie d'accès O. (en cours). — On reconstitue les bases du perron E. du 5e. gradin.
3e. gradin. On dégage la moitié O. de la face S.
— Au pied de la pyramide, on termine l'enlèvement des déblais de déchets de taille au S. de la face E.O.

— Phnom Krom — On poursuit les travaux de dallage et de terrassement de la plateforme, côté O., où il manque un grand nombre de pierres.

— Visites — Mr. Robert Garipuy, prof. à la Faculté de médecine de Toulouse, et Mme. — Mr. André Blandin, prof. à l'école de médecine d'Hanoï. — Accompagné à Angkor Vat au clair de lune.

— Mardi 6 Décembre —

— Mebon occidental — On commence à dégager la moitié S. de la face E. de la 2e enceinte entre la voie 1. E. et la ligne des contreforts en latérite.
Visité avec le Directeur le plan général de nettoyement.

— Neak Pean — La 1/2 voûte E. de l'abside N. est remontée celle de l'O. en cours. Toujours très grossièrement exécuté.

— Fourni gasoline à Mr. et Mme. Gaudefroy et Mr. Blondel.

— Recommandations — Nous sommes allés le 4/12 au "Phnom Chas Srei Vibol" (I.K. 564), très ruiné. Nous avons rejoint dans la pagode de Vat Trach voisine une grosse Vihéan pleine et un petit pédestal à personnages sculptés, que nous avons ordonné de faire retirer au Musée, les indigènes les ayant complètement barbouillés avec de la couleur.

— Visite — Mr. Léonard Bouquet, Député, Vice-Président de la Commission de la Marine, Ministère de la Chambre. — Fourni gasoline.

— Mercredi 7 Décembre —

— Accompagné Mr. Gaudefroy, Blondel et Bouquet à Banteay Srei, Banteay Samré, Angkor Vat, Pre Rup.

— Jeudi 8 Décembre —

— Neak Pean — La voûte de l'abside N. est presque entièrement rétablie, sans soutien apparent. Une pierre manquant au fronton N. et faisant actuellement remplacée par une pierre ancienne taillée en volume.

— Vendredi 9 Décembre —

— Mebon occidental — On enlève le gros tas de déblais provenant des fouilles anciennes et qui avait

Carré au pied de la tour N.E. (motif S.).

— Banteay Samré — La voûte de la salle longue se continue à une cadence désespérante, identique. Pièce où la moindre erreur dans la pose des pierres serait irréparable. Le repérage est bientôt plus difficile que les blocs dont malheureusement la même longueur par assises et que l'architecte ne peut se faire que par la largeur des blocs, qui se retrouve à chaque lit en dessus diminuée.
— On continue à dégager au pied de l'angle N.E. du sanctuaire central et essaye de reconstituer à terre les 2 frontons E. de la bibliothèque N., qui paraissent fort abîmés.
La reconstitution des motifs ornementaux des nagas de balustrades, très fragmentés, est difficile, et on ne pourra établir la pose de portiques de candélabres en latérite avant.

— Samedi 10 Décembre —

— Bakôn — 4e. gradin, face E. et motif E. de la face S.: Dallage terminé. Perron S. en voie d'achèvement. 3e. gradin: dégagement de la motif O. de la face S. aux 3/4 terminé. On a sorti des tonnes de déblai pour combler le puits du sanctuaire central.
— Au pied de la pyramide, on attaque le dégagement de la tour N. du côté E. par l'angle S.E. Il semble que le soubassement soit en grès comme à la tour S. pyramidale.

— Neak Pean — La partie centrale de l'île N. est remontée jusqu'au niveau du haut de la voûte.
— On continue et répare quelques brèches des grandes affaissements du grand bassin.
Je fais sonder le fond de sable pour chercher et

retrouver encore des pièces provenant du chantier Balâtha : aucun résultat !

— Lundi 12 Décembre —

— Phnom Krau — La plate-forme est terminée, côté O., sauf dans la partie centrale, où l'on effectue également le jarson.
On débroussaille la partie de la colline côté N., dans l'axe du gopura, pour voir s'il est facile d'y accéder comme le faisaient les Cambodgiens de la pagode.

— Mardi 13 Décembre —

— Banteay Samré — Les pièces de voûte de la salle longue sont en place définitive pour les 3 premières assises sur la moitié E., et les 5 complètes en amorce à partir du fronton E. Toujours les mêmes difficultés.
— Continuation du dégagement de la cour dans l'angle N.E. de construction centrale, et efforts pour retrouver avec les 2 frontons E. de la bibliothèque N., l'axe général.
— Mebon occidental — On a enlevé et jeté sur la moitié S. de l'axe de déblais provenant des travaux exécutés. On débarrasse l'intérieur des 2e. bibliothèque au S. des gopuras E.
— Neak Pean — Entretien de la moitié N. de l'île N. et remblai. — On continue à dégager les parties effondrées des galeries du grand bassin central.
— Photos par avion — L'aviation militaire de Bangkok vient faire une mission photographique dans la région de Battambang où le temps est impraticable, dont il profite celui de Siemréap, et nous a demandé de travailler dans les locaux réservés de la Conservation : nous lui prêtons l'ancien laboratoire et l'ancien bureau.

Mozemart quod, elle nous fera quelques choses; nous lui avons dédié, après avoir consulté Mr. Coedès, la région Roluos (Hôlei, Prahkô, Bakôn, Preas Khan) en une vaste boucle, N, aussi possible, Bantây Samré.

— Samedi 17 Décembre —

— Excursion Baksei (13 personnes) —

— Arrivée de Mr. Claeys, chef du Service archéologique, en avion, venant du Laos.

— Dimanche 18 Décembre —

— Accompagné Mr. Claeys à Bayon, Ro Lôpeam Ta Prohm, Pre Rup, Bantây Samré, Neak Pean, Preah Khan (la matin) — à Bakôn, Preah Kô, Phnom Krom (après-midi).
Mr. Claeys a paru satisfait de la marche des chantiers et est intervenu à Bakôn auprès du Chef des Bonzes pour faire arrêter des travaux d'agrandissement de la pagode commencés sans autorisation. Alors que nous avons permis de simples réparations, les travaux de peinture en cours ainsi que d'importants travaux de bétonnage ont été faits. — Lettre de mon côté au Résident.

— Visite — Mr. Steven Runciman, professeur à l'Université de Cambridge. — Fourni guide.

— Lundi 19 Décembre —

— Départ de Mr. Claeys par la voiture —

— Accompagné Mr. Steven Runciman à Bantây Srei et Bantây Samré.

— Bantây Samré — Continuation travaux avec laborieuses de la réfection de la voûte de la salle longue. — La fraîcheur explique E.

de la Cathédrale N. est entièrement rasé au sol. Certains parties sont très effacées, et l'ensemble de l'excavation assez grossier. Il représente le cabot de Bald et Sugriva et, au-dessous, la mort de Bald. — La frise Indienne est encore entière.

— Mardi 20 Novembre —

— Neak Pean — Reconstruction de l'Odéon N. presque achevée, voûte seulement le haut de la porte S. à poser.
Pour le cheval, nous attendrons la fin de la période de fêtes, où il y aura affluence de touristes. En attendant, nous remonterons l'Odéon E.
Il semble que le morceau du cheval représentant actuellement la naissance de la queue ne soit pas à sa vraie place et doive être placé plus bas, retenu et non raccordant au groupe de personnages voisin. La question sera tranchée après démontage.
— Mebon occidental — Le 2e bâtiment est dégagé intérieurement : 7m,40 × 3m,30, entièrement en latérite sauf encadrements de baies et piliers de porche en grès. 3 fausses grandes côté E. de 1m,40 × 0m,55 h. à 1m,65 du sol. Porte côté O. de 0m,80 × 1m,80 h.
Le dégagement est à moitié fait et le bâtiment est comme 1. E.

— Mercredi 21 Novembre —

— Tavei — MM reconnaît 6 photos anciennes de fractures et Bertaux sur la demande de Mr. Lunet Kus.
— Photos par avion — Des photos d'anciennes avant effacé la plupart des tracés dressés par le Cadastre dans la région de Battambang, la prise

des photos a été rendue à plus tard, et l'étude des photographies entièrement est reportée sans que les choses qu'elles devaient prendre pour nous aient été faites.

— Jeudi 22 Décembre —

— Visite — M. Nevon, professeur du Lycée Yersin, et famille. Accompagné au Phnom Krom.

— Bakoin — Déblayage du 4e gradin Vernaud sur la moitié O. de la face S. Soubassement 3e refait, en cours sur la moitié S. de la face O. avec dépose du perron O. — 3e gradin dégagé sur la moitié O. de la face S. en cours sur la moitié S. de la face O.
Du contrôle à rassembler les fragments de stèles d'échiffre, et on va remettre en place en placage à l'angle N.O. du soubassement actuel un fragment de corps de Yavana retrouvé après coup.
— A la Tour en briques N. du côté E. nous avons relevé une inscription de 11 lignes (en sanskrit) sur la pierre S. de la baie, voisine sur la gauche des étoiles. Nous en avons pris et envoyé à Hanoï l'estampage, bien qu'elle soit probablement connue. Aymonier en parle, et il doit s'agir de l'inscription n°. 105 de l'Inventaire, estampage n°. 60 de la Bibliothèque Nationale. Mais elle y est notée comme ayant 13 lignes, et seulement dans Barth[élemy] qui lui donne comme dimensions 0m,17 h[aut]. × 0m,13 larg[eur].
Le déjogement se poursuit sur la face E., mettant le soubassement en grès Vat Ind, 2 fragments du Vat Inn (probablement Vat Inn, surmonté d'une frise avec un Vishnou couché sur entre deux personnages non identifiés).
— Un personnage assis en haut-relief devant [illegible]

aux Vernes Sculptées, la main gauche sur le genou gauche levé, les 4 membres, bijoux (colliers, cache-seins, bracelets, jambières, bracelets de cheville, diadème).

— Phnom Krom — Vallage de la plateforme et pierres écroulées. On fait la jonction au plan de la colline d'Angkorien présumé N. et Bakan-Mébon pour dégager la voie autour du monument.

— Vendredi 23 Décembre —

— Banteay Samré — A la voûte de la salle longue, pose de la 4e assise sur plus de la moitié de la longueur.
Le dégagement de la cour (mur des N.) atteint l'angle N.E.
Du sanctuaire central, emploi bornes, sauf les abords de la face O. de la bibliothèque N.
Le fronton disposant E. de celle-ci, mutilé au sol, est très abîmé. On y voit un registre disposant de personnages assis à la javanaise, et seulement les jambes du personnage central, qui devait probablement être une scène de lutte.

— Mebon occidental — Le gros mur d'enceinte est presque entièrement écroulé sur plus qu'une faible partie à déblayer au S. de l'axe E.O.

— Neak Pean — Travaux de parachèvement à l'abside N.
On commence à démonter l'abside E.

— Croisière Bonsiau (27 passagers) — Dont Rear Admiral Sir Clair Smith, Mr E.T. Lambert, Consul d'Angleterre à Siam, Mr J.E.L. Peppys, précepteur de S.M. le roi de Siam.

— Samedi 24 Décembre —

— Phnom Krom — Dans l'axe du gopura, sur la face N., il semble que le versant de la colline ait été aménagé pour recevoir un escalier, mais il ne subsiste aucune trace de marches. — On nettoie et achève le déblaiement pour dégager la voie.

— Visite — Mr. Bouvier, Président de la Société Financière Française et Coloniale, et famille. — Accompagné à Banteay Samré et Phnom Krom.

— Dimanche 25 Décembre —

— Visite — Mr. J. F. Truc, inspecteur des Affaires administratives, Résident du Cambodge.
Mr. Bezançon, administrateur-adjoint de Kratié.
— Accompagné à Ta Prohm, Prah Palilay, Neak Pean, Banteay Samré.

— Lundi 26 Décembre —

— Visite — Mr. André Lemierre, professeur à la Faculté de Médecine de Paris.
Accompagné à Banteay Srei, Banteay Samré, Ta Prohm, Banteay Kdei, Baray occidental.
— Bureaux fermés (Noël).

— Mardi 27 Décembre —

— Fourni guide à Mr. Lemierre.
— Visite — Dr. Ernst Neumann, Consul d'Allemagne à Hanoï, et Mme.
— Bakôn — Dégagement du 3e. gradin : tout l'amont de la moitié S. de la face E., la face S., la moitié S. de la face O., moitié N. presque achevée.
Soubassement du 4e. gradin : tout l'amont de la face E., face S., moitié S. de la face O. Perron O. en voie d'achèvement.
Dallage du 4e. gradin : l'amont sur faces E. et S.
— Tour en briques de la face E., moitié N. — Doit s'appeler, selon la mode de désignation adoptée par Aymonier et Bergaigne, "Tour du CE., côté N." et non pas "Tour N. du côté E". Il en résulte que l'inscription en langue sanskrite se rapporte à aucun des nos 304 et 308 de l'Inventaire. Il semble d'ailleurs que le texte

est partant la cime, analogue à celle du prédécesseur de Prakô.

Subsistent les inscriptions de la:
"Tour de O. côté N." (n°: 308, 11 lignes).
" du S., " O. (" 306, ").
quelques traces d'écriture à la "Tour de O. côté S." (n°: 307).
Je remarque rien de visible à:
"Tour du N. côté E." (n°: 305)
" " S. " (" 304) qui, dégagé récemment, a dû s'écrouler depuis l'estampage,
et "Tour du N. côté O." (encore debout) et "Tour de E. côté S." dégagée en dernier lieu.

— Mercredi 28 Décembre —

— Accompagné Mr. Lunet, Neumann, de Raoul sur le Grand Circuit de Prakô, Bakôn, Ta Prohm.
— Visites — Mr. de Raoul, attaché à la Légation de France à Bangkok.
— Mr. Louis Sallet, Proviseur du Lycée Chasseloup-Laubat.
— Bakôn — Payer des coolis.

— Jeudi 29 Décembre —

— Payer des coolis — Arrêté les Chantiers pour 3 jours (crue très appréciée). Reprendrai le Lundi 2 Janvier.
— Neak Pean — Entièrement E. et Bassin dégagé, à l'exception de l'arc E. avec dais en latérite arasé.
— Visites — Mlle Georgette Maudière, membre correspondant de l'E.F.E.O.
— S.A. Saokim Suk, membre du Conseil de Régence de la principauté de Kengtung (Birmanie).
— le Capitaine Robert, Deputy Commissioner de Kengtung.

— Vendredi 30 Décembre —

— Bantay Samré — Pris photos rapport.

— Mekong ouest Vat — D°. — Route plus à suivre que sur la bande de terre le long des habitants de la route N.S. de la face E. (côté O.).

— Crédit des Messageries Fluviales (49 personnes, dont la Baronne Coppée, de Bruxelles, et Madame Le Corbeiller.

— Samedi 31 Décembre —

— Bureaux fermés (Tang Tor) —

— Accompagné la Baronne Coppée et quelques membres de la société à Banteay Srei, Preah Pean, Prah Khan.

1939. — Dimanche 1er Janvier 1939 —

— Lundi 2 Janvier —

— Bureaux fermés (Jour de l'An) — Repris des chantiers —

— Mardi 3 Janvier —

— Banteay Samré — La voûte de la salle Longue est aux 2/3 reconstruite.

On achève le déblaiement autour de la bibliothèque N. et reconstruction d'une des fenêtres de la face O.; dans la fenêtre orientale représentant Vishnou couché sur Ananta.

— Mekong ouest Vat — On achève le dégagement du mur de soutènement et provisoirement numérotés du groupe 1. E. (côté S.) où se trouvait un important fragment de linteau.

— Preah Pean — On commence à reposer les assises de base de l'édicule E.. Les positions de l'ouverture E., dûment bien, devront être définitivement jugées avant de procéder à l'édification des murs latéraux.

— Mercredi 4 Janvier —

— Visites — M°. Crepin, Consul de France à Yunnanfou.

— Monsieur Sarpoteur, délégué de la presse coloniale française.

— M°. René de Rivaud, administrateur de société.

— Accompagné les visites à Banteay Srei et B. Samré.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Jeudi 5 Janvier —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Vendredi 6 Janvier —

— Reconnaissance — Nous nous sommes rendus sur la piste de Ta Soun, à environ 8 k.m. N. de la rate coloniale n°. 1 bis (point kilo. 3 métrique 31,300 de Sdeunday), 30 m. au dessus des vestiges et ouvrages nous avaient été signalés. A 700 m. environ O. de la piste et 200 m. O. du Phum Kok Angkanh, nous avons reconnu un Vestige entouré de cocotiers - forêt, où ne subsiste aucune trace de construction, mais où gisent épars sur le sol et dans environs quelques débris de briques et de grès: soubassement (briques) de 0,87 de côté formant au centre piédestal d'où 8 petites briques — 2 marches en accolade arrondies (en plusieurs morceaux) — une pierre offrande de 0,28 x 0,32 avec fleur de lotus gravée au trait sur la dessus — 1 colonnette entière et un fragment d°. — 1 piédestal brisé en une face en 2 morceaux et des fragments de l'autre — un linteau.
Ce vestige ne paraît pas figuré sur l'Inventaire de Lajonquière et doit être inédit. Les habitants le nomment "Prasat Kok Angkanh". Nous avons ramassé de la surface, savoir:

1°) 1 colonnette en grès rose finement ronde (h: 1m,32), octogonale à 4 mm, avec orants à la base (n°. de dépôt: 3768.)
CA 3768

2°) 1 marche en accolade d°. en 4 morceaux (long: 0m,95, plus grande largeur 0m,39, h: 0m,13). N°. de dépôt: 3769.
CA 3769

3°. un piédestal brisé en 2 morceaux, légèrement outrés, h: 1m,07, largeur 0m,37, à renons, avec moulures de la base (n°. de dépôt: 3770.)
CA 3770

4°. un petit beau linteau, style Banteay Srei, long: 1m,04, h: 0m,62, à fleur, avec moulure entrelacée et une colonnette. Figure entière dans un cartouche au dessus d'une tête de monstre, branches

à lèvre ondulation creusée par l'eau, et limitée par un motif de garniture tout en rosaces monochromes. Frise à motif central de Garuda et Nâga au naturel, entre encadr.

CA 3771 Pour la haute galerie. N°. de Rapport : 3771.

— Non loin de là, vers 4 O., au Phnom Prei Yeang, fragment de corniche ornée en gros rosaces et 3 moulures, largeur 0,50, ép. 0,13, sur 1 face, inscription 1 face de 13 lignes (Corps de la stèle). N°. de Rapport : 3772.

CA 3772

— A 1 kilom. S. environ du Phnom Kok Angkanh et 1 kilom O. de la pointe de Tavan, au lieudit Trapân Baun Midey, parmi les nombreux débris de matériaux, autour de 3 petits étangs qui formaient jadis une Grande-Cour. On y a trouvé seulement 13 fragment d'une Corne d'autel rectangul. (h. 1,27, section 0,45×0,36) inscrite 4 faces, avec flanc de lotus sculpté sur le dessus, 1 rang de petales de lotus à la base, et sur la face principale, en bas, un Indien sur airâvana sous arcature. Les inscriptions avaient 32 lignes sur les grandes faces, 35 sur les petites. — N°. de Rapport : 3773.

CA 3773

— Le Vat doit être inscrit.

— Samedi 7 Janvier —

— Bakôn — Regagement de 3e. grandeur : face N., motif O. fondu, motif E. commencé.

Soubassement 4e. grandeur : face O. fondu, motif O. de la face N. en cours.

Ballage de 4e. grandeur : motif S. de la face O. en voie d'achèvement.

— Tour en briques de la face E., motif N. : face E. complètement dégagée.

J'achète le corps d'Ivoire pour l'envoyer à Phnom Bok, la trouve pendant que fait actuellement Leg Krom Lud pour mettre à nouveau

les 2 groupes.

— Phnom Kran — On a coulé la fondation de torchis en béton armé le long du pourtour N. de la base O. de la tour S. — Je fais fouiller également une couche de torchis à la base O. de la tour N.

— On assemble les morceaux du grand Devaraja déformé qui formait tête de l'entablement du Prasat et que les Gonys ont transporté à la pagode.

— Vat Ek — Accompagné Mr. Provost, Inspecteur des Chemins et Bayon, Rd Lagrevol, Ta Prohm, Srah Srang, Angkor Vat.

— Dimanche 8 Janvier —

— Accompagné Mr. Provost à Pre Rup, Neak Pean, Prah Khan.

— Lundi 9 Janvier —

— Phnom Bok — (I.K. 542) — Installé le chantier. On va commencer par un déboisement général. Puis quelques sondages avant travaux. — Vu également le grand Linga Brah à l'O. du monument.

— Mardi 10 Janvier —

— Banteay Samré — L'échafaudage a été déplacé sur la salle Longue, N. On travaille à la partie O. pendant qu'on exécute la raccords de ciment au portail E.
Le dégagement de la tour N. se poursuit à l'O. de la bibliothèque.

— Mebon Occidental — L'entablement du groupe S.E. est délimité, ainsi que la zone arasée au pied du groupe N.E. On commence à élever la bande de terre pour isoler la pyramide le long du côté Nord de la moitié S. de la 2e enceinte E.

— Neak Pean — La moitié ouest de la voûte de l'Est E. est remontée, avec le système Dagrafes habituel. L'extrémité E. n'a pas encore été touchée.

— Mercredi 11 Janvier —

— Visite — R. P. Henri Bernard, membre correspondant de l'E.F.E.O. — Accompagné d'Ho Lê Quan, Ta Phuoc, Pha Ruy, B. Saint, Mak Pean, Phok Khan — Phok Pak Ly — Bayon, Angkor Vat.

— Jeudi 12 Janvier —

— Recommencé — Retourné sur la piste de Ta Som (voir page 263). A 11 K.m. avant de la R.G. 1 Cy, à la pagode dite "Vat Kdei-Run", entrepris une descente (1 km 5 m) d'une légère amorce (—) bornes d'altitude variant de 0m,43 à 0m (h: 1m,50), en gré, qui a été remaniée, paraît-il, de la forêt voisine (4 K.m. E.), dite "Kuk Phlai-Ani". — A 12 K.m. avant, vu un Kuk avec tour en briques bien ruinée, où se dirigent une fausse piste à G.O., un petit motif en appliqué à la base (style Français Phnong) et 2 pistes divergentes à l'E. Bifurcation faite, il s'agit de "Prasat Pred Thnal Sud" (I.K. 646) signalé par Lajonquière et revu par Trouvé. — Je vais faire faire un dégagement sommaire, pour voir notamment s'il existe un bâtiment attenant. — Visité également le "Prasat Pred Thnal Nord" (I.K. 645) et vu les 3 bâtiments, déjà photographiés par Trouvé en juin 35 (n°. 3600-01 et 02), et dont l'un (sanctuaire S., n°. 3600) mérite d'être remonté et la consolidation. Celui du centre semble en place, en subsistant encore un fragment de chambre. Les autres nous empêchent faire un petit dégagement, les pierres étant éparses, part. à l'E et à l'O, avec quelques disparitions.

CA 3600

— Grande Bibliothèque (32 personnes) —

— Visite — Mr. Paul V. Mc. Nutt, Haut Commissaire des Etats-

Unit d'Angkor, et famille.

— Vendredi 13 Janvier —

— Accompagné Mr. Mme. Nutt et Rob Lopresty Ta Prohm, Pre Rup, B. Samré, Neak Pean, Preah Khan — Bayon, Angkor Vat, Phnom Bakheng.

— Samedi 14 Janvier —

— Bakaï — Dégagement du 3e gradin — face N. presque terminé.
— Soubassement du 4e gradin: face N., motifs O. terminés, parois N. et motifs E. en cours.
— Vallage du 4e gradin: face O. en voie d'achèvement.
— Tour de la face E., motifs N.: dégagement de la motifs E. de la face S. Terminé. Sur la corde d'échiffre se voit un divinité à 12 effacé.
— Phnom Krom — Fermé en chantier. La corde de la base O. de la tour N. est vallée et le dégagement général fini.
Le grand divinité de la pagode a été reconstitué et mis sur ses pieds. Il est sans intérêt en raison de son état d'usure.
— Bakheng — Mr. Hans O. Meissner, secrétaire d'Ambassade d'Allemagne à Londres.
— Mr. E. Aubouin, professeur au Lycée Sisowath, ancien membre de l'E.F.E.O.

— Dimanche 15 Janvier —

— Accompagné Mr. Aubouin à Prah Ko, Bakaï, Phnom Krom, Preah Palilay.
— Arrivée de Mr. Dupont, membre de l'E.F.E.O. en tournée en motocar au Siam avec personnel.

— Lundi 16 Janvier —

— Accompagné Mr. Dupont et Banteay Samré, Mebon oriental, Neak Pean, Bakaï, Phnom Krom.

— Mardi 17 Janvier —

– Accompagné Mr. Dupont au Phnom Kulen (voir notamment le "Prasat de Roi Lojaman" et O Pang).

– Reconnaissances – Constaté après vérification que Kimoch a essayé de nous tromper en prétendant connaître toutes les ventiges qui se trouvent dans la forêt environnante et Mr. Travadet Marchal en 35 (voir rapports de Juin et Novembre 35), et des deux. Bien qu'il avait déjà entrepris lui-même cette année-là.

– 1°) Inscription du Phnom Prei Yeang, Khum de Prei Chrouk, Srok Puok, prov. Siemréap, à 1 Km. O. du Phnom Kuk Angkanh (11e, 51 – 15e, 12). Depuis 35, les 2 petits morceaux supérieurs ont disparu, il ne reste (ramené à la Conservation) que les 2 grands morceaux et un troisième petit fragment. Cette inscription a été envoyée à Hanoï le 8 Janvier 36 sous bordereau n°. 14.

– 2°) Inscription du Prasat Kuk Angkanh, 0 200 m. O. du village : estampage envoyé à Hanoï à la même date. Pierre restée ramenée à la Conservation. – Le Conservateur avait déjà signalé par Mr. Marchal dans son rapport de Novembre 35 (page 12).

– 3°. Inscription du Trapéang Dam Méas (point 11e, 52'3" – 15e, 10) L'estampage de la grande face a été envoyé à Hanoï à la même date, mais alors que Mr. Marchal ne signalait que 3 morceaux, nous en avons ramené 13 à la Conservation, et envoyons la collection complète des estampages à Hanoï, numérotés de 1 à 13, sans nouvelle recherche pour la plupart.

– 4°. Inscription du Prasat Prei Thnal Sut : envoyée à Hanoï le 17 Juin 35 sous bordereau n°. 249.

– Mercredi 18 Janvier –

– Phnom Bok – La déforestation est terminée, l'inscription

-Départ de Mr. Dupont pour Bangkok.

des grands arbres, qui vont s'allonger ombragés.
On commence à enlever les décombres devant la construction centrale, face E. Je fais rangers les pierres non sculptées à l'extérieur du rempart, face E., au N. de l'entrée, et les blocs sculptés le long des décombres en guise, pour reconstituer à vue partielle éventuelle au sol.
La Tour centrale est dégagée jusqu'au Nl. du haut des bases. — Aux tours N. et S., Nl. pour les faces E. et O., Ll. Stage au retrait encore debout partiellement sur les faces N. et S.
Les deux décombres qui restent presque entiers, les deux en briques dégagés jusqu'au Nl. du haut des bases.
Pris quelques clichés.

— Jeudi 19 Janvier —

— Visite — Mr. Dupuy, Consul de France à Hong Kong, et Madame. — Accompagné à Pra Rup, B. Sanctuary, Tarsay, Neak Pean, Prah Khan, fut fourni guide.

— Travaille — Apporté par un coolie une statuette de Bodhisattva assis abîmé, à tête et 3 attributs (roue, conque et flacon), trouvé comme fouillant Round dans les décombres du sanctuaire central de Prah Khan. Ht: 0m,45, largeur 0m,28. — N° de dépôt: S.774.

CA 3774

— Vendredi 20 Janvier —

— Bakan — Dégagement du 3e gradin presque terminé (jusqu'au milieu N. de la face E.)
Soubassement du 4e gradin en voie d'achèvement (face N.)
Perron N. T. mis au dégagé de blocs.
Dallage du 4e gradin mis à l'O. de la face N. à peu achevé.
— Tour en briques de la face E., mis à N.1 dégagement de la face S. aux 2/3 achevé.
— Mebon occidental — Dégagement de la 2e enceinte terminé.

On va nettoyer l'autre côté E. du groupe 2. E. et commencer les repiquages des parties déboisées dans la Vanglé, notamment les parcs avec rondes anglaises des Lions.

— Banteay Samré — Le fronton O. de la salle longue est remonté aux 2/3 environ. Il est assez usé et représente Krishna soulevant la montagne Govardhana, entouré d'un assez grand nombre de personnages. — La reconstruction de la voûte se poursuit.

On continue à déblayer la cour et à reconstituer au sol les frontons O. de la bibliothèque. L'ensemble paraît bien conservé, représentant la naissance de Brahma. — Le linteau, à tête affrontée, est fini, et la branche y est rajoutée par le motif déjà remonté.

— Neak Pean — On a démonté l'autre E. de l'édicule E. et remonté l'aile et l'alignement des piédroits. Reste la partie supérieure du fronton O. manque.

— Bakan — ~~[illegible]~~ Vice-Admiral sir Percy Noble, commandant les Forces Navales Britanniques d'Extrême-Orient, et Lady Noble. — Capitaine de vaisseau Ashmore, commandant le croiseur "Kent", et Lady Ashmore.

Accompagné au Bayon, Roi Lepreux, Ta Prohm, Srah Srang, Angkor Vat.

Croiseur "Kent" mouillé à Singapour

— Samedi 21 Janvier —

— Accompagné les mêmes Lessons à Pre Rup, Banteay Samré Neak Pean, Preah Khan (à vélo) et tard et Lady Noble. Déjeuné midi à Banteay Srei.

— Dimanche 22 Janvier —

— Bakan — Commodore Mac Gregor, chef d'Etat-Major de l'Amiral sir Percy Noble, et Lady Mac Gregor : forment groupe et accompagné à Angkor Vat.

— Voyage des confins, sur Battambang —

— Lundi 23 Janvier —

— Prasat Prei Thnal Sud (I.K. 646) — Je fais arrêter le dégagement, qui découvre les faces E. et Sud-Est, ainsi que l'intérieur. Le contour de la pièce est nettement. La base, qui faisait 1m,04 de largeur sur 1m,45 hr., était précédée de 2 marches et d'une moulure en accolade qui semble être restée en état d'ébauche. Les briques faisaient 26 x 13 x 6,5, et la pierre employée était faiblement poreuse en la matière.

(x = 112° 53'
y = 15° 14' 2"

Photographié quelques fragments de colonnettes cylindriques et débris pré-Khmers, un petit motif de briques taillées de 0m,46 hr. sur 0m,35 de largeur et 0m,80 d'axe, en applique sur la face N. et provenant de l'angle N.E., et une pierre cylindrique et godronnée fuyante (hr. 0,52, diamètre 0,12 à la base et 0,17 à la partie supérieure), qui devait être un linga. N°. de dépôt 3775.

CA 3775

— Prasat Prei Thnal Nord (I.K. 645) — Mis Cotignac à cet endroit, et ramené à la Commanderie (n°. de dépôt 3776) le contour de la tour Sud (1m,11 x 0m,58 hr.), à pierre engagée, déjà dérivé par Trouvé dans son rapport de Juin 95. Mêmes sculptures assez fruste, dont fait entièrement de composition.

x = 112° 53'
y = 15° 14' 8"
CA 3776

— Reconnaissance — A 1 K.m. S. du village de Trapeang Veng, entre lui-même et environ 2 K.m. 500 O. du Prasat Prei Thnal Sud, vestige, sur indication d'un habitant, un vestige quelconque autre que le "Prasat Kdoung" (I.K. 649) de Leyguebien. Cet ensemble, construit par 7 tours petites tours sur mêmes (voir explication ci-contre), paraît, d'après la disposition, du XI°. siècle. Il est entouré d'un boisement fourré.

(x = 112° 50' 3"
y = 15° 13' 4"



Les portes avaient 0m,50 environ de largeur, les colonnettes octogonales, les contours (dont plusieurs encore en place) 0m,95 x 0m,42 hr.: petite face d'ouvrage, mélange central très de marche

planche et bon Vun de la Grande Bouzgarbe, puis de Vendue par 2 vagas Kiaphales. Vu également de Vers un fragment de Corne. Les 2 Cortèges paraissent Vers semblables. — Musique paraît être un petit sonnage. Pas Vues d'autres Vers.

— Visite — Conte Filippo Visconti di Modrone, de Milan.

— Bakoir — Payé des coolis. — On commence à déblayer la 2e grande (mesure N. de la face E.). Rien à signaler pour le restant.

— Mardi 24 Janvier —

— Accompagné le Conte di Modrone et Barthy Saint.

— Barthy Saint — Suite des travaux en cours, tous très de remarquable. La voûte de la salle Longue progresse!

— Retour du rapport Prometheus —

— Mercredi 25 Janvier —

— Visite — Mr. Alexandre Lefas, sénateur, membre de la Commission de l'enseignement et des Beaux-Arts, et Madame Lefas.

Accompagné et Pre Rupe, Barthy Saint, Neak Pean, Preah Khan (le matin) — Bayon, Ta Prohm, Srah Srang l'après-midi.

— Jeudi 26 Janvier —

— Fourni guide à Mr. et Mme Lefas — (Barthy Sud et Angkor Vat — Phnom Bakheng.

— Signalisation — Posé quelques écriteaux à l'entrée des monuments du Petit et du Grand Circuit.

— Vendredi 27 Janvier —

— Barthy Saint — Le front O. de la salle Longue est mis à jour, et l'on voit les dernières assises de la voûte côté ouest, en remplaçant quelques blocs par trop usés par de la Chaux.

Le front de façade O. de la Bibliothèque N. (mesure de

Barbeau) est actuellement remonté au sol, et le dégagement de la cour N. continue, atteignant l'alignement de l'angle N.E. du sanctuaire central. Remarqué des dalles formant avec la façade E. une disposition pouvant comporter des contreforts au niveau du dallage.

– Maison orientale – On retrouve devant la façade E. du groupe S.E. Trouvé dans les fouilles un fragment de bronze qui provient peut-être d'une roue (no. de dépôt CA 568 D.B.). CA 568

On remarque la position E. de la plate-forme des sanctuaires, avec ses murs. Malheureusement nous n'avons à notre disposition qu'un [illegible] jalon qui fournit beaucoup de pierres éboulées de matériel!

– Neak Pean – On retrouve l'édicule E., où manquent quelques pierres aux angles. On installe la grue à l'édicule S., où on va couper d'abord la couche centrale S., et une chèvre au chevet Bakalan pour le démarrer.

– Samedi 28 Janvier –

– Phnom Bok – Le dégagement de la tour centrale, face E., est à moitié fait. Remarqué et pris un cliché de jolies, très bien conservés, à petits personnages à chaque retrait sur une voûte de monstres, portés sur un motif ornemental, et des colonnettes octogonales à 4 rues.

– Voir – M. Dalage, consul de France à Batavia, et Mme Dalage.

Capitaine de vaisseau Lemaire, chef d'Etat-major des Forces Navales d'Extrême-Orient

Lieutenant de vaisseau Penchenier, de "Lamotte-Piquet".

– Dimanche 29 Janvier –

– Reconnaissance – Vers le Barray Chhmar. Voir ce jour

Les constructions en bois édifiées par la Société de Batteries. Camp, dont un est situé dans l'enceinte générale E.O. du monument, entre la 3e. enceinte et la Cathédrale de la 4e. désigné par la lettre A sur la figure 106 de la page précédente. Il semble qu'il serait utile, pour le confort de la population, de la déplacer. Notons également que plusieurs bons et utiles de tissus et d'autres provenant de la chasse de garde ont été prêtés pour servir à la décoration des diverses salles.

Crédits : 31 Sous-off.
Matelots du "Loing".

— Lundi 30 Janvier —

— Visite — Mr. André Gauthier, Directeur de l'Agence Commerciale de la Transatlantique en Algérie.

— Accompagné Mr. et Mme. Belaye et Mr. Gauthier au Bayon, Restaurant Barthy Samuel (le matin). Mr. et Mme. Belaye, Cte. Lemaire, Pouchardier déjeuné au Phnom Krom. Fourni guide à Mr. Gauthier.

— Mardi 31 Janvier —

— Fourni guide à Mme. Belaye, Gauthier, Cte. Lemaire —

— Neak Pean — La partie E. est terminé. Il manque que morceaux de voûte à la partie E., et à l'O. de plus la partie haute du fronton.

— A l'intérieur S., l'eau qui couvrait l'autel est coupé et la partie S. démolie. Surplus de la démolition en cours.

— Le cheval Balaha est démonté et les gros blocs de base retirés. On va le poser sur les blocs formant coussinets, qui permettront à l'eau d'être sous le cheval. Mais à sa vraie place, où il se raccorde exactement, le morceau qui figurait antérieurement l'entablement de la croupe, à la naissance de la queue : il devait faire partie de la cuisse, et la lit explique la raccorde et celui du personnage situé derrière.

— Malaunoi Val — On continue la vidange des socles d'échiffre du perron E. de la plateforme et le nettoyage de la cour devant la façade E.

— Bas Rey Sand — Sur la droite vers de la voûte de la salle longue est fait 3 joints de 2 années supérieures, ainsi que la partie du fronton O.

On commence à retailler les blocs qui obturent la façade N. afin de permettre l'évacuation des déblais de cette partie de la tour.

Les frontons O. de la Salle basse N. est encore incomplet.

— Bakou — Le soubassement et le dallage du 4e grande cour Vendredi. — Le dégagement de la face E. du 2e grande est en cours, ~~est fait~~, ainsi que la moitié du soubassement et du perron. — Au contact des cailloux on met en place ce qui a pu être reconstitué des pilastres devant des Sirènes (Lucarnages et rangs d'angle).

— A la Tour en cours de la face E., moitié N., le dégagement est achevé sur les faces E. et S. et la moitié S. de la face O. Quelques morceaux bien conservés ; 2 faces du socle d'échiffre O. du perron supérieur de la face S. (perron : rangs devant) et une devant bien garde et un trapèze intérieur (face O. du socle d'échiffre O. du perron inférieur, sur le devant duquel était un dvarapala).

— Retrouvé également une autre statue masculine adorée, assise, comme celle précédemment trouvée.

— Mercredi 1er Février —

— Prasat Pre Rual Nord (I.K. 645) — Les fouilles n'ont pas donné grand'chose : un dvarapala en statuaire. Les 3 tours, aligned N.S. (écartement 4m,75 d'axe en axe) et ouvertes à l'E., étaient bouchées à l'intérieur jusqu'au haut au devant des portes : nous avons dégagé les 3 entrées.

Les Voies M. et S. faisaient actuellement 1m,50 x 1m,65, et la Voie centrale 1m,70 x 1m,90, construites en briques de 25 x 13 x 6,5. Les caves, aux entraxes de gros moellons hourdés à chaux hydraulique, octogonales, avaient 0m,53 x 1m,05 ht. aux M. et aux S., 0m,60 x 1m,28 ht. aux assemblages des Voûtains étaient à double voie.
Travaux exécutés : 2 piédestaux moulurés (Voies M. et S.) de 0m,58 x 0m,58 x 0m,39 ht. non compris socle et corps de 0m,46 ht. x 0m,14 d'saillie (Voir Un rapport au Dépôt sous no. 3.772), et, dans la Voie centrale, une grande plaque formant dessus de piédestal carré de 0m,96 de côté, avec logement d'une base de corps de 0m,19 carrée et petits carrés cachés. Le dessus des 2 piédestaux formait plan de dépôt de 10 briques.

CA 3777

Reste à fouiller la Voûte située au fond du couloir S., obstruée comme dans l'autre (face à 60.) et s'étendant sur environ 4m,00 de celle de la Voie S., puis l'espace passant au dégagement du "Grand Kiosque".

— Jeudi 2 — Vendredi 3 — Samedi 4 Février —

— Confection des plans du Musée, et visite quotidienne à Neak Pean, où l'on remarque le cheval Balaha. Le gorge de la grande enceinte se raccorde fort bien au sud, et la canivaux de gros placé sous le chemin rattrape exactement la hauteur de déblaiement. Partant de ce niveau de la grande, nous sommes amenés à donner 0m,62 ht. à la partie manquante du corps, dont 0m,15 à la voûte d'entrée. Les blocs avant disposés de façon à former une seule assise. Pour les dessus du corps, nous mettons un morceau de terre calcaire entre les 2 blocs qui subsistent, le petit ayant été remis à sa vraie place, la cuisse, en le retournant.

— Bakou — Au 2e. grand, continuation du dégagement de la

face E. - La route d'Odd[illegible] N. du pont E. est remarkd.
- A la tour en briques de la face E., route N., l'entrée
du côté O. est dégagé, mais la route d'Odd[illegible] S. du tout
sur les 2 faces remblayées, et l'on passe au dégagement de
l'angle N.E.

— Dimanche 5 Février —

- Visite - Sir Thomas, Gouverneur du Gouvernement du Cambodge,
et Lady Thomas.
Accompagné au Bayon, Terrasse des Eléphants et du Roi
Lépreux, Prah Khan, Neak Pean — Ta Prohm, Srah
Srang, Pre Rup.

— Lundi 6 Février —

- Accompagné Sir et Lady Thomas à Banteay Srei, Banteay
Samré — Angkor Vat.

— Mardi 7 Février —

- Phnom Bok — On a mandé des rails et un wagonet
nécessaire pour hisser l'ensemble des gros blocs
difficiles à manier. On achève la coupe des arbres,
ainsi que le dégagement devant la tour centrale.
- Trouvé devant celle-ci un fragment de corniche ornant
la corniche (ensemble assez grandeur nature).
- Banteay Samré - Il ne reste à faire que le dégagement de
deux à la partie de la salle longue (2 arbres exposés
environ à l'extrémité O.)
On remarque les colonnettes à l'extérieur de la salle
intermédiaire longue et avant. corps E. du sanctuaire
central. On achève également de remonter la
substruction de la salle longue sur la face N.
- Le passage par la goprura 1. N. est maintenant
dégagé.
- Prah Khan - On achève le dégagement extérieur de la
goprura 2. E., mandé 5..

A la Verrerie supérieure, pierre E., la roche d'oolithe N. est extrêmement remarkd, ainsi que les marches, et la roche S. est en cours.

– Rayés dans les monuments – A la porte de la Victoire, une pierre s'est détachée du haut de la voûte sous le passage, heureusement sans accident de personne. Accident comme il peut s'en produire de Vaux à autre sans qu'il y ait à prendre de mesure particulière de consolidation. Remarqué une inscription à la craie sur la face Sud de l'arche pierre sans doute une marque de chantier.

– Visite – Capitaine de Vaisseau Grivolas, commandant croiseur Jeanne. Piquet.

– Marseille à Bône –

– Grand Pied Rouge Nord (I.K. 645) – La bâtiment amarre abrité au S.-O. de la Tour S. se compose d'une salle en longueur (4m,25), ouvert à l'O. par une porte de 0m,65 × 1m,25 ht. avec colonnettes octogonales moulurées. Il y a pas d'eau d'Arcueil de Cuivre.

– Grand Rouang – (I.K. 649) – Commencé les fondations de la Tour I.N. Une entrée débouche sur la porte (0m,50 × 1m,06 ht.), à cadre uni avec assemblages droits à Vaux, marche en accolade, colonnettes octogonales Vers ornées, à 4 petites vis, avec fleurons à la base. Linteau 0m,97 × 0m,40 ht. coupé fuselé.
Tour 2. N. O., avec en plus pilastres et chapiteaux moulurés en briques, fronton brisé surbaissé O. Même ouverture intérieure 1m,40 × 1m,50, avec corniche en briques. Fausses portes en briques sur 3 faces.
Tour centrale avant complètement écroulée, avec colonnettes et Linteaux de plus grandes dimensions (1m,29 × 0m,43 ht.), même décor.

le grès est d'un bon volet, très fin, et les briques faisaient 23×13×6,5.
Trace devant la Voie centrale un petit stat mesurant 0m,58×0m,54×0m,42 h: avec briques de 0m,45 h: et 0m,13 de diamètre. — Devant la Voie 2.N. statuette de Bodhisattva en plusieurs morceaux, bras supérieurs et mains manquent, h: sans tenon 0m,58. Partie haute du corps plaquée au corps au dessus de la ceinture, drapé en écharpe sur la cuisse gauche, sans anneau sur le devant. Ornements des jambes et bracelets. Bracelets et multiples colliers. Pièce intéressante paraissant du IXe - Xe siècle. N°. de Repérage: 3.778.
CA 3778
— A l'Ouest de la Voie 2.N., trouvé dans les déblais:
CA 569 — n°. 569 P.B. — plusieurs fragments de feuilles d'argile cuite avec figurines de Buddha assis en début reproduit.
Vente - M. Boisselier, conservateur à l'E.F.E.O.
295 — n°. 295 P. — une petite verrière brune, h: 0m,12, de style Khmer, et une autre D°. (h: 0m,08) n°. 296 P.
296
570 — n°. 570 D.B. — un petit Buddha pied assis, pour la méditation, en bronze (h: 0m,13).

— Neak Pean — Taille des blocs de remplissage et présentation des morceaux supérieurs de la partie centrale qui paraît bonne.

— Jeudi 9 Février —

— Accompagné le Comm.t Guibaudon à Beri Mālā.
— Corvée Battambang (10 personnes) —
— Rédaction du rapport mensuel —

— Vendredi 10 Février —

— Rédaction du rapport mensuel —
— Porte de la Victoire — Pris l'estampage de l'inscription sur une règle sur la pierre tombée de la voûte.

— Samedi 11 Février —

— Rédaction du rapport mensuel (le matin).
— Départ à Kompong Thom et visite des ruines de Sambor Prei-Kuk.

— Dimanche 12 Février —

— Visite de Prah Kham (de Kompong Svay).

— Lundi 13 Février —

— Visite — Prince Chula, de Bangkok, et sa suite. Accompagné à Pre Rup, Bantay Samré et fourni guide.

— Neak Pean — On continue à jour les blocs constituant la partie manquante du corps du cheval Balaha.

— Mardi 14 Février —

— Bakon — Au 2e. gradin on travaille au dégagement de la face S., motif 20 E. — Sur la face E. on remarque la suite d'ébauches S. du 3e. gradin et la mise en soubassement de la motif 5 S.

— A la tour en briques de la face E., motif 33 N., l'angle N.O. est dégagé, sans rien toucher de nouveau.

— Bantay Samré — A la salle longue, pose des dernières pierres de la voûte et du fronton O., ainsi que des pierres de faîtage.

On cherche à reconstituer les colonnes, brisées en multiples morceaux, des fenêtres de la face S. de la salle longue.

Dégagement de la jonction du sanctuaire central et gopura 1. N., avec essais de reconstitution aux abords des frontons.

— Mebon occidental — Le perron E. de la plateforme a 5 rangs et demi, reste seulement à mettre en place les 2 derniers. On dégage maintenant l'angle S.E. du soubassement.

— Mercredi 15 Février —

— Phnom Bok — La face E. du sanctuaire central est entièrement dégagée, jusqu'à la plateforme commune avec 3 rangs, taillés en grès. Le soubasse-

... vient exactement la même que au Phnom Krom et voyons avec : profil abondamment orné et pas Vat. S. fait ayant Visage (bandeau différent plus important que d'autre), traits d'objets avec le même personnage devant son arcature Visage. Le tablier a 0m,62 de h. et le pan se montre plus une marche en accolade aux ornements Vat usé.

Trouvé au pied du tertre (mur W. de la face E.) une Tête Colossale Vishnu brahmanique (h. 0m,40) et quelques fragments de corps s'y rattachant. Elle est d'habitude et mutilée conjoncture au rang du polos, de la tiare, partie de cheveux sur les épaules, yeux ouverts, arcades sourcilières marquées, Visage légèrement dodelinant de barbe et de moustache. Le Vishnu, d'un modelé assez fruste, paraît plutôt grossier pour le VIIe s. La statue est très usée, devait être en Vishnu, et en juger par un maigre rectangle portant le corps et des fragments de mains, mais pourrait aussi être plus holostatique de la VIIIe s. d'avant notre ère Vishnu N.? — Cette statue est notamment différente des Vishnu retrouvés au Phnom Krom, et se rapproche plutôt du Vishnu du Neak Ta du
CA 3657 Phnom Kulen (n°. 3657, photo n°. 4382).

Trouvé également un Garuda à encorbellement (pour Vishnu) de 0m,82 h., tenant la conque de la main droite et la main gauche sur la hanche, et des fragments de piédestal Vishnu Garuda.

Ouvrage maçonné sur les blocs au droit de l'ouverture séparant les deux enceintes E.

— Jardin de Fleurs —

— Neak Pean — Le chemin est à peu près remis. Passé

la matière et surmonte la face de la pierre angle. Sont le cou manquant, et toute la corniche ne paraissant pas d'un bloc.
A l'Ouest de la S., la moitié E. est de peu postérieure.

— Vendredi 17 février —

— Prasat Kdoung (1.K.64g) — L'entrée de la Tour 1 (N.), 1m,50 x 1m,40 n'a rien d'inusité comme Vimanalle.
— La Tour centrale faisant 1m,60 x 1m,60. Les encadrements de portes ont disparu. Briques débris jusque comble. Pierres portes.
— La Tour 4 (S.) était complètement écroulée. Retrouvé l'encadrement de la porte (voûte 0m,58 x 1m,06 h:), les colonnettes, le linteau (grès) de 0m,98 x 0m,42 h: un peu différent des autres, entraîné la fosse.



— La Tour 5 (S.) est également écroulée. Restent débris encadrement de la porte et une colonnette. Elle était plus grande que les autres, comme la Tour centrale. Porte largeur 0m,64, colonnette plus grosse, d° centre. Linteau 1m,20 x 0m,45. Rayonnement se poursuit.
— A la Tour arrière N. (est Tour d'une façade d'Ouest 4m,80), une partie des murs en briques restent debout, avec l'encadrement de base, le linteau et la colonnette. Elle était dans l'axe entre les Tours 2 et 3 avant. Porte 0m,50 x 1m,06 h:. Linteau 0m,95 x 0m,38 h:
— A la Tour arrière S., non encore dégagée, s'écroulant écroulée, pas de linteau ni d'encadrement de porte visibles.
— Trouvé devant la Tour arrière N. une petite prédicat volant d'une pièce à dépôt cubique 16 trous de 0,15 x 0,15 x 0,16 h:
et, devant la Tour 2 (N.) une autre prédicat volant seulement haut et bas. — Tous deux très modernes.
— Ramené au dépôt le linteau de la Tour 1 (N.) et la colonnette S. de la Tour 4 (S.) — Linteau n°. 3.779
CA 3779
CA 3780 et colonnette n°. 3.780 (h: 1m,25).

A 250 mètres E. des mêmes, recoupe un trapézoïde.

— Recommencé — Prasat Barey Koug (I.K. 650), à 1.500 m. environ N.-N.O. du Prasat Kduong. (x = 112°49', 7" — y = 15°14', 2").
3 Vases en briques allongées N.S., ouverts à O.E. et complètement vidés, celle du centre devait contenir un second corps à O.E. Les 3 vases sont brisés. Recherches en petit sondage.

— Samedi 19 Février —

— Départ — Lord et Lady Ramsay.
— Mr. Walsh, Consul général d'Angleterre à Saigon et Madame.
— Mr. Sharman, Vice-Consul Dr., et Madame.
— Mr. de Carbon, Inspecteur des Colonies.
— Arrivée de Mr. Paul Lévy, membre de l'E.F.E.O.
— Fouilles du corps à Bakôn — On continue à dégager la 2e gradin face S. — Le soubassement du 3e gradin et à peu près terminé sur la face E. (mesure 5 mètres) ainsi que la face E. — On commence le dallage sur la même face.
— A la Tour en briques de la face E., vestiges N., Carbon est complètement dégagé; vide de ce côté.

— Dimanche 19 Février —

— Fouilles —
— Rien de nouveau dans les ruines.

— Lundi 20 — Mardi 21 — Mercredi 22 Février —

— Bureaux fermés (fêtes du Tết annamite), mais les chantiers travaillent.
— Neak Pean — Le cheval Balâha est définitivement remonté.
— Phnom Bok — Dégagement de l'escalier devant la Tour centrale, à droite et à gauche de celle-ci. Il y avait un soubassement construit mais non orné, en latérite, à bord à plat, commun aux 3 Tours, avec perron (larg. 1°,40)

de 6 marches, plus 1 en accolade.
Retrouvé sur la plateforme deux fragments de colonnettes, quelques morceaux du corps du Vishnou. Il avait un serpent à tête petite, plus volumineux collé au corps et dégageant la vasque. Cette vasque placée très bas et flanquée dans un cercle entre 2 rangs de perles. Repose sur la cuisse droite et formait poche sur la cuisse gauche, à grands plis plats.

CA 3781 — Retrouvé au Bayon : no. 3781 la tête du Vishnou —
CA 3782 no. 3782 — marque provenant de la face ouest de la tour centrale, angle S.E., face S. (h: 0m,15). Il avait été collé du côté du personnage, la pierre étant détachée.

— Bayon connu par les Touristes — A Banteay Samré, un Touriste a malencontreusement brisé avec sa canne la petite main d'un des personnages volants ornant la décoration de l'angle S.O., face O., du sanctuaire central. Sa bonne foi paraissant douteuse, j'ai dû les faire plaindre (intenté par le gardien). Recueilli le fragment pour le recoller si possible.

— Banteay Samré — Travaux de déblaiement à la salle longue précédant le sanctuaire central (petits blocs, notamment à la voûte du porche E. et au fronton O.
On a fini de déblayer entièrement corps N. du sanctuaire central et galerie I.N., et remonté le soubassement du premier corps bien conservé. On remonte partiellement les 4 tours plusieurs frontons de ces tours corps de bâtiment.

— Jeudi 23 Février —

— Mebon occidental — L'angle S.E. de soubassement de la plateforme est remonté, et l'on dégage la terrasse S. Les éléphants de terrasse E. ont été remis en place.

On dégage la berme intérieure E., mètres N.

– Mark Pearn – Je fais couper par ouvriers les petits bois de devant du chevalet, afin de pouvoir apprécier l'état bien visible. (Croquis au D.A.).

On procède à l'arrachage des herbes de toute la berme entière, dont les pieds vont être relevés et remplacés par le sable jaune.

A l'intérieure S. on remarque la voûte de la mètres O.

– Pak Khan – Je fais déblayer la mètres S. de la face E. (allée de gérants), avec abattage des arbres.

– Vendredi 24 Février –

– Bakoi – Dallage du 3e. grand de remarié sur la face E., mètres S. – Soubassement 2e., en cours sur la face S., mètres E. – Dégagement du 2e. grand de Vendredi face S., mètres E. Toujours de belles marches dallées en accolade, mais très usées.

– N° 297 P. – Trouvé des fragments de goblet en porcelaine chinoise, à ornements, sur le 1er. grand de, mètres N. de la face E.

– A la voûte en berceau de la face E., mètres N., on dégage l'intérieur.

Sur la face O. sont bien conservés les 2 rangs d'assises et des fragments de moulures et décor du soubassement supérieur.

Sur la face E., trouvé un deuxième décor (Cr. du personnage 0m,92) et un 3e. fragment de bas-relief, avec garuda allant vers la droite déjà trouvé.

– Samedi 25 Février –

– Bantay Samut – Suite des mêmes travaux, rien à signaler.

– Dimanche 26 Février –

– Départ de Mr. Paul Levy pour Phnom Penh –

– Visites – Comte et Comtesse Stroganoff : fournis guides pour l'après-midi.

— Lundi 27 Février —

— Prasat Kduong (1.K.649) — Travaux terminés — Payé des coolies.

— La Tour S (S.) faisait 1m,70 x 1m,70 extérieur, la porte 0m,64 x 1m,32 h:. Grosses colonnettes, 1 moulure en accolade + 2 moulures extérieures. — Trouvé :
— un linga de 0m,45 h:. x 0m,15 diamètre.
— une jarre de petite poterie de 0m,40 environ.
— une pierre de forme 0m,46 carré, à 25 trous, dont 16 carrés et 9 en diagonales (3 x 2 + 3) en losange (n°. de fiche : 3.283.)

CA 3783

— La Tour N (S.) faisait 1m,30 x 1m,50 extérieur.
— Il ne reste presque rien de la Tour [redacted] arrière S.: devant, fragments de colonnette, double moulure en accolade ornée, et plus 3 moulures. Dimensions intérieures : 1m,50 x 1m,70. — Trouvé une jarre de petite poterie non vernie.
— Les dimensions extérieures de la Tour centrale étaient de 2m,60 long:. x 2m,45 prof:. — Celles de petites Tours : 2m,20 x 2m,25 prof:.

— Prasat Bang Kong (1.K.650) — A la Tour N., apparaissent en place le haut de l'encadrement de la porte et des colonnettes (long:. porte 0m,67). Le linteau (1m,38 x 0m,56 h:.) est orné d'une tête de garuda, branches losangées. Vendue pour des vases. Frise ornementale. Entrée inondée.
— A la Tour centrale, on voit des traces d'avant-corps et porte. Mêmes ornementations. Le linteau est enlevé : Indra sur éléphant à trois têtes, 2 lions tenant la guirlande, pas de frise sculptée. Dimensions : 1m,42 x 0m,64 h:.
— A la Tour S. reste en place un jambage de la N. avec fausse porte (en briques), l'encadrement de la base

N. le haut des colonnettes. Le Bonteau, coupé en 5 morceaux et très proche de ceux du Prasat Khuong, faisant 1m,34 x 0m,53 h.: Tête de monstre central, branche courbe et se terminant par des nagas trifurqués. Frise de feuilles losangées.

– Un grand fragment se voit dans le côté N. du monument.

– Restes au dépôt 2 petites têtes grimaçantes des modillons et des voussures, et une petite tablette de grès. Trouvé également plusieurs carreaux vernis, le tout devant la face S.

CA 3784 – n°. 3784 – Tête et fragment de monstre couché (h.: 0m,15).

CA 3785 – n°. 3785 – petites têtes grimaçantes, fragment et chignon (h.: 0m,145).

CA 3786 – n°. 3.786 – Tablette de grès (0m,17 x 0,11 x 0,08 h.).

– Bakon – Pris photos rapport.

– Vihéar – Carte et Contenau de Strafford, de Londres.

– Mr. Segaert, ministre de Belgique au Siam, et Madame.

– Mardi 28 Février –

– Accompagné Mr. et Mme. Segaert, Carte et Ctau de Strafford à Banteay Srei et Banteay Samré, puis fumé quelques.

– Banteay Samré – Les abords de la salle conservent encore, on va s'attaquer maintenant à la voûte et au fronton de l'avant-corps E. du sanctuaire central et du vestibule de gauche, déjà commencés.

On commence le dégagement de l'angle N.O. de la cour d'honneur.

Pris photos rapport. – Le Contenau de la Collection N., côté O., a comme dimensions: 1m,12 x 0m,68 h.:

– Mercredi 1er Mars –

– Phnom Bok – On continue à dégager les blocs renversés

Disparaître entre les Tours N. et S. et la Tour de Nesle.
Pris photos rapport.
Tout ce qui existe comme décor a malheureusement été bâti à l'époque par cachets des pierres.

— Weak Pear — L'obélisque S. est aux 3/4 achevé.
Pris photos rapport avec le cheval Balzac.
— On approche le bassin et entre toutes les pierres désignées un peu partout.

— Jeudi 2 mars —

— Croisière "Empress of Britain" (28 personnes) —
— Visites — Mr. Lachner, ministre de Hollande à Athènes, et Madame. — Fourni guides.

— Vendredi 3 et Samedi 4 mars —

— Déplacement à Battambang et Païlin —

— Dimanche 5 mars —

— Visites — Mr. le Gouverneur Général Inspecteur Colliez et Madame. — Fourni guides.
— Croisière — 1 compagnie de voltigeurs et 28 matelots de la Jeanne d'Arc. Déjeuner.

— Lundi 6 mars —

— Visites — Capitaine de vaisseau Brousmiche, Chef d'Etat-Major de la Marine à Saïgon, et Madame.
— Accompagné avec Mr. et Mme. Lachner à Battambang, Samrong et Weak Pear.
— Bakong — 2e. gradin : on dégage le mur E. de la face S.
— Substructure 3e. gradin : on remarque la voie E. de jeunes S. et autour les blocs de la face O. — Pillage de la moitié E. de la face S. en cours.
— A la Tour en briques de la face E., moitié N., le dégagement est à peu près terminé. Trouvé d'importants morceaux d'un grand stuc modelé et d'une grande statue de Vishnou, de époque

Bayon, Vst proche de celle de Gôpura Vrande dans la
Cour de la face S., vers SE.
La Vste, assez belle, fait 0m,52 de hr., chignon cylindrique
yeux entrouverts. La partie visible de la statue, à
4 bras et aux jambes effrontement masculines, est
de 2m,30. Sampot Vst court, avec pan en avers croisé
sur le devant et la derrière, ceinture à fleurons enfermé
dans des cercles. — Trouvé une main tenant la conque et
un fragment de disque avec doigts.

— Mardi 7 mars —

— Accompagné l'Insp. Gén. Golbéw et Barthy Snd et
Barthy Samed.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Mercredi 8 mars —

— Rédaction du rapport mensuel —

— Jeudi 9 mars —

— Phnom Bang Kong — Vue d'ensemble de la Cour N. formant 2m,00 ×
2m,00. Porte 0m,67 × 1m,30 hr., assemblages droits et Vernis.
Gros colonnettes octogonales et petites mis. tenant
la départ en ½ cercle.
Sanctuaire central : porte mal encore dégagée, avec
assemblages d'onglet. A 3m,00 en avant et au centre,
autre porte de 0m,65 × 1m,29 hr., avec assemblages d'onglet
et arêtes, colonnettes octogonales et 2 petites mis seulement.
Trouvé autour de cette dernière :
— un pied droit et encadrement (d'une seule pièce) de
0m,50 × 0m,50 × 0m,44 hr. avec linga de 0m,42 hr. et 0m,14 diam.
CA 3787 — n°. 3.787 — un linga (?) de 0m,50 hr., 0m,15 et 0m,12 diam., avec
ressaut.
CA 3788 — n°. 3.788 — une statuette de Bahmu debout et 4 bras au
Vernis (brisée), avec fragment de bras tenant la massue et
un morceau de calle-cs. Hr. sans Vernis 0m,62, corps très allongé,

Vélc à Dindéra et mukuka (multiples), empt court
plomb avec trépied fumet porte sur la cuisse gauche,
plaqué au corps et dégageant le ventre. Faune bon.
à rabat paraît du XIe siècle.
-n°3.789 - petit linga (Pierre. h. 0m,115, diam. 0,045 et 0,035.
CA 3789 — Trouvé devant la porte antérieure :
CA 3790 — n°. 3.790 — 2 fragments de pièces de riche (l. 0m,56 et
0m,46) à double rangée de perles de lotus, relief mat et plat.
-n°. 3.791 — un petit mandala (multiple), long. 0m,55, h. 0m,42.
CA 3791 — un petit lion assis (cuivre).
— Des fragments de 2 statuettes.

Les fouilles ne permettent pas encore de voir le travail des différents édifices en avant : le Bas Dan porte de 0m,55 de largeur a été dégagé sur le côté S.

A la Voie S., la porte avait 0m,68 x 1m,36 h.; assemblages droits en pierre. Double marche en escalade, non sculptée. Fragments de colonnettes octogonales, grosses et fragiles. Façade porte en briques de cet édifice N. encore debout.

— Rédaction du rapport mensuel —

— Vendredi 10 mars —

— Banteay Samré — A l'avant-corps E. de sanctuaire central, les frontons antérieurs et postérieurs, à peu près identiques (quelques traces de personnages volants au 1er) sont aux 3/4 remontés, et les voûtes entièrement. Toute cette partie a beaucoup souffert. — La voûte du ~~[illegible]~~ vestibule de jonction est en cours de repose.
On travaille au rabotement de l'avant-corps N. et poursuit le dégagement de l'angle N.O. de la cour. Le fronton postérieur de l'avant-corps N. du sanctuaire central est en partie remonté au sol : très abîmé par endroits, il laisse voir un registre d'apsaras de mêmes dimensions rappelant ceux du Bayon

surmonté d'ornements, fruits d'une Vénus bachiques à fragments centrales circulaires et de personnages volants. Le Vase d'exécution médiocre.

— Mahamoudra Tsal — On achève le déblaiement de la Cour centrale E., mur du N., où l'on a dégagé quelques arbres, et la remontage du mur d'enceinte O. du jardin S. de la plate-forme aux 5 Tours. On a dégagé celles-ci des racines d'arbres qui y avaient été laissées après abattage.

— Mâk Pân — L'oratoire S. est terminé, et l'on transporte la pierre à l'oratoire O. La façade montre un certain nombre de blocs épars à remettre en N., assez rares. Un grand aménagement du Couloir central notamment de ses murets formant plate-forme.

— Samedi 11 Mars —

— Phnom Bok — Entre la Tour centrale et les Tours N. et S. les blocs ont roulé, dégageant la majeure partie des façades Est. Celles-ci semblent avoir été données seulement à la Tour centrale, où la décor est d'ailleurs très abîmé.
On essaye de reconstituer ou de la façade E. de la Tour centrale.
— Page des coolies —

— Bakong — Page des coolies —
Le 2e. gradin est presque entièrement dégagé sur la face S. — Le soubassement du 3e. gradin est nettoyé sur la face O., et le socle O. du jardin S. en cours de repose. — Le dallage du 3e. gradin est retrouvé sur la moitié E. de la face S.
— A la Tour de la face E., moitié N., le déblaiement est terminé, la Tour avant été déblayée à 3,80 carré, dallage brisé en certains de 0,85. Le grand

Postérieur, dont il reste en place la moitié O. de la porte d'entrée, devait faire 2m,33 carré sur 1m,50 ht. Au centre, dallement correspondant à un Vihara dans le dallage, qui a été fouillé sans succès jusqu'à 1m,60 de prof., où on trouvait un dallage en briques et un logement d'environ 0m,65 carré bordé par 4 pierres aigues dont quelques-unes portent des traces, de 0m,12 de ht. — On n'a retrouvé dans ce fouille que les fragments de 3 statues de la statuaire khmère, tête, bras, jambe et pied.

— Mercredi 12 mars —

— Partie des coolies —

— Lundi 13 mars —

— Préparation du dossier du Mondol —

— Nak Pan — On dégage les pierres de l'édicule O. — Dans le Gopura central, on a remis en état la plate-forme N. et celle de O. est en cours.

— Mardi 14 mars —

— Reconnaissance — Je suis allé voir le "Prasat Sang Kè", où on m'avait signalé une inscription. On y accède par une mauvaise piste qui prend fin à Km. 41 de la route Colombo 1 Km, 5 parties de Sdaukeap.
L'inscription fouillée, il s'agit du "Neak Ta Kong Srok" (I.K. 675) de Lovarmdeva, situé à la limite E. du village de Sang Kè, lui-même à environ 1400m N.E. de la pagode dite "Vat Srusk". Les coordonnées sont Ox = 112°,44' — y = 15°,14',5".
C'est un Vatha entouré d'un Gopura-forme, avec petite construction en briques ouvert à l'E. et complètement ruiné. On y voit de-ci de-là l'encadrement de porte en grès rouge uni, à assemblage d'angle avec rainure, larges de la porte 0m,57, 2 colonnettes octogonales unies, et

dessus une paroi de neuf planches (1m,74 × 0m,49 l.) avec bois carrés, qu'il sera intéressant de ramener. — A l'avant est ouverte du côté de bâbord d'assez bonne facture et profondément fouillée, avec figure centrale de Vishnou sur garuda. — Par suite d'incrustation

— Mercredi 14 mars —

— Rédaction du rapport annuel —

— Jeudi 15 mars —

— Rédaction du rapport annuel —

— Visites — Madame Mac Gregor, femme du Chef d'Et. Major de l'Amiral commandant les Forces Navales britanniques en Extrême-Orient.

— Mr. Bernard Bernard, artiste décorateur. Accompagné à Bantay Srei et Bantay Samré.

— Crédits Rattachés (18 personnes).

— Bantay Samré — L'avant. corps E. du sanctuaire central et l'enceinte, sont les fouilles en cet endroit, voyage d'Et, beaucoup de pierres trouvées. — On continue la réfection du rabattement de l'avant. corps N. du sanctuaire central, et les travaux de parachèvement de la salle longue.

— Vendredi 17 mars —

— Rédaction du rapport annuel —

— Samedi 18 mars —

— Bakôn — 2e gradin : on déblaye sur la face O. — 3e gradin : on remonte le mur O. du rabattement de la face S. et retire les pierres au bas de la fouille. Le déblaiement est au cours de reconstruction sur le mur O. de la face S.

— On commence le déblaiement de l'escalier axial N. de la muraille N. de la face E., complètement écroulé. La partie est une enceinte et façade N. est aussi

3/4 dégagés de ses chocks de bois gros.

— Visite : M. Thibaudeau, Résident Supérieur au Cambodge.

— Lundi 20 mars —

— Bantay Samré — Travaux de parachèvement entièrement à la salle Longue et à l'avant-corps E. du sanctuaire central.

On échafaude devant l'avant-corps N. pour en effectuer l'anastylose.

— Mebon occidental — Le perron S. de la grande plateforme est remonté, avec ses 2 lions, et l'on dispose pour nettoyer les pièces du perron O. — Bonne S.O. à 5 assises.

— On fait disparaître partout les traces de différents lions en coupant les racines des arbres qui avaient été laissés lors de l'abattage.

— Neak Pean — On remonte l'oddeuk O. — Les 3 petites plateformes du bassin central, aux axes N., O. et S., sont remontées, et l'on y remonte les divers pièces, piédestaux, dalles de statues, etc — qui traînaient partout.

— Preah Bang Kong — La cambuse étant immobilisée, j'ai fait arrêter le chantier le samedi 18, les travaux étant pratiquement terminés, et j'ai fait commencer le lundi 20 le petit dégagement du Neak Ta Kong Srok.

— Mardi 21 mars —

— Croisière "Francoise" (62 personnes).

— Mercredi 22 mars —

— Phnom Bok — Perron est, face centrale et tours N. et S. entièrement dégagés.

Les deux dernières sont peu détériorées : celle du N., la façon porte N. n'a pas été analysée, ni les chambres,

ni la corbeau ni les devantures. A la face S., les colonnettes ont été grignotées et la face porte commencée.
A la tour S., face N., les colonnettes sont grignotées, la face porte non enduite.
Les encadrements de baies sont partout moulurés, avec assemblages d'onglet. Les corbeaux sont tout grignotés, sont complètement effacés.

– Bantay Sawa – Rien à signaler: toujours parachèvement de la salle longue, échafaudage devant et autour des H. de sanctuaire central, abattage des arbres dans l'axe de cour N.O.

– Jeudi 23 Mars –

– Prasat Bang Kong – Les dévoiements dans le sanctuaire central au sanctuaire N. étaient de 10°,50, et de 11°,20 au sanctuaire S.
L'antichambre de la tour S. faisait 2°,00 × 2°,00 comme pour la tour N.
On a fouillé devant le sanctuaire central et trouvé 2 salles successives, puis un vestibule de gopura, le tout avec murs longues.
– 1ère salle – Sondage d'une marche, forte 0°,80 de largeur, grignotée, 2 colonnettes octogonales de 2 mètres environ, 0°,80 de large, entre moulurés, précédée de 2 petites colonnettes rondes, avec [illegible] de la face postérieure, hauteur 1°,65. Double assemblage d'onglet subsiste. Dimensions intérieures 2°,30 × 3°,50, avec 2 entrées latérales de 0°,75 largeur.
– 2e salle – Sondage de 3 marches, forte 0°,80 largeur et entre moulurés, bases de colonnettes du côté avec petites [illegible]. Dimensions intérieures 2°,00 × 4°,80, avec 2 entrées latérales de 0°,55 larg.
– Vestibule devant sanctuaire central – Sondage d'1 marche, base d'entre mur de 0°,65 × 1°,30 ht., 2 colonnettes octogonales

à 2 rus, Vue ouverte, avec avant scène bois. Dimensions du Dessus 1m,80 × 2m,00.
– Sanctuaire central – Grande marche en accolade + 2 marches ordinaires. Porte et cadre mur de 0m,72 × 1m,42 h:, colonnettes ds. ch. Jours. Dimensions du Dessus 2m,30 × 2m,30.
Tous dallages en briques à plat.
Linteau extérieur E. (fragment) Intérieur Reliefs Vidéphale, branche encerclée, Vélade marche avec bois, branche Vendue par nageoires, fins de fleurs.
– Trouvé dans la 1re salle E. un petit autel moulure de 0m,58 × 0m,58 × 0m,43 h:, des fragments de bandeau sculpté avec chapiteau ds. et feuillages (un morceau
CA 3792 raccord au Dépôt sous n°: 3792, long.: 0m,98.), 2 pesons avec oreillons. – Retrouvé également les bras et mains droites du petit Bahu n°. 3788 (Dépôt et Cour).
– Nouk Ta Kong Srok (I.K. 675) – Dépôt Vendeur. Porte à cadre mur, assemblages d'angle avec arêtes, 0m,57 × 1m,14 h:. Colonnettes octogonales sans moulures ni sculptures. Marche en accolade en effondrement. Trouvé et reconstitué plusieurs fragments de linteau, avec Bahus aux garudas, branche horizontale fleurs haut placée, Vendue par des makaras Vomis par deux Dvarapalas et encadrés de petites lions regardant vers l'extérieur (Dimensions 1m,16 × 0m,46 h:, sans fronton).
– Ramené au Dépôt:
CA 3793 – n°: 3793 – la pierre des 9 Divinités (1m,74 × 0m,39).
CA 3794 – n°: 3794 – corps sans tête, avec fragments de bras, d'un personnage assis, les vertus, à l'Indienne, avec volute quadrillée et formant 2 pans pendeloques. (h:: avec fragment Vénant 0m,27.) Probablement un garuda?
CA 3795 – n°: 3795 – 2 petits demi-cercles (h:: 0m,16 et 0m,145).

— Phnom Sumok (I. K. 678) — Commencé le dégagement du versant Nord-ouest, situé à 1 k. environ N. de la pagode dite "Vat Sumok". Coordonnées K. 11 G., 42' — y = 15 G., 14', 4". Longueur de la tour alignée N.-S. N'ouverte à l'E., sur un talus entourant un bassin-fossé. Grès rouge.

— Tour 1 (N.), porte à l'est vers nord, assises droites à lit, longueur 0m, 62. Colonnettes octogonales entièrement tombées, sans aucun vestige. Linteau type III sans fronton avec personnage debout, sur tête de makara, branche horizontale crachée par 2 lions et terminée par feuillages en crosse avec autres personnages debout. (1m, 17 × 0m, 49 h.).

— Tour n° 2 — Base large 0m, 66. Colonnettes détruites. Linteau avec personnage sur tête de cheval, branche légèrement incurvée, terminée par feuillages en crosse et cavaliers. (1m, 38 × 0m, 58). Chapiteau en taille.

— Tour n° 3 — Reste 1 colonnette circulaire, malheureusement sans ornements. Linteau à tête : Indra sur airâvana, branche horizontale terminée par nagas tricéphales, fronton ornementale (1m, 35 × 0m, 515), chapiteau en taille.

— Tour n° 4 — Base large 0m, 67. Colonnettes brisées. Linteau (1m, 32 × 0m, 55), 2 Lokapalas à trois faces, encadrant une femme assise. Branche horizontale formant cartouche circulaire terminée par feuillages en crosse en forme de nagas. Fronton d'orante. Chapiteau en taille.

— Trouvé un fronton et quelques fûts (0m, 70 × 0m, 70 × 0m, 52 h.), un fragment de lion assis, un corps de femme sans tête, tête masculine, personnage debout, épigone tordue.

Le monument, aux sculptures très fouillées et très honorables rappelant le style B. Srei est probablement du X^e - XI^e siècle. — Pas d'inscriptions.

— Vendredi 24 mars —

— Baksei — Soubassement et dallage du 3e grand temple

Vendredi sur la face S. – Dégagement du 2e. gradin jusqu'au
Vendredi sur la moitié S. de la face O.
On continue à dégager l'escalier N. de la moitié N.
de la face E., au pied de la pyramide. On travaille
devant la face E. et continue à la face N. et aussi
à l'escalier. On a eu la chance de découvrir 3 corps de
statues sans tête déposées sur le sol, un grand personnage
masculin entre 2 femmes plus petites.

– Neak Pean – A l'escalier O., on a eu à remarquer que
la moitié S. de la voûte.

– Samedi 25 Mars –

– Vat Trach – à côté du Prasat Chao Srei Vibol (1.K.56)
Nous avons relevé au kopek 2 pierres trouvées dans cette
pagode et qui les indigènes avaient complètement
carbonisées de peinture et de coaltar:

CA 3796 – n°. 3.796 – Tête de Rākshasa, aux yeux ronds,
dents crocs, et diadème avec indication de cheveux,
chignon bridé avec couronne de petites de lotus. H. 0m,35

CA 3797 – n°. 3.797 – Piédestal à figurines (divinités du
panthéon brahmanique). (0m,48 x 0m,48 x 0m,36 H.). Aux
angles, garudas en ronde-bosse.

– Signalisation – Pose de panneaux indicateurs à Prasat
Kravan, Pre Rup, Banteay Kdei, Mebon occidental
[redacted], Takeo, Phnom-an-Chan Say, Ta Som,
Phnom Bakheng.

– Lundi 27 Mars –

– Bakan – On commence à dégager la moitié N. de la
face O. du 2e. gradin et à remanier la moitié S.
du 3e. de soubassement du 3e.
La découverte des 3 corps de statues a eu lieu
à l'escalier, car il semble s'agir du groupe mas-
culin bondé de la chance XXIX de l'inscription de Bakan:

"Il dirigea un Īçvara (nommé) Umāgaingāpatīçvara, ayant la crevasse des reins formé par les bras de Umā et de Gaingā."

Les fondateurs d'Indravarman étudiés dans les stances XXIX à XXXVI se rapportaient donc bien au Temple même de Bakòn, contrairement à ce qui avait été conclu, et nous avions là l'exemple unique en iconographie de cette forme de Çiva.

Il s'agit en effet de 3 personnages — un homme entre deux femmes — tous trois debout et taillés dans un même bloc de pierre.

L'homme, à 4 bras mutilés et sans tête, a sa jambe gauche coupée au milieu du cuisse et la droite au dessus du genou. H: de la partie retrouvée 1,m20. Tous nus, semble-t-il, avec, paraît-il, encore simple pli sur avec une coque de chaque côté et formant poche sur la cuisse gauche. Ceinture unie.

Il enlace sur la partie haute arrière des cuisses, et taillés dans le même bloc, 2 avant-bras de femmes avec mains. Il semble que celles-ci étreignent le personnage masculin, qui appuyait l'un de ses coudes sur l'épaule de la femme.

Les 2 corps de femme entièrement taillés, mais l'un plus avant. Tous nus, seins sphériques très développés, plus gros encore que ceux fortement marqués. Longue jupe unie, sans ceinture, qui paraît faite de 2 étoffes superposées. Pan plissé par devant. Femme gauche. H: 1,m07. Les 4 bras, fort belles et de bonne exécution, sont entièrement de l'époque du monument.

— Baray Sauvé — A l'avant. corps N. du temple central, on a dernièrement nettoyé et remonté les pierres de la base. — On constate le dégagement de l'angle de

vers N.O. et les travaux de parachèvement de la salle longue.

– Maison orientale – Pont d'un palan neuf pour activer les travaux. On démolit la voûte d'abside S. du parvis O. et cherche à reconstituer les 2 côtés, ouest et demi-plat. On continue d'enlever les vestiges de radiers demeurés sur les divers sols en briques.

– Mardi 28 Mars –

– Hydraulique agricole – Pond vers le canal que l'on creuse depuis l'angle N.E. des fours d'Aphrodisias jusqu'au canal de la rivière, direction E.O. – Sur 1.400 m. il reste 900 m. environ à creuser, dans un sol marneux assez résistant.

– Crédit de main d'œuvre indigène – 26 manœuvres, 23 effectifs

– Mercredi 29 Mars –

– Bantay Samut – Le tirant de la base de l'avant-corps N. de la salle voûtée centrale, vers l'ouest, est remis en place. Petit Nid effondré : Il ne reste guère que le mur central, Victorinus aura gardé environ 2 pages entières qui formaient la couche.

– Maison orientale – La voûte d'abside S. du parvis O. est presque entièrement remontée.

– Jeudi 30 Mars –

– Prasat Sandak – (I.K. 678) – Les 4 tours étaient autrefois de 5 m. 50 environ d'une arête à l'autre, et reposaient sur soubassement 1 m. 75 × 2 m. 00 prof. Les portes, à l'est, faisaient 0 m. 67 × 1 m. 34 h., à l'ouest celle de la tour n°. 1 (N.) plus petite (0 m. 62 × 1 m. 27). Le format des briques était de 24 × 14 × 6. Les colonnettes octogonales avaient 0 m. 175 de diamètre sauf à la tour n°. 1 (0 m. 145), et 4 sont entièrement tombées.

Celle du Vase n°. 1 et 2 sont Vandalisées, celle du n°. 3 a moitié (la haut malheureusement), le n°. 4 Brisée. Par de sujets à la base.
Dans Caen de la Vase n°. 3, à environ 2 3/4 au E. de l'alignement des Vases, vestiges de maçonnerie et de beaux de pierres:
Rameau au Rejet:
CA 3798 — n°. 3.798 — une cuvette pleine et déjà de 0,46 cent., à figures grossièrement gravées. (Vase n°. 2).
CA 3799 — n°. 3.799 — 4 pieds parfaitement dressés (2 de 0,40 x 0,23 et 2 de 0,36 x 0,20) avec graffites. (Vase n°. 2 et 4).
CA 3800 — n°. 3.800 — un bas de corps de statuette féminine (h.: 0,29) à longue jupe plissée verticalement et ceinture par devant et retombant en queue de poisson. (Vase n°. 4).
— Trouvé également:
— un pied de table à mandrin, malheureusement brisé et bas, de 0,56 x 0,56 x 0,40 h. (Vase n°. 2).
— un pied de table à mandrin, moulure, de 0,78 x 0,78 x 0,58 h. (Vase n°. 3).
— un pied de table à mandrin brisé, moulure, de 0,69 x 0,69 x 0,52 h., et un plus petit de 0,39 x 0,39 x 0,30 h. — (Vase n°. 4).
— une petite plaque à objets calcaires de 16 trous (0,175 x 0,175 x 0,18 h.) (Vase n°. 4).
— Arrêté la chambre aux dégagements romains.

— Vendredi 31 Mars —

— Rhum Bok — Dégagement de la continuation entre et les Vases N. et S. et complètement dégagé. — Faire mettre sous une remise pour l'abriter de recouvrir et faire la fouille E. de la Vase centrale.
— Nack Pean — Est de la O. Vandalisé. La chambre non fouillée terminée.
— Melon Sek Tak — Pieux O. Vandalisé, sauf 2 Vases, non encore remis en place.
— Bakai — Soubassement du 3e gradin; (S.) colonnes du pieux O. en cours de dégagement, mutilés S. de la face O. remontés — Dallage face S. Vandalisé. — Dégagement du 2e gradin presque achevé sur la face O.

E.F.E.O.