

Angkor-Vat le 15 Décembre 1909.

RAPPORT TRIMESTRIEL (du 15 Septembre au 15 Décembre 1909)

Monsieur le Directeur,

Pendant les trois derniers mois de 1909, les travaux d'Angkor ont été poursuivis sans autre interruption qu'un arrêt de quelques jours au moment de la visite du Gouverneur Général et de S.M. Sisowath (25 Septembre au 5 Octobre 1909) et des fêtes données à cette occasion. Une description détaillée de ces fêtes serait inutile ici et il nous suffira de dire qu'elles ont été brillantes et que plusieurs milliers d'indigènes s'étaient rendus à Angkor, quelquefois de fort loin, pour y assister.

Conformément au programme adopté et en partie déjà réalisé, les travaux ont porté uniquement sur Angkor-Vat, dont le débroussaillage et le nettoyage doivent être poussés aussi activement que possible avant que l'on ne s'occupe des autres monuments du groupe.

Le dégagement de la cour du premier étage arrive aujourd'hui au milieu de la face Sud. Ce travail a été commencé sur la face occidentale (angle N.O.) en Mai 1909, et, si son exécution demande un temps aussi long, cela tient, ainsi que le relatent les rapports précédents, à ce que la cour est à dessoucher, à niveler par un déblai variant entre 40 et 50 centimètres sur toute sa surface, et que, de plus, elle avait reçu toutes les terres rejetées du massif central et du deuxième étage. Au 15 Décembre, il ne reste plus à dégager que la moitié de la face Sud et l'angle S.O.

Avec l'assentiment du Comité de la Société d'Angkor (Section du Cambodge) et grâce à la subvention offerte par cette société, d'autres travaux ont intéressé les trois avenues

M. Faudou

Le Directeur

M. Faudou - 10/12/09 - Le vent y est de l'ouest - Les travaux sont très avancés

N., E. et S., devant relier le temple aux trois portes secondaires de l'enceinte. L'avenue N. est terminée. Le terrain, après déblaiement, a donné un profil en long qui, présentait des différences de niveau allant de +0m.80 à -1m.80. L'avenue Est marquait à peu près les mêmes différences; elle a été remplacée par les déblais de la cour au premier étage et au moyen du Decauville. Cette voie sera terminée dans peu de temps. L'avenue Sud est dessouchée et attend son ramblai.

Comme la subvention de la Société d'Angkor était suffisante pour mener de front la création des nouvelles avenues et d'autres travaux, le Conservateur d'Angkor a utilisé une partie des fonds au dessouchement de la haute brousse qui interdisait la circulation sur la terrasse de pourtour du temple et masquait, sauf sur la face occidentale occupée par les bouzeries, la double colonnade de la première galerie. Cette terrasse constitue la première assise du temple, et il était intéressant de lui rendre son aspect primitif. Le dessouchement en est terminé, mais tous les beaux arbres ont été respectés et donnent un ombrage que les visiteurs apprécieront. Il reste, sur ce point, à niveler le sol pour obtenir une surface plane que les premières pluies de 1910 se chargeront de gazonner.

Un travail analogue a été entrepris de chaque côté de l'avenue callée. Il y avait là également une broussaille de 5 à 6 mètres de hauteur qui empêchait de voir la façade occidentale du temple. Cette jungle a été abattue sur toute la longueur de l'avenue et sur une profondeur de 60 à 80 mètres. Le dessouchement est terminé dans la partie Sud, mais on trouve, en bordure de la chaussée, une énorme quantité de terre qui ne pourra être enlevée que lorsque le Decauville ne sera pas utilisé pour les déblais de la cour du premier étage.

Lors de leur dernière visite à Angkor, M. le Résident Supérieur du Cambodge et le Commissaire délégué de Battambang

ont bien voulu s'occuper du déplacement des bonzeries qui sont construites sur la partie occidentale de la terrasse de pourtour et, par conséquent, masquent la façade principale du monument. Les bonzes n'ont manifesté aucun regret de quitter l'emplacement qu'ils occupaient depuis fort longtemps et ont accepté de déménager moyennant une indemnité de 1600\$. Ils ont déjà préparé le terrain où ils désirent s'installer, à l'ouest des pagodes bouddhiques déjà existantes, et ne tarderont pas à y transporter leurs cases. Cette situation ne gênera en rien la vue que l'on doit avoir sur le temple, puisque les bonzeries seront en dehors de la ligne de visée allant de la porte occidentale aux angles de la première galerie.

signé: J. Commaille.